

Hermosillo, Sonora, 13 de mayo del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP DEC-0648/2019 con destino a Guaymas y Cajeme**. Por un importe de \$ 340.50 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en varios municipios del estado de Sonora, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas \$ 140.50 pesos

Alimentos sin factura \$ 200.00 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 340.50 pesos

ATENTAMENTE



Francisco Rivera Velazquez

Vo. Bo.



Lic. Fernando Herrera Saldate

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0648/2019, de fecha 23 de abril de 2019, se me comisiona para que en compañía del Ing. Douglas Martín Moreno Moreno, se efectúe la verificación física de las obras correspondiente al programa Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal", ejercicio presupuestal 2017, correspondiente a la auditoría (05-FORTALECE17SIDUR/2018), a las obras cuya ejecución es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), que están ubicadas en los municipios de Guaymas y Cajeme, Sonora.

El día 24 de abril de 2019, nos trasladamos a Guaymas, Sonora, donde se constataron las siguientes obras:

OBRA1: "Construcción de Parque Recreativo de Skateboarding en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-140

Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$ 2'452,998.25

Monto Ejercido: \$ 2'452,998.25

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$709,862.23

Anticipo Amortizado: \$709,862.23

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En esta fotografía se muestra la Construcción de Parque Recreativo de Skateboarding en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.



Se muestra que se corrigió la fisura con aplanado de mezcla.



En esta fotografía se muestra que se repararon los aplanados.

Conclusiones:

Se corrigió la deficiencia correspondiente a la fisura en juntas frías, sin embargo faltó presentar el dictamen técnico (solicitado en la correctiva de la cédula) que determine el proceso constructivo para la corrección de la deficiencia.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA2: "Construcción de Canchas y Juegos Infantiles en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-140

Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'016,851.67

Monto Ejercido: \$4'016,851.67

Monto Cancelado: \$0.00


Anticipo otorgado: \$1'290,428.32

Anticipo Amortizado: \$1'290,428.32

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.




En esta fotografía se muestra el área de la Construcción de Canchas y Juegos Infantiles en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora



En esta fotografía se muestra el área de la estructura de bancas y techumbre donde se aplicó la pintura correctamente.


OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En esta fotografía se muestra registro eléctrico detallado con mezcla.



En esta fotografía se muestra que la estructura de columpios se encuentra fija.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En esta fotografía se muestra que la pantalla de la lámpara se encuentra bien colocado el empaque.

Conclusiones:

En la verificación física se constató que se atendió las deficiencias técnicas, de esta obra.



OBRA3: "Construcción de Parque Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-109

Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'472,622.86

Monto Ejercido: \$3'472,622.86

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$960,023.51

1 Anticipo Amortizado: \$960,023.51

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017


Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.



En esta fotografía se muestra el área la Construcción de Parque Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.




En estas fotografías se muestra que se instalaron los cables señalados como no instalados en las velarías.



En estas fotografías se muestra que se reparó la fisura longitudinal de la guarnición.



En estas fotografías se muestra que detallaron las placas donde se fijan los tensores.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En esta fotografía se muestra que se colocó la tornillería faltante en la base de las placas.

Conclusiones:

Se corrigió la deficiencia correspondiente a la fisura en juntas frías en la guarnición, sin embargo faltó presentar el dictamen técnico (solicitado en la correctiva de la cédula) que determine el proceso constructivo para la corrección de la deficiencia.

OBRA4: "Rehabilitación de Plaza Principal en la Localidad de San José de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-109

Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'406,156.60

Monto Ejercido: \$4'406,156.60

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'335,150.17

Anticipo Amortizado: \$1'335,150.17

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de julio de 2017 al 14 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.



En esta fotografía se muestra el área la Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.



OPERADO CON RECURSOS
DE CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En estas fotografías se muestra el área de pasto donde se corrigió donde se encontraba mal instalado.



En esta fotografía se muestra que la pantalla de la lámpara se encuentra bien colocado el empaque.



En esta fotografía se muestra que se colocó la tornillería faltante en la base de las placas.



En esta fotografía se muestra que la pantalla de la lámpara se encuentra bien colocado el empaque.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En esta fotografía se muestra que se colocó la tornillería faltante en la base de las placas.

Conclusiones:

En la verificación física se constató que se atendió las deficiencias técnicas, de esta obra.



Posteriormente nos trasladamos a Cd. Obregón, Sonora, donde pernoctamos y el día 25 de abril de 2019, se verificamos las siguientes obras:

OBRA5: "Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Rural de la Localidad de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-203

Contratista: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'979,641.97

Monto Ejercido: \$3'979,641.97

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'193,953.03

Anticipo Amortizado: \$1'193,953.03

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 03 de octubre de 2017 al 30 de enero de 2018

Periodo Real: 27 de octubre de 2017 al 23 de febrero de 2018.



En estas fotografías se muestra el Centro de Salud Rural de la Localidad de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.

ERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En esta fotografía se muestra el pretil que fue resanado donde se encuentra la tubería.



En esta fotografía se muestra el pretil que fue resanado donde se encuentra los pases de tubería de cobre de los equipos de aire acondicionado.



En esta fotografía se muestra los hules de neopreno instalado en las patas de la estructura de los equipos de aire acondicionado.



En esta fotografía se muestra que se perfilo el murete de medición donde se encuentra la base del medidor de C.F.E.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**



En esta fotografía se muestra que se corrigió el impermeabilizante en la losa de área de baños.

Conclusiones:

En la verificación física se constató que se atendió las deficiencias técnicas, de esta obra.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA6: "Construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente en la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-241

Contratista: EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$14'501,804.24

Monto Ejercido: \$14'501,804.24

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$4'350,541.27

Anticipo Amortizado: \$4'350,541.27

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 26 de diciembre de 2017 al 21 de agosto de 2018


Periodo Real: 01 de marzo de 2018 al 30 de noviembre de 2018.



En esta fotografía se muestra la Construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente en la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.



En esta fotografía se muestra que la obra se encuentra terminada.



En esta fotografía se muestra que la plataforma con material de banco no cumple con lo especificado en catálogo.



En esta fotografía se muestra los muros interiores.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Conclusiones:

El área observada del concepto construcción de plataforma con material de banco compactada al 95% de su PVSM, en capas de 20 cm, no se encuentra conforme a las especificaciones descritas en el catálogo de conceptos.

OBRA7: "Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-157

Contratista: DCR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'320,861.02

Monto Ejercido: \$4'320,861.02

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'296,258.31

Anticipo Amortizado: \$1'296,258.31

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 06 de septiembre de 2017 al 02 de febrero de 2018

Periodo Real: 05 de octubre de 2017 al 03 de marzo de 2018.



En esta fotografía se muestra la Cancha de Futbol 7 en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.

En estas fotografías se muestra que el bordillo no fue reparado.

Conclusiones:

En la verificación física se constató que se atendió las deficiencias técnicas, de esta obra.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA8: "Construcción de Cancha De Futbol 7, Modulo de Baños y Rehabilitación de Área de Gimnasio en la Localidad de Cd. Obregón Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-159

Contratista: GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$6'093,880.14

Monto Ejercido: \$6'093,880.14

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'828,164.05

Anticipo Amortizado: \$1'828,164.05

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 08 de septiembre de 2017 al 06 de marzo de 2018

Periodo Real: 05 de octubre de 2017 al 02 de abril de 2018



En estas fotografías se muestra la Cancha De Futbol 7, Modulo de Baños y Rehabilitación de Área de Gimnasio en la Localidad de Cd. Obregón Municipio de Cajeme, Sonora.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En estas fotografías se muestra W.C. en baños



En estas fotografías se muestra lavabo en baño



En estas fotografías se muestra lámparas en baños.


OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En estas fotografías se muestra la firme de concreto en área de baños.



En estas fotografías se muestra piso de cerámica en área de oficinas.



En estas fotografías se muestra lámpara en área de oficina.

Conclusiones:

En la verificación física no se pudo constatar el Interruptor General de 2 X 225 Amperes, marca SQUAR "D", de KAL26225 en gabinete NEMA 3R.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Posteriormente nos trasladamos a Guaymas, Sonora, donde pernoctamos y el día 26 se continuó la verificación física de la siguiente obra:

OBRA9: "Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-128

Contratista: DISTRIBUCIONES REMCCA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'400,635.53

Monto Ejercido: \$3'303,825.41

Monto Cancelado: \$96,809.93

Anticipo otorgado: \$1'020,190.60

Anticipo Amortizado: \$1'020,190.60

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 01 de agosto de 2017 al 28 de noviembre de 2017

Periodo Real: 01 de septiembre de 2017 al 29 de diciembre de 2017.



En estas fotografías se muestra el área la Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

En esta fotografía se muestra los espejos en área de baños.



En esta fotografía se muestra la jabonera en área de baños



En esta fotografía se muestra el toallero



En esta fotografía se muestra el despachador de papel

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019