




Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Gastos por Comprobar:

Nombre: Joaquín Erasmo villaescusa Daniel.

Comisión a: Localidad y Municipio de Nogales, Sonora.

Período de: 26 al 27 de Mayo de 2021

Oficio de Comisión: ECOP-DE-0814/2021

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 1,000.00

Gastos Programados

Banco: Santander Cuenta:

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

Nota:

Firma de conformidad

Recurso Estatal

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	26-may-21	384813-A	consumo	194.00
2	26-may-21	F2732	consumo	480.00
3				
4				
5				
Subtotal Gastos				674.00
Efectivo Devuelto				326.00
Importe del Cheque				1,000.00

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha

Reintegro Cuenta de Cheque: Estafal Secretaria  
 010159-8031  
 BVA BANCOMER

CONTINUA POR ACTIVACION MIDE A TU  
 SERVIDOR O LLAMA A LINEA BVA AL  
 800 236 2663

DEPOSITO EN EFECTIVO  
 CLIENTES QUE HAN DE SERVA SE  
 TRUCADO MANTENIMIENTO SERVO  
 FECHA DE ACTIVACION: 31/05/21  
 BOUTO NOMBRE: 7415 APT: 494570  
 CUENTA/TRANSACCION DE AMBOS: \*\*\*\*\*0031  
 IMPORTE: \$ 326.00  
 DEPOSITO DEPOSITADO: \$ 350.00  
 CAMBIO DEPOSITADO: \$ 24.00  
 CAMBIO EN DEPOSITO  
 MONTANTO DE EFECTIVO

\*\* BVA BANCOMER, S.A. \*\*  
 RRBBBRRR0031111  
 FECHA HORA CAJERO  
 31/05/21 11:07 MM BVA

Lic. Fernando Herrera Saldate  
 Director General de Evaluación y Control de Obras Públicas  
 Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0814/2021, de fecha 26 de mayo del 2021 se me comisiona a efectué la verificación física de obra con recursos "Fondo Metropolitano Nogales", ubicada en la Localidad Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.

El día miércoles 26 de mayo de 2021, se realizó el traslado a la Localidad de Nogales, para realizar la inspección física de una obra:

**OBRA No.1:** "Modernización como Calle Completa del Boulevard Luis Donald Colosio", en la Localidad de Nogales"

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** "Fondo Metropolitano Nogales"

**Contrato No.:** SIDUR-PF-20-007.

**Contratista:** GLUYAS Constructores, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$ 264,673,175.68

**Periodo de ejecución Contratado:** 06 de marzo de 2020 al 05 de marzo del 2021.

**Antecedentes:**

En relación con la Auditoría Técnica a la Obra Pública No. 2020OP105010665 realizada por Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

En donde se realizó la siguiente Observación:

**Observación 9.** En la verificación física se detectó un concepto que no cumple con las especificaciones debido a que el espesor contratado y estimado de la carpeta de concreto hidráulico es de 25.0 cms de espesor promedio obtenido mediante muestreos fue de 24.26 cms encontrando una diferencia de espesores de 0.74 cms con relación a las estimaciones 13, 14, 15, 16 y 17 por \$284,086 más intereses de \$3,539 dando un total a reintegrar de \$287,625

DATOS DEL COMPROBANTE		FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	PU PAGADO CON 25 CMS DE ESPESOR CON IVA	PU REAL CON 24.26 CMS DE ESPESOR CON IVA	PU PAGADO EN EXCESO CON IVA	CANTIDAD PAGADA Y REALIZADA	DIFERENCIA EN PESOS PAGADA Y NO REALIZADA
FECHA	NÚMERO								
13/10/2020	2255			FP02 Fabricación de losa de					
06/11/2020	2280			concreto hidráulico MR=45 kg/cm2,					
13/11/2020	2283			TMA 1 1/2", de 25 cm de espesor,					
26/11/2020	2292			reventimiento máximo de 8 cm,					
11/12/2020	2301			de acabado fino foteado, incluye: junta					
				de contracción transversales.	\$1,222.26	\$1,200.76	\$21.50	13,213.31 M2	\$284,086.00
TOTAL									\$284,086
INTERESES GENERADOS EN BASE TIETASA DE INTRES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO)									3,539
PENDIENTE POR RESTITUIR A LA CUENTA BANCARIA									\$287,625




**La medida de solvatación:** Acreditar acta de sitio, debidamente firmada por el Titular del Organo de Control mediante la cual se haga constar la ejecución de las acciones que sean necesarias para corregir las deficiencias técnicas observadas.

**Objetivo de la Visita de Obra:**

De la visita realizada a la obra los días 26 y 27 de mayo del presente año, se realizó visita al lugar de Obra los c.c. Ing. Joaquín Erasmo Villasecusa Daniel Asesor Técnico del Organismo Interno de Control de SIDUR, Personal de la Dependencia Ing. Joel Jacott López Residente de la Obra de la SIDUR, Ing. Oscar Montaña Velarde Director de Construcción de Obra Viales, así como personal de ISAF C. Ing. Carlos Rodolfo Decina Valenzuela Subdirector General de Auditoría a Obras Públicas de ISAF, así como personal de la empresa Laboratorio de Materiales para la Construcción LAMATCO Ing. Jorge Enrique Jiménez Gamboa con puesto de Técnicos Laboratoristas, **con el objeto de verificar en forma conjunta los procesos de las extracciones de núcleos a la carpeta asfáltica y carpeta de concreto Hidráulico.**

Procesos realizados en obra:



Se presentan en fotografías las Extracciones de Núcleos en *Carpeta Asfáltica* en Blvd. Colosio, donde se aprecia algunos de los **"Procesos que fueron realizadas"** para dar los resultados de Espesores y Porcentaje de Compactación.






Etapa de presentación de Extracción, con datos de ubicación de la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadeneramientos 2+850

4

Se presentan 6 fotografías de las Extracciones de núcleos a la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadenamientos: 2+830 al 2+465



A continuación, se presentan las medidas de los espesores de concreto en el Cruce Laura Villa en el Blvd. Boulevard Luis Donaldo Colosio, como se muestra:



Se presentan 6 fotografías de las Extracciones de núcleos a la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadeneros: 2+580 al 2+831

1.- En la verificación del concepto de FP02 Fabricación de losa de concreto hidráulico MR=45 kg/cm<sup>2</sup>, TMA 1 1/2", de 25 cm de espesor, revenimiento máximo de 8 cm, acabado fino flotado, incluye: junta de contracción transversales.; se especifica que se realizaron un total de 6 extracciones en diferentes ubicaciones, *resultando las siguientes promedios: 25.3375 centímetros* en Blvd. Luis Donaldo Colosio, como se muestra:

ESPOSORES DE NUCLEOS DE CONCRETO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO										
Concepto	No. Nucleos	4 Espesores / cms				Promedio de	Carri	Cadenamiento	Latitud	Longitud
		1	2	3	4					
FP02 Fabricación de losa de concreto hidráulico MR=45 kg/cm <sup>2</sup> , TMA 1 1/2", de 25 cm de espesor, revenimiento máximo de 8 cm, acabado fino flotado, incluye: junta de contracción transversales.	1	25.60	25.50	25.40	25.00	25.38	Norte	2+850	31° 18' 03.2" N	110° 57' 15" O
	2	24.80	24.60	24.70	24.80	24.73	Sur	2+830	31° 18' 1" N	110° 57' 15" O
	3	23.80	23.60	23.80	23.70	23.73	Norte	2+465	31° 17' 51" N	110° 57' 12" O
	4	25.50	25.50	25.60	25.50	25.53	Norte	2+580	31° 17' 53.3" N	110° 57' 12.9" O
	5	26.00	26.60	26.70	26.60	26.48	Norte	2+695	31° 17' 57" N	110° 57' 14.4" O
	6	26.30	26.20	26.20	26.10	26.20	Norte	2+831	31° 18' 01.5" N	110° 57' 15" O
						25.3375				

Posteriormente el día jueves 27 de mayo de 2021 me traslade a Hermosillo, Sonora.

**Conclusiones:**

Durante la Verificación Física a la Obra, se realizó un total de 06 extracciones de núcleos del concepto con claves FP02 las cuales se fueron extraídas en diferentes coordenadas ubicadas en el área observada del Blvd. Colosio, mismo se presenta evidencia de los resultados obtenidos, así como fotografías de los procesos revisados.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel.

Asesor Técnico de OIC SIDUR  
Cedula Profesional No. 028784



### VISITA DE VERIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 26 AL 27 DE MAYO DE 2021 ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA DE INSPECCION FISICA DE OBRAS DE DIFERENTES PROGRAMAS													
Salida No. 1													
Días de Viajes	Fecha	Personas que realizarán la Verificación (OIC SIDUR)	NO.	No. CONTRATO	RECURSO	OBRAS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	A. FISICO		
1 Día y 1 Gasto de Cammino	Miércoles a Jueves	26 y 27-Mayo del 2021	1	Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel.	1	SIDUR-PF-20-007	Fondo Metropolitano Nogales	"Modernización como Calle Completa del Boulevard Luis Donatido Colosio", en la Localidad de Nogales	Nogales.	Nogales.	GLUYAS Constructores, S.A. de C.V.	264,673,175.68	100%

1 Días, 1 Gasto de Cammino	TOTAL DE DIA DE VIATICOS/ POR PERSONA
----------------------------	---------------------------------------





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)  
ACTA DE SITIO N°: OIC-025-2021

DATOS GENERALES:

Verificador: Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel

Fecha: 26 de Mayo de 2021.

Obra: "Modernización como Calle Completa del Boulevard Luis Donaldo Colosio", en la Localidad de Nogales. Bajo Contrato no. SIDUR-PF-20-007.

Prog. de inv.: Fondo Metropolitano Nogales

Municipio: Nogales

Localidad: Nogales

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Acta Sitio para ISAF No. OIC-025-2021

Antecedentes:

En relación con la Auditoría Técnica a la Obra Pública No. 2020OP0105010655 realizada por Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

**Observación 9.-** En la verificación física se detectó un concepto que no cumple con las especificaciones debido a que el espesor contratado y estimado de la carpeta de concreto hidráulico es de 25.0 cms de espesor promedio obtenido mediante muestreos fue de 24.26 cms encontrando una diferencia de espesores de 0.74 cms con relación a las estimaciones 13, 14, 15, 16 y 17 por \$284,086 más intereses de \$3,539 dando un total a reintegrar de \$287,625

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	PU PAGADO CON 25 CMS DE ESPESOR CON IVA	PU REAL CON 24.26 CMS DE ESPESOR CON IVA	PU PAGADO EN EXCESO CON IVA	CANTIDAD PAGADA Y REALIZADA	DIFERENCIA EN PESOS PAGADA Y NO REALIZADA
13/10/2020	2256	FP02 Fabricación de losa de concreto hidráulico MR=45 kg/cm <sup>2</sup> .					
05/11/2020	2280	TMA 1 1/2" de 25 cm de espesor, revestimiento máximo de 8 cm.	\$1,222.26	\$1,200.76	\$21.50	13,213.31 M <sup>2</sup>	\$284,086.00
13/11/2020	2283						
25/11/2020	2292	acabado fino flechado, incluye junta de contracción transversales.					
11/12/2020	2301						
TOTAL							\$284,036
INTERESES GENERADOS EN BASE TIET (TASA DE INTERESES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO)							3,539
PENDIENTE POR RESTITUIR A LA CUENTA BANCARIA							\$287,625

Inspección Física:

En relación a los Hallazgos presentados, la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, realizo solicitud con oficio no. DGEO-01141-2021 donde se indica la revisión del concepto (FP-02), mediante lo anterior se llevo a cabo la visita a la obra el día miercoles 26 de Mayo de 2021, con el fin de elaborar Acta de Sitio, realizando la verificación de forma conjunta el Organismo Interno de Control de (SIDUR) y por parte de la Dependencia de SIDUR, el Residente de la Obra, Director de Construcción de Obra Viales, así como personal de ISAF, con el objeto de verificar en forma conjunta los procesos de las extracciones de núcleos a la losa de concreto hidráulico a realizadas por los Técnicos Laboratoristas de la Empresa Laboratorio de Materiales para la Construcción LAMATCC.

Suscriben

Por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. María del Carmen Barceño Cordova  
Cargo: Titular del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joaquín Villaseca Daniel  
Cargo: Asesor Técnico del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joel Jacott López  
Cargo: Residente de la Obra de la SIDUR.

Nombre: Ing. Oscar Montaña Velarde  
Cargo: Director de Construcción de Obra Viales de la SIDUR




ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO(SIDUR)  
ACTA DE SITIO N°: OIC-025-2021

**Detectandose lo siguiente:**

1.- En la verificación del concepto de FP02 Fabricación de losa de concreto hidráulico MR= 45 kg/cm<sup>2</sup>, TMA 1 1/2", de 25 cm de espesor, revenimiento máximo de 8 cm, acabado fino floreado, incluye: junta de contracción transversales, se especifica que se realizaron un total de 6 extracciones en diferentes ubicaciones, resultando los siguientes promedios: **25.3375 centímetros en Blvd. Luis Donaldo Colosio**, como se muestra:

Concepto	No. Núcleos	ESPORESORES DE NÚCLEOS DE CONCRETO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO				Promedio de Espesor (centímetros)	Orientación		Cadenamiento	Coordenadas	
		1	2	3	4		Sur o Norte	(Izq Centro, Derecho)		Latitud	Longitud
FP02 Fabricación de losa de concreto hidráulico MR=45 kg/cm <sup>2</sup> , TMA 1 1/2", de 25 cm de espesor, revenimiento máximo de 8 cm, acabado fino floreado, incluye: junta de contracción transversales.	1	25.60	25.60	25.40	25.00	25.38	Norte	Derecho	2-4850	31° 18' 03.2" N	110° 57' 15" O
	2	24.80	24.60	24.70	24.80	24.73	Sur	Izquierdo	2-4830	31° 18' 1" N	110° 57' 15" O
	3	23.80	23.60	23.80	23.70	23.73	Norte	Derecho	2-465	31° 17' 51" N	110° 57' 12" O
	4	25.50	25.60	25.60	25.50	25.53	Norte	Derecho	2-580	31° 17' 53.3" N	110° 57' 12.9" O
	5	26.00	26.60	26.70	26.60	26.48	Norte	Derecho	2-685	31° 17' 57" N	110° 57' 14.4" O
	6	25.30	26.20	26.20	26.10	26.20	Norte	Derecho	2-431	31° 18' 01.5" N	110° 57' 15" O
						<b>25.3375</b>					

Imágenes de cada unas de los Núcleos Extraídos en Obra del concepto FP02.



Se presentan en fotografías: 1 Extracciones de Núcleos la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadenamientos 2+850.

Ccp. Ejecutora

Suscriben

Por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. María del Carmen Barcelo Cordova  
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joaquín Villacusa Daniel  
Cargo: Asesor Técnico del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joel Jacott Lopez  
Cargo: Residente de la Obra de la SIDUR.

Nombre: Ing. Oscar Montaña Velarde  
Cargo: Director de Construcción de Obra Viales de la SIDUR.

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO(SIDUR)  
 ACTA DE SITIO N°. OIC-025-2021

A continuación se presentan las medidas de los espesores de concreto de los Cruceiros Blvd. Boulevard Luis Donaldo Colosio, como se muestra:



Se presentan 6 fotografías de las Extracciones de núcleos a la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadenamientos: al 2+465 2+830

Suscriben

Por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. María del Carmen Barcalo Cordova  
 Cargo: Titular del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joaquín Villaseca Daniel.  
 Cargo: Asesor Técnico del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joel Jacott López.  
 Cargo: Residente de la Obra de la SIDUR.

Nombre: Ing. Oscar Montaño Velarde.  
 Cargo: Director de Construcción de Obra Viales de la SIDUR.



ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO(SIDUR)  
ACTA DE SITIO N°: OIC-025-2021

Suscriben

Por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. María del Carmen Barcelo Cordova

Cargo: Titular del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.

Cargo: Asesor Técnico del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Nombre: Ing. Joel Jacott López.

Cargo: Residente de la Obra de la SIDUR.

Nombre: Ing. Oscar Montaño Velarde.

Cargo: Director de Construcción de Obra Viales de la SIDUR.



Se presentan 6 fotografías de las Extracciones de núcleos a la Carpeta de Concreto Hidráulico de los cadenamientos: 2+831 2+580 al

**CONCLUSIÓN:** Durante la Verificación Física a la Obra, se realizó un total de 6 extracciones de núcleos al concepto FP02 en diferentes cadenamientos ubicados en cuerpo nortes y Sur de los carriles del Blvd. Luis Donald Colosio, presentando en esta acta de sitio evidencia de resultados y fotografías de la vista a la Obra. Por lo anterior, una vez analizada y supervisados los resultados obtenidos y con las atribuciones como Titular Interno de Control de Control de SIDUR de consideración del ente fiscalizador su solventación.



**RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.**

CALLE 5 DE MAYO 901 - COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

<b>FACTURA</b>	
Fecha	26/may./2021
Folio	384813
Serie	A

Moneda MXN Tipo de Comprobante | Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000505574981 Fecha y Hora de Timbrado: 26/05/2021 11:28:04 RFCProvCentif PPD101129EA3

Folio Fiscal: 4563D3AD-1472-443F-A719-36F0AD7962B0 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: GES790913CT0  
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión: 26/05/2021 09:28:02

Clave Servicio	No. de Identif.	Cantl.	Unidad	Unidad	Concepto	Precio	Unidad	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	167.24		167.24

Impuesto trasladado. Base: 167.24 Impuesto: 002 Tipo factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 26.76

- Forma de Pago: 04 Tarjetas de crédito
- Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
- Total con Letra: Ciento noventa y cuatro pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	167.24
I.V.A. 16%	26.76
TOTAL	194.00

Sello Digital del CFDI: 9D/NNRyDP23REBLjmw0cXh1L45X0BAbH6qZ290Uub5nS9yXW7x80Vt53+mls0NKp+RiR+IS55r159h1dK+p27Wcg0d0r55mVtP4z9E5aDc4FMGYFzh0mXCH  
 NcvaM7//3BEK+0KKEZUEBPDVX5UzIDSWPmCw9isQFfVU0OHwmgwB0N2iUHMW/M/KsVYq1q9hSIREKXCCZ1h0BhJ0icKUE9XomTjPcgP9/sq5sqTYTnVnCfC4thwmmR0M1W0  
 6G2PvPPR00fX4FkXmH8iBiq6S8RNvPOdxrfqBksSdzsKkELZ4MjZiHAdMwGey5C+EGg==

Sello del SAT: pTmYwZamj0eifZG0Dx01VgBnp0ccR0PzV7iRch5iqt17RaetGCaEDR1o5AmV4EWhUvRqVhM35c5mBjKsqSawMO0YfIEBUttP8YvBfIm8shpZKXoYF1Pd3aBygSZK+SLSL  
 pR3AKs0d0rLPfGACiMAYETWH41OLTRCWW0W0WkXCR+2PAr7bEP1Qd4UoGop1OXI77FF8AZdz8mmHhSvVYvHf0rJMcMKAkIh2SM+MmJKDT8v5VwS8A/QvB+7RVK3YgPcW  
 aVt80YmRyR8R0CLNk8psBiar9V0/nXpnl8a0PUS58qUJh3Nv4qBPM1Yv==

Cadena Original: Jj3k46303AD-1472-443F-A719-36F0AD7962B01021-05-26T11:28:04|9D/NNRyDP23REBLjmw0cXh1L45X0BAbH6qZ290Uub5nS9yXW7x80Vt53+mls0NKp+RiR+IS55r  
 159h1dK+p27Wcg0d0r55mVtP4z9E5aDc4FMGYFzh0mXCHNcvaM7//3BEK+0KKEZUEBPDVX5UzIDSWPmCw9isQFfVU0OHwmgwB0N2iUHMW/M/KsVYq1q9hSIREKX  
 C0Z1h0BhJ0icKUE9XomTjPcgP9/sq5sqTYTnVnCfC4thwmmR0M1W062PvPPR00fX4FkXmH8iBiq6S8RNvPOdxrfqBksSdzsKkELZ4MjZiHAdMwGey5C+EGg==|00001000005042  
 04971||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
REL900723Q60	RESTAURANT ELBA S.A. DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4363D3AD-1472-443F-A719-36F0AD7962B0	2021-05-26T09:28:02	2021-05-26T11:28:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000413348731  
 FECHA DE EMISIÓN 26/05/2021 05:16:55 p. m.  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408254801  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN 26/05/2021 07:16:56 p. m.

FOLIO FISCAL: E10269BA-ABFD-4A7D-8DF0-8E6C877159E3

**RECEPTOR**  
 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 RFC: GES790913CT0  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**EMISOR**  
 NOMBRE: BERENICE RODRIGUEZ ARIZMENDI  
 RFC: ROAB821203V79  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**DATOS GENERALES**  
 LUGAR EXPEDICIÓN: 84066  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$444.44		\$444.44

<b>SUBTOTAL</b>	\$444.44
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$36.56
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$36.56
<b>TOTAL</b>	\$480.00

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELO DIGITAL DEL CFDI  
 bzYEFkSnlm9bJdH0N4sXzIenuW4gR7LAVeU42sr/mxe4BaR2Dy1G/6N6kmOnFwNM4ILs0DBLUBxT7Gq3kRk8j1iH0mV/83cN904Jpmo  
 uY7vK2Ng8sAYRHkmpZFAhOZ3qgkALBRHk1d6JYJ5BQgNKz4CgJ3Pe9zUJwBonMu+hNDZPJiXwJRde07KTGkKbwYKkZ+nObMnN  
 zmombauLTgObGFRDYAmvZiTYPTASLA9XicoeBSiXpUmCwVEQFXqdmU3boyIvxdMA7M460YStie7Xivzm03bL4/5Ryzj0YA+oMjurnIQE2xMDsyMfMOpFluw==

SELO DEL SAT  
 dgSbcay70WvAtk0n24Jub9R6DeJ+A+WGKCYKjEd82T8yVtKLMbUqLJCzEPCQWmq06+EJewXx46EBYIBV7KvHv8iI0TFfZYZuO6IPXku6  
 VZxGK4Uv284NIZsCV6WaqT6xVVPBff62FVtiq0B9YVMkspPBWx087R448y5tISQ6gJcQj1nCHJZEax3vjewZKLzW3q0cVIT2/sQB YKwJd  
 XM+2Nt+5vKRizUgV2+bmHAyDDDEOK60OYIRny926xHm9VFyyZ1tS/v/d61KfPDQESYzATgInct1eQC6uAlIhkeYDLq9Ovrgc9T3aqhtxIQ  
 23zmcUfjVv1ZIQ==









### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFCE del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFCE del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROAB821203V79	BERENICE RODRIGUEZ ARIZMENDI	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E10269BA-ABFD-4A7D-8DF0-8E6C877159E3	2021-05-26T17:16:55	2021-05-26T19:16:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir