

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de PTO. PEÑASCO, Sonora siendo las 9:00 Hrs. del día 19 de Junio del 2016, se reunieron las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento para realizar la recepción formal de los trabajos cuyos datos se describen a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA:	EDUC. SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PTO PEÑASC
LOCALIDAD:	PTO. PEÑASCO	MUNICIPIO: PTO. PEÑASCO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (14-TE-1583) TERMINACION DE LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

NÚMERO DEL CONTRATO:	ISIE-ED-14-514	FECHA DEL CONTRATO:	31/12/2014
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 1,913,844.99	MONTO DEL CONVENIO MODIFIC.:	\$ 0.00
FECHA INICIO CONTRATO:	31/12/2014	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	30/03/2015
FECHA DE INICIO REAL:	22/02/2016	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	12/06/2016

El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Por su parte el contratista manifiesta que no existen reclamaciones pendientes de pago y así mismo hace entrega del plano o croquis de las redes exteriores realizadas, fianza de garantía contra vicios ocultos, resultados de las pruebas finales del concreto utilizado, manuales y garantía de los equipos instalados en su caso, garantía de la impermeabilización en su caso y la bitácora original de la obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

CONCEPTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE
ESTIMACIÓN No. 1	DEL 22/02/2016 AL 29/02/2016	\$ 251,842.03
ESTIMACIÓN No. 2	DEL 1/03/2016 AL 15/03/2016	\$ 184,214.40
ESTIMACIÓN No. 3	DEL 11/04/2016 AL 30/04/2016	\$ 129,401.67
ESTIMACIÓN No. 4	DEL 1/05/2016 AL 31/05/2016	\$ 365,397.39
ESTIMACIÓN No. 5	DEL 1/06/2016 AL 12/06/2016	\$ 982,989.03
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:		\$ 1,913,844.52
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 0.47

El contratista hace entrega de póliza de fianza para responder por posibles defectos que resultaren en los trabajos, así como de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, por un periodo de 12 meses posteriores a la fecha de la presente acta.

AFIANZADORA	POLIZA		
	FECHA	NUMERO	IMPORTE
	//		0.00

RECIBEN POR EL I.S.I.E.	FIRMA		
1. ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA Coordinador Ejecutivo del I.S.I.E.	1	2	3
2. ING. ALBERTO KRISHNA HINDU RAMIREZ Supervisor de Obra del I.S.I.E.			
3. ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA Director General de Obras del I.S.I.E.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ENTREGAN POR LA CONTRATISTA	FIRMA	
1. ING. DANIEL ENRIQUE VALENCIA ROSAS, Representante de la Contratista	1 	2 
2. Superintendente de Obra		