

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1498/2018, de fecha 13 de agosto de 2019, se me comisiona para que en compañía del Ing. Julio César Estrada Córdova, efectúe la verificación física de las obras, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (2015), ubicadas en las localidades de Plan de Ayala y Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

El día 13 de agosto de 2019, se realizó el traslado a la Localidad Plan de Ayala, Municipio de Hermosillo, para realizar la inspección física de la obra:

OBRA1: "(15-FE-0132) Pintura general, rehabilitación de muros, de sistema eléctricos, de módulo de servicios sanitarios, construcción de cisterna, de bebederos, reposición de puertas metálicas, cerco perimetral y limpieza de patios en telesecundaria 364, de la localidad de Plan de Ayala y municipio de Hermosillo, Sonora"

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAMEB-15-179

Contratista: Promotora Majerus, S. de R.L.

Monto de Contrato: \$1,863,439.52

Monto Ejercido: \$1,691,156.80

Monto Cancelado: \$172,282.72

Anticipo otorgado: \$559,031.86

Anticipo Amortizado: \$559,031.86

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 15 de diciembre de 2015 al 13 de marzo de 2016

Periodo Real: 15 de diciembre de 2015 al 10 de marzo de 2016



En estas fotografías se muestra el acceso a la escuela, aplanados y pintura en muros.



En estas fotografías se aprecian puertas, equipo hidroneumático y cisterna.



En estas fotografías se aprecian cubierta de panel y cerco de malla ciclónica

Conclusiones:

Los trabajos del estimados y cobrados se encuentran terminados, no teniendo nada que observar.

OBRA2: "(15-RC-0061) Construcción de dos aulas en escuela primaria Gildardo Ernesto Córdova Villegas, de la Localidad y Municipio de Hermosillo, Sonora.

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAMEB-15-024

Contratista: Murrieta Soluciones, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$784,860.99

Monto Ejercido: \$721,875.94

Monto Cancelado: \$62,985.05

Anticipo otorgado: \$235,458.30

Anticipo Amortizado: \$235,458.30

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 27 de mayo de 2015 al 25 de julio de 2015

Periodo Real: 23 de junio de 2015 al 15 de agosto de 2015



En estas fotografías se aprecia el acceso a la escuela y las aulas



En estas fotografías se aprecian luminarias, minisplit, losa, trabes, pintura y ventanería en interior de aula.



En estas fotografías se puede apreciar impermeabilización de losa, y ceja de concreto.

Conclusiones:

Se constató que el trabajo se ejecutó de acuerdo a lo cobrado en el finiquito no teniendo nada que observar.

Posteriormente nos trasladamos a las oficinas de la SCG para entrega del Vehículo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Álvarez Mendivil', is centered on the page.

Ing. Alberto Álvarez Mendivil
Jefe de Departamento