



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No. DE OFICIO: CEA-0053-2017

HERMOSILLO, SONORA, A 31 DE ENERO DEL 2017.

"2017. Centenario de la Constitución,
Pacto Social y Supremo de los Mexicanos".

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO URBANO (APAU) No. 1.-AU-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED EN ORIGINAL TRES TANTOS DEL REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROGRAMA EN COMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO


ING. SERGIO ÁVILA CECENA 

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. HILDEBRANDO RAMOS LUNA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
SAC/NMG/GMN/CARMEN

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

RESUMEN DE AVANCE APAUR No. I.-AU-01/16
INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2017

C: resumen avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2016/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>12,680,440</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>9,596,012</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>22,276,452</u>

IMPORTE CONTRATADO: 19,462,545 87%

IMPORTE TOTAL FISICO: 17,004,696 87%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 16,456,193 85%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ESTADO: **SONORA**

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

NUM. I.-26-01/16 (31 DE MARZO DEL 2016)

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ENTIDAD EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: **DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017**

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión							PORCENTAJE FÍSICO (%)	Metas por Indicador						
			Clave de INEGI (8 Digits)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Total	Federal	FEDERAL	ESTATAL	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.J.C.	Otro		Nombre del Indicador	Progr. mada	Alcanzad a				
1	AGUA DE HERMOSILLO	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA	26 030 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2016-2017	AGUA POTABLE	31-ene-17	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	3,692,694.47	3,250,018.98	Autorizado	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75%	HAB. BENEFICIADOS	15,750	0	
2	OOMAPAS	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA	26 026 0001	ETCHOJOA	ETCHOJOA	IT	2016	AGUA POTABLE	31-ene-17	1,703,185.44	1,192,229.81	510,955.63	0.00	0.00	1,192,229.02	508,588.86	Autorizado	1,703,185.44	1,192,229.81	510,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. INCORPORADOS	1,369	1,369
3	CEA	REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2016	AGUA POTABLE	31-ene-17	2,000,000.00	1,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	811,501.92	Autorizado	2,000,000.00	1,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	23,670	23,670
	OOMAPAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26 018 0093	CAJEME	CUAUHTÉMOC (CAMPOS)	IT	2016-2017	AGUA POTABLE	31-ene-17	1,280,701.67	896,491.17	384,210.50	0.00	0.00	896,491.91	367,429.48	Autorizado	1,280,701.67	896,491.17	384,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32%	HAB. INCORPORADOS	882	0
11	CEA	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2016	REHABILITACIONES	31-ene-17	3,217,800.00	1,287,120.00	1,930,680.00	0.00	0.00	1,287,120.00	1,929,480.00	Autorizado	3,217,800.00	1,287,120.00	1,930,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	9,170	9,170
16	AGUA DE HERMOSILLO	INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	26 030 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2016	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA	31-ene-17	1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	480,000.00	710,770.79	Autorizado	1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	357,031	357,031
22	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	26 029 0325	GUAYMAS	VICAM	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	367,671.87	91,917.97	Autorizado	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	10,072	10,072
23	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 069 0001	YÉCORA	YÉCORA	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	449,038.80	112,259.70	Autorizado	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	3,432	3,432
	OOMAPAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	26 035 0001	IMURIS	IMURIS	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	463,985.24	115,996.31	Autorizado	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	6,841	6,841
41	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	640,000.00	151,813.85	Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	15,000	15,000

ESTADO: **SONORA**

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA:

NUM. I.-26-01/16 (31 DE MARZO DEL 2016)

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: **DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017**

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión							PORCENTAJE FÍSICO (%)	Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (8 Digits)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Total	Federal	FEDERAL	ESTATAL	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro		Nombre del Indicador	Progr. mada	Alcanzada
42	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	595,668.00	149,167.00	Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	10,000	10,000
44	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-17	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	585,333.23	146,583.31	Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	HAB. BENEFICIADOS	10,000	
GRAN TOTAL									OBRA	21,601,687.11	12,285,840.98	9,315,846.13	0.00	0.00	11,752,232.54	8,345,528.17	Autorizado	21,601,687.11	12,285,840.98	9,315,846.13	0.00	0.00	0.00				
									SUPERVISION DE ACCIONES	608,098.40	344,599.36	263,499.04	0.00	0.00	344,599.36	173,987.59	Licitado	21,601,687.11	12,285,840.98	9,315,846.13	0.00	0.00	0.00				
									SUPERVISION NORMATIVA								Contratado	19,462,545.38	11,117,017.21	8,345,528.17	0.00	0.00	0.00				
									CONTRALORIA SOCIAL	66,666.67	50,000.00	16,666.67	0.00	0.00	50,000.00		Físico	17,004,695.74	9,721,524.36	7,283,171.38	0.00	0.00	0.00				
									TOTAL	22,276,452.18	12,680,440.34	9,596,011.84	0.00	0.00	12,146,831.90	8,519,515.76	Financiero	16,456,193.23	9,934,371.58	6,521,821.65	0.00	0.00	0.00				

SITUACIÓN DE LA OBRA	
INICIO Y TÉRMINO	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

NOTA: EN RELACIÓN AL RECURSO FEDERAL RADICADO A LA CEA POR UN MONTO DE \$12'307,120.00, SE REINTEGRÓ A LA TESOFE EL DIA 25 DE NOV. 2016, LA CANTIDAD DE \$160,288.10 CONSISTENTE EN LA ECONOMÍA PRESENTADA POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS ACCIONES Nos. 22, 23, 42 y 44. QUEDANDO UN MONTO TOTAL RADICADO A LA CEA POR \$ 12'146,831.90

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO ÁVILA CECENA

VO.BO.
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Enero del 2017.

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL		
1	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-024	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	6,500,037.96	3,250,018.98	3,250,018.98	0.00	0.00	1905	ANT. FED.	07-sep-16	975,006	4,461,250	07-sep-16	06-oct-16	PRÓRROGA AUTORIZADA CONAGUA TÉRMINO MARZO 2017	POR PARA HASTA
											1906	ANT. EDO.	07-sep-16	975,006					
											1919	EST. 1 FED.	16-nov-16	553,022					
											1920	EST. 1 EDO.	16-nov-16	553,022					
											1922	EST. 2 EDO.	15-dic-16	265,714					
											1923	EST. 2 FED.	13-dic-16	265,714					
1928	EST. 3 FED.	26-dic-16	873,766	05-nov-16	02-dic-16														
2	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-043	MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,695,296.16	1,186,707.31	508,588.85	0.00	0.00	140	ANT. FED.	03-oct-16	356,012	1,695,296	03-oct-16	03-nov-16		
											141	ANT. EDO.	20-oct-16	152,577					
											157	EST. 1 EDO.	13-dic-16	86,824					
											158	EST. FED.	13-dic-16	202,590					
											164	EST. 2 FED.	29-dic-16	347,175					
											165	EST., 2 EDO.	29-dic-16	148,789					
											166	EST. 3 FED.	29-dic-16	280,931					
167	EST. 3 EDO.	29-dic-16	120,399																
3	REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-040	DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V.	1,803,337.61	991,835.69	811,501.92	0.00	0.00	A 749	ANT. FED.	07-sep-16	297,551	1,803,338	07-sep-16	08-oct-16		
											A 750	ANT. EDO.	07-sep-16	243,451					
											A 798	EST. 1 EDO.	06-dic-16	204,479					
											A 800	EST. 1 FED.	06-dic-16	249,919					
											A 822	EST. 2 FED.	15-dic-16	185,102					
											A 823	EST. 2 EDO.	15-dic-16	151,447					
											A 828	EST. 3 EDO.	28-dic-16	201,727					
											A 840		31-dic-12	12,709					
											A 829	EST. 3 FED.	28-dic-16	246,555					
A 841	31-dic-16	10,398	06-nov-16	06-dic-16															
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CAJEME	CUAUTÉMOC (CAMPO CINCO)	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-079	VLEXEL, S.C.	1,224,764.92	857,335.44	367,429.48	0.00	0.00	3	ANT. FED.	22-dic-16	257,201	257,201			PRÓRROGA AUTORIZADA CONAGUA TÉRMINO MARZO 2017	POR PARA HASTA

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Enero del 2017.

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo: Estimaciones Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/VA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
11	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA	CANANEA	CANANEA	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-039	ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3,215,800.00	1,286,320.00	1,929,480.00	0.00	0.00	B 561	ANT. FED.	01-sep-16	348,284	3,215,800	01-sep-16	26-sep-16	
											B 562	ANT. EDO.	14-oct-16	522,426				
											B 577	EST. 1 FED.	04-oct-16	419,364				
											B 576	EST. 1 EDO.	20-oct-16	629,045				
											64	EST. 2 EDO.	29-dic-16	341,693				
											65	EST. 2 FED.	29-dic-16	227,795				
											56	EST. 3 EDO.	29-dic-16	175,340				
											67	EST. 3 FED.	29-dic-16	116,893				
											68	EST. 4 EDO.	29-dic-16	72,915				
											69	EST. 4 FED.	29-dic-16	48,610				
											70	EST. 1 FED. CA-1	29-dic-16	125,374				
71	EST. 1 EDO. CA-1	29-dic-16	188,061															
16	INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CEA-APAUUR-IHU-AP-16-042	ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	1,184,617.97	473,847.18	710,770.79	0.00	0.00	313	ANT. FED.	27-sep-16	130,779	1,184,618	13-nov-16	29-nov-16	
											314	ANT. EDO.	14-oct-16	196,168				
											423	EST. 1 FED.	21-dic-16	305,150				
											424	EST. 1 EDO.	22-dic-16	457,725				
											438	EST. 1 EDO CA-1	27-dic-16	56,877				
											440	EST. 1 FED. CA-1	27-dic-16	37,918				
22	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	VICAM	CEA-APAUUR-IHU-SRO-16-033	ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	459,589.84	367,671.87	91,917.97	0.00	0.00	B 3	EST. 1 FED.	20-sep-16	101,316	459,590	18-ago-16	09-sep-16	
											B 4	EST. 1 EDO.	20-sep-16	25,329				
											B 9	EST. 2 FED.	08-nov-16	220,845				
											B 10	EST. 2 EDO.	08-nov-16	55,211				
											B 16	EST. 3 FED.	20-dic-16	45,510				
											B 17	EST. 3 EDO.	20-dic-16	11,378				
23	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	YÉCORA	YÉCORA	CEA-APAUUR-IHU-SRO-16-034	CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	561,298.50	449,038.80	112,259.70	0.00	0.00	442	ANT. FED.	30-ago-16	44,904	561,299	18-ago-16	16-sep-16	
											443	ANT. EDO.	30-ago-16	11,226				
											464	EST. 1 FED.	20-sep-16	32,556				
											465	EST. 1 EDO.	20-sep-16	8,139				
											494	EST. 2 FED.	28-oct-16	93,477				
											495	EST. 2 EDO.	28-oct-16	23,369				
											504	EST. 3 FED.	13-dic-16	263,257				
											505	EST. 3 EDO.	13-dic-16	65,814				
											514	EST. 4 FED.	26-dic-16	14,844				
515	EST. 4 EDO.	26-dic-16	3,711															




ESTADO: SONORA
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Enero del 2017.

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo: Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	IMURIS	IMURIS	CEA-APAUUR-IHU-SRO-16-080	DANIEL ACEVEDO ESMERIO	579,981.56	463,985.25	115,996.31	0.00	0.00	169	ANT. FED.	18-dic-16	139,196	579,982	12-dic-16	31-dic-16	
											170	ANT. EDO.	18-dic-16	34,799				
											184	EST. 1 FED.	28-dic-16	324,790				
											185	EST. 1 EDO.	28-dic-16	81,197				
41	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-IH-SRO-16-071	DON RAFAEL MENDEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	759,069.32	607,255.46	151,813.86	0.00	0.00	113	EST. 1 FED.	15-dic-16	312,918	759,069	07-nov-16	30-nov-16	
											114	EST. 1 EDO.	15-dic-16	78,229				
											117	EST. 2 FED.	26-dic-16	294,338				
											118	EST. 2 EDO.	26-dic-16	73,584				
42	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS	NOGALES	NOGALES	CEA-APAUUR-IH-SRO-16-035	DANIEL ACEVEDO ESMERIO	745,835.00	596,668.00	149,167.00	0.00	0.00	115	ANT. FED.	23-ago-16	59,667	745,835	18-ago-16	15-sep-16	
											116	ANT. EDO.	23-ago-16	14,917				
											153	EST. 1 FED.	11-nov-16	112,802				
											154	EST. 1 EDO.	11-nov-16	28,201				
											162	EST. 2 FED.	13-dic-16	186,902				
											163	EST. 2 EDO.	13-dic-16	46,726				
											173	EST. 3 FED.	22-dic-16	190,867				
											174	EST. 3 EDO.	26-dic-17	47,717				
											175	EST. 4 FED.	22-dic-16	17,209				
											176	EST. 4 EDO.	26-dic-16	4,302				
44	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-APAUUR-IH-SRO-16-035	DANIEL ACEVEDO ESMERIO	732,916.54	586,333.23	146,583.31	0.00	0.00	113	ANT. FED.	23-ago-16	58,633	732,917	18-ago-16	15-sep-16	
											114	ANT. EDO.	23-ago-16	14,658				
											151	EST. 1 FED.	11-nov-16	46,604				
											152	EST. 1 EDO.	11-nov-16	11,651				
											164	EST. 2 FED.	13-dic-16	161,990				
											165	EST. 2 EDO.	13-dic-16	40,498				
											171	EST. 3 FED.	22-dic-16	237,303				
											172	EST. 3 EDO.	26-dic-16	59,326				
											177	EST. 4 FED.	22-dic-16	56,627				
											178	EST. 4 EDO.	26-dic-16	14,157				
179	EST. 5 FED.	22-dic-16	25,175															
180	EST. 5 EDO.	26-dic-16	6,294															
TOTAL CONTRATADO:						19,462,545.38	11,117,017.21	8,345,528.17	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO:					16,456,193	16,456,193	

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A..

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO AVILA CEDEÑA

VO.BO.
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO