

# RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01/13

## INFORME DEL MES DE MARZO DEL 2014

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: NOGALES

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2013/Corese/resum avance Corese

### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>18,133,658</u>
ESTATAL:	<u>18,200,520</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>36,334,179</u>

(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>28,188,646</u>	<u>78%</u>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I-01/13)**  
**REPORT DE AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**(PESOS)**

**ESTADO DE: SONORA**  
**ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013**

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Clave INEGI	Municipio	Localidad	Situación de la obra Inicio Otra	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado			Ejercido al 31-mar-14			Radicado			Inversión			Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Meses por Indicador																						
			Federal	Estatal							Mpico	O.P. Total	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Suma	Federal	Estatal	Mpico	O.P.	Programa			A	Avanzada	Observaciones																				
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	DE 28 043 0001	NOGALES	NOGALES	CT	2013	SANEAMIENTO	31-mar-14	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	17,100,043	18,234,138	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	100%	HAB. MEJ.	220,292	220,292																		
												<b>TOTAL</b>	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	17,100,043	18,234,138	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	100%																				
												<b>GRAN TOTAL</b>	1,017,357	507,742	509,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
												<b>TOTAL</b>	37,351,636	18,641,401	18,710,135	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100,043	19,234,138	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												<b>TOTAL FINANCIERO</b>																																			

**SITUACIÓN DE LA OBRA**  
 IT Inicio y Terminación  
 CC Continúa  
 CC Continúa y Terminación

**ELABORÓ:**  
**EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN**  
**DE LA D.G.H.U. DE LA C.E.A.**

*[Firma]*

**ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS**

**REVISÓ:**  
**EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

*[Firma]*

**M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS**

**Vo.Bc**  
**EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**DEL ORGANISMO DE CUERPO TECNICO DE**  
**LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

*[Firma]*

**ING. LEOVIGILDO REYES FLORES**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Marzo del 2014

N°	Descripción de la obra	Localización		Nc. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipos; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Poliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA		MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-IHU-OB-12-048	SOLARSCAPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	294	Estimación 6	21-nov-13	2,709,917	16-jun-13	30-jun-13	
											295	Estimación 8	21-nov-13	7,680,268	31-jul-13	28-ago-13	
											296	Estimación 4	02-dic-13	30,375	16-abr-13	15-may-13	
											297	Estimación 5	02-dic-13	1,029,406	16-may-13	14-jun-13	
											298	Estimación 7	02-dic-13	690,217	01-jul-13	30-jul-13	
											299	Estimación 9	02-dic-13	1,311,562	30-ago-13	28-sep-13	
											302	Estimación 10	18-dic-13	363,794	28-sep-13	29-oct-13	
											326	Estimación 11	28-ene-14	1,130,445	30-oct-13	09-dic-13	
											340	Estimación 12	13-feb-14	645,171	07-dic-13	14-dic-13	
											342	Estimación 13	26-feb-14	1,508,890	15-dic-13	22-dic-13	
											352	Estimación 14	31-mar-14	11,088,603	23-dic-13	28-dic-13	
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>						<b>36,334,179</b>	<b>18,133,658</b>	<b>18,200,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EJERCIDO:</b>		<b>28,188,646</b>	<b>28,188,646</b>			

ELABORÓ:  
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ MIEBLAS

REVISÓ  
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA  
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN JASEZUELA SALAS

VoBo.  
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN  
NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES