

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01/13

INFORME DEL MES DE ABRIL DEL 2014

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: NOGALES

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2013/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>18,133,658</u>
ESTATAL:	<u>18,200,520</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>36,334,179</u>


(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
-----------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
-------------------------	-------------------	-------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I-01/13)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO) DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la obra	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$ Autorizado)			Ejecido al año anterior			Inversión					Avance Físico (%)		Metas por Indicador															
			Clave INEGI	Municipio	Localidad			Totál	Federal	Estatal	Mpio. O.Op.	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Mpio. O.Op.	Suma	Federal	Estatal	Mpio. O.Op.	Programado	Programado a	Observaciones													
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PPAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	NOGALES	CT	10-abr-14	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	17,100,043	19,234,136	19,234,136	0	0	0	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	220,292	220,292							
OBRA								36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	17,100,043	19,234,136	19,234,136	0	0	0	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	0	0	0						
GRAN TOTAL								1,017,357	507,742	509,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,357	507,742	509,815	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL LICITADO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL CONTRATADO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL FÍSICO								37,351,536	18,641,401	18,710,135	0	0	0	17,100,043	19,234,136	19,234,136	0	0	0	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL FINANCIERO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SITUACIÓN DE LA OBRA

- IT Inicio y Terminación
- IC Inicio y Continuación
- CC Continuación, Continuación
- CT Continuación y Terminación

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA DSH.F.U. DE LA C.E.A.


ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ:
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. LUIS HERNÁN VALENZUELA SILLAS

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. LEONIGILDO REYES FLORES

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (incluye IVA)			PAGOS			PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mplo.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)		IMPORTE DE FACTURA CIVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALSCOS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-HU-OB-12-048	SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	38,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	284	Estimación 6	2,709,917	16-jun-13	30-jun-13	
											285	Estimación 8	7,680,266	31-jul-13	28-ago-13	
											286	Estimación 4	30,375	19-abr-13	15-may-13	
											287	Estimación 5	1,029,408	16-may-13	14-jun-13	
											288	Estimación 7	690,217	01-jul-13	30-jul-13	
											289	Estimación 9	1,311,562	30-ago-13	28-sep-13	
											302	Estimación 10	363,794	23-sep-13	29-oct-13	
											326	Estimación 11	1,130,445	30-oct-13	06-dic-13	
											340	Estimación 12	645,171	07-dic-13	14-dic-13	
											342	Estimación 13	1,509,890	15-dic-13	22-dic-13	
											352	Estimación 14	11,088,603	23-dic-13	28-dic-13	
											359	Estimación 15	2,620,480	27-dic-13	31-dic-13	
											360	Estimación 16	1,834,742	01-ene-14	30-ene-14	
											361	Estimación 17	366,376	31-ene-14	02-mar-14	
											363	Estimación 18	3,323,934	03-mar-14	31-mar-14	
TOTAL CONTRATADO:						38,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	TOTAL EJERCIDO:		38,334,179			

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

V.o.Bd.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. LEONIGILDO REYES FLORES