

RESUMEN DE AVANCE APAZU 2011

INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2012

C: resum avance Coraso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Coraso/resum avance Coraso

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL::	<u>79,395,869</u>
ESTATAL:	<u>74,971,536</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>154,367,405</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>143,241,606</u>	<u>93%</u>
---------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>100,532,030</u>	<u>70%</u>
-----------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>85,998,511</u>	<u>67%</u>
-------------------------	-------------------	------------


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
DETALLE DE PAGOS
 21.635

Fecha del Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2012

Nº	Descripción de la obra	Localización		Módulo del Contrato (Presup. IVA)	Monto Contratado (Presup. IVA)		No. de Facturas	Análisis Económico	Fecha (Fecha de Pago)	Monto Pagado	Monto Adelantado	Periodo de Ejecución (Ejemplar)		Observaciones
		Municipio	Localidad		Total	Federal						Estatal	Del	
1	ELABORACION DE PLANTEAMIENTO DE PASADON DE USUARIOS	GUAYMA	GUAYMA	CELANCO-FUJUA-11-028	1,537,825	825,522	32,081	34	12-ago-11	13,762		25-ago-11	31-ago-11	
								45	29-oct-11	408,233				
								48	29-nov-11	252,141	1,317,633			
								58	01-dic-12	218,228				
								58	01-ago-12	241,155				
								848	31-dic-11	96,963				
2	SUMINISTRO INSTALACION DE INGENIEROS DEL PUEBLO	GUAYMA	GUAYMA	CELANCO-FUJUA-11-028	644,804	292,742	177,841				99,373			
3	ELABORACION DE PLANTEAMIENTO DE PASADON DE USUARIOS	GUAYMA	GUAYMA	CELANCO-FUJUA-11-028	1,271,875	647,286	431,224	523	25-ago-11	207,868				
								533	18-oct-11	411,158				
								545	29-nov-11	128,208	647,286			
4	ELABORACION DE PLANTEAMIENTO DE PASADON DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CELANCO-FUJUA-11-024	1,433,723	873,373	561,353	623	13-ago-11	148,372				
								629	14-ago-11	221,822				
								627	11-oct-11	181,627	1,433,723			
								629	11-oct-11	526,377				
								629	18-nov-12	274,174				
								1,347	31-dic-11	1,528,865				
5	INSTALACION DE RECEPTORES FEMORALES EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA	GUAYMAS	GUAYMAS	CELANCO-FUJUA-11-027	8,098,550	4,344,275	4,344,275				1,031,954			
6	INSTALACION DE RECEPTORES FEMORALES EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA	GUAYMAS	GUAYMAS	CELANCO-FUJUA-11-028	8,274,440	3,347,222	3,347,222	133	1-ago-11	1,328,882				
7	INSTALACION DE RECEPTORES FEMORALES EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA	GUAYMAS	GUAYMAS	CELANCO-FUJUA-11-028	7,348,340	3,673,171	3,673,171	1,863	1-ago-11	1,422,300	1,432,340			

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
DETALLE DE PAGOS
FILEO 2

DETALLE EJECUTIVA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Julio del 2012


ID	Descripción de la obra	Localidades		No. de Cuadrantes	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Presup. IVA)				C.Op.	Fecha (Presup. de Pago)	Monto de Adjudicación Ejecutada	PERIODO DE EJECUCIÓN (Presupuesto)		Observaciones							
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Imp. de				DEL	AL								
16	INTERCONEXIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FUJAP-11-02	PROMOCIÓN NAVAR, S.A. DE C.V.	58,296,717	27,622,156	27,622,156	0	0	25-nov-11	18,572,715	0	0	01-dic-11	31-dic-11						
17	INSTALACION CALORÍFICA EN EL TANQUE ELEVADO MATOREÑA	LUPATHE	LUPATHE	CEA-NC-FUJAP-11-03	ELECTRO REGENTE DEL PAQUETEO, S.A. DE C.V.	2,061,072	1,031,536	1,031,536	0	0	28-nov-11	412,000										
18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE F.T. CIRCUNTO EN COL. 1 DE MAYO	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FUJAP-11-08	GRUPO CONSTRUCTORA COENAC, S.A. DE C.V.	398,996	200,000	200,000	0	0	31-dic-11	74,000										
19	REUBRIGACIÓN DE AGUA POTABLE EN CONSULTA CON LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DE LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN	GUAYMAS	LUPATHE	CEA-NC-FUJAP-11-11	CONSTRUCIONES VILLAR, S.A. DE C.V.	2,762,000	1,261,316	1,261,316	0	0	31-dic-11	518,477										
20	SANEAMIENTO DE SISTEMAS DE CLORINACIÓN (SERVICIO CAS) EN REBOMBICO PRINCIPAL	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FUJAP-11-05	V.T.M. DE SAN SOLÍS, S.A. DE C.V.	238,405	154,200	154,200	0	0	31-dic-11	81,500										
21	INSTALACION DE NUEVO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	LUPATHE	LUPATHE	CEA-NC-FUJAP-11-12	GRUPO CONSTRUCTORA CAPARECH, S.A. DE C.V.	1,171,865	1,278,000	1,278,000	0	0	31-dic-11	628,000										
22	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PUERTAS (SAN JUAN)	LUPATHE	LUPATHE	CEA-NC-FUJAP-11-01	FOL. EQUIPADO BUSTAMANTE TOMPA	472,811	248,000	248,000	0	0	31-dic-11	250,000										


[Handwritten signature]


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
DETALLE DE PAGOS

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		Municipio	No. de Contrato	Módulo del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos IVA)				PAGOS			FECHA DE EJECUCIÓN (Ejecución)		Observaciones	
		Municipio	Localidad				Tidal	Federal	Estado	Mpda.	D.Oy	Auditor, Revisión, Inspección	Fecha (Pública de Pago)	MONTE DE FACTURA (CFA)	MONTE DE FACTURA (CFA)		DEL
54	SEÑALAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LINEAS MOVIDAS PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA	MOGALLS	MOGALLS	343,271	228,210	0	0	135	145	11-ene-11	31-dic-11	171,152	198,314	25-ene-11	28-dic-11	363,000	
55	CONSTRUCCIÓN DE TUBO DE DRENAJE Y CARGANOS DE RECARGO DEL BOLLAS PARA	EMPALME	EMPALME	148,533	97,728	0	0	837		Ejecución 1	31-dic-11	67,322		23-dic-11	28-dic-11	67,194	
56	SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	MOGALLS	MOGALLS	21,026,437	18,807,842	0	0	78	80	21-jun-11	31-ago-11	12,372,711	8,028,208	23-jun-11	23-ago-11	37,844,344	
								112	123	Ejecución 2	31-dic-11	7,235,320		23-ago-11	21-oct-11		
								117	135	Ejecución 3	31-dic-11	8,333		23-ago-11	21-oct-11		
								4		Ejecución 4	08-mar-12	2,173,876		23-ago-11	21-oct-11		
										Ejecución 5	31-dic-11	683,220		23-ago-11	21-oct-11		
TOTAL CONTRATADO							41,021,649	38,221,617	0	0	0	0	21,584,117	14,084,117	TOTAL EJECUCIÓN		0

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LA C.E.A.

ING. GABRIEL RAMÍREZ MORALES

EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO URBANA DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO URBANA DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. EDUARDO MORALES GUTIÉRREZ

Este programa es público, libre de cualquier derecho de autor. Queda permitida la explotación en sus términos, siempre que se reconozca la fuente.