

**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1290/2021, de fecha 07 de julio del 2021, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, Pavimentación con concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona, la obra se encuentra en el municipio de Mazatán, Sonora

**El día 09 de junio del 2021, se realizó el traslado a la localidad y municipio de Mazatán, realizándose verificación de la siguiente obra:**

**OBRA:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CASONA".

**Ejecutora:** SIDUR

**Programa de Inversión:** "FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA 2020"

**Contrato No.:** SIDUR-ED-21-014

AVANCE QUE PRESENTA LOS TRABAJOS AL MOMENTO DE LA VISITA, DEL BULEVAR MARIANO ABASOLO.





TOMA DE MUESTRAS DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA , EN AMBOS CUERPOS,  
PARA DETERMINAR SU CALIDAD.



EJECUCION DE REGISTRO SANITARIO

El día 09 de junio del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anacleto Terrones Villasana', written over a circular stamp or seal.

**ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DV-1290/2021
Hermosillo, Sonora 7 de julio del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana
Auditor Supervisor
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de la obra Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora, correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 9 de julio del año en curso para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399, recorriendo 200 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 9 de julio partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

Recibo
Eric Daniel Guerra Tios
03/Jul/21

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo
RGF/LMN/GVB

Handwritten signature/initials





SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 7 de julio del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37116			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor			
DESTINO: Mazatán, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de la obra Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora, correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1290/2021.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 9 de julio de 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
SUMA TOTAL:		\$ 300.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA RFC TEVA610713DV9	SOLICITA – RECIBE  ING. HECTOR GONZALEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	