

HERMOSILLO, SONORA A 25 DE MARZO 2019

C. JUAN LEYVA MENDMIL  
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA  
PRESENTE:

Por medio de la presente hago de su conocimiento de las actividades encomendadas para verificar avances de la construcción de obras Hidroagrícolas así mismo detectar posibles enfermedades fitosanitarias en las zonas de influencia los días del 20 al 23 de Marzo del 2019, en los municipios de Hermosillo, Ures, Moctezuma, Bacerac y Bavispe Sonora.

Día 20 Se supervisaron la operación y mantenimiento de la obra de rebombear de la construcción de un represo, en el predio de Santa Rita en Ures en compañía del Sr. Gabriel Romo como propietario de la obra, además se constató la operación y terminación de la obra de 600 mts. de tubería p.v.c. en el Ejido Molino de Camou acompañado por el Sr. Sergio López Luna.

Día 21 En compañía del Sr. Eulogio Bojórquez e Ing. Hector Monge, uno como presidente de la Unidad de Riego Huerta y Tambor y el otro como Director de Obras Públicas del municipio, se verificaron los trabajos de la construcción de los 500 mts lineales del canal de concreto hidráulico en la Unidad de Riego, se constató el proceso de los avances de nivelación en el área correspondiente a trabajos en limpia y construcción de terraplenes, nivelación de bordos para el tránsito libre para la operación de los trabajos, esperando que los riegos se terminen para iniciar la operación, es necesario formalizar un acuerdo modificadorio para conceder el tiempo necesario para la terminación de la obra, se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias encontrando áreas libres de enfermedades.

Día 22 En compañía del Sr. Ramon Acedo Cuevas como Presidente de la Mesa Directiva de la Unidad de Riego Tamichopa y la Sra. Manuela Barbachan Chávez como Gobernadora de la Etnia KIKAPÚ del municipio de Bacerac, para verificar la terminación de la obra consistente en la construcción de un puente canal de 40 mts, de longitud en la Unidad de Riego Tamichopa, la cual se encontró completamente terminada de acuerdo a las indicaciones del Residente de la SAGARHPA ESTATAL encontrándose conformes los Directivos de la Comunidad de Tamichopa de la Etnia KIKAPÚ, posteriormente se elabora el Acta de Recepción de Obra, además se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias, encontrándose limpias las áreas.

R. 272

Dia 23 En compañía de los miembros de la Unidad de Riego El Realito como son: Rafael Castillo, Mario Flores, Roberto Amaya, como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente de la Unidad, se procedió a verificar los trabajos de construcción de 500 mts, lineales de tubería p.v.c. de 8" para conducción agua agrícola, en los cuales se constató los trabajos de excavación de zanjas, nivelación del área en proceso, para la colocación de la tubería y las válvulas de conexión a la tubería, se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias encontrando zonas libres, además el traslado de San Miguelito a Hermosillo.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE



ING. GABRIEL NUÑEZ CASTILLO  
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

C.C. P. ING. SERGIO CORDOBA MURRIETA  
DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

