


HERMOSILLO, SONORA A 01 DE ABRIL 2019

C. JUAN LEYVA MENDMIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE:



Por medio de la presente hago de su conocimiento de las actividades encomendadas para verificar los avances de la construcción de obras Hidroagrícolas, así como detectar posibles enfermedades fitosanitarias y elaborar actas de entrega recepción en obras terminadas los días del 26 al 30 de marzo del 2019, en los municipios de Moctezuma, Bacerac y Bavispe Sonora.

Día 26 En compañía del Sr. Eulogio Bojorquez Varela Presidente de la Unidad de Riego Huerta y Tambor, e Ing. Héctor Monge Director de Obras Públicas del Municipio, nos trasladamos a verificar los avances de obra en la construcción de 500 mts. de canal de concreto hidráulico que lleva a cabo la Unidad encontrando los avances en campo como son: trazo y nivelación de terreno para el desplante de estructura, formación, de terraplen con relleno sin compactar, utilizando material de orilla de canal, acarreo de material de camión, se constata el avance de obra lento, por la razón que la mayor parte de la superficie de los cultivos agrícolas se encuentran en la etapa de riego el cual se lleva a cabo por el mismo canal en construcción por tal motivo se encuentra lento el proceso de avance del canal, además se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias en la zona encontrándose libre de las mismas.

Día 27 Reunión con el C. Jesus Manuel Rojas Presidente Municipal de Huachinera, estando presente el Sr. Arnoldo Samaniego como Secretario y Pablo Muñoz como Director de Obras Públicas del Municipio solicitando. El Presidente Municipal información de los programas agrícolas de la SAGARHPA del Gobierno del Estado que se puedan apoyar a las necesidades del campo de nuestro municipio. En cuanto a la información se le comunico que estamos en las mejores disposiciones para apoyar a las necesidades de los productores agrícolas de sus municipios con la construcción de pozos tipo noria y su equipamiento, revestimiento de canales agrícolas con concreto hidráulico construcción de sifones para paso de agua, en cuanto a todos estos proyectos se realizaron por solicitudes y documentos, se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias encontrándose zona libre de ellas.

Día 28 Se supervisó en compañía del Sr. Ramón Acedo como Presidente de la Unidad de Riego de Tamichopa, la obra del puente canal para paso de agua en el arroyo el san juan, la cual se encuentra operable, mostrándose muy contentos los productores y la Gobernadora de la Etnia KIKAPÚ Sra. Manuela Chavez, además reunión con el C. Cornelio Vega Presidente Municipal de Bavispe, para informarle de los apoyos de la

D. 282

SAGARHPA ESTATAL para las necesidades agrícolas en su municipio, el cual entregó siete solicitudes para diferentes obras agrícolas.

Día 29 En compañía del Sr. Rafael Castillo Tesorero de la Unidad de Riego El Realito del municipio de Bavispe, se verificaron los trabajos de la construcción de 500 mts. de entubamiento de P.V.C. de 8" para conducir agua de pozo a área agrícola la cual se encuentra en la etapa para elaboración de Acta-Recepción ,solicitando su documentación, además se realizaron muestreos para detectar enfermedades fitosanitarias, encontrándose libre la zona.

Día 30 Recabar información para integrar expediente técnico y el traslado de Bavispe a Hermosillo.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE



ING. GABRIEL NÚÑEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

C.C. P. ING. SERGIO CORDOBA MURRIETA
DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA.