

HERMOSILLO, SONORA A 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

AT'N. AILIN BUSTAMANTE JUVERA. Z.

Director de Capitalización al Campo.

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/10-347-2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, en el cual se me comisiona para que los días del 04 al 07 de diciembre del año en curso, me traslade a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Desarrollo rural DDR 148 Cajeme y 149 de Navojoa, con el propósito de dar seguimiento y verificar los proyectos terminados del Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas 2019.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

El día 04 de diciembre, me traslade al municipio de Guaymas, donde localice al productor beneficiado con este programa el Sr. Sergio Ibarra Quintero con un equipamiento de pozo, línea eléctrica, subestación eléctrica y ademe. Llevándose a cabo la verificación dónde, se encontró que lo único que estaba colocado era el ademe, falta la línea eléctrica, la subestación y el equipamiento del pozo, dice el productor que la próxima semana inician con la línea eléctrica y el equipamiento.

El día 05 de diciembre me traslade al municipio de San Ignacio Rio Muerto, para después trasladarme al sitio de las obras de construcción de dos cárcamos de bombeo en compañía del ing. Alfonso Kirk y el representante del ejido Narciso Beltrán, donde se verificaron avances encontrando el cárcamo de la calle 33 y 600; aquí falta parrilla de protección equipar y la subestación esta la estructura al 90% y en el cárcamo de la 33 y 700 no han iniciado, la línea de conducción de agua esta con un avance del 90% falta la descarga y la colocación de válvulas de admisión y expulsión de aire.

Este mismo día se verifico también la obra de construcción de represo y colocación de geomembrana en la localidad de Etchohuaquila, encontrando esta al 100 %.

El día 06 de diciembre me traslade a los Municipios de Navojoa y huatabampo, donde me reuní con el representante de la empresa y el representante de los productores beneficiados en la localidad de las cucas, donde se verifico la obra de entubamiento de agua para riego de 18" la cual se encontraba en proceso de tapado de zanja. Relleno a volteo con maquina donde se observó en un tramo que faltaba, que no se había colocado la cama de arena y tampoco se había realizado el relleno compactado, únicamente relleno a volteo, también se pidió que se cambiara el tubo de PVC de 18" que habían colocado para la descarga, por una garza de Fo-No y que se construya una

R.1177

pileta para la descarga, también se detectó un tramo de tubería con 40 cm a lomo de tubo de recubrimiento, por lo que se instruyó a la empresa que le diera la profundidad del proyecto en un tramo de 30 ml.

Se le pidió también al residente de la empresa que hiciera los ajustes necesarios de los conceptos no realizados, en el catálogo de conceptos del presupuesto de la línea de conducción de agua. Se revisó también el equipamiento y la subestación encontrando que esta todo colocado y probado falta únicamente la verificación de la CFE para que coloque el medidor.

Este mismo día me traslade al fuerte mayo, donde en compañía del presidente del módulo de riego número 1 fuerte mayo, el Ing. Antonio Yocupicio y el representante de la empresa se revisaron dos cárcamos, tendido Eléctrico y subestaciones así como dos líneas conducción de agua para riego en los ejidos: Insurgentes y teniente Juan de la Barrera. Encontrando un avance en la construcción de los cárcamos de un 40%, en la línea de conducción de agua del ejido insurgentes un 25% el tendido eléctrico y la subestación todavía no inician. En el ejido teniente la línea de conducción de agua presenta un avance del 35%, el tendido eléctrico y la subestación todavía no inician.



El día 07 de diciembre me regrese a la cd. De Hermosillo.

Sin más por el Momento.

ATENTAMENTE.



ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.



C.c.p. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.