

| Origen | Clave | Nivel | Escuela | Asunto | Localidad | Municipio | Fecha Turnado | Dictamen Entregado | Fecha | Acciona a Ejecutar |
|--|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|---|
| GESTION REUNION 22.09.15 L52 | 26DJN0010V | PREESCOLAR | MUNDO INFANTIL | ZANJAS PROFUNDAS Y NO CONSTRUYERON BEBEDEROS | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 24/09/2015 | 29/09/2015 | 25/09/2015 | ACTUALMENTE ISIE NO EJECUTA OBRA DE BEBEDEROS. TODO ESTA ARREGLADO; LA ESCUELA SE ATENDIÓ Y ESTA EN OPERACIÓN. |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0287H | PREESCOLAR | DANTE ALIGHIERI | ZANJAS PROFUNDAS Y NO CONSTRUYERON BEBEDEROS | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 24/09/2015 | 01/02/2015 | 25/09/2015 | LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO ESTA CASI TERMINADA, SÓLO FALTAN DETALLES FINALES. AVANCE FISICO DEL 98%. SE TAPARON ZANJAS, LA OBRA NO PRESENTA PROBLEMA |
| REUNION 22.09.15 | 26EJN0211R | PREESCOLAR | MARIA HEREDIA DURON | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 24/09/2015 | 10/02/2015 | 25/09/2015 | ISIE EJECUTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS. SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO DE |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0566S | PREESCOLAR | JUAN RULFO | ZANJAS PROFUNDAS Y NO CONSTRUYERON BEBEDEROS | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 24/09/2015 | 10/02/2015 | 25/09/2015 | SE TERMINARON BEBEDEROS LA ESCUELA ESTA OPERANDO. LA OBRA ESTA CONCLUIDA. |
| REUNION 22.09.15 | 26EPR0310H | PRIMARIA | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA TRANSF. EDUCATIVA. RIESGO DE CONTRAER UNA ENFERMEDAD POR FALTA DE SERVICIOS | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 24/09/2015 | 29/09/2015 | 25/09/2015 | LOS TRABAJOS FUERON CONCLUIDOS MESES ATRAS. ACTUALMENTE ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA. |
| REUNION 22.09.15 | 26EJN0231E | PREESCOLAR | JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE TIENE UNA OBRA DE BEBEDERO CON UN AVANCE FISICO REPORTADO DEL 100%. OBRAS |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 | 26EPR0194H | PRIMARIA | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA EN ESTE PLANTEL. LA ULTIMA QUE SE ACABA DE TERMINAR ESTA CON EL 100% DE AVANCE FISICO. |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 L52 | 26DJN0053T | PREESCOLAR | SIARY | OBRA INCONCLUSA POR INIFED, NO HAY RAMPAS, ESCALONES, BAÑOS SIN PUERTAS, REJAS, ROBO DE EQUIPO, FALTA DE ENERGIA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA DE INIFED SE ENCUENTRA ABANDONADA DEJANDO ESCOMBRO Y MATERIAL QUE PODRIA OCASIONAR ACCIDENTES A LOS ALUMNOS. ISIE NO PUEDE HACER NADA AL RESPECTO. SERIA LA |
| OF DGP 987/2015 | 26FUA5249M | USAER | USAER NO. 249 | SE SOLICITA DICTAMEN TECNICO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUERTAS, CHAPAS, MURO Y PINTURA DEL PLANTEL | BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | 25/09/2015 | / / | 25/09/2015 | |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 | 26DJN0244J | PREESCOLAR | OLIN YOLISTLI | FALTA CONEXION DE LA SUBESTACION, SIN ENERGIA ELECTRICA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 25/09/2015 | LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINÓ LOS TRABAJOS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, YA FUE ENTREGADA LA GUIA DE INSPECCIÓN A LA SECRETARIA DE SEC, ASI MISMO NO SE LE HA DADO SEGUIMIENTO AL TRAMITE. ARQ. ANICETO DUARTE DARÁ SEGUIMIENTO POR PARTE DE ISIE. |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 L52, OF DGP 1027/15 | 26DJN0269S | PREESCOLAR | ZIX QUISIL | CERRADA POR TRABAJOS DE TRANSFORMACION EDUCATIVA, REHABILITACION GENERAL DE LA RED DE DRENAJE (COLAPSADA) | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | / / | 25/09/2015 | LA EMPRESA CONTRATISTA DELIMITÓ Y ASEGURÓ EL ÁREA DE TRABAJO TAL COMO LO ESPECIFICA PROTECCIÓN CIVIL. SE SOLICITO EL DÍA 20/11/2015 DICTAMEN DE LO REPORTADO. |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 | 26DJN0550R | PREESCOLAR | ALEXANDER STUART NEILL | CERRADO POR TRABAJOS DE REMODELACION Y LOS TECHOS DESPRENDIENDOSE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA EJECUTANDOSE, LA SEC ES RESPONSABLE DE LA OBRA. |
| REUNION 22.09.15 | 26DPR0079R | PRIMARIA | JOSE MA MORELOS | TRABAJOS INCONCLUSOS | POZO DULCE | HUATABAMPO | 10/02/2015 | / / | 25/09/2015 | ISIE EJECUTA OBRA DE REHABILITACIÓN GENERAL. AVANCE FISICO DEL 10.36%. |
| OF DGP 987/2015 | 26FUA0214P | USAER | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REG | SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TECNICO DE AULA INCONCLUSA | HEROICA CIUDAD DE CAJCANANEA | CANANEA | 29/09/2015 | 10/08/2015 | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: OBRA DE REGRESO A CLASES DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CON DIVISIÓN EN T. OBRA EN RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. OBRA DESDE EL 5 DE DICEMBRE DEL 2012 |
| GESTION 24.09.15 L52 | 26DJN0590S | PREESCOLAR | ROBERTO AJA ESCOBAR | SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACION DEL PLANTEL, NO HAY AGUA POTABLE EN SANITARIOS, FOSA ABIERTA Y LA CANCHA CIVICA TIENE LEVANTADAS LOSAS DE | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | LA ESCUELA ESTA OPERANDO. SE ATENDERÁ EL TAPAR LA CISTERNA PARA EL MIERCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2015. |
| REUNION 22.09.15 | 26EPR0009V | PRIMARIA | GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ | TRABAJOS INCONCLUSOS DE TRANSF. EDUCATIVA, NO HAY SERVICIOS SANITARIOS. | ARIZPE | ARIZPE | 22/08/2015 | 29/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE TIENE DOS OBRAS EN ESTE PLANTEL LA OBRA DE TE SE LE PAGO AL CONTRATISTA DESDE EL 30 DE ABRIL DEL 2015, A LA FECHA NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS. LA OBRA DE BEBEDEROS SE ESPERA A QUE EL CONTRATISTA TERMINE DE |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------------------------|---|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| REUNION 22.09.15, OF DGP 1015/15, FAMEB, OF | 26DPR0935L | PRIMARIA | MANUEL BARRERAS BARRERAS | PROBLEMAS ESTRUCTURALES CON LA LOSA DE AZOTEA Y CIMENTACION | LA UNION | HUATABAMPO | 10/08/2015 | 14/10/2015 | 25/09/2015 | SE REVISARON LOS TECHOS DEL PLANTEL Y SE REPORTA QUE EL PLANTEL YA CUENTA CON TECHOS NUEVOS HECHOS A BASE DE MULTYPANEL POR LO CUAL ESTA META YA SE CUMPLIÓ CON EL NÚMERO DE CONTRATO ISIE-ED- |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0383K | PREESCOLAR | HERIBERTO LARA CORONA | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AULAS | NAVOJOA | NAVOJOA | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | EN EL PLANTEL SE TERMINÓ UNA OBRA DE INIFED TIENE EL 100% DE AVANCE FÍSICO. EL DIRECTOR SOLICITABA MOBILIARIO LO CUAL NO SE PUEDE ATENDER YA QUE EL CONTRATO SE EJECUTO AL |
| REUNION 22.09.15, OF DGP 1015/15, FAMEB, OF | 26DPR0281D | PRIMARIA | JOSE MA MORELOS | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO. CABLEADO INSTALADO MUY DELGADO BOTA TERMICO | NAVOJOA | NAVOJOA | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA EN RESISIÓN DE LA EMPRESA EDIMAGNA (REHAB. GENERAL DEL PLANTEL), OBRA EMERGENTE 2014 (REHAB. ALIMENTADOR) TIENE PAGADO ANTICIPO Y 0% DE AVANCE FÍSICO. |
| REUNION 22.09.15 OF DGP 1009/15 L52 | 26EES0009O | SECUNDARIA | PROF. MANUEL ROBLES TOVAR | AREA DE PATIOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBRO Y CABLES DE ELECTRICIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR E | ESPERANZA | CAJEME | 24/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | LA ESCUELA SE ENCUENTRA OPERANDO, SE TAPARON ZANJAS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTAS Y SE RETIRÓ ESCOMBRO. |
| OF DGP 987/2015 | 26DPR1365S | PRIMARIA | J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS | DICTAMEN BARDAS ENTRADA PRINCIPAL CAIDA URGE ATENCION | HEROICA NOGALES | NOGALES | 22/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | SE ATENDIÓ EL PROBLEMA INMEDIATAMENTE, SE RETIRÓ MATERIAL PRODUCTO DE DESLAVE DE |
| REUNION 22.09.15 | 26DES0031R | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL NUM. 4 | CABLEADO MUY DELGADO BOTA TERMICO, OBRAS SANITARIAS INCONCLUSAS, OBRAS INCONCLUSAS | HEROICA NOGALES | NOGALES | 24/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS SE ENCUENTRA ABANDONADA, ACTUALMENTE SE ESTA EN ESPERA DE ARMAR EXPEDIENTE PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. |
| REUNION 22.09.15 | 26DPR0308U | PRIMARIA | FRANCISCO I. MADERO | TRABAJOS INCONCLUSOS DE TRANSF. EDUCATIVA. INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA. NO HAY SERVICIOS SANITARIOS. | CUMPAS | CUMPAS | 22/09/2015 | 29/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA INCONCLUSA, YA CUENTA CON SERVICIOS SANITARIOS. SE REQUIERE LA VRFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICA E INST. DE BEBEDERO. OBRA ABANDONADA. |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1015/15, OF DGP 1027/15 L52 | 26DJN0659H | PREESCOLAR | JOSEFINA SORIA LARREA | INSTALACION DE CISTERNA INCONCLUSA , CERCO A PUNTO DE CAERSE. BEBEDEROS SIN TERMINAR | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | EL PROBLEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUEDÓ SOLUCIONADO. LA OBRA DE BEBEDEROS SE ESTA EN ESPERA DEL SUMINISTRO E INSTALACION. LA OBRA CIVIL ESTA TERMINADA. |
| OF DGP-988/15 L52 | 26EPR0066M | PRIMARIA | IGNACIO ZARAGOZA | TRABAJOS INCONCLUSOS DE TRANSF. EDUCATIVA. MATERIAL PELIGROSO. NO HAY CERCO. NO HAY SERVICIOS SANITARIOS. | DIVISADEROS | DIVISADEROS | 22/09/2015 | / / | 25/09/2015 | OBRA EN PROCESO, TRABAJANDO EL CONTRATISTA, EL PLANTEL ESTA EN OPERACIÓN. SE LE PIDIÓ AL CONTRATISTA ACELERAR LOS TRABAJOS EN MODULO DE BAÑOS, YA SE TERMINARON LOS BAÑOS, SE TRABAJA EN |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 L52 | 26DPR1381J | PRIMARIA | EJERCITO MEXICANO | SIN ENERGIA ELECTRICA, CABLES EXPUESTOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | SE ATENDIÓ CON CONTRATISTA ACTUAL LOS ALIMENTADORES Y PROBLEMAS ELÉCTRICOS, LA ESCUELA ESTA EN OPERACIÓN. OBRA CONCLUIDA. EL CONTRATISTA PERTENECE AL PLANTEL DE LA TARDE E.P JAIME LEONEL SOSA |
| GESTION 24.09.15 L52 | 26DJN0686E | PREESCOLAR | NUEVA CREACION | CONSTRUCCION DE BAÑOS INCONCLUSOS | LOS JANOS | IMURIS | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | EL CONTRATISTA ACTUALMENTE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA DE META: CONST DE SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA, CONSTR DE BARDAS Y FACHADA INSTITUCIONAL. CON UN AVANCE FISICO DE 13.36%. SE ATENDIÓ CERCO CON VARILLA EXPUESTAS Y ZANJAS. MES Y MEDIO |
| OF DGP 988/15 | 26EJN0221Y | PREESCOLAR | FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE | OBRAS INCONCLUSAS. DRENAJES DETAPADOS | HEROICA NOGALES | NOGALES | 24/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | SE LE PIDIÓ AL CONTRATISTA ACELERAR LOS TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y ASEGURAR Y DELIMITAR EL ÁREA DE |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 | 26DJN0698J | PREESCOLAR | JUANA ACUÑA GAMEZ | PATIO CON ENCHARCAMIENTO, SOBRETecho COLGADO CON HUMEDAD | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | EL PROBLEMA DE RUPTURA DE AISLANTE DEL TECHO YA FUE REPARADO. ASI MISMO, SE DICTAMINÓ QUE EL PLANTEL NECESITA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO HIDRONEUMATICO, ASI COMO LA ALIMENTACIÓN |
| REUNION 22.09.15 L52 | 26DJN0188H | PREESCOLAR | TIERRA Y LIBERTAD | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA DE INIFED TERMINADA. LA ESCUELA ESTA EN OPERACIÓN. |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|---|
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0253R | PREESCOLAR | GANDHI | OBRAS INCONCLUSAS POR PARTE DE ISIE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA. LA ULTIMA OBRA FUE LA CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DONDE SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0270H | PREESCOLAR | ARCO IRIS | OBRAS INCONCLUSAS POR PARTE DE ISIE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 30/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS CON UN AVANCE FISICO DEL 2.27%. |
| OF DGP-988/15 | 26EPR0224L | PRIMARIA | IGNACIO ZARAGOZA | OBRAS INCONCLUSAS | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 25/09/2015 | LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE ASEGURADA Y DELIMITADA EL AREA DE CONSTRUCCIÓN, SE LE OTORGARÁ UNA REPROGRAMACIÓN POR DIAS DE LLUVIA Y CAMBIOS QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA. |
| GESTION 24.09.15 L52, L2 | 26DML0013R | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 | IRREGULARIDADES EN INSTALACIONES ELECTRICAS , PROBLEMAS CON TECHOS POR FILTRACION DE AGUA, EQUIPO, MOBILIARIO Y PAPELERIA DAÑADO, INUNDACION EN EL PATIO. | NACAZARI DE GARCIA | NACAZARI DE GARCIA | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | YA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EL MUNICIPIO NO PROCEDE ESTA OBRA. |
| GESTION REUNION 22.09.15 | 26DJN0395P | PREESCOLAR | FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | LA OBRA NO PRESENTA PROBLEMA ALGUNO, ESTA TERMINADA Y OPERANDO. |
| GESTION REUNION 22.09.15 | 26DJN0549B | PREESCOLAR | MISIONEROS | OBRAS INCONCLUSAS POR PARTE DE ISIE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | LA EMPRESA CONTRATISTA ESTUVO TRABAJANDO EN EL PLANTEL ARREGLANDO LOS DETALLES OBSERVADOS. CERCO PERIMETRAL, VITROPISO EN BAÑOS, COLADERAS DESTAPADAS. SE ATENDIÓ Y RETIRÓ EL CERCO. EL PLANTEL ESTA EN |
| GESTION 24.09.15 | 26DML0057O | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 57 | CORTO CIRCUITO EN PLANTEL | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | EL PROBLEMA DE CORTO CIRCUITO FUE ARREGLADO POR LA SEC, LO REPORTADO EN CUANTO A DRENAJE TAPONADO FOMANDO UNA LAGUNA FUE REVISADO POR UN SUPERVISOR Y SE DICTAMINÓ QUE NO REPRESENTA UN PROBLEMA, ERAN AGUAS DE |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0601H | PREESCOLAR | ENRIQUE QUIJADA | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA. |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1206/15 FAMEB | 26DPR0073X | PRIMARIA | JESUS GARCIA | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUBESTACIÓN Y NIVELAR PISO DE LA CANCHA DEPORTIVA. | EMPALME | EMPALME | 25/09/2015 | 24/11/2015 | 25/09/2015 | SE PROPONE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA. |
| REUNION 22.09.15 | 26DJN0696L | PREESCOLAR | MIGUEL ANGEL SALIDO ESQUER | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE OBRA EN ESCUELA QUE FORMA PARTE A ESTE PLANTEL EN J.N JOSEFINA SORIA LARREA DE META: DE CONSTRUCCION DE BEBEDEROS. 90% DE AVANCE FISICO. 7/08/2015 VENCIMIENTO DEL |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1249/15, FAMEB | 26DPR0420O | PRIMARIA | ESTADO DE OAXACA | SIN ENERGIA ELECTRICA. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A CAUSA DE ROBO. (18/11/2015). | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | / / | 25/09/2015 | SE REANUDARON LAS CLASES, EL PROBLEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUEDÓ SOLUCIONADO. ANTECEDENTES: ISIE TIENE OBRA ABIERTA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, SE SOLICITÓ EL DÍA 20/11/2015 DICTAMEN DE LO REPORTADO. |
| REUNION 22.09.15 | 26DPR1120Y | PRIMARIA | 6 DE ABRIL | CONSTRUCCION CON RIESGO. OFICIO UEPC 2753/05/2015 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA INCONCLUSA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA |
| GESTION 24.09.15, OF DGP 1027/15 L52 | 26DPR1473Z | PRIMARIA | FRANCISCO MENESES FIERROS | NOTIFICACION DE AREAS EN RIESGO | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | YA SE HIZO EL RETIRO DEL ESCOMBRO. |
| REUNION 22.09.15 | 26DPR1334Z | PRIMARIA | ABIGAE BOHORQUEZ | OBRAS INCONCLUSAS POR PARTE DE ISIE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | EN ESTE PLANTEL HAY DOS OBRAS ABIERTAS. UN CAMPO DE FUTBOL EN DONDE EL CONTRATISTA ESTA ESPERANDO EL ANTICIPO DEL SEGUNTO CONTRATO PARA TERMINAR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN RESCISIÓN OBRA PARADA. |
| REUNION 22.09.15 | 26DPR1484F | PRIMARIA | SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA, LA ULTIMA TERMINADA FUE LA CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. |
| GESTION REUNION 22.09.15 L52 | 26EJN0172F | PREESCOLAR | EDUWIGES RODRIGUEZ CASANOVA | OBRAS INCONCLUSAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | EL PROBLEMA DE ROBO DE CABLEADO FUE RESUELTO. LA OBRA DE BEBEDERO YA SE ATENDIÓ. EL PLANTEL ESTA EN OPERACIÓN. |
| GESTION 24.09.15 | 26EES0034N | SECUNDARIA | PROF. GILBERTO PACHECO C | MATERIAL DE CONSTRUCCION EN PATIOS | BENJAMIN HILL | BENJAMIN HILL | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | ISIE ATENDERA DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO EN TANTO SE DEFINE LA SITUACION CONTRACTUAL (RESCISION). |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|----------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| GESTION 24.09.15 | 26EJN0247F | PREESCOLAR | NUEVA CREACION | ROBO DE CABLEADO, SIN ENERGIA ELECTRICA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | SE VISITÓ EL PLANTEL Y ESTE INFORMÓ NO HABER DAÑO O ROBO DE CABLEADO ELÉCTRICO. |
| GESTION 24.09.15 | 26EPR0055G | PRIMARIA | REVOLUCION NUM. 1 | OBRAS INCONCLUSAS | PROVIDENCIA | CAJEME | 24/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | EL PLANTEL SE ENCUENTRA OPERANDO. SE SOLICITA DE MANERA URGENTE SE REALICE LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATISTA. (DEL SEGUNDO CONTRATO). DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA EL CONTRATISTA INICIÓ TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LOSA, |
| GESTION 24.09.15 DGP 1009/15 | 26EST0016Q | SECUNDARIA | OSCAR ROMERO CARPENA | TRABAJOS ABANDONADOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION TIRADO, VERIFICAR REINICIO DE OBRA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | CIUDAD OBREGON | CAJEME | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA ASEGURÓ Y DELIMITÓ EL ÁREA DE TRABAJO (CIMENTACIÓN ENTEJABAN). |
| LISTA 1 | 26EDI0015T | INICIAL | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 S.E.C. | FUGA DE GAS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 10/08/2015 | 25/09/2015 | DE ACUERDO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL EL REPORTE DE FUGA DE GAS FUE HACE MAS DE UN MES A ESTA FECHA, Y COMENTA QUE EL PROBLEMA LO ARREGLO PERSONAL DE LA SEC EL MISMO DIA DEL REPORTE. ACTUALMENTE FUNCIONA TODO NORMAL EN EL PLANTEL. |
| LISTA 1 | 26DPR1385F | PRIMARIA | LUIS LOPEZ ALVAREZ | SUSPENSION DE ACTIVIDADES | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | / / | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA EN ESTE PLANTEL. SE HABIA REPORTADO ROBO DE CABLEADO Y FUE ARREGLO POR PERSONAL DE |
| GESTION 24.09.15 L52 | 26EST0018O | SECUNDARIA | SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 18 | PROBLEMAS ELECTRICOS | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | SE CONSTRUYÓ SUBESTACIÓN, LA OBRA ESTA TERMINADA, SE ENCUENTRA TERMINADA LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y GUIA DE INSPECCIÓN PARA HACER LA CONTRATACIÓN DE ENERGÍA. LA ESCUELA ESTA EN OPERACIÓN, EN EL TRANSCURSO DE LA SIGUIENTE SE ENTREGARÁ |
| GESTION 24.09.15 L52 | 26EST0019N | SECUNDARIA | SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 19 | TRABAJOS INCONCLUSOS | SANTA ANA | SANTA ANA | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 25/09/2015 | SE ENCUENTRA PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE LA SEC CON CFE. SEC VERIFICARA COMO VA EL TRAMITE CON BARRIOS. |
| LISTA 1, OF DGP 1249/15, FAMEB | 26DPR1520U | PRIMARIA | FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR | FALTA DELIMITACION DE LAS AREAS DE CONSTRUCCION. ACTA CIRCUNSTANCIADA 21 AGOSTO 2015, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN CON ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE LA BASE DE MEDICIÓN. | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | / / | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE 3 OBRAS ABIERTAS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS. SE SOLICITÓ DICTAMEN DE LO REPORTADO. |
| LISTA 1 | 26EPR0303Y | PRIMARIA | SYLVIA GALVEZ LEON | ROBO DE CABLEADO DE SUBESTACION ELECTRICA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 21/10/2015 | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE OBRA ABIERTA DE META CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, CON AVANCE FISICO DEL 37%, ASIGNADA A LA EMPRESA: REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. SE FUE A REVISAR LO REPORTADO Y EL PROBLEMA FUE ARREGLO. |
| LISTA 1 | 26DPR0629D | PRIMARIA | JUAN BOURJAC | SUSPENDIDA POR UEPC | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 25/09/2015 | SE REPORTARON PROBLEMAS CON LA EXCAVACIÓN DE CISTERNA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ MISMO DURANTE LA REVISIÓN EL PROBLEMA QUEDÓ RESUELTO YA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA FUE TERMINADA. SE OBSERVARON DETALLES DE |
| OF DGP 1008/15 | 26DPR1010S | PRIMARIA | 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972 | PROBLEMAS ELECTRICOS. SOLICITA EXPEDIENTE TECNICO DE LAS NECESIDADES DEL PROBLEMA ELECTRICO DE LAS 4 ESCUELAS ALBERGADAS EN EL MISMO PREDIO (ENTREGAR 4 DICTAMENES) | MIGUEL ALEMAN (LA DO | HERMOSILLO | 10/08/2015 | / / | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE NO TIENE OBRA ABIERTA EN ESTA ESCUELA. SE ELABORARÁ DICTAMEN DE LO REPORTADO. |
| EL IMPARCIAL, OF DGP 1249/15, FAMEB | 26EPR0162P | PRIMARIA | VICTOR MANUEL BLANCO MARTINEZ | FALTA DE CABLEADO, TUBOS, BANDA NO ASENTADA. CONSTRUCCION DE RAMPAS E INSTALACION DE BARANDALES (18/11/2015). | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 22/09/2015 | / / | 25/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE OBRA ABIERTA DE REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL. SE SOLICITÓ EL DÍA 20/11/2015 DICTAMEN DE LO |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--|
| OF DGP 988/15 | 26DPR13280 | PRIMARIA | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PIDEN CONCLUIR OBRAS | HEROICA CIUDAD DE CAMANANEA | HEROICA CIUDAD DE CAMANANEA | 23/09/2015 | 28/09/2015 | 27/09/2015 | OBRA INCONCLUSA, PRIORIDAD NÚMERO UNO LOS BAÑOS YA QUE SE DESMANTELARON POR COMPLETO Y HASTA LA FECHA NO SE RESUELVE LA PROBLEMATICA, DETALLES EN CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA LA CUAL QUEDÓ ABIERTA Y CONTINUAMENTE SE LLENA DE AGUA. 3 BAÑOS |
| OF DGP 1008/15 | 26DJN0149F | PREESCOLAR | RODOLFO CAMPODONICO | REALIZAR DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL PARA LA REPARACION GENERAL DE TECHOS, MUROS DEL PORTICO Y CERCA PERIMETRAL | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 30/09/2015 | // | 27/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE UNA OBRA ABIERTA DE CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, ASIGNADA A LA EMPRESA GRUPO MESIS, S.A DE C.V CON AVANCE FISICO DEL 90%. |
| OF DGP 1008/15 | 26DJN0715J | PREESCOLAR | NUEVA CREACION | SOLICITAR A CONTRATISTA AGILIZAR TRABAJOS Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 27/09/2015 | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS CON AVANCE FISICO DEL 90.08%. |
| OF DGP 1009/15 | 26EES0001W | SECUNDARIA | JOSE RAFAEL CAMPOY | FALTA CONECTAR BAÑOS RECIENTEMENTE CONSTRUIDOS A LA RED HIDRAULICA | CIUDAD OBREGON | CAJEME | 29/09/2015 | // | 27/09/2015 | |
| OF DGP 1009/15 | 26ETV0285Y | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA 285 | BAÑOS EN MAL ESTADO, OBRAS SUSPENDIDAS, FALTA DE PINTURA, INSEGURIDAD EN OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VERIFICAR REINICIO DE OBRA E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD | SANTA CLARA | GUAYMAS | 29/09/2015 | // | 27/09/2015 | |
| OF DGP 1009/15 | 26DST0048J | SECUNDARIA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 48 | PLANTEL SIN ENERGIA ELECTRICA, RETRASO EN OBRA, SE SOLICITA DAR CELERIDAD A LOS TRABAJOS | PUEBLO YAQUI | CAJEME | 29/09/2015 | // | 27/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE OBRA ABIERTA DE META: HABILITACION DE CAMPO DE FOOT BALL, ASIGNADA A LA EMPRESA: SOLMMB CONSTRUCTORES S.A DE C.V., OBRA CON AVANCE |
| OF DGP 1009/15, OF DGP 1084/15 | 26EPR0078R | PRIMARIA | ADELINA ANGULO DE ARECHIGA | SE SOLICITA ELABORAR DICTAMEN TECNICO AL SISTEMA ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 29/09/2015 | // | 27/09/2015 | |
| PORTAL SEC | 26EJN0011T | PREESCOLAR | MARGARITA | TRABAJOS INCONCLUSOS DE TRANSFORMACION EDUCATIVA: PINTURA EXTERIOR, CABLEADO, RETIRO DE ESCOMBRO, CONEXION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE FUGA DE AGUA, REHABILITACION DE JARDINERAS Y TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJE | HEROICA CIUDAD DE CAMANANEA | HEROICA CIUDAD DE CAMANANEA | 22/09/2015 | 29/09/2015 | 28/09/2015 | ISIE ACTUALMENTE NUNCA HA TENIDO OBRA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. HAY QUE SUSTITUIR EL PLANTEL POR PROBLEMAS ESTRUCTURALES. SE ELABORÓ DICTAMEN Y SOLICITO A PROYECTOS LA ELABORACIÓN DEL EJECUTIVO. LA SEC TIENE CONOCIMIENTO DE LA |
| PORTAL SEC, OF DGP 1100/15, OF DGP 1084/15, | 26EPR0089X | PRIMARIA | RICARDO PEREZ | OBRA INCONCLUSA, SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION, 3 SALONES DEL PLANTEL | ORTIZ | GUAYMAS | 29/09/2015 | // | 28/09/2015 | ISIE ACTUALMENTE NO EJECUTA OBRA. SE ATENDIÓ CON EL PROGRAMA DE INIFED EN EL 2014 CON META: REHAB. DE SÓLO DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR DE BAÑOS: FOSA, CISTERNA Y BAÑOS. ESTA OBRA NO TIENE NADA QUE VER |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0038A | PREESCOLAR | PROFA. EVA S DE LOPEZ MATEOS | SE REALIZO UNA INSPECCION POR PARTE DE PROTECCION CIVIL, OBSERVANDOSE BASTANTE ESCOMBRO EN AREAS DE ESPARCIMIENTO, ASI COMO JUEGOS NO EMPOTRADOS Y MATERIAL QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | // | 29/09/2015 | |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0165X | PREESCOLAR | DIEGO RIVERA | SE ESTA SOLICITANDO CAMBIO DE VOLTAJE A LA | MOLINO DE CAMOU (SA) | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 29/09/2015 | SE VISITÓ NO HAY PROBLEMA CON LO |
| GESTION 29.09.15 L52 | 26DJN0614L | PREESCOLAR | AMERICO VESPUCIO | SE SOLICITA QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE TRANSFORMACION EDECUATIVA, SUBESTACION ELECTRICA SIN TERMINAR DE INSTALAR, OCASIONANDO APAGONES Y QUEMA DEL CENTRO DE CARGA, POR LO QUE URGE SE DEN SOLUCION DEFINITIVA | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | LA SUBESTACIÓN YA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, CFE YA DIO LA GUIA DE INSPECCIÓN. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA VERIFICACION PARA QUE SEC CONTRATE. LA ESCUELA ESTA OPERANDO CON PROBLEMAS. EL DÍA DE MAÑANA 02 DE OCTUBRE |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0486G | PREESCOLAR | LUIS GARRIDO | LA CISTERNA COLAPSO CON LA LLUVIA (SE HUNDIO EL TANQUE), LOS BAÑOS Y BEBEDEROS SE ENCUENTRAN INHABILITADOS | ALEJANDRO CARRILLO M | HERMOSILLO | 29/09/2015 | // | 29/09/2015 | ASENTAMIENTOS POR LLUVIA Y SOCABADO. REGISTROS FOSA SEPTICA. ISIE ACTUALMENTE NO TIENE OBRA ABIERTA. |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0671C | PREESCOLAR | ISIDRO FABELA ALFARO | SE PRODUJO UN CORTO CIRCUITO EN EL CABLEADO ELECTRICO QUE SALE DE LA MUFA HACIE EL TRANSFORMADOR, POR LO ANTERIOR SE REQUIERE DE APOYO INMEDIATO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 29/09/2015 | // | 29/09/2015 | SE ELABORARÁ DICTAMEN DE SISTEMA ELÉCTRICO. HAY CLASES ACTUALMENTE. SE BOTAN LOS TERMICOS. OPERANDO CON PROBLEMAS. |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0670D | PREESCOLAR | MARTHA BRACHO TORRES | SE SOLICITA LA REUBICACION DE 55 VEHICULOS ESTACIONADOS EN EL TERRENO ANEXO QUE ES PROPIEDAD DEL PLANTEL | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 29/09/2015 | YA QUITARON LOS VEHICULOS. SEC SE COMPROMETIO A LIMNPIAR EL TERRENO, ESCOMBROS, MOSCOS ETC. |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0329Q | PREESCOLAR | JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | SIN ENERGIA ELECTRICA, SE QUEMO LA MUFA DEL PLANTEL | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 29/09/2015 | ANTECEDENTES: ISIE TIENE UNA OBRA ABIERTA DEL PROGRAMA DE BEBEDEROS 38% DE AVANCE FÍSICO. SE COLOCÓ UN CENTRO DE CARGA, EL PROBLEMA FUE RESUELTO. |
| GESTION 29.09.15 | 26DJN0052U | PREESCOLAR | GREGORIO TORRES QUIINTERO | SE ENCUENTRAN INUNDADAS LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, SE REQUIERE ENVIAR BOMBAS PARA DRENAR EL AGUA Y GRAVILLA PARA NIVELAR LOS PATIOS | MIGUEL ALEMAN (LA DO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 29/09/2015 | YA NO ESTA INUNDADO EL PLANTEL. PROBLEMA CON CISTERNA ABIERTA. NO TIENE EQUIPO HIDRONEUMATICA LA CISTERNA. BAÑOS SIN AGUA. ISIE ACTUALMENTE TIENE OBRA ABIERTA DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS 58.89% |
| GESTION 29.09.15 | 26EPR0286Y | PRIMARIA | GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | CONEXION DE DRENAJE DEL PLANTEL A LA RED MUNICIPAL | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | / / | 29/09/2015 | |
| GESTION 29.09.15 | 26DPR0590I | PRIMARIA | PLUTARCO ELIAS CALLES | REHABILITACION TOTAL DE LOS TECHOS DEL USAER NO. 51, TOTALMENTE | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 29/09/2015 | SE OBSERVÓ ESTANCAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE PUDIERAN CREAR ALGUN TIPO DE EPIDEMIA DE MOSQUITO. ESTE PROBLEMA SE DIO POR COLAPSO DE TUBERIAS MUNICIPALES DE AGUAS NEGRAS POR FUERA DEL PLANTEL. EL PROBLEMA HA SIDO RESUELTO. |