



DAF-022-15
Hermosillo, Sonora, Enero 14 de 2015
"2015: Año del Empleo"

C.P. RUBEN ENRIQUEZ MARQUEZ
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo de la CEA y el FOOSI
Presente.

En atención al oficio no. S-2609/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014, mediante el cual la Secretaría de la Contraloría nos hace entrega del Informe Parcial de Auditoría por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014. Al respecto sírvase encontrar anexo el informe de solventación y documentación de soporte que ampara la solventación de las observaciones relativas a obra pública.

Sin otro particular al momento.

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



c.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Titular de la Secretaría de la Contraloría General.
C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la S.C.G.
~~C.P. Ruben Enriquez Marquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA~~
Expediente.



SOLVENTACION AL INFORME PARCIAL DE AUDITORÍA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

6.- Se llevó a cabo una revisión de los expedientes técnicos de diversos contratos, con el fin de cotejar que los mismos se encontraran integrados con el total de la documentación comprobatoria requerida previo a la ejecución de la obra, así como la relativa a la ejecución y cierre de las obras, observando lo siguiente:

a).- En el expediente de adjudicación de la obra, se detectaron expedientes que no se encuentran debidamente integrados, ya que carecen de por lo menos un documento, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

DOCUMENTO FALTANTE	CEA-NC-IHU-AP-13-040	CEA-NC-IHU-AL-13-034	CEA-NC-IHU-AP-13-028	CEA-NC-IHU-AP-13-035	CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014
Estudios de preinversión (Técnico, económico, social)	-	-	-	-	x
Planos Originales de la Obra	-	-	x	-	-
Permisos, licencias de construcción y demás autorizaciones que se requieran para su realización	x	x	x	x	x
Documentos que avalen la adquisición y regularización de tenencia de la tierra	x	x	-	-	x
Acuse de recibo de CompraNet s/datos más relevantes del Contrato	x	-	-	-	-
Visita al sitio de la obra	x	x	x	-	x
Acta de presentación y apertura de proposiciones	-	-	-	x	-

x = Documento no localizado en el expediente

b).- Con relación a la documentación comprobatoria requerida durante la ejecución y cierre de las obras, en los expedientes revisados también se detectaron faltantes de documentos. El detalle se presenta a continuación:

DOCUMENTO FALTANTE	CEA-NC-IHU-AL-13-034	CEA-NC-IHU-AP-13-035
Acta de designación al superintendente de obra	-	x
Comparativo de obra programada/obra ejecutada	x	-
Gráfica de obra programada y avance real físico y financiero	x	-
Reportes de avances de obra (Residente de supervisión)	x	-
Aviso de terminación de obra	x	-
Acta de entrega y recepción de obra	-	x

x = Documento no localizado en el expediente

SOLVENTACION:

CEA-NC-IHU-AP-13-040: Se anexa acta aclaratoria signada por el supervisor de la obra, mediante el cual expone que los documentos señalados como faltantes, relativos a permisos, licencias, tenencia de la tierra, y demás, no aplican, al tratarse de una rehabilitación de la planta purificadora, ya existente. Asimismo, se anexa copia del acuse de recibo de Compranet (8 hojas) y acta de visita al sitio de la obra (no asistencia).

CEA-NC-IHU-AL-13-034: Se anexa copia de documentos señalados como faltantes, relativos a permisos, licencias, tenencia de la tierra, y acta de visita al sitio de la obra (no asistencia). Atendiendo el inciso b) se anexa copia del comparativo y grafica de obra programada/obra ejecutada, reportes de avance de obra y aviso de terminación por parte del contratista.

CEA-NC-IHU-AP-13-028: Se anexa copia de documentos señalados como faltantes, relativos a planos originales de obra, permisos y licencias, y acta de visita al sitio de la obra (no asistencia).

CEA-NC-IHU-AP-13-035: Se anexa memorándum DGAS-068/2014 signada por el supervisor de la obra, mediante el cual expone que los documentos señalados como faltantes, relativos a permisos y licencias, no aplican, al tratarse de una rehabilitación de

los pozos ya existentes. Asimismo, se anexa copia del acta de presentación y apertura de proposiciones. Atendiendo el inciso b) se anexa copia de la designación del superintendente por parte del contratista y el acta de entrega-recepción.

CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014: Se anexa copia de los documentos señalados como faltantes, relativos a estudios de pre inversión, permisos y licencias, tenencia de la tierra y acta de visita al sitio de la obra (no asistencia).

7.- Existen deficiencias en la formulación de las estimaciones de varios contratos de obras pública, ya que estas se presentan incompletas o formuladas de manera incorrecta. El detalle se presenta a continuación:

RELACION DE ESTIMACIONES			
CONTRATO	ESTIMACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIÓN
CEA-NC-IHU-AP-13-035	1	\$ 462,474.73	Formulada después del período de entrega Carece de números generadores y reporte fotográfico
	2	\$ 346,271.69	Período de ejecución mayor a un mes Formulada después del período de entrega Carece de números generadores y reporte fotográfico
CEA-NC-IHU-AL-13-034	1	\$ 152,857.07	En los conceptos H101G y H034A presenta un precio unitario distinto al cotizado en el Catalogo de Conceptos No se aplicaron retenciones por penas convencionales por atraso de obra con respecto al programa pactado
CEA-NC-IHU-AP-13-028	2	\$ 152,857.07	Carece de reporte fotográfico
	3	\$ 138,980.76	Carece de reporte fotográfico
	4	\$ 54,255.57	Presenta período de ejecución mayor a un mes Presenta saldo por amortizar, a pesar de tener un avance físico y financiero del 100%

SOLVENTACION:

CEA-NC-IHU-AP-13-035: Se anexa copia de memorándum no. DGAS-066/13 mediante el cual, el supervisor notifica al contratista la periodicidad que debe tener la presentación de las estimaciones. Asimismo, se anexa copia de generadores y reporte fotográfico de las estimaciones 1 y 2.

CEA-NC-IHU-AP-13-034: Respecto de la diferencia de precios unitarios en los conceptos H101G y H034A, observados, al respecto se anexa copia de catalogo de conceptos contratados, así como caratulas de estimación 1 y 2 (finiquito) en las que se demuestra que no existe tal diferencia, por lo que se solicita aclarar la observación señalada a ese Órgano Fiscalizador. Se anexa dictamen signado por el supervisor de obra, mediante el cual expone los fundamentos para no aplicar penas convencionales, ya que el avance físico de la obra era mayor al programado a la fecha del corte de la estimación, sin embargo, el contratista decidió no incluir en la estimación el 100% de los volúmenes realizados, lo que refleja un atraso respecto del programa, sin embargo, no existía tal y por lo tanto, no era procedente la aplicación de penas convencionales.

CEA-NC-IHU-AP-13-028: Se anexa copia de reporte fotográfico de las estimaciones 2 y 3. Respecto del saldo por amortizar del anticipo en la estimación 4, así como la copia de dicha estimación, le informo que se esta trabajando en la integración de dicha documentación, la cual le será enviada en dos días hábiles a partir de la fecha de entrega del presente.

8.- Las bitácoras de obra de los contratos CEA-NC-IHU-AP-13-028 y CEA-NC-IHU-AL-13-034, no se encuentran completas, ya que estas no contemplan el total del período comprendido a la última estimación.

SOLVENTACION:

Se anexa copia de las bitácoras correspondientes a cada uno de los contratos.

9.- La Entidad no realizó la retención por penas convencionales con motivo del atraso con respecto a los programas pactados en los mismos, en la estimación 1 del contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014 relativo a "Rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de Tetablate; Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de la Democracia, municipio de San Ignacio Rio Muerto".

SOLVENTACION:

Se anexa dictamen técnico signado por el supervisor de obra, mediante el cual expone que los atrasos de obra respecto del programa, no son imputables al contratista ya que se tratan de circunstancias de carácter ambiental, por lo cual no procede la aplicación de penas convencionales. Se incluye de soporte reporte fotográfico y notas de bitácora que amparan el dictamen.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014
EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

OBSERVACION No. 6
CONTRATO NO. CEA-NC-IHU-AP-13-040

ACTA ACLARATORIA
CEA-PROSSAPYS-AS-AP-13-040

ACTA QUE SE LEVANTA PARA ACLARAR QUE LA OBRA EN CUESTION NO REQUIERE LICENCIAS NI PERMISOS PARA SU EJECUCION YA QUE SE TRATA DE UNA OBRA QUE SE DESARROLLO EN ESPACIOS E INSTALACIONES DEL PROPIO AYUNTAMIENTO TRATANDOSE COMO SU NOMBRE LO INDICA DE UNA REHABILITACION Y NO DE UNA OBRA NUEVA. "REHABILITACION DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADROS, EN EL ESTADO DE SONORA" BAJO EL CONTRATO N° CEA-PROSSAPYS-AS-AP-13-040 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. SE HACE LA PRESENTE PRESICION YA QUE FUE OBSERVADA DOCUMENTALMENTE POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR NO CONTAR CON ESOS DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE UNICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE ACTA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



ING. JESUS ALBERTO MAYTORENA MENDIVIL
DIRECTOR DE EXPLORACION-RESIDENTE DE OBRA DE OBRA

INFORME

El informe contendrá todos los datos relevantes definidos en el Expediente y la configuración de las áreas.

EXPEDIENTE

Código del Expediente	Estado del Expediente	Descripción del Expediente	Descripción Detallada del Expediente
492739	Vigentes	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS EN EL ESTADO DE SONORA

TITULARIDAD

Creado por	División	Departamento	Referencia/ No. de Control Interno
Borquez Moreno Oscar Francisco	Division		CEA-NC-IH-AP-13-040

FECHA CONFIGURACION

Fecha de Creación del Expediente
05/11/2013 09:39

CATEGORIAS

Categoría Llave	Descripción Categoría
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

INFORMACION ADICIONAL ATRIBUTOS DEL PROCEDIMIENTO

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Nombre del Procedimiento	Nombre del Procedimiento	Invitación a Cuando Menos 3 Personas
Carácter del procedimiento	Indicar el carácter del procedimiento	Nacional
Objeto del contrato	Objeto del contrato	Obra pública
Ejercicio presupuestal	Ejercicio presupuestal	2013
Sector	Sector	926
Dependencia	Dependencia	926008
Unidad compradora	Unidad compradora	926008990
Número del Procedimiento	Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento.	IO-926008990-N48-2013

PROYECTO DE CONVOCATORIA

Etiqueta	Descripción	Propuesta
----------	-------------	-----------

Etiqueta	Descripción	Propuesta
¿Hubo Proyecto de Convocatoria?	En caso afirmativo, deberá ingresarlo en el siguiente campo	No
Número del Proyecto de Convocatoria	En caso de haberlo habido, indique el Número del Expediente del Proyecto de Convocatoria	

TIPO DE CONTRATACIÓN PARA OBRA PÚBLICA - Seleccionar el Tipo de Contratación para Obra Pública: Obra Pública o Servicios Asociados a la Obra

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Tipo Contratación O.P.	Elegir el Tipo Contratación	Obra Pública

FORMA DEL PROCEDIMIENTO

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Forma del procedimiento	Seleccionar la forma del procedimiento	Presencial

MIPYMES

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Procedimiento exclusivo para MIPYMES	Defina si se establece como requisito de participación el que los licitantes acrediten ser una micro, pequeña o mediana empresa	No

FUNDAMENTO LEGAL

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Artículo / fracción	Artículo / fracción de la LOPSRM	Art. 43 s/f

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Anticipo	Anticipo de compra de materiales	Sí
Porcentaje del Anticipo (Compra de materiales)	Porcentaje del Anticipo (Compra de materiales)	20
Anticipo	Anticipo de inicio de trabajos	Sí
Porcentaje del Anticipo (Inicio de trabajos)	Porcentaje del Anticipo (Inicio de trabajos)	10
Capital contable (\$)	Capital contable (\$)	
Puede subcontratarse	Puede subcontratarse	No

DATOS DE LA OBRA

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Ubicación de la obra	Capture todos los datos de ubicación de la obra	EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS EN EL ESTADO DE SONORA
Fecha estimada del inicio de la obra	Fecha estimada del inicio de la obra	27/11/2013
Plazo de ejecución en días naturales	Plazo de ejecución en días naturales	35
El contrato se celebrará a:	Seleccione una de las siguientes opciones: Precio unitario, Precio alzado, Precio mixto o Amortización Programada	Precio unitario

CONDICIONES GENERALES

Etiqueta	Descripción	Propuesta
¿Hay visita a las instalaciones?	Especificar si hay que visitar las instalaciones	Sí
Fecha visita a instalaciones	En el supuesto de que haya visita a las instalaciones indicar la fecha de la visita.	12/11/2013
Hora y lugar de visita de instalaciones	Indicar la hora y el lugar en que se realizará la visita a las instalaciones.	A LAS 10:00 HORAS PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DIVISADEROS SONORA
Fecha junta de aclaraciones	Fecha para la celebración del acto de junta de aclaraciones	13/11/2013
Hora y lugar de junta de aclaraciones	Indicar la hora y el lugar en la cual se realizará la junta de aclaraciones	A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEA UBICADAS EN OCAMPO NO.49 COL. CENTENARIO HERMOSILLO SONORA
Fecha de apertura	Fecha para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones	20/11/2013
Hora y lugar de apertura	Hora y lugar del acto de presentación y apertura de proposiciones	A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEA UBICADA EN BLVD. VILDOSOLA S/N CASI ESQUINA CON AV. DE LA CULTURA COL VILLA DE SERIS, HERMOSILLO SONORA
Fecha del acto de fallo	Fecha para la celebración del acto de fallo	22/11/2013
Hora y lugar del acto de fallo	Hora y lugar para la celebración del acto de fallo	A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEA UBICADA EN BLVD. VILDOSOLA S/N CASI ESQUINA CON AV. DE LA CULTURA COL VILLA DE SERIS, HERMOSILLO SONORA

DATOS DEL LUGAR DE CONSULTA DE LA CONVOCATORIA

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Calle	Calle	BLVD. VILDOSOLA
No. exterior	No. exterior	S/N
No. interior	No. interior	
Colonia	Colonia	VILLA DE SERIS
CP	Código postal	83,280
Entidad federativa	Entidad federativa	Sonora
Municipio o Delegación	Municipio o Delegación	HERMOSILLO
Teléfono	Teléfono	1084750
Extensión	Extensión	214
Fax	Fax	1084750

Informe de ejecución de: Área Informe, a las: 03/12/2014 17:27

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Extensión fax	Extensión fax	214
Días de consulta	Días en que la convocante pondrá a disposición la convocatoria para su consulta en sus instalaciones, ej: de lunes a viernes	DE LUNES A VIERNES
Horario de consulta	Horario en que la Convocante pondrá a disposición la Convocatoria para su consulta en sus instalaciones, ej: de 9 a 18 hrs.	DE 08:00 A 15:00 HORAS

Contrataciones del Expediente

Tipología	Código	Nombre	Estatus
Licitación	362433	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS	Adjudicado
Contrato	477927	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA	Expirado

Solicitudes de Compra

La Lista no contiene elementos para mostrar

ARCHIVOS VISIBLES A Licitantes/CONTRATISTAS

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción	Tamaño
Raíz (0)		0 Kb

ARCHIVOS INTERNOS

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción	Tamaño
Raíz (0)		0 Kb

ANUNCIO

Detalles del anuncio

Visible a los Licitantes	Sí
Descripción detallada del expediente de contratación.	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS EN EL ESTADO DE SONORA
Entidad Federativa de la UC	Sonora
Tipo de Contratación	Obra Pública
??es_MX.neg.tnd.mod/deadline???	20/11/2013
Información Contrato	
Fecha de inicio del contrato	27/11/2013
Duración del Contrato	35 DIAS NATURALES
Valor estimado del Contrato	

Informe de ejecución de: Área Informe, a las: 03/12/2014 17:27

Notas

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR LO QUE SOLO PODRÁN PARTICIPAR LAS EMPRESAS QUE AL EFECTO INVITO FORMALMENTE LA CONVOCANTE

Enlace Web

Información Operador UC

Gestión de Operador UC

SON-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura -COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Borquez Moreno Oscar Francisco

Nombre del Operador UC

E-mail del Operador UC

licitaciones@ceasonora.gob.mx

ARCHIVOS DE ANUNCIO

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción		Tamaño	
Raíz (4)			373 Kb	
Nombre Archivo/Carpeta	Descargable	Fecha ultima modificación	Descripción	Tamaño
02 AP-I-13-040.doc	Sí	20/02/2014 16:19:54		138 Kb
03 Fallo 13-040.docx	Sí	20/02/2014 16:20:03		62 Kb
04 F-I-13-040.doc	Sí	20/02/2014 16:20:13		122 Kb
EcmReport.477927 N48.pdf	Sí	20/02/2014 16:19:29		52 Kb

Equipo del Proyecto

Apellidos	Nombre	Mail	División	Perfil
Borquez Moreno	Oscar Francisco	licitaciones@ceasonora.gob.mx	Division	Operador UC
MARTÍNEZ PRECIADO	ENRIQUE ALFONSO	uppcnet@gmail.com; enrique.martinez@ceasonora.gob.mx	Division	

HISTÓRICO

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
20/02/2014 16:20:20	Difusión del Anuncio al Público en General	La Oportunidad ha sido guardada	Borquez Moreno Oscar Francisco			Ha sido creado el Archivo: Archivo: EcmReport.477927 N48.pdf Fecha de Creación: 20/02/2014 16:19:29 Descripción: Dimensión: 52 Kb Usuario - creador: Oscar Francisco Borquez Moreno Comentarios insertados: ,Ha sido creado el

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjunto	Descripción acción
20/02/2014 16:20:20	Difusión del Anuncio al Público en General	La Oportunidad ha sido guardada	Borquez Moreno Oscar Francisco			<p>Archivo: Archivo: 02 AP-I-13-040.doc Fecha de Creación: 20/02/2014 16:19:54 Descripción: Dimensión: 138 Kb Usuario - creador: Oscar Francisco Borquez Moreno Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: 03 Fallo 13-040.docx Fecha de Creación: 20/02/2014 16:20:03 Descripción: Dimensión: 62 Kb Usuario - creador: Oscar Francisco Borquez Moreno Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: 04 F-I-13-040.doc Fecha de Creación: 20/02/2014 16:20:13 Descripción: Dimensión: 122 Kb Usuario - creador: Oscar Francisco Borquez Moreno Comentarios insertados:</p>
05/11/2013 10:19:40	Difusión del Anuncio al Público en General	El Estado del Anuncio ha cambiado	Borquez Moreno Oscar Francisco			<p>Campo "Estado del Anuncio": Nuevo Valor "Visible a Todos"; Valor Antigo "No Visible a los Proveedores y/o Contratistas", No hay Proveedores y/o Contratistas asociados al Proyecto para notificar los Cambios</p>
05/11/2013 09:44:06	Configuración	El Expediente esta Guardado	Borquez Moreno Oscar Francisco			<p>Campo "Descripción Detallada del Expediente": nuevo valor "REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS EN EL</p>

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
05/11/2013 09:44:06	Configuración	El Expediente esta Guardado	Borquez Moreno Oscar Francisco			ESTADO DE SONORA"; antiguo,valor "",El campo Proyecto de Convocatoria (sí/no) ha cambiado,El campo Tipo Contratación O.P. ha cambiado,El campo Forma de Procedimiento ha cambiado,El campo Mipymes ha cambiado,El campo Artículo / fracción (Obra) 2 ha cambiado,El campo Anticipo (Compra de materiales) ha cambiado,El campo Porcentaje del Anticipo (Compra de materiales) ha cambiado,El campo Anticipo (Inicio de trabajos) ha cambiado,El campo Porcentaje del Anticipo (Inicio de trabajos) ha cambiado,El campo Puede subcontratarse ha cambiado,El campo Ubicación de la obra ha cambiado,El campo Fecha estimada del inicio de la obra ha cambiado,El campo Plazo de ejecución en días naturales ha cambiado,El campo El contrato se celebrará a: ha cambiado,El campo ¿Hay visita a las instalaciones? ha cambiado,El campo Fecha de la Visita a instalaciones ha cambiado,El campo Hora y Lugar Visita Instalaciones ha cambiado,El campo Fecha Junta de Aclaraciones I3 ha cambiado,El campo Hora Junta de Aclaraciones I3 ha cambiado,El campo Fecha de apertura propuestas ha cambiado,El campo Hora y lugar de apertura propuestas ha cambiado,El campo Fecha de la Junta de Fallo ha cambiado,El campo

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
05/11/2013 09:44:06	Configuración	El Expediente esta Guardado	Borquez Moreno Oscar Francisco			ha cambiado,El campo Calle ha cambiado,El campo No. Exterior ha cambiado,El campo Colonia ha cambiado,El campo Código postal ha cambiado,El campo Entidad federativa (Estados) ha cambiado,El campo Municipio ha cambiado,El campo Teléfono ha cambiado,El campo Extensión ha cambiado,El campo Fax ha cambiado,El campo Extensión fax ha cambiado,El campo Días de consulta ha cambiado,El campo Horario de consulta ha cambiado,La Categoría 6130 con descripción ha sido añadida

DIVISADEROS, SONORA A 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

INFORME DE VISITA DE OBRA

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-926008990-N48-2013 RELATIVA A LA OBRA: **"REHABILITACION DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA"**, SE INFORMA QUE AL LUGAR DE LA OBRA NO SE PRESENTO NINGUN CONTRATISTA O EMPRESA EN EL SITIO COMO LO INDICAN LAS PROPIAS BASES, DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA EN MENCIÓN POR LO QUE SE DEJA CONSTANCIA DE LOS HECHOS.

ING. JESUS ALBERTO MAYTORENA MENDIVIL



DIRECTOR DE EXPLORACION
DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA

**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014
EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

OBSERVACION No. 6

CONTRATO NO. CEA-NC-IHU-AL-13-034



H. AYUNTAMIENTO DE SARIC, SONORA
ADMINISTRACION 2012 - 2015

Saric, Sonora a 13 de Febrero 2013

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.
Presente.-

Con referencia al **Proyecto para la Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado**, en la localidad de **Sásabe, Municipio de Saric, Sonora**, sirva la presente para otorgar **ANUENCIA** a esa Comisión a su digno cargo, para la realización de los Trabajos contemplados en el mismo.

Otorgando **PERMISO Y LICENCIA** para que se lleven a cabo los Trabajos necesarios para la buena ejecución de los trabajos del Proyecto antes mencionado, notificándole que el lugar donde se realizaran los trabajos son propiedad regularizada de este Municipio.

Sin más por el momento me despido de Usted y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SARIC

C. NOE VARELA CASTILLO



c.c.p. archivo



HERMOSILLO, SONORA A 18 DE JULIO DE 2013

CONSTANCIA DE VISITA

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. IO-926008990-N42-2013 RELATIVA A LA OBRA: "**CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL SASABE MUNICIPIO DE SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA**", HACEMOS CONSTAR QUE:

NO SE PRESENTÓ NINGUNA EMPRESA EN EL LUGAR Y SITIO COMO LO INDICAN LAS PROPIAS BASES, DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA EN MENCIÓN PARA QUE LAS EMPRESAS TOMEN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS AL RESPECTO PARA REALIZAR SU PROPUESTA.

ATENTAMENTE

ING. MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES

**SUPERVISOR DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA URBANA**



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 | AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL SASABE MUNICIPIO DE SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OPOSURA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: CEA-NC-IHU-AL-13-034

FECHA DE INICIO: 05 DE AGOSTO DEL 2013

FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2013

FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

MONTO DEL CONTRATO: 837,553.55

LOCALIDAD: SASABE

MUNICIPIO: SARIC

