

R

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0370/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, se me comisiona para que en compañía de los Ings. Jorge Rene Rodríguez Moreno y Anacleto Ignacio Terrones Villasana, se efectúe la verificación física de la obra Construcción del Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte en la Unidad Navojoa Campus Sur (ITSON), en la Localidad Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente a la Auditoría No. 1373-DS-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples".

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "(15-UE-0003) Construcción del Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte en la Unidad Navojoa Campus Sur (ITSON), en la Localidad Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAMES-15-007

Contratista: MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$8'372,505.13

Monto Ejercido: \$8'767,440.00

Monto Cancelado: \$9,953.61

Anticipo otorgado: \$2'511,751.54

Anticipo Amortizado: \$2'511,751.54

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de diciembre de 2015 al 15 de junio de 2016

Periodo Real: 22 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016.



En esta fotografía se muestra el acceso al Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa (ITSON)

[Handwritten signature]

Carolina
15/03/19.
Página 1 de 3