

Lic. Fernando Herrera Saldade
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0870/2019, de fecha 07 de Mayo del 2019, se le comisiona para que en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, se efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondiente a los programas FAMES y Recursos Propios, las obras están ubicadas en los municipios de Cajeme, Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 13 de mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de la obra ubicada en la localidad de Cocorit en el municipio de Cajeme:


Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DIRECCION, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, EN ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE FLORES, DE LA LOCALIDAD DE COCORIT Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-002

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$11'480,539.59



Actividades: habilitado de acero para losa de azotea en área de aula de medios, dirección y baños. Pegado de ladrillo tipo querobabi para muro aparente en área de edificio B.

Hallazgos: la losa presenta agrietamientos en eje 4 y 5 entre eje A y B del edificio B, se les hizo la indicación para que tomen las medidas pertinentes.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, DIRECCION, USAER, SEIS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-003

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$ 6'616,202.16



Actividades: enjarres, cimbra de losa en area de salones, decimbrado de losa, detallado en aleros y losas y acabados en general.

Hallazgos: algunas losas presentan oquedades y material segregado.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ismael Soto Piri

Ing. Ismael Soto Piri


Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA DE 6.0x8.0 METROS, ALIMENTADORES ELECTRONICOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE BABURO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-FAMEB-19-017

Ejecutora: ISIE

Programa: FAMES

Monto Contratado: \$ 785,260.96



Actividades: enjarres en muros interiores, cimbra de trabe, cadena intermedia y colocación de ladrillo en área de piña.

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA 117, DE LA LOCALIDAD DE BACHANTAHUI MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-FAMEB-18-018

Ejecutora: ISIE

Programa: FAMES

Monto Contratado: \$ 779,420.53



Actividades: enjarres en muros interiores y exteriores, armado de cimbra en traves y pegado de muros de ladrillo.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA-AULA, DE MEDIOS LABORATORIOS DE CIENCIAS, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-009

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$ 6'884,600.00



Actividades: cimbrado y habilitado de acero en muros y habilitado de cimbra en losa de entepiso.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, DIRECCION, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-012

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$ 10'528,416.99



Actividades: armado de columnas, habilitado de acero y cimbra en área de losa, retiro de material, excavación y rellenos.

Hallazgos: algunas columnas y muros presentan oquedades, material segregado (mal consolidado o falta de vibrado).

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO, CONSISTE EN: ADMINISTRACION, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, DOS AULAS, MURO-REJA, ALIMENTADORES ELECTRICOS, TEJABAN, ACCESO, RAMPA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-010

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$ 7'789,825.93



Actividades: se realizo el muestreo de concreto del muro 12 entre eje A y B , tambien se colaron las columnas de la 2 ala 5 del eje B entre 4 y 5, y habilitado de acero.

Hallazgos: algunos muros y columnas presentan pequeñas oquedades (falta de vibrado).

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

N° de Contrato: ISIE-ED-19-007

Ejecutora: ISIE

Programa: RECURSOS PROPIOS

Monto Contratado: \$ 12'975,248.80



Actividades: habilitado de acero y cimbra en trabe y losa de entrepiso en ejes 9 al 12 en edificio 1A.

Hallazgos: los muros presentan areas con material segregado(porosidad eje A entre 3 y 4)