



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio.- No. ECOP-DEC-0997/2019.

Asunto: Se comisiona

Hermosillo, Sonora, 17 de mayo del 2019
2019: Año del combate a la corrupción
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio las obras están ubicadas en los municipios de, Álamos, Huatabampo y Navojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende del 20 al 22 de mayo del año en curso para lo cual dispondrá de 2 día viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo pick up Dodge con número de placas VB-71-396, recorriendo 1,700 kms de carretera pavimentada, cruzando 8 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 20 de mayo a partir de las 8:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales.
Archivo.
EIEA/CLR/GVB



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA



ANEXO AL OFICIO DE COMISION ECOP-DEC-0997/2019

NO DE OBRA ASIGNADA	CLUES	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
19-RCS-048	SRSSA000142	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE MAQUIPO	MAQUIPO	ALAMOS
19-RCS-050	SRSSA000236	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	ALAMOS
19-RCS-068	SRSSA001390	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN EL LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS	LAS BOCAS	HUATABAMPO
19-RCS-042	SRSSA001513	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	HUATABAMPO
19-RCS-066	SRSSA001735	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MASIACA	MASIACA	NAVOJOA
19-RCS-035	SRSSA002440	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO	AGIABAMPO	HUATABAMPO

7

P.D. 271
mayo

Informe (No. ECOP-DEC-0997/2019)

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0997/2019, de fecha 17 de mayo del 2019, se me comisiona para que en compañía del ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, se efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio las obras están ubicadas en los municipios de, Álamos, Huatabampo y Navojoa, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 20 de mayo del 2019, se realizó el traslado a la localidad de Masiaca municipio de Navojoa, para la inspección física y/o visita de laboratorio a la siguiente obra:

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD MASIACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

N° de Contrato: SRSSA001735

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-066



Al momento de la visita se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos que se estaban llevando a cabo. Se encontraron trabajos en proceso de relleno en muro en cuarto de medicina preventiva.

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD MAQUIPO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.



N° de Contrato: SRSSA000142

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-048



Fachada principal, en esta obra aún no se han iniciado las actividades.



Pintura desprendiéndose en muro y enjarre agrietado.




Situación que guarda baño y aplanado en muro agrietado.

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

N° de Contrato: SRSSA001390

Ejecutora: CECOP



No de Obra Asignada: 19-RCS-068



Fachada principal, en esta obra aún no se han iniciado las actividades, en la segunda fotografía se aprecia pintura desprendiéndose en techo y filtraciones de humedad.



En la primera foto se aprecia alero en techo dos aguas deteriorado y en la segunda desprendimiento de pintura en muro en área de cocina.



En la primera foto se aprecia orificios en muro debido a cartelones informativos que han pegado y en la segunda, situación que guarda cerco perimetral.


El día 22 de mayo del 2019, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, para la inspección física y/o visita de laboratorio a las siguientes obras:

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.


N° de Contrato: SRSSA001513

Ejecutora: CECOP



No de Obra Asignada: 19-RCS-042




Fachada principal, donde se puede apreciar los trabajos que se realizaron tales como: colocación de cartel informativo, cerco perimetral, pintura en fachada, puerta y en herrería, rampa y pasamanos para personas con capacidades distintas.





En ambas fotografías se aprecia la falta de regadera en baños de personal y cuarto del médico, así como la falta de maneral en regadera del baño de personal.




Según el personal que labora en el centro médico, comentaron que el sistema de control es deficiente, ya que el tinaco se vacía, en la segunda fotografía solo se pudo contabilizar 5 contactos dúplex, de 17 especificados en catálogo. La obra presenta pintura en exterior e interior, por lo que se desconoce si se va a seguir trabajando.





La luminaria tipo Led solo se encontró 13 piezas de 14 indicadas en catálogo, así como la luminaria en muro de la segunda fotografía se contabilizó 4 físicamente, de 6 especificadas en catálogo.




Cuarto del médico y fachada posterior de inmuebles.




Bastidor de puerta en baño en cuarto de medico se encuentra deteriorado.





Baño para personas con capacidades distintas.



En la primera imagen se aprecia impermeabilización en losa de azotea y la instalación de compresores del sistema de refrigeración y en la segunda mini Split ya en función, los cuales se encontraron instalados 5 piezas, de 3 que se especificaba en el catálogo de conceptos.



Portón de acceso a estacionamiento y cisterna (bomba y filtro de agua).




En estas tres fotografías se aprecia la ruta de evacuación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).

Nombre de la Obra: RÉHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AGIABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.



N° de Contrato: SRSSA002440

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-035




Al momento de la visita no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos, sin embargo, se aprecia trabajos de Impermeabilización de losa de azotea y rampa de acceso.



Retiro de cerco perimetral, y relleno y detallado en muro.

Obra: RECONSTRUCCIÓN DEL
UNICIÓN DE...



Rellenos en muros, donde se retiraron los aires acondicionados.

El día 22 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Rene Rodriguez Moreno