



Oficio No. CEA-0640-16
Hermosillo, Sonora, a 04 de Noviembre de 2016
"2016: Año del dialogo y la reconstrucción"
ASUNTO: Se envía avance del APARURAL 2016

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL **"PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016"** APARTADO RURAL, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016.

ANEXO AL PRESENTE, ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "julio.chaidez@conagua.gob.mx"), TRES TANTOS EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, PARA EL PROGRAMA EN COMENTO; ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA ESTA INFORMACIÓN, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ESTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EI VOCAL EJECUTIVO


ING. SERGIO AVILA CECENA 

C.c.p. Ing. Noé Martínez García, Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
SAV/NMG/GMN/ELL






Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO: 26

31-oct-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIADAS	
										CONTRA.	TERMIN.
INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE											
26 0330076	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE, MPIO. DE HUATABAMPO. (CANCELADA)	3,045,000	1,305,000	-	-	-	0%		0%		
26 0210061	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISION TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA, MPIO. DE LA COLORADA, SONORA.	1,645,000.00	705,000.00	1,370,304.32	587,273.28	1,135,395.01	58%	343,686.35	18%	525	
260510015 260510075 260510242 260510020 260510090	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN CEDROS, EL SAUZ, PAMARITO, LA DURA Y PAREDONES, MPIO. DE ROSARIO.	1,067,500.00	457,500.00	-	-	-	0%		0%		
260540001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGÍA SOLAR Y PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MPIO. DE SAN JAVIER.	3,990,000.00	1,710,000.00	3,653,743.86	1,565,890.23	2,818,602.41	54%	413,176.64	8%	485	
260150027	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZO EN SAN MIGUELITO, MPIO. DE BAVISPE.	525,000.00	225,000.00	511,719.33	219,308.29	255,859.67	35%	108,782.39	15%	591	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAMPO ESPAÑA MPIO. DE ETCHOJOA.	1,858,500.00	796,500.00			-	0%		0%		
SUBTOTAL OBRA		12,131,000.00	5,199,000.00	5,535,767.51	2,372,471.80	4,209,857.08	25%	865,645.38	0.07	1,601.00	-
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO											
260250033	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE EMPALME.	4,200,000.00	1,800,000.00	3,954,738.59	1,694,887.97	3,389,775.94	60%	1,467,746.07	26%	1,642	
SUBTOTAL OBRA		4,200,000.00	1,800,000.00	3,954,738.59	1,694,887.97	3,389,775.94	60%	1,467,746.07	26%	1,642	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE											
26 025 0031	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA, MPIO. EMPALME. (CANCELADA)	320,000.00	80,000.00	-	-	-	0%		0%		

ESTADO: 26

31-oct-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIARIAS	
										CONTRA.	TERMIN.
26 0290025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NVO. GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	280,000.00	70,000.00	246,405.10	61,601.28	132,442.74	43%	82,485.31	27%	850	
26 0290161	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MISA, MPIO. GUAYMAS	400,000.00	100,000.00	358,972.56	89,743.14	179,486.28	40%	82,281.41	18%	432	
26 0290173	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MPIO. GUAYMAS	480,000.00	120,000.00	423,983.31	105,995.83	222,591.24	42%	97,466.12	18%	1,180	
26 0460001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OQUITO, MPIO. DE OQUITO. (CANCELADA)	240,000.00	60,000.00	-	-	-	0%	-			
26 0170554	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MPIO. DE CABORCA.	300,000.00	-	249,963.15	-	104,984.52	42%	65,437.09	26%	300	
26 0260040	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN INTERCOMUNITARIA EN GUAYPARIN, CAMPO 9 Y TIRISCOHUASA, MPIO. DE ETCHOJOA.	500,000.00	-	435,984.36	-	196,192.96	45%	263,193.47	60%	1,340	
26 0170080	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE, MPIO. DE CABORCA.	300,000.00	-	265,180.01	-	111,375.60	42%	42,205.36	16%	690	
26 0420244	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA, MPIO. DE NAVOJOA.	300,000.00	-	298,114.11	-	149,057.06	50%	107,071.12	36%	328	
SUBTOTAL PROYECTO		3,120,000.00	430,000.00	2,278,602.60	257,340.25	635,144.33	34%	740,139.88	22%	5,120.00	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO											
26 0301008	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE E.J. CARRILLO MARCOR, MPIO. DE HERMOSILLO.	500,000.00	-	444,796.54	-	177,918.62	40%	94,248.86	21%	800	
26 0300520	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE E.J. SAN LUIS, MPIO. DE HERMOSILLO.	500,000.00	-	448,772.20	-	179,508.88	40%	107,379.59	24%	30	

ESTADO: 26

31-oct-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIADAS	
										CONTRA.	TERMIN.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN MAYTORENA, MPIO. DE EMPALME.	240,000.00	60,000.00	-	-	-	0%	-	0%		
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA ESTANCIA, MPIO. DE ACONCHI.	240,000.00	60,000.00	-	-	-	0%	-	0%		
SUBTOTAL PROYECTO		1,480,000.00	120,000.00	893,568.74	-	357,427.50	20%	201,628.45	11%	830.00	-
SUBTOTAL PROYECTOS		4,600,000.00	550,000.00	3,172,171.34	257,340.25	992,571.82	27%	941,768.33	17%	5,950.00	-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	0%	-	-		
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	681,954.00	292,266.00	681,954.00	292,266.00	438,399.00	45%	298,865.61	31%		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	1,169,211.42	361,316.11	454,214.78	162,031.98	73,949.61	12%	16,139.87	3%		
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	239,610.00	102,690.00	239,610.00	102,690.00	34,230.00	10%	18,608.41	5%		
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	479,980.00					0%	-	0%		
SUBTOTAL		2,570,755.42	756,272.11	1,375,778.78	556,987.98	546,578.61	17%	333,613.89	10%	-	-
TOTAL		23,501,755.42	8,305,272.11	14,038,456.22	4,881,688.00	9,138,783.45	31%	3,608,773.67	15%	9,193	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEL ESTADO DE SONORA


ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE


ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO

**LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
DETALLE DE PAGOS**

ESTADO: SONORA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	CONTRATO			PAGOS					APORTACION INCLUYE IVA	
		NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / IVA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACIÓN	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	CONAGUA	CONTRAPARTE
1	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE, MPIO. DE HUATABAMPO. (CANCELADA)	CANCELADA									
2	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISION TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA, MPIO. DE LA COLORADA, SONORA.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-021	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,957,577.60	14	EST. 1 FED.	03-oct-16	240,580.45	240,580.45	240,580.45	0.00
					15	ESTI. 1 EDO	04-oct-16	103,105.90	103,105.90	0.00	103,105.90
				1,957,577.60					343,686.35	240,580.45	103,105.90
3	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN CEDROS, EL SAUZ, PAMARITO, LA DURA Y PAREDONES, MPIO. DE ROSARIO.	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
4	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGÍA SOLAR Y PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MPIO. DE SAN JAVIER.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-020	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.	5,219,634.09	A 32	EST. 1 FED.	14-oct-16	289,223.65	289,223.65	289,223.65	0.00
					A 31	ESTI. 1 EDO	14-oct-16	123,952.99	123,952.99	0.00	123,952.99
				5,219,634.09					413,176.64	289,223.65	123,952.99
5	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZO EN SAN MIGUELITO, MPIO. DE BAVISPE.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-036	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.	731,027.62	355	EST. 1 FED.	04-oct-16	76,147.67	76,147.67	76,147.67	0.00
					356	ESTI. 1 EDO	14-oct-16	32,634.72	32,634.72	0.00	32,634.72
				731,027.62					108,782.39	76,147.67	32,634.72
6	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAMPO ESPAÑA MPIO. DE ETCHOJOA.	OBRA AUTORIZADA EN CORESE DE FECHA 10 AGO 2016 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
7	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE EMPALME.	CEA-APARURAL-IHU-AL-16-023	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.	5,649,626.56	334	EST. 1 FED.	01-sep-16	825,993.60	825,993.60	825,993.60	0.00
					369	ESTI. 1 EDO	17-oct-16	641,752.47	641,752.47	0.00	641,752.47
				5,649,626.56					1,467,746.07	825,993.60	641,752.47
8	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA, MPIO. EMPALME. (CANCELADA)	CANCELADA									

**LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
DETALLE DE PAGOS**

ESTADO: SONORA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	CONTRATO			PAGOS					APORTACIÓN INCLUYE IVA		
		NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / IVA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACIÓN	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	CONAGUA	CONTRAPARTE	
9	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NVO. GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-027	MADCAT, S.A. DE C.V.	308,006.38	5	EST. 1 FED.	20-sep-16	65,988.25	65,988.25	65,988.25	0.00	
					6	ESTI. 1 EDO	20-sep-16	16,497.06	16,497.06	0.00	16,497.06	
				308,006.38					82,485.31	65,988.25	16,497.06	
10	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MISA, MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-025	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	448,715.70	12	EST. 1 FED.	23-sep-16	65,825.13	65,825.13	65,825.13	0.00	
					13	EST. 1 EDO.	23-sep-16	16,456.28	16,456.28	0.00	16,456.28	
				448,715.70					82,281.41	65,825.13	16,456.28	
11	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-026	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.	529,979.14								
					359	EST. 1 FED.	11-oct-16	77,972.90	77,972.90	77,972.90	0.00	
					360	EST. 1 EDO.	11-oct-16	19,493.22	19,493.22	0.00	19,493.22	
				529,979.14					97,466.12	77,972.90	19,493.22	
12	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MPIO. DE OQUITOA. (CANCELADA)	CANCELADA	ALFONSO PRECIADO ALDECOA.									
13	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MPIO. DE CABORCA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-029	EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	249,963.15	B 11	EST. 1 FED.	20-sep-16	65,437.09	65,437.09	65,437.09	0.00	
				249,963.15					65,437.09	65,437.09	-	
14	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN INTERCOMUNITARIA EN GUAYPARIN, CAMPO 9 Y TIRISCOHUASA, MPIO. DE ETCHOJOA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-028	DON RAFAEL MENDEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	435,984.36	73	EST. 1 FED.	20-sep-16	147,961.98	147,961.98	147,961.98	0.00	
					80	EST. 1 EDO.	27-oct-16	115,231.49	115,231.49	0.00	115,231.49	
				435,984.36					263,193.47	147,961.98	115,231.49	
15	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE, MPIO. DE CABORCA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-030	ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	265,180.01	46	EST. 1 FED.	20-sep-16	42,205.36	42,205.36	42,205.36	0.00	
				265,180.01					42,205.36	42,205.36	-	

**LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
DETALLE DE PAGOS**

ESTADO: SONORA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	CONTRATO			PAGOS					APORTACIÓN INCLUYE IVA	
		NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / IVA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACIÓN	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	CONAGUA	CONTRAPARTE
16	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA, MPIO. DE NAVOJOA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-031	CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V.	298,114.11	51	EST. 1 FED.	20-sep-16	107,071.12	107,071.12	107,071.12	0.00
				298,114.11					107,071.12	107,071.12	-
17	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJ. CARRILLO MARCOR, MPIO. DE HERMOSILLO.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-025	SONO OBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	444,796.54	11	EST. 1 FED.	23-sep-16	94,248.86	94,248.86	94,248.86	0.00
				444,796.54					94,248.86	94,248.86	-
18	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN LUIS, MPIO. DE HERMOSILLO.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-032	HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	448,772.20	249	EST. 1 FED.	22-sep-16	107,379.59	107,379.59	107,379.59	0.00
				448,772.20					107,379.59	107,379.59	-
19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN MAYTORENA, MPIO. DE EMPALME.	PROYECTO AUTORIZADO EN CORESE DE FECHA 10 AGO 2016 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA ESTANCIA, MPIO. DE ACONCHI.	PROYECTO AUTORIZADO EN CORESE DE FECHA 10 AGO 2016 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
18	DESARROLLO INSTITUCIONAL										
19	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CEA-AD-DGIHU-01-2016	CEA-ADMON	974,220.00	VARIAS		VARIAS	VARIAS	298,865.61	213,440.99	85,424.62
				974,220.00					298,865.61	213,440.99	85,424.62

**LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
 DETALLE DE PAGOS**

ESTADO: SONORA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	CONTRATO			PAGOS					APORTACIÓN INCLUYE IVA		
		NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / IVA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACIÓN	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	CONAGUA	CONTRAPARTE	
20	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CEA-ED-AD-DGIH-05-2016	CEA-ADMON	616,246.76	VARIAS		VARIAS	VARIAS	16,139.87	14,889.85	1,250.02	
				616,246.76					16,139.87	14,889.85	1,250.02	
21	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	CEA-ED-AD-DGIHU-04-2016	CEA-ADMON	342,300.00	VARIAS		VARIAS	VARIAS	18,608.41	15,008.41	3,600.00	
				342,300.00					18,608.41	15,008.41	3,600.00	
22	SUPERVISIÓN NORMATIVA	N/A	N/A	479,980.00								
				479,980.00								
TOTALES				19,400,124.22					3,608,773.67	2,449,374.90	1,159,398.77	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 DEL ESTADO DE SONORA

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 HIDRÁULICA URBANA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 SANEAMIENTO

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL: NOROESTE
ESTADO: SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

C O N T R A T O

LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	IVA	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
POZO DULCE / HUATABAMPO	CANCELADA									
TECORIPA / LA COLORADA	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-021	1,687,566.90	270,010.70	05/08/2016	10-ago-16	29-nov-16	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOBAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA.	LICITACIÓN PUBLICA	CONTRATO
CEDROS / EL SAUZ / PAMARITO / LA DURA / PAREDONES / MPIO. DE ROSARIO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
SAN JAVIER / MPIO. DE SAN JAVIER.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-020	4,499,684.56	719,949.53	05/08/2016	10-ago-16	31-dic-16	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V. DUI-050811-A96	AVENIDA PASEO DEL MANANTIAL No. 39 COL. VALLE VERDE, HERMOSILLO, SONORA.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	CONTRATO
SAN MIGUELITO / MPIO. DE BAVISPE.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-036	630,196.22	100,831.40	05/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. JIA-040312-938	CHIAPAS No. 240 COL. CUAUHEMOC, CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA.	LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS (SHOPPING)	CONTRATO
CAMPO ESPAÑA / MPIO. DE ETCHOJOA.	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
MI PATRIA ES PRIMERO / MPIO. DE EMPALME	CEA-APARURAL-IHU-AL-16-023	4,870,367.72	779,258.84	05/08/2016	10-ago-16	27-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. JIA-040312-938	CHIAPAS No. 240 COL. CUAUHEMOC, CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	CONTRATO
MAYTORENA / MPIO. EMPALME	CANCELADA									
SAN CARLOS NVO. GUAYMAS / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-027	265,522.74	42,483.64	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	MADCAT, S.A. DE C.V. MAD-151214-F46	NUEVO LEÓN No.603-1 COL. QUINTA DIAZ, CD. OBREGÓN, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL: NOROESTE
ESTADO: SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

CONTRATO										
LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	IVA	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
LA MISA / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-025	386,823.88	61,891.82	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOBAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
ORTIZ / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-026	456,878.57	73,100.57	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. JIA-040312-938	CHIAPAS No. 240 COL. CUAUHEMOC, CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
OQUITOA / MPIO. DE OQUITOA.	CANCELADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN PEDRO / MPIO. DE CATORCA	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-029	215,485.47	34,477.68	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EIN-880714-4R9	PEQUEÑA INDUSTRIA No.2161-A COL. PARQUE INDUSTRIAL CD. OBREGÓN, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
GUAYPARIN, CAMPO 9 Y TIRISCOHUASA / MPIO. DE ETCHOJOA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-028	375,848.59	60,135.77	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	DON RAFAEL MENDEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. DRM-140228-T10	IRINEO MICHEL No. 75 H COL. MALECON, HERMOSILLO, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EL DESEMBOQUE / MPIO. DE CATORCA	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-030	228,603.46	36,576.55	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. AAC-110822-RVS	AVENIDA CULIACAN No. 1479 COL. INTERNACIONAL HERMOSILLO, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
KUTANTAKA / MPIO. DE NAVOJOA	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-031	256,994.92	41,119.19	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V. CGU-110505-3G2	MATAMOROS No. 1740 COL. ALAMOS COUNTRY, LOS MOCHIS, SINALOA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EJ. CARRILLO MARCOR / MPIO. DE HERMOSILLO.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-025	383,445.29	61,351.25	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOBAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EJ. SAN LUIS / MPIO. DE HERMOSILLO.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-032	386,872.59	61,899.61	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	BACOBAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
MAYTORENA / MPIO. DE EMPALME.	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL: NOROESTE
ESTADO: SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-oct-16

CONTRATO										
LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	IVA	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
LA ESTANCIA / MPIO. DE ACONCHI.	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN									
DESARROLLO INSTITUCIONAL	(NO SE TUVO RECURSOS)									
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CEA-AD-DGIHU-01-2016	839,844.83	134,375.17	23-may-16	23-may-16	31-dic-16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)	OCAMPO No. 49 COL. CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA (DIRECCIÓN DE CEA).	ADMON. DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN TÉCNICA	CEA-ED-AD-DGIH-05-2016	531,247.21	84,999.55	11-ago-16	11/08/2016	31/12/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)	OCAMPO No. 49 COL. CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA (DIRECCIÓN DE CEA).	ADMON. DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCIÓN
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	CEA-ED-AD-DGIHU-04-2016	295,086.21	47,213.79	11-ago-16	11/08/2016	31/12/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)	OCAMPO No. 49 COL. CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA (DIRECCIÓN DE CEA).	ADMON. DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCIÓN
SUMA		16,310,469.16	2,609,675.06							

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEL ESTADO DE SONORA

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO