

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
A 26 DE ABRIL del 2018.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.
P R E S E N T E.

EN ATENCION A OFICIO DE COMISION N°- 52 DONDE SE ME COMISIONA POR LOS DIAS 17,18,19 Y 20 DE ABRIL DEL 2018 AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Y SUPERVISAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN LOS MODULOS DE RIEGO 1,2 Y 3 Y LLEVAR A CABO ACTA DE ENTREGA RECEPCION-FINIQUITO DE OBRAS.

MODULO 1.-SE EFECTUO RECORRIDO EN COMPAÑIA DEL ING.OCTAVIO MERAZ SEGURA POR LOS CANALES QUE FALTABAN POR INICIARSE Y TERMINARSE ENCONTRANDO EN ETAPA DE AFINE Y COLOCACION DE CERCHAS EN UN TRAMO DE 350 METROS LOS CUALES QUEDARAN TERMINADOS LA PROXIMA SEMANA, SE AVANZO EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE ASI COMO EL LLENADO DE LA MAYORIA DE LOS CUADROS QUE INTEGRAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS FINALES.

SE VISITO EL SITIO DONDE SE LLEVO A CABO LA PERFORACION DEL POZO 13 MOCTEZUMA, EL CUAL SE ENCONTRO TERMINADO EN SU TOTALIDAD ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DEL ADEME CONTRA ADEME Y TAPON DE FONDO.


MODULO 2.-EN COMPAÑIA DEL GERENTE DE LA ASOCIACION SE RECORIERON LAS OBRAS QUE NO HABIAN INICIADO Y TERMINADO SU CONSTRUCCION COMO SON LOS TRAMOS DE CANALES EN UN TOTAL 814 METROS, ASI COMO UN PUENTE CANAL PRESENTANDO A USTED EL SIGUIENTE AVANCE: SE VERIFICO LA TERMINACION Y SE PROBO SU FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE HULE ESPECIAL REFORZADO ASI MISMO SE VERIFICO LA TERMINACION DE 600 METROS DE CANAL QUEDANDO AUN 214 METROS POR CONSTRUIRSE,ENCONTRANDOSE EN ETAPA DE AFINE DEL TERRAPLEN.

MODULO 3.-EN COMPAÑIA DEL GERENTE DE LA ASOCIACION EL ING. ERIK TORRES SE VISITARON LOS SITIOS DE LOS CANALES QUE ESTABAN PENDIENTES DE CONSTRUIRSE, VERIFICANDO SU TERMINACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS, POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO EL LLENADO DE LOS FORMATOS RESOECTIVOS ASI COMO LA FIRMA DE LA MESA DIRECTIVA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. A ESTA ASOCIACION SE LE ADEUDABA UN TOTAL DE \$312,267.00

ATENTAMENTE



ING. ALVARO DAL POZZO LOPEZ



c.c.p. Lic. Francisco Sergio Urías López.-Director General de Desarrollo Agrícola
c.c.p. Archivo y Minutario.

R. 345