

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
02 de abril del 2018

**C. JUAN LEYVA MENDIVIL**  
**SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.**  
**P R E S E N T E.**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA POR LOS DÍAS 25, 26,27 Y 28 DE MARZO DE 2018 SEGÚN OFICIO N°. -047 AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Y SUPERVISAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN LOS MÓDULOS DE RIEGO 1,2 Y 3.

MODULO 1.- EN COMPAÑÍA DEL GERENTE DE LA ASOCIACION EL ING. OCTAVIO MERAZ SEGURA SE REALIZO VISITA ENVARIAS LOCALIDADES DEL MODULO PARA CONSTATAR LA TERMINACION DE OBRAS, SIENDO UNA DE ELLAS EL CANAL REGADERA DEL WELTON CON 200 METROS CONSTRUIDOS, EL CANAL DEL BACASTECCON UNA DISTANCIA DE 304 METROS EN ESPERA ESTE DIA DE LA LLEGADA DE LA GONDOLA CON EL CEMENTO.  
SE VERIFICO TAMBIEN EL SITIO DONDE SE LLEVARA ACABO LA PERFORACION DEL POZO 13 MOCTEZUMA.  
SE ME ENTREGO ESCRITO POR PARTE DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DONDE SOLICITAN UNA PRORROGA PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS FALTANTES.


MODULO 2.- EN ESTA ASOCIACION SE ME ENTREGO ORIGINAL DE ESCRITO QUE NOS HICIERO LLEGAR A ESTA SECRERTARIA DONDE SOLICITAN UNA PRORROGA PARA LA TERMINACION DE LAS OBRA.  
SE TRABAJO EN LLENADO DE LOS FORMATOS PARA LA TERMINACION DEL PROGRAMA 2017 ASI COMO TODO LO CORESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.  
SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DEL CANAL SLD 2+421 IAQ. Del 19 +458 DEL CANAL BARROTE EN PROCESO DE FORMACION DE TERRACERIA CON UNA LONGUITUD DE 671 METROS, ASI COMO DEL CANAL SLI 4+398 del LI 19+458 DEL CANAL BARROTE CON UNA DISTANCIA DE 174 METROS.  
SE PLATICO CON LA DIRECTIVA SOLICITANDOLE DE NUEVO APURAR LOS TRABAJOS FALTANTES.

MODULO 3.-EN COMPAÑÍA DEL ENCARGADO DE LAS OBRAS DEL MODULO EL ING. ERIK TOREZ SE VERIFICO LOS TRABAJOS EN EL CANAL SLD 0+400 del CSLI 5+187 del CLD 32 + 436 DEL CANAL REVOLUCION EN 127 METROS.  
SE TRABAJO EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS PARA EL ACTA DE ENTREGA RECÉPCION DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2017. SE RECIBIO ESCRITO FIRMADO POR LA GENTE DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DONDE SOLICITAN UNA PRORROGA DE UNOS DIAS PARA LA TERMINACION DE UN PEQUEÑO TRAMO DE CANAL QUE HACE FALTA TERMINAR.  
SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

  
ING. ALVARO DAL POZZO LOPEZ

c.c.p. Lic. Francisco Sergio Urías López.-Director General de Desarrollo Agrícola.  
c.c.p. Archivo y Minutario.



R. 305