

NO. DE OFICIO: CEA-515-2013

HERMOSILLO, SONORA, A 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.
"2013, Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".


ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

**ING. LEOVIGILDO REYES FLORES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/13) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/GCR/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01/13
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: NOGALES

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2013/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.: 18,133,658

ESTATAL: 18,200,520

MUNICIPAL y/o OTRO: 0

TOTAL: 36,334,179

(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO: 36,334,179 100%

IMPORTE TOTAL FISICO: 25,433,925 70%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 10,390,184 29%



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (1-01/13)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PEBOS)

ESTADO DE: SONORA

DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013

ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado						Ejército al año anterior		Radicado		Inversión						Metas por Indicador													
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatad	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Avance Fisico (%)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones											
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2013	SANEAMIENTO	30-nov-13	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	0	16,667,729	0	Autorizado	36,334,179	18,133,658	18,200,520															
																					Licitado	36,334,179	18,133,658	18,200,520															
																					Contratado	36,334,179	18,133,658	18,200,520															
																					Fisico	25,433,925	12,693,561	12,740,364															
																					Financiero	10,390,184	10,390,184	0															

SITUACIÓN DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	0	0	0	0	16,667,729	0	TOTAL AUTORIZADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	
	Ind. Ejec	1,017,357	507,742	509,616	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL LICITADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	
	Ind. Nom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	100%
	TOTAL	37,351,536	18,641,401	18,710,136	0	0	0	0	0	0	0	0	16,667,729	0	TOTAL FISICO	25,433,925	12,693,561	12,740,364	0	0	0	70%
															TOTAL FINANCIERO	10,390,184	10,390,184	0	0	0	0	28%

ELABORÓ:
 EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.




ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. LEOVIGILDO REYES FLORES

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-01/13)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2013

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/NA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL		AL
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-IHU-OB-12-048	SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	294	Estimación 6	21-nov-13	2,709,917	10,390,184	16-jun-13	30-jun-13	
											295	Estimación 8	21-nov-13	7,680,266		31-jul-13	29-ago-13	
TOTAL CONTRATADO:						36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	TOTAL EJERCIDO:		10,390,184	10,390,184				

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.T.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. GILBERTO CÉLAYA REINA

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"