

**RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01 /14
INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

C: resum avance Corese

MUNICIPIO:

EJECUTOR: **COMISION ESTATAL DEL AGUA**

C: 2014/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:	
<i>FEDERAL:</i>	<u> 12,340,000</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u> 9,210,000</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u> 0</u>
TOTAL:	<u> 21,550,000</u>

(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO: 20,095,452 100%

IMPORTE TOTAL FISICO: 20,031,436 100%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 20,031,436 100%



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL APAZU I.01/14)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Fisico (%)	Metas por Indicador			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.O p.	Nombre del Indicador		Programa da	Alcanzada	Observaciones	
2	CEA	IMPLEMENTACION DE MACROMEDIDORES REBOMBEO DE ZONAS DE CAPTACION	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-dic-14	500,000	300,000	200,000	0	0	0	0	300,000	0	Autorizado	500,000	300,000	200,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	170,000		
																			Licitado	500,000	300,000	200,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Fisico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
5	CEA	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	31-dic-14	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	0	0	2,700,000	0	Autorizado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	100%	HAB. MEJ.	59,922	59,922	
																			Licitado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0					
																			Contratado	4,386,352	2,631,811	1,754,541	0	0					
																			Fisico	4,386,352	2,631,811	1,754,541	0	0					
																			Financiero	4,386,352	2,631,811	1,754,541	0	0					
18	CEA	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	26 058 0001	SANTA ANA	SANTA ANA	IT	2014	AGUA POTABLE	31-dic-14	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	Autorizado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	100%	HAB. MEJ.	4,775	4,775	
																			Licitado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0					
																			Contratado	2,309,827	1,616,879	692,948	0	0					
																			Fisico	2,309,827	1,616,879	692,948	0	0					
																			Financiero	2,309,827	1,616,879	692,948	0	0					
36	CEA	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	REHABILITACION ALCANTARILLADO	31-dic-14	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,550,000	Autorizado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	100%	HAB. MEJ.	59,922	59,922	
																			Licitado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0					
																			Contratado	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0					
																			Fisico	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0					
																			Financiero	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0					
51	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	26 036 0001	MAGDALENA	MAGDALENA	IT	2014	ALCANTARILLADO NUEVO	31-dic-14	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	0	0	3,630,000	2,970,000	Autorizado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	99%	HAB. INCO RP.	4,300	0	
																			Licitado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0					
																			Contratado	6,401,613	3,520,887	2,880,726	0	0					
																			Fisico	6,337,597	3,520,887	2,816,710	0	0					
																			Financiero	6,337,597	3,520,887	2,816,710	0	0					
62	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3, CONDUCCION DE POZO A TANQUE Y CONEXION A LA RED	26 003 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000	0	Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	100%	PROYECTO	1	1	
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	383,155	306,524	76,631	0	0					
																			Fisico	383,155	306,524	76,631	0	0					
																			Financiero	383,155	306,524	76,631	0	0					
63	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3 (EXPANDIBLE A 6,000 M.3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXION A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000	0	Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	100%	PROYECTO	1	1	
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	585,770	468,616	117,154	0	0					
																			Fisico	585,770	468,616	117,154	0	0					
																			Financiero	585,770	468,616	117,154	0	0					

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/14)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL APAZU I.01/14)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
ENTIDAD EJECUTORA: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mplo.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mplo.		O.O p.	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanzada	Observaciones
64	CEA	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-14	450,000	360,000	90,000	0	0	0	0	360,000	0	Autorizado	450,000	360,000	90,000	0	0	100%	PROYECTO	1	1	
																			Licitado	450,000	360,000	90,000	0	0					
																			Contratado	409,079	327,263	81,816	0	0					
																			Físico	409,079	327,263	81,816	0	0					
																			Financiero	409,079	327,263	81,816	0	0					
65	CEA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000	0	Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	100%	PROYECTO	1	1	
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	392,281	313,825	78,456	0	0					
																			Físico	392,281	313,825	78,456	0	0					
																			Financiero	392,281	313,825	78,456	0	0					
66	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A GALERIA FILTRANTE.	26 041 0001	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000	0	Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	100%	PROYECTO	1	1	
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	599,986	479,989	119,997	0	0					
																			Físico	599,986	479,989	119,997	0	0					
																			Financiero	599,986	479,989	119,997	0	0					

SITUACIÓN DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0	0	0	12,340,000	4,520,000	TOTAL AUTORIZADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0
	Ind. Ejec	603,400	345,520	257,880	0	0	0	0	157,640	0	TOTAL LICITADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0
Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	20,095,452	11,516,750	8,578,702	0	0	100%
TOTAL	22,153,400	12,685,520	9,467,880	0	0	0	0	12,497,640	4,520,000	TOTAL FISICO	20,031,436	11,516,750	8,514,686	0	0	100%
										TOTAL FINANCIERO	20,031,436	11,516,750	8,514,686	0	0	100%

NOTA: SE INFORMA QUE EL RECURSO ESTATAL POR RADICAR ASCIENDE A \$4'747,800.00, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE CON ÓRDENES DE PAGO ANTE LA SRIA. DE HACIENDA., HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE EL RECURSO ESTATAL ESE ENCUENTRA DEVENGADO MEDIANTE ESTIMACIONES CON PASIVO.

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.S.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Vo.Bo.
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/14)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL		AL	
2	IMPLEMENTACION DE MACROMEDIDORES EN REBOMBEO DE ZONAS DE CAPTACION	NOGALES	NOGALES			0	0	0	0	0					0				
5	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	CABORCA	CABORCA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-028	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	4,386,352	2,631,811	1,754,541	0	0	64 - 65	Anticipo	04-dic-14	1,315,906	4,386,352	24-nov-14	20-dic-14		
											82 - 83	Estimación 1	31-dic-14	432,790					
											87 - 88	Estimación 2	31-dic-14	1,148,675					
											89 - 90	Estimación 3	31-dic-14	1,397,631					
											91 - 92	Estimación 4	31-dic-14	91,351					
18	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	SANTA ANA	SANTA ANA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-037	RICHTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,309,827	1,616,879	692,948	0	0	129 - 130	Estimación 1	31-dic-14	412,550	2,309,827	01-dic-14	08-dic-14		
											131 - 132	Estimación 2	31-dic-14	451,181					
											133 - 134	Estimación 3	31-dic-14	1,296,383					
											135 - 136	Estimación 4	31-dic-14	149,714					
36	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	CABORCA	CABORCA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-027	CONSTRUCTORA 54, S.A. DE C.V.	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0	67	Anticipo	24-dic-14	555,287	4,627,389				
										68	31-dic-14		832,930						
											78 -79	Estimación 1	31-dic-14	1,079,724			25-dic-14	27-dic-14	
											80 - 81	Estimación 2	31-dic-14	1,079,724			28-dic-14	29-dic-14	
											82 - 83	Estimación 3	31-dic-14	1,079,724			30-dic-14	31-dic-14	
51	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	MAGDALENA	MAGDALENA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-026	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.	6,401,613	3,520,887	2,880,726	0	0	409 Y 410	Anticipo	04-dic-14	1,920,484	6,337,597				
											469	Estimación 1	31-dic-14	1,172,270			05-dic-14	15-dic-14	
											470			959,130					
											471	Estimación 2	31-dic-14	1,026,509			16-dic-14	26-dic-14	
											472			839,871					
											473	Estimación 3	31-dic-14	265,842			27-dic-14	31-dic-14	
											474			153,491					
62	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3, CONDUCCION DE POZO A TANQUE Y CONEXION A LA RED	ALAMOS	ALAMOS	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-030	ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	383,155	306,524	76,631	0	0	8 - 9	Anticipo	30-nov-14	38,315	383,155				
											34 - 35	Estimación 1	24-dic-14	106,788			25-nov-14	14-dic-14	
											38 - 39	Estimación 2	31-dic-14	238,052			15-dic-14	31-dic-14	

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-01/14)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL			
63	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3 (EXPANDIBLE A 6,000 M.3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-031	JOSUÉ MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑONEZ	585,770	468,616	117,154	0	0	22 - 23	Anticipo	24-dic-14	58,577	585,770	24-nov-12	05-dic-14			
											24 - 25	Estimación 1	24-dic-14	263,481					06-dic-14	19-dic-14
											26 - 28	Estimación 2	24-dic-14	141,107						
											29 - 30	Estimación 3	31-dic-14	122,606						
64	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-043	MOISÉS ENCINAS VÁSQUEZ	409,079	327,263	81,816	0	0	98 - 99	Estimación 1	31-dic-14	175,981	409,079	01-dic-14	15-dic-14			
											103 - 104	Estimación 2	31-dic-14	233,098					16-dic-14	31-dic-14
65	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-039	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	392,281	313,825	78,456	0	0	78 - 84	Estimación 1	24-dic-14	188,632	392,281	01-dic-14	12-dic-14			
											85 - 86	Estimación 2	31-dic-14	203,649					13-dic-14	31-dic-14
66	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A GALERIA FILTRANTE.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-032	MARTHA ELENA TARAZÓN GAMEZ	599,986	479,989	119,997	0	0	27 - 28	Estimación 1	24-dic-14	241,319	599,986	01-dic-14	15-dic-14			
											28 - 29	Estimación 2	31-dic-14	358,667					16-dic-14	31-dic-14


TOTAL CONTRATADO: **20,095,452** **11,516,750** **8,578,702** **0** **0**

TOTAL EJERCIDO: **20,031,436** **20,031,436**

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.


ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS