



Comisión Nacional del Agua

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008
 SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO EN ZONAS URBANAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión			
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Municipal	
9	CEA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA (DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CAJERO AUTOMATICO), ACCION QUE ESTA DENTRO DEL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LECTURA, FACTURACION Y COBRANZA	26 018 0001	CAJEME	CAJEME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	497,950	248,975	0	0	Autorizado	497,950	248,975	248,975	248,975	0
27	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3,000 MICROMEDIDORES	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	2,647,172	1,588,303	0	0	Financiero	295,606	147,803	147,803	1,058,869	1,058,869
28	CEA	ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA CONSULTA DE SALDOS Y PAGOS POR INTERNET (ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LECTURA, FACTURACION Y COBRO)	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	493,475	246,738	0	0	Autorizado	493,475	246,738	246,738	246,738	246,738
29	CEA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ACCION DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LECTURA, FACTURACION Y COBRO (LECTURAS CON DISPOSITIVOS MOVILES)	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	299,000	149,500	0	0	Autorizado	299,000	149,500	149,500	149,500	149,500
30	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 MACROMEDIDORES	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	2,294,316	1,376,589	0	0	Financiero	164,450	82,225	82,225	82,225	917,726
31	CEA	REPARACION Y SUSTITUCION DE 50 ML DE LINEA DE CONDUCCION EN ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	202,183	121,310	0	0	Autorizado	202,183	121,310	121,310	80,873	80,873
35	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 330 MICROMEDIDORES	26 038 0001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	629,225	377,535	0	0	Financiero	0	0	0	377,535	251,690
36	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES	26 038 0001	NAO	NAO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	1,500,000	900,000	0	0	Autorizado	1,051,852	451,852	600,000	600,000	0



ESTADO DE: SONORA

ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)

DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(pesos)

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercicio al año anterior		Avance	Suma	Inversión				
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Municipal	Gl.c	
38	CEA	ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACION EN LINEA Y REPORTES DE EJECUTIVOS (ACCION DE ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION CON CAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUS PROYECTOS)	26 048 001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	650,000	325,000	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	650,000 650,000 639,875 0 0	325,000 325,000 319,938 0 0	325,000 325,000 319,938 0 0			
39	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,360 MICROMEDIDORES	26 052 0001	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	2,412,929	1,447,758	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,412,929 2,412,929 2,412,929 1,978,602 1,551,914	1,447,758 1,447,758 1,447,758 1,181,161 931,149	966,172 966,172 965,172 791,441 620,766			
40	CEA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	26 052 0001	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	192,203	115,322	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	192,203 192,203 192,203 124,932 0	115,322 115,322 115,322 74,959 0	76,881 76,881 76,881 49,973 0			
41	CEA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	26 072 0001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	254,419	152,651	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	254,419 254,419 254,419 165,372 0	152,651 152,651 152,651 99,223 0	101,768 101,768 101,768 66,149 0			
42	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,450 MICROMEDIDORES	26 056 0027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ESTACION PESQUERA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	2,326,819	1,396,091	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,326,819 2,326,819 2,326,819 1,116,973 698,046	1,396,091 1,396,091 1,396,092 558,437 349,023	930,727 930,727 930,728 558,437 349,023			
43	CEA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	26 056 0027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ESTACION PESQUERA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	197,750	118,650	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	197,750 197,750 197,750 128,536 0	118,650 118,650 118,650 77,123 0	79,100 79,100 79,100 51,415 0			
44	CEA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	26 066 0001	URES	URES	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	191,397	114,838	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	191,397 191,397 191,397 124,408 0	114,838 114,838 114,838 74,545 0	76,559 76,559 76,559 49,763 0			
4	CEA	SUSTITUCION DES EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA (DENTRO DE LA ACCION REPARACION O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELECTRICO)	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	3,391,824	2,035,094	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	3,391,824 3,391,824 3,391,824 0 0	2,035,094 2,035,094 1,980,000 0 0	1,356,730 1,356,730 1,320,000 0 0			

Handwritten signature and stamp.



COMISION NACIONAL DEL AGUA

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008
 SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN ZONAS URBANAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN ZONAS URBANAS
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión						
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Municipal	G.L.C.	ot.		
99	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,533 MICROMEDIDORES	26 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31/10/2008	2,453,213	1,400,276	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,453,213	1,400,276	1,052,937	1,052,937	0	0	0	0
55	CEA	PERFORACION EQUIPAMIENTO INTERCONEXION DE POZO 13	26 003 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	1,285,740	506,296	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	1,285,740	506,296	759,444	759,444	0	0	0	0
56	CEA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 400 M³ CAPACIDAD	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	3,807,823	1,407,823	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	3,807,823	1,407,823	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0
6	CEA	AMPLIACION DE 1,127 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. SAN GERMAN SECTOR GUAYMAS NORTE	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	668,968	267,587	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	668,968	267,586	401,380	401,380	0	0	0	0
100	CEA	CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE 23.07 KM DE LONGITUD, CON UN 1ER TRAMO DE 18.52 KM CON TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAM. Y 4.56 KM DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAM. DESDE LA PRESA ADOLFO RUIZ CORTINEZ A LA CIUDAD DE ALAMOS	26 030 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	50,000,000	20,000,000	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	50,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
101	CEA	CONSTRUCCION DE 5,050 M DE LINEA DE CONDUCCION DE 30" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE DESDE EL CARCAMO GIMNASIO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	26 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	25,000,000	0	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0
102	CEA	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	26 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	AGUA POTABLE	31/10/2008	5,292,168	5,292,168	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	5,292,168	5,292,168	0	0	0	0	0	0
34	CEA	REHABILITACION DE 1,000 ML DEL EMISOR VICAM (SWITCH)	26 029 0325	GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	IT	2008	SANIAMIENTO	31/10/2008	2,000,000	1,000,000	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.



CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión				
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Municipal	Glo
37	CEA	REHABILITACION DE 450 ML DEL COLECTOR (TERCERA ETAPA)	26 041 0001	NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	IT	2008	SANEAMIENTO	30/09/2008	3,500,000	1,750,000	0	0	Autorizado 3,500,000	1,750,000	1,750,000			
										3,422,992	1,711,496			Contratado 3,422,992	1,711,496	1,711,496			
										1,574,576	787,288			Fisico 1,574,576	787,288	787,288			
										1,026,898	513,449			Financiero 1,026,898	513,449	513,449			
33	CEA	REQUIPAMIENTO DE 6 CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (TERMOCLECTRICA, PUNTA ARENA, 100 CASAS, PETROLERA Y GIL SAMANIEGO, DEPORTIVA, MIRAMAR, PINOS, QUINTAS)	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	3,042,934	1,521,467	0	0	Autorizado 3,042,934	1,521,467	1,521,467			
										3,042,934	1,521,467			Licitado 3,042,934	1,521,467	1,521,467			
										2,542,934	1,271,467			Contratado 2,542,934	1,271,467	1,271,467			
										0	0			Fisico 0	0	0			
										0	0			Financiero 0	0	0			
69	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	10,959,011	5,479,506	0	0	Autorizado 10,959,011	5,479,506	5,479,506			
										10,959,011	5,479,506			Licitado 10,959,011	5,479,506	5,479,506			
										10,281,189	5,140,595			Contratado 10,281,189	5,140,595	5,140,595			
										2,570,297	1,285,149			Fisico 2,570,297	1,285,149	1,285,149			
										3,094,357	1,542,178			Financiero 3,094,357	1,542,178	1,542,178			
77	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	7,724,574	3,862,287	0	0	Autorizado 7,724,574	3,862,287	3,862,287			
										7,724,574	3,862,287			Licitado 7,724,574	3,862,287	3,862,287			
										7,724,574	3,862,287			Contratado 7,724,574	3,862,287	3,862,287			
										0	0			Fisico 0	0	0			
										2,317,372	1,158,686			Financiero 2,317,372	1,158,686	1,158,686			
78	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA) Y EMISOR	26 041 0001	NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	8,000,000	4,000,000	0	0	Autorizado 8,000,000	4,000,000	4,000,000			
										8,000,000	4,000,000			Licitado 8,000,000	4,000,000	4,000,000			
										7,366,971	3,678,486			Contratado 7,366,971	3,678,486	3,678,486			
										1,839,243	919,621			Fisico 1,839,243	919,621	919,621			
										2,207,091	1,103,546			Financiero 2,207,091	1,103,546	1,103,546			
79	CEA	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO	26 041 0001	NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	1,000,000	500,000	0	0	Autorizado 1,000,000	500,000	500,000			
										1,000,000	500,000			Licitado 1,000,000	500,000	500,000			
										934,943	467,471			Contratado 934,943	467,471	467,471			
										280,483	140,241			Fisico 280,483	140,241	140,241			
										280,483	140,241			Financiero 280,483	140,241	140,241			
80	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 072 0001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	6,692,936	3,346,468	0	0	Autorizado 6,692,936	3,346,468	3,346,468			
										6,692,936	3,346,468			Licitado 6,692,936	3,346,468	3,346,468			
										6,492,936	3,246,468			Contratado 6,492,936	3,246,468	3,246,468			
										3,571,115	1,785,557			Fisico 3,571,115	1,785,557	1,785,557			
										3,563,790	1,781,895			Financiero 3,563,790	1,781,895	1,781,895			
87	CEA	AMPLIACION DE 276 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. SAN GERMAN SECTOR GUAYMAS NORTE	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	125,377	62,688	0	0	Autorizado 125,377	62,688	62,688			
										125,377	62,688			Licitado 125,377	62,688	62,688			
										125,377	62,688			Contratado 125,377	62,688	62,688			
										0	0			Fisico 0	0	0			
										0	0			Financiero 0	0	0			

[Handwritten signature]



CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
ANEJO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión							
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Municipal	G.i.c	ot.			
88	CEA	INTRODUCCION DE 19.473 ML DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR	26 047 0065	PITUITO	PUERTO LIBERTAD	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	16,825,354	8,412,677	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	16,825,354	8,412,677	8,412,677	0	0	0	0	0	0
103	CEA	REHABILITACION DE CARCAMOS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO (OBRAS EMERGENTES)	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	3,841,594	1,920,797	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	3,841,594	1,920,797	1,920,797	1,920,797	0	0	0	0	0
109	CEA	AMPLIACION DE 2.273 M DE LINEA DE RED SUBCOLECTOR EN FRACC. BRISAS DEL GOLFO, ENTRE AV. MARCELO PINO Y COL. SAN RAFAEL	26 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2008	SANEAMIENTO	31/10/2008	2,185,066	2,185,066	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,185,066	2,185,066	2,185,066	2,185,066	0	0	0	0	0
81	CEA	ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	26 025 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	1,462,580	731,290	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	1,462,580	731,290	731,290	731,290	731,290	0	0	0	0
82	CEA	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO HIDRALILICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	26 025 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	830,480	415,240	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	830,480	415,240	415,240	415,240	415,240	0	0	0	0
83	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	979,842	489,921	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	979,842	489,921	489,921	489,921	489,921	0	0	0	0
89	CEA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRALILICA PLUVIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE EMPALME	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	1,000,000	500,000	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
94	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	26 25 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	998,496	499,248	0	0	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	998,496	499,248	499,248	499,248	499,248	0	0	0	0



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
CONDICION NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
ANEJO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2008

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión						
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Municipal	Gr de			
95	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL ARROYO LAS VIBORAS EN EL CAUCE DEL RIO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	350,000	175,000	0	0	Autorizado	350,000	175,000	175,000	175,000	0	0	0	0
									Licitado	350,000	175,000	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	247,295	123,648	123,648	123,648	0	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	CEA	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/10/2008	1,000,000	500,000	0	0	Autorizado	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0
									Licitado	1,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	979,987	489,993	489,993	489,993	0	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	CEA	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA AVE. CONSTITUCION (CALE CANAL 300 METROS PRIMERA ETAPA)	EMPALME	EMPALME	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31/10/2008	2,500,000	1,102,161	0	0	Autorizado	1,397,839	1,397,839	1,397,839	1,397,839	0	0	0	
									Licitado	1,397,839	0	0	1,397,839	1,397,839	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	1,397,839	0	0	1,397,839	1,397,839	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	656,985	0	0	656,985	656,985	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	630,057	0	0	630,057	630,057	0	0	0	0	0	0	0
96	CEA	PROTECCION DE 4,500 ML CONTRA INUNDACIONES EN EL ARROYO EL ALAMITO (DENTRO DEL CASCO URBANO)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31/10/2008	10,000,000	3,393,696	0	0	Autorizado	6,606,304	6,606,304	6,606,304	6,606,304	0	0	0	
									Licitado	6,606,304	0	0	6,606,304	6,606,304	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	6,606,304	0	0	6,606,304	6,606,304	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	1,981,891	0	0	1,981,891	1,981,891	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	4,341,478	0	0	4,341,478	4,341,478	0	0	0	0	0	0	0
									Autorizado	760,000	380,000	0	380,000	760,000	380,000	380,000	380,000	0	0	0	0
									Licitado	760,000	380,000	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	757,000	378,500	378,500	378,500	0	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	75,700	37,850	37,850	37,850	0	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	75,700	37,850	37,850	37,850	0	0	0	0	0	0	0	0
									Autorizado	184,150	110,490	0	110,490	184,150	110,490	110,490	110,490	0	0	0	0
									Licitado	184,150	110,490	110,490	110,490	0	0	0	0	0	0	0	0
									Contratado	184,150	110,490	110,490	110,490	0	0	0	0	0	0	0	0
									Fisico	153,471	79,805	79,805	79,805	0	0	0	0	0	0	0	0
									Financiero	24,686	12,637	12,637	12,637	0	0	0	0	0	0	0	0
									TOTAL	187,686,960	76,982,500	110,704,460	110,704,460	0	0	0	0	0	0	0	0
									TOTAL LICITADO	185,535,108	76,030,648	109,604,460	109,604,460	0	0	0	0	0	0	0	0
									TOTAL CONTRATADO	135,084,266	42,134,692	92,949,575	92,949,575	0	0	0	0	0	0	0	0
									TOTAL FISICO	42,970,176	10,326,038	32,644,139	32,644,139	0	0	0	0	0	0	0	0
									TOTAL FINANCIERO	42,745,784	10,337,668	32,408,116	32,408,116	0	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL
HIDRÁULICA URBANA
DE LA CEA.
ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
ING. RENATO ULLDA VALDEZ

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENTA NOROCCIDENTE
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
ROBERTO F. SALMON CASTELO

NO. DE OFICIO: DIHU-08/569

HERMOSILLO, SONORA, A 31 DE OCTUBRE DEL 2008.
"2008, AÑO POR UN DESARROLLO SOCIAL CONSOLIDADO".


**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO ENCONTRARÁ 2 (DOS) TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:


- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
- DETALLE DE PAGOS AL 31 DE OCTUBRE

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA



C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
EXPEDIENTE
NMG/GMN/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2008/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.: 81,926,507

ESTATAL.: 110,704,460

MUNICIPAL.: 0

TOTAL: 192,630,967

IMPORTE CONTRATADO: 135,084,266 70%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 42,745,784 32%

