

Acuse

NO. DE OFICIO: DIHU-09/025-B

HERMOSILLO, SONORA, A 05 DE FEBRERO DEL 2009.
"2009, AÑO DE LA LECTURA".

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**



CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) COMO REFRENDO 2009, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

Mario Alberto Merino Diaz
7

ATENTAMENTE

**ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA**

C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
EXPEDIENTE
NMG/GMN/CARMEN

**RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2009**

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>		<u>36,687,610</u>
<i>ESTATAL:</i>		<u>68,777,399</u>
<i>MUNICIPAL:</i>		<u> </u>
TOTAL:		<u>105,465,009</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>91,031,719</u>	<u>86%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>75,082,468</u>	<u>71%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>62,564,060</u>	<u>59%</u>

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización Municipio	Localidad	Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejecido al año anterior		Avance	Inversión			Avance Físico (%)	N°	
										Total	Federal	Estatal	Mpio.		Total	Federal	Estatal			Mpio.
77	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	28 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	4,799,574	937,287	3,862,287	0	0	4,799,574	937,287	3,862,287	0	100%	II
78	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA) Y EMISOR	28 041 0001	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	1,280,615	630,308	630,308	0	0	1,280,615	630,308	630,308	0	100%	II
80	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28 072 0001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	73,990	36,990	36,990	0	0	73,990	36,990	36,990	0	100%	II
88	CEA	INTRODUCCION DE 19,473 ML DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR	28 047 0065	PTIQUITO	PUERTO LIBERTAD	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	9,274,030	4,637,015	4,637,015	0	0	9,274,030	4,637,015	4,637,015	0	70%	II
103	CEA	REHABILITACION DE CARGAMOS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO (OBRAS EMERGENTES)	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	2,488,220	1,249,110	1,249,110	0	0	2,488,220	1,249,110	1,249,110	0	52%	H
109	CEA	AMRUCION DE 2,273 M DE LINEA DE RED SUBCOLECTOR EN FRACC. BRIBAS DEL GOLFO, ENTRE AV. MARCELO PINO Y COL. SAN RAFAEL	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	1,529,546	837,013	837,013	0	0	1,529,546	837,013	837,013	0	50%	II
113	CEA	REPOSICION DE COLECTORES ATARJAS Y DESAJOIVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO. EQUIPOS DE SCAPO Y REPOSICION DE BONDOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE EMPALME	28 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	SANEAMIENTO	31-ene-09	3,233,000	1,616,500	1,616,500	0	0	3,233,000	1,616,500	1,616,500	0	0%	H
89	CEA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLUVIAL DEL CASO URBANO DE LA CIUDAD DE EMPALME	28 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-09	1,000,000	500,000	500,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0%	PR
94	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	28 28 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-09	375,625	187,812	187,812	0	0	375,625	187,812	187,812	0	100%	PR

DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
D EJECUTORIA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 02 DE ENERO DE 2008

FECHA: 31 DE E

Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorización					Ejercido al año anterior					Avance	Inversión		
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal					
CEA	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	26 036 0001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2006	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-09	391,995	195,997	195,997	0	0	0	0	0	0	391,995	195,997	195,997	195,997	195,997
CEA	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. CONSTITUCION (CALLE CANAL 300 METROS PRIMERA ETAPA)	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31-ene-09	1,433,488	716,744	716,744	0	0	0	0	0	1,433,488	716,744	716,744	716,744	716,744	
CEA	PROTECCION DE 4,500 ML. CONTRA INUNDACIONES EN EL ARROYO EL ALMANTO (DENTRO DEL CASCO URBANO)	26 002 0001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31-ene-09	4,413,894	2,206,947	2,206,947	0	0	0	0	0	4,413,894	2,206,947	2,206,947	2,206,947	2,206,947	
GRAN TOTAL									OBRA	105,485,009	36,887,610	58,777,399	0	0	0	0	0	105,485,009	36,887,610	66,777,399	66,777,399	
									Ind. Efic	1,478,510	513,627	962,884	0					100,783,891	34,122,882	66,650,899	66,650,899	
									Ind. Norm.	632,790	220,126	412,664	0					91,031,719	34,122,882	66,908,757	66,908,757	
									TOTAL	107,574,308	37,421,852	70,182,947	0					191,815,618	68,245,764	133,586,156	133,586,156	
									TOTAL FISICO	75,052,488	21,659,621	53,422,647						75,052,488	21,659,621	53,422,647	53,422,647	
									TOTAL FINANCIERO	32,521,820	15,762,231	16,760,299						32,521,820	15,762,231	16,760,299	16,760,299	

INDICACION DE LA OBRA
Inicio y Terminación
Inicio y Continuación
Continuación y Terminación
Continuación y Terminación

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS DEL D.F.
ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVIÓ
EL VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
ING. BENITO ULLON VALDEZ

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL D.F.
ROBERTO F. SALMON CASTEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]