

Acuse

**NO. DE OFICIO: DIHU-09/132-B**  
HERMOSILLO, SONORA, A 01 DE ABRIL DEL 2009.  
"2009, AÑO DE LA LECTURA".

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA**  
**PRESENTE.-**



CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) COMO REFRENDO 2009, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**

**ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA**

C.C.P. **ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA**  
**C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA**  
**ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.**  
**EXPEDIENTE**  
**NMG/GMN/CARMEN**

*17 de Sep 2009*



**RESUMEN DE AVANCE APAZU**  
**INFORME DEL MES DE MARZO DEL 2009**

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

**IMPORTE ASIGNADO:**

<i>FEDERAL:</i>	<u>36,687,610</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>68,777,399</u>
<i>MUNICIPAL:</i>	<u>                    </u>
<b>TOTAL:</b>	<u>105,465,009</u>

**Nota:** El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	<u>91,031,719</u>	<u>86%</u>
----------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL FISICO:</b>	<u>83,431,839</u>	<u>79%</u>
------------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL EJERCIDO:</b>	<u>67,046,808</u>	<u>64%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

A











Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior					Inversión										
			Municipio	Localidad						Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	N										
CEA	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	28 038 0001	MOCOTEZUMA	MOCOTEZUMA		IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-mar-09	391,995	195,997	195,997	0	0	0	0	0	0	0	391,995	195,997	195,997	195,997							
CEA	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE CONSTITUCION (CALLE CANAL 300 METROS PRIMERA ETAPA)	28 025 0001	EMPALME	EMPALME		IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31-mar-09	1,433,488	716,744	716,744	0	0	0	0	0	0	0	1,433,488	716,744	716,744	716,744							
CEA	PROTECCION DE 4,500 ML. CONTRA INUNDACIONES EN EL ARROYO EL ALAMITO (DENTRO DEL CASCO URBANO)	28 002 0001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	31-mar-09	4,413,894	2,206,947	2,206,947	0	0	0	0	0	0	0	4,413,894	2,206,947	2,206,947	2,206,947							
<b>GRAN TOTAL</b>										105,465,008	36,687,610	36,687,610	0	0	0	0	0	0	0	105,465,008	36,687,610	36,687,610	36,687,610							
<b>OBRA</b>										105,465,008	36,687,610	36,687,610	0	0	0	0	0	0	0	0	105,465,008	36,687,610	36,687,610	36,687,610						
<b>Ind. Eje</b>										1,478,510	513,627	982,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,510	513,627	982,884	982,884						
<b>Ind. Norm.</b>										632,790	220,128	412,664	0	0	0	0	0	0	0	0	632,790	220,128	412,664	412,664						
<b>TOTAL</b>										107,574,309	37,427,382	70,152,947	0	0	0	0	0	0	0	0	107,574,309	37,427,382	70,152,947	70,152,947						
<b>TOTAL FISICO</b>										83,431,839	27,254,576	56,177,263																		
<b>TOTAL FINANCIERO</b>										67,046,808	11,881,737	55,165,071																		

ACION DE LA OBRA  
Inicio y Terminación  
Continuación, Continuación  
Continuación y Terminación

ELABORÓ  
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
HIDRAULICA URBANA  
DE LA CEA  
ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ  
EL VOCAL EJECUTIVO  
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
ING. REMATO GUERRA VALDEZ

Vo.Bc.  
EL DIRECTOR GENERAL  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NORO  
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  
ROBERTO F. SALMON CASTELC

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*