

NO. DE OFICIO: DIHU-09/312

HERMOSILLO, SONORA, A 27 DE JULIO DEL 2009.
"2009, AÑO DE LA LECTURA".

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2009, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



**ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA**



C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
EXPEDIENTE
NMG/GMN/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE JULIO DEL 2009

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>29,105,107</u>
ESTATAL:	<u>43,372,874</u>
MUNICIPAL:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>72,477,981</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>59,719,604</u>	<u>82%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>49,567,980</u>	<u>68%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>38,724,664</u>	<u>53%</u>

ESTADO DE: SONORA
ANEJO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 08 DE MAYO DE 2009

Nº	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización Municipio	Localidad	Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado						Avance					
										Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.
1	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES	28 028 0001	NACCO	NACCO	CT	2008-2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	27-Jul-09	748,148	448,148	300,000	0	0	0	0	748,148	448,148	300,000	0	99%
2	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MICROMEDIDORES	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	27-Jul-09	1,925,000	975,000	650,000	0	0	0	0	1,925,000	975,000	650,000	0	0%
3	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 800 MICROMEDIDORES	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	27-Jul-09	1,625,000	975,000	650,000	0	0	0	0	1,625,000	975,000	650,000	0	0%
5	CEA	CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE 23.07 KM DE LONGITUD CON UN TRAMO DE 18.82 KM CON TUBERIA DE AGERO DE 14" DE DIAM Y 4.89 KM DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAM, DESDE LA PRESA ADOLFO RUIZ CORTINEZ A LA CIUDAD DE ALAMOS	28 030 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008-2009	AGUA POTABLE	27-Jul-09	36,963,803	14,785,521	22,178,282	0	0	0	0	36,963,803	14,785,521	22,178,282	0	100%
6	CEA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO SUPERFICIAL DE 8,000 M3 DE CAPACIDAD	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2009	AGUA POTABLE	27-Jul-09	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0%
7	CEA	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	AGUA POTABLE	27-Jul-09	2,328,845	2,328,845	0	0	0	0	0	2,328,845	2,328,845	0	0	100%
11	CEA	INTRODUCCION DE 19,473 ML DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR	28 047 0095	PIPIQUITO	PUERTO LIBERTAD	IT	2008	SANEAMIENTO	27-Jul-09	5,776,822	2,888,411	2,888,411	0	0	0	0	5,776,822	2,888,411	2,888,411	0	100%
12	CEA	REHABILITACION DE CARGAMOS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO (OBRAS EMERGENTES)	28 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	27-Jul-09	1,753,398	876,699	876,699	0	0	0	0	1,753,398	876,699	876,699	0	100%
19	CEA	AMPLIACION DE 2373 M DE LINEA DE RED SUCROLECTOR EN FRACC. BRISAS DEL COLFO, ENTRE AV. MARCELO PINO Y COL. SAN RAFAEL	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	SANEAMIENTO	27-Jul-09	1,289,610	634,805	634,805	0	0	0	0	1,289,610	634,805	634,805	0	100%



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO URBANO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 (PESOS)

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2009

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 DE FECHA: 08 DE MAYO DE 2009

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido a año anterior					Avance					Avance Físico (%)
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	Suma	Federal	Estatal	
28	CEA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE EMPALME	28 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27-Jul-09	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	30%
29	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	28 25 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27-Jul-08	375,625	187,812	187,812	0	0	0	0	0	0	0	0	375,625	187,812	187,812	0	100%
30	CEA	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	28 038 0001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27-Jul-08	391,995	195,997	195,997	0	0	0	0	0	0	0	0	391,995	195,997	195,997	0	100%
31	CEA	PAV. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS AMERICAS EN EMPALME	28 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2009	DRENAJE PLUVIAL	27-Jul-09	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%
32	CEA	CONSTRUCCION DE DESGARGAS PLUVIALES HACIA EL CAVAL RIO SONORA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 7+990 AL KM 8+990. (PRIMERA ETAPA)	28 030 0001	HERNANDESILO	HERNANDESILO	IT	2009	DRENAJE PLUVIAL	27-Jul-08	2,621,734	1,310,987	1,310,987	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,734	1,310,987	1,310,987	0	0%
GRAN TOTAL										OBRA					TOTAL					TOTAL					53%
										72,477,981	29,105,107	43,372,874	0	0	0	0	0	0	72,477,981	29,105,107	43,372,874	0	0	0	
GRAN TOTAL										Ind. Eje					TOTAL					TOTAL					82%
										1,014,892	407,471	607,220	0	0	0	0	0	0	1,014,892	407,471	607,220	0	0	0	
GRAN TOTAL										Ind. Norm.					TOTAL					TOTAL					89%
										434,888	174,631	260,237	0	0	0	0	0	0	434,888	174,631	260,237	0	0	0	
GRAN TOTAL										TOTAL					TOTAL					TOTAL					53%
										73,827,541	29,857,209	44,240,332	0	0	0	0	0	0	73,827,541	29,857,209	44,240,332	0	0	0	

SITUACION DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación

ELABORÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 HIDRÁULICA URBANA
 DE LA CEA
 ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ
 EL VOCAL EJECUTIVO
 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
 ING. RENATO DIAZ VALDEZ

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CIENCIA NOROESTE
 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA

0

Handwritten signature