

Acuse

NO. DE OFICIO: CEA-0521-09
HERMOSILLO, SONORA, A 03 DE DICIEMBRE DEL 2009.
"2009, AÑO DE LA LECTURA".

ASUNTO: PROGRAMA APAZU, AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE NOVIEMBRE.

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2009, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO



C.C.P. **ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.**
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
EXPEDIENTE
EAMP/GCR/GMN/CARMEN





COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE SONORA
 AERIO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 AD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 DE FECHA: 08 DE MAYO DE 2009

Número del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización Municipio	Localidad	Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)					Ejercicio al año anterior					Avance Suma	Inversión					Avance Físico (%)							
									Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Avance Autorizado	Avance Liquidado	Avance Contratado	Avance Físico		Federal	Estatal	Mpio.										
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES	28 038 0001	NAOCC	NAOCC	CT	2008-2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-hov-09	748,148	448,148	300,000	0	0	0	0	0	748,148	448,148	300,000	300,000	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									748,148	448,148	300,000	426,591	725,501	725,501	426,591	300,000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MICROMEDIDORES	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-hov-09	1,825,000	975,000	850,000	0	0	0	0	0	1,825,000	975,000	850,000	850,000	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									1,825,000	975,000	850,000	1,662,862	937,117	626,145	1,662,862	937,117
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MICROMEDIDORES	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-hov-09	1,825,000	975,000	850,000	0	0	0	0	0	1,825,000	975,000	850,000	850,000	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									1,825,000	975,000	850,000	1,661,087	936,652	624,435	1,661,087	936,652
5	CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE 23.07 KM DE LONGITUD, CON UN 1ER TRAMO DE 18.82 KM CON TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAM. Y 4.89 KM DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAM. DESDE LA PRESA ADOFO RUIZ CORTINEZ A LA CIUDAD DE ALAMOS	28 030 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008-2009	AGUA POTABLE	30-hov-09	36,969,803	14,795,521	22,178,282	0	0	0	0	0	36,969,803	14,795,521	22,178,282	22,178,282	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									36,969,803	14,795,521	22,178,282	36,969,803	14,795,521	22,178,282	36,969,803	14,795,521
6	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO SUPERFICIAL DE 8,000 M3 DE CAPACIDAD	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2009	AGUA POTABLE	30-hov-09	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	65%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									10,000,000	0	9,995,230	6,486,900	2,758,689	0	2,758,689	0
7	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2009	AGUA POTABLE	30-hov-09	2,326,845	2,326,845	0	0	0	0	0	0	2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845	2,326,845
12	REHABILITACION DE CARGAMOS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO (OBRAS EMERGENTES)	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	30-hov-08	1,753,398	878,689	878,689	0	0	0	0	0	1,753,398	878,689	878,689	878,689	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									1,753,398	878,689	878,689	1,753,398	878,689	878,689	878,689	878,689
19	AMPLIACION DE 2,275 M DE LINEA DE RED SUBCOLECTOR EN FRACC. BRISAS DEL GOLFO, ENTRE AV. MARCELO PINO Y CCL. SAN RAFAEL	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	SANEAMIENTO	30-hov-08	1,289,610	634,805	634,805	0	0	0	0	0	1,289,610	634,805	634,805	634,805	0	0	0	100%								
																									Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico	Autorizado	Liquidado	Contratado	Físico
																									1,289,610	634,805	634,805	1,289,610	634,805	634,805	634,805	634,805

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>29,105,107</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>43,372,874</u>
<i>MUNICIPAL:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>72,477,981</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>70,689,401</u>	<u>98%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>63,703,592</u>	<u>90%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>54,807,726</u>	<u>78%</u>