



**cea** COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RECIBIDO**  
06 JUL 2010  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

12:47 pm

NO. DE OFICIO: CEA-0615-10

HERMOSILLO, SONORA, A 06 DE JULIO DEL 2010.  
"2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución"

**RECIBIDO**  
07 JUL. 2010  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

**ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA**  
**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PRESENTE.-**

**ATENCIÓN: ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL VOCAL EJECUTIVO**

**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

*[Handwritten signature of Enrique Alfonso Martínez Preciado]*

*Recibido*  
*[Handwritten signature]*  
*06 Julio / 2010*

C.C.P. Lic. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/GCR/CARMEN



ES DE SONORA  
AN E EJECUCION ORIGINAL O MI DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2010  
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Avance					Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzadas								
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Avance Autorizado	Suma	Federal	Estatal	Mpio.					O.Op.							
7	CEA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE FUENTES DE BOMBEO	26 052 0001	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-Jun-10	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	HAB. MEL.	3,733	0	0	
8	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	26 052 0001	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-Jun-10	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	HAB. MEL.	3,733	0	0	
14	CEA	AMPLIACION DEL COLECTOR CHAIT II ETAPA	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2010	SANEAMIENTO	30-Jun-10	6,528,022	4,284,011	3,084,011	0	1,200,000	0	0	0	0	0	6,528,022	8,528,022	4,284,011	3,084,011	1,200,000	0	0	0	0	0	HAB. INCONP.	8,000	0	0

SITUACION DE LA OBRA  
IT Inicio y Terminación  
IC Inicio y Continuación  
CC Continuación, Continuación  
CT Continuación y Terminación

OBRA	Autorizado					Ejercido					Avance				
	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.
GRAN TOTAL	9,278,022	4,714,011	3,384,011	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LICITADO	750,000	450,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRATADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EL DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILTERMO MARTINEZ NEBLAS

ELABORÓ:  
EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

REVISÓ  
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bc.  
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROBLES GRUALVA

# RESUMEN DE AVANCE APAZU

## INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2010

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>4,714,011</u>
ESTATAL:	<u>3,364,011</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>1,200,000</u>
TOTAL:	<u>9,278,022</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO: 0 0%

IMPORTE TOTAL FISICO: 0 0%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 0 0%