

# RESUMEN DE AVANCE APAZU 2011

## INFORME DEL MES DE ABRIL DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Coresac/resum avance Coreso

### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL: 79,395,869

ESTATAL: 74,971,535

MUNICIPAL y/o OTRO: 0

TOTAL: 154,367,405

IMPORTE CONTRATADO: 143,241,606 93%

IMPORTE TOTAL FISICO: 83,714,040 58%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 83,454,421 58%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"







**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**  
 31/12/2011

ESTADO DE: MEXICALTÁN  
 AREA DE PARTICIPACIÓN FISCAL: 6 (BICOMPARTEMENTO)  
 DE FONDO: 14 DE MARZO DEL 2011  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD: LEON DE AGUILAR, COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Nº	Descripción de la obra	Código	Módulo	Lugar	Fecha de inicio	Fecha de término	Categoría	Fecha de registro	Cuentas de la obra			Ingresos			Egresos			Porcentaje de avance (%)	Monto por liquidar	Monto del presupuesto	Monto del presupuesto	
									Total	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Local	Federal	Estatal	Local					
21	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2101	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	242,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2201	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2301	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2401	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2501	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2601	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2701	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2801	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	2901	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	3001	IMPULSO	IMPULSO	20-06-10	20-06-10	RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	20-06-10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**  
**DETALLE DE PAGOS**  
 P.1103

Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (Pesos IVA)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Tel#	Federal	Local	Mpa.	O.D.P.	Fecha de Fecha	Anticipos Estimados (Indicador)	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Facturación		Importe Cumulado Ejecutado	DEL
2	SUBPROGRAMA DE SISTEMAS COMERCIALES	GUAYAS	YORAS													SEMA CANCELADA EN MARZO	
3	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS													SEMA CANCELADA EN MARZO	
4	ELABORACION DE PLANOS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	CEANCO-EST-11-02	KAROL ANTONIO CASTELLON LEDES	130,225	82,520	338,000	0	0	0	0	0	0	0		
5	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	CEANCO-OP-12-11-02	SANTIA VILLA GRANADOS	44,826	268,720	177,340	0	0	34	4-ago-11	13,790	13,790	25-jul-11	31-ago-11	
											41	4-ago-11	439,236	439,236	25-jul-11	31-ago-11	
											41	4-ago-11	272,111	272,111	25-jul-11	31-ago-11	
											36	4-ago-11	21,451	21,451	25-jul-11	31-ago-11	
											34	4-ago-11	78,772	78,772	25-jul-11	31-ago-11	
6	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	CEANCO-OP-12-11-02	SANTIA VILLA GRANADOS	44,826	268,720	177,340	0	0	0	0	0	0	0		
6	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	CEANCO-EST-11-02	JUAN DOMINGO BARRAZA LOZANO	167,810	82,216	415,426	0	0	23	4-ago-11	17,267	17,267	25-jul-11	31-ago-11	
											33	4-ago-11	411,157	411,157	25-jul-11	31-ago-11	
											36	4-ago-11	128,238	128,238	25-jul-11	31-ago-11	
7	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS													SEMA CANCELADA EN MARZO	
8	MANEJO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	CEANCO-EST-11-02	SANTIA VILLA GRANADOS	1,483,780	874,270	884,510	0	0	23	4-ago-11	148,270	148,270	11-jul-11	31-ago-11	
											23	4-ago-11	333,020	333,020	11-jul-11	31-ago-11	
											27	4-ago-11	333,020	333,020	11-jul-11	31-ago-11	



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**  
**DETALLE DE PAGOS**  
**2009**

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Abril del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (Pesos N/A)				Pagos				Periodo de Ejecución (Fecha)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Tedf	Fechal	Excecl	Mpda	D.Op	Nº. de Factura	Asignac (Ejecución)	Fecha (Fecha de Pago)	Monto de Factura (en Pesos)	Monto abonado (Ejecución)		DEL
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 15 CM DIÁMETRO ACERCA DEL PITO PES 811 DE TARRAJA DE AGUERO Y 3 VALVULAS DE AEROSOL Y ESTUPELON DE AGUA PROMEDIA TARRAJA	GUAYMAS	CANNEA														
	IMPLEMENTACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 11 Y 12 TARRAJA (SECTORES 11 Y 12)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANG-RUJAP-11-127	SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,344,075	1,344,075	1,344,075	0	0	1,247	1,247	1,247,566		31-de-11	1,247,566	
	IMPLEMENTACION DE SECTORES 11 Y 12 TARRAJA (SECTORES 11 Y 12)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANG-RUJAP-11-128	PROMOTORA SANTA CECILIA S.A. DE C.V.	6,774,400	3,387,220	3,387,220	0	0	100	100	1,306,166	1,411,150	31-de-11	1,306,166	
	IMPLEMENTACION DE SECTORES 11 Y 12 TARRAJA (SECTORES 11 Y 12)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANG-RUJAP-11-129	MANUEL LIZARRAGA GAMBOA	7,340,340	3,670,170	3,670,170	0	0	1,050	1,050	1,402,300	1,412,360	31-de-11	1,402,300	
	IMPLEMENTACION DE AGUA POTABLE EN SECTORES 11 Y 12 TARRAJA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANG-RUJAP-11-130	DAVAL VILLA GRANADOS	451,600	243,740	243,740	0	0	440	440	80,500	112,106	31-de-11	80,500	28-de-11
	IMPLEMENTACION DE AGUA POTABLE EN COL. BELLA VISTA	EMPAQUE	EMPAQUE	CEANG-RUJAP-11-130	DAVAL VILLA GRANADOS	14,370	30,270	30,270	0	0	807	807	12,000	11,180	31-de-11	12,000	28-de-11
	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AMORADORES DE AGUA A BASE DE INSTALACION DE VALVULAS Y EN EL ESTADO DE SONORA	MUSQUELLO MOGALLI	MUSQUELLO MOGALLI	CEANG-RUJAP-11-132	TEODOSIANTOS Y TEPASCOSAS S.A. DE C.V.	774,400	386,720	386,720	0	0				0			



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**  
**DETALLE DE PAGOS**  
**Página 1**

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (pesos IVA)		Mpl.	C.Op.	No. de Factura	Anticipos Contratados (pesos IVA)	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Facturación (pesos IVA)	Periodo de Ejecución (Estratificación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Presup.	Ejec.							Del	Al	
21	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-HUAJ-11-043	EMAJEL WILLY GRANADO	208,246	65,114		0	842	0	31-05-11	35,520	23-05-11	31-05-11	
22	RECUBRIMIENTO DE SEPTIC TANQUES DE SETE CASAS DE INTERIO AGUAS NEGRAS	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-HUAJ-11-074	MUJEN DESARROLLO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,588,862	627,548		0	304	0	31-05-11	822,000	01-06-11	04-06-11	
23	RECONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE MANTENIMIENTO	GUATIMA	GUATIMA	CEA-NC-HUAJ-11-114	MUJEN DESARROLLO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	4,284,342	1,708,134		0	307	0	31-05-11	638,897	23-05-11	14-05-11	
24	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE LA ZONA DE LA CAJONERA	GUATIMA	GUATIMA	CEA-NC-HUAJ-11-121	GERARDO ROLDAN IRAS	1,878,334	726,114		0	7	0	31-05-11	47,000	01-06-11	02-06-11	
25	RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA CAJONERA	GUATIMA	GUATIMA	CEA-NC-HUAJ-11-122	PROYCCION NATAL S.A. DE C.V.	58,264,717	27,820,864		0	1800	0	28-05-11	15,879,710	01-06-11	04-06-11	
26	RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA CAJONERA	GUATIMA	GUATIMA	CEA-NC-HUAJ-11-123	PROYCCION NATAL S.A. DE C.V.	2,082,016	1,610,502		0	1170	0	01-06-11	152,430	01-06-11	04-06-11	
27	RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA CAJONERA	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-HUAJ-11-124	MUJEN DESARROLLO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,082,016	1,610,502		0	807	0	28-05-11	412,000	23-05-11	23-05-11	
28	RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA CAJONERA	GUATIMA	GUATIMA	CEA-NC-HUAJ-11-125	GRUPO CONSTRUCTORA COENAC S.A. DE C.V.	391,899	200,000		0	248	0	31-05-11	14,000	23-05-11	23-05-11	



