

No. DE OFICIO: CEA-0332-2012
HERMOSILLO, SONORA, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
"2012, Por el Respeto a los Derechos
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-



CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LOS SIGUIENTES AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2012
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO


C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO



C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN

**RESUMEN DE AVANCE APAZU 2011
INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2012**

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL.:</i>	<u>79,395,869</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>74,971,536</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>154,367,405</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>143,241,606</u>	<u>93%</u>
----------------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>112,876,600</u>	<u>79%</u>
------------------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>98,157,604</u>	<u>69%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

7/2014

ESTADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD LEONTECA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 31 DE MARZO DEL 2011

Nº	Código de la obra	Descripción de la obra	Caja	Municipio	Localidad	Ejido Módulo Caja	Compras y servicios Módulo Caja	Fecha de Reporte	Costo de la obra (M. de Ahorro)			Inversión			Avance			Módulo por ejecutar					
									Total	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Módulo	O.D.G.	Avance Físico (%)	Avance Financiero (M. de Ahorro)	Avance Físico (M. de Ahorro)	Avance Financiero (M. de Ahorro)	Avance Físico (M. de Ahorro)	Avance Financiero (M. de Ahorro)		
																						Módulo	O.D.G.
20	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	331,100	331,100	281,200	281,200	250,000	250,000	75.5%	331,100	281,200	281,200	250,000	250,000	75.5%	2,254	2,254
21	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
22	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
23	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
24	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
25	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
26	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254
27	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTONAMIENTO DE LA BARRA	REDE	GUAYMAS	GUAYMAS	07	2011	24-03-11	311,100	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	311,100	261,200	261,200	230,000	230,000	74.0%	2,254	2,254

[Handwritten Signature]

ESTADO DE SONORA
ÁREA DE EDUCACIÓN, FERIALES Y MODIFICADORES
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL PERÍODO: 01 DE MARZO DEL 2011

No. Proyecto	Descripción de la obra	Cuarto	Municipio	Localidad	Módulo	Año de Inicio	Año de Término	Comprometa	Fecha de Reporte	Total	Ejecución de la obra de Administración			Ejecución de la obra de Inversión			Avance Físico (%)	Monto por Ejecutar	
											Federa	Estatal	Municipal	Federa	Estatal	Municipal		Méj	Por Ejecutar
26	CEA INTERCONEXIÓN DE LAS OBRAS DE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN CANTON DE AGUA POTABLE	2011	CANAGUA	CANAGUA		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	84,504,332	21,892,300	21,892,300	8,711,862	21,892,300	21,892,300	21,892,300	26.14	52,612,032	11,000,000
27	CEA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AL TÁNDOR DEL SELENO EN TUPACATAUTI	2011	INFALJE	INFALJE		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	2,300,200	1,640,200	1,640,200	1,640,200	1,640,200	1,640,200	1,640,200	71%	660,000	660,000
28	CEA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA ZONA DE SANEAMIENTO EN COL. 1 DE MAYO	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	602,100	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	33%	402,100	402,100
29	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	SAN CARLOS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	2,800,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	57%	1,200,000	1,200,000
30	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000
31	CEA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000
32	CEA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000
33	CEA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000
34	CEA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000
35	CEA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICACIÓN DE PLAZA DE SAN CARLOS EN TUPACATAUTI	2011	GUAYMAS	GUAYMAS		2011		AGUA POTABLE	21-03-11	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	60%	120,000	120,000

[Handwritten signatures and initials]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN FÍSICA O MODIFICATORIA
EJECUCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 31 DE MARZO DEL 2011

Nº de Cuenta	Descripción de la obra	Clave	Municipio	Localidad	Ubicación	Alcaldía	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra en Autarquía			Ejecución			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Meta por indicador			
									Total	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Local			Programada	Realizada		
54	CEA SANEAMIENTO DE UNIDAD DOMICILIARIA PARA LA FORTALECIMIENTO DEL AGUA	21 22 201	MOGUALLES	MOGUALLES	IF 2011	ALCANTARILLADO SANEAMIENTO	1-4-10	1-4-10	571,210	542,177	17,033	571,210	542,177	23,260	23,260	23,260	23,260	100%	23	23
55	CEA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE Y CARGAMOS DE FERTILIZANTE CON HELIO PARA SVA	21 22 201	EMPALME	EMPALME	IF 2011	ALCANTARILLADO SANEAMIENTO	1-4-10	1-4-10	20,100	11,100	9,000	20,100	11,100	5,550	5,550	5,550	5,550	100%	23	23
56	CEA REMEDIACIÓN A FRESCA LOCAL EN ZONAS URBANAS	21 22 201	MOGUALLES	MOGUALLES	IF 2011	SANEAMIENTO	1-4-10	1-4-10	24,000,000	22,000,000	2,000,000	24,000,000	22,000,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	55%	212,212	212,212

ESTADO DE AVANCE
C Inicial
C Modificación
C Construcción, Equipamiento y Mantenimiento

GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	GRAN TOTAL
158,310,171	17,811,108	17,811,108	11,811,108	26,622,216	18,811,108	26,622,216	18,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108	11,811,108

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE LA CEEA
[Firma]
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
[Firma]
ING. AGUSTÍN SOLÍS ACEVEDO

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL
ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA
[Firma]
ING. EDUARDO ROBLEZ GRULLA

Este programa es público, open data cualquier persona podrá consultar los datos en www.inec.org.mx

ENTIDAD ELECTORAL COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		N.º de Contrato	Nombre del Contratista	MONTRO CONTRATADO (Pesos IVA)			PAGOS					FERROVIO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estadal	Mpca.	O.P.	No. de Factura	Anticipos, Estimaciones, Indefinidas	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura (Cena de Pago)	MONTO ABOGADO EJECUCION		EEL	AL
4	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE LESUARIOS	CANASIA	CANASIA	CEANC-OP-EST-11-022	RAMON ANTONIO CASTREJON LEONIS	1,337,853	802,580	535,261	0	0	34	Anticipo	12-ago-11	133,742		25-jul-11	21-oct-11	
											45	Estimación 1	29-oct-11	439,226				
											48	Estimación 2	29-nov-11	52,451	1,317,853			
											56	Estimación 3	01-dic-12	218,220		21-oct-11	19-nov-11	
											848	Estimación 1	01-ago-12	241,152		15-nov-11	11-dic-11	
						44,564	298,782	177,841	0	0			31-oct-11	96,362		22-dic-11	31-dic-11	
															94,993			
5	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE LESUARIOS	BIFALME	BIFALME	CEANC-OP-EST-11-021	JUAN DOMINGO BARRAZA LOZANO	1,078,810	640,286	438,524	0	0	503	Anticipo	29-ago-11	147,881				
											553	Estimación 1	13-oct-11	411,157		25-jul-11	06-oct-11	
											555	Estimación 2	29-nov-11	128,206	847,288	06-oct-11	15-nov-11	
											823	Anticipo	13-jul-11	148,378				
						1,483,782	872,275	611,507	0	0								
6	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE LESUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-OP-EST-11-024	RAFAEL MILLA GRANADOS	1,483,782	872,275	611,507	0	0	823	Anticipo	13-jul-11	148,378				
											826	Estimación 1	16-ago-11	323,822		11-jul-11	26-ago-11	
											827	Estimación 2	11-oct-11	191,007	1,483,783	11-jul-11	26-ago-11	
											828	Estimación 3	11-nov-12	538,377		09-sep-11	03-oct-11	
											1,247	Anticipo	31-dic-11	274,178				
						8,688,550	4,344,275	4,344,275	0	0								
															1,618,850			
											133	Anticipo	31-dic-11	1,368,882				
						8,714,440	3,387,222	3,387,222	0	0								
															1,316,883			
											1,889	Anticipo	31-dic-11	1,432,360				
						7,346,540	3,874,174	3,874,174	0	0								
															1,432,360			



N°	Descripción de la obra	Localización		N.º de Contrato	Número del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos IVA)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones				
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	M.ªA.	O.O.º	No. de Factura	Partidas Estimaciones, Indefinitas	Fecha (Fecha de Pago)	Reporte de Factura Otr	Monto Acumulado Ejecución		EEL	AL		
21	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BARRA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-HU-AP-11-119	RAFAEL MILLA GRANADOS	41,453	245,746	245,746	0	0	842	Estimación 1	31-ago-11	32,596	22-ago-11	25-ago-11				
21	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL BELLA VISTA	EMPAJME	EMPAJME	CEA-NC-HU-AP-11-120	RAFAEL MILLA GRANADOS	41,376	36,827	22,451	0	0	837	Estimación 1	31-ago-11	12,886	22-ago-11	25-ago-11				
21	REHABILITACION DE SISTEMAS APROPRIADOS DE AGUA A BASE DE INSTALACION DE MALLAS APROPRIADAS EN 78 ESCUELAS FLUJOS EN EL ESTADO DE SONORA	HEMOSELLO MOGALES	HEMOSELLO MOGALES	CEA-NC-HU-AP-11-122	TEODOSAFATOS Y TERRAZUELAS, S.A. DE C.V.	773,449	398,724	398,724	0	0	174	Indefinido	06-jun-12	148,137						
21	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EMPAJME	EMPAJME	CEA-NC-HU-AP-11-126	RAFAEL MILLA GRANADOS	228,234	95,314	142,873	0	0	842	Estimación 1	31-ago-11	38,452	22-ago-11	25-ago-11				
22	REEDIFICACION DE SIETE CAJONCOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS	EMPAJME	EMPAJME	CEA-NC-HU-AL-11-104	KLEYEN DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,562,869	827,546	941,322	0	0	304	Estimación 1	31-ago-11	632,000	01-ago-11	10-ago-11				
22	REEDIFICACION DE CAJONCO MUESTRO Y AVENIDA 4	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-HU-AL-11-114	KLEYEN DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4,255,342	1,706,138	2,549,208	0	0	307	Estimación 1	31-ago-11	636,591	22-ago-11	24-ago-11				
27	REHABILITACION DE PUNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.R.) TABORA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-HU-AL-11-101	GERAFONIA ROMO RAMAS	1,678,334	790,316	1,188,020	0	0	7	Estimación 1	31-ago-11	471,825	01-ago-11	15-ago-11				

[Handwritten signature]

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTOS CONTRATADO (Incluye IVA)			PAGOS					Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpía	O.O*	No. de Factura	Auditoría, Estimaciones, Indicación	Fecha (Fecha de Pago)		Reporte de Factura contra Recibo	Monto Acreditado Recibo	PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)
36	INTERCONEXION DE REJOS DE LA ZONA DE CAPTACION OJO DE AGUA	CANANEA	CANANEA	CEA-NC-HU-AP-11-082	FRANCOJON NAYAS, S.A. DE C.V.	52,265,317	27,630,855	27,630,855	0	0	1200	Unidopa	29-nov-11	18,772,715	18-dic-11	38,444,848	
												1970	Estimación 1	03-nov-12	33,244,300		19-dic-11
												1980	Estimación 2	22-jun-12	9,829,855		19-dic-11
37	INTERCONEXION DEL PODO 9 AL TANQUE ELEVADO MATORENA	EMPUJUE	EMPUJUE	CEA-NC-HU-AP-11-089	ELECTRO INGENIERIA DEL PAZUFCO, S.A. DE C.V.	2,063,010	1,031,526	1,031,526	0	0	1078	Ardepo	22-ene-11	412,000		2,063,010	
												20	Estimación 1	03-nov-11	206,504		
												25	Estimación 2	08-dic-11	412,502		22-feb-11
38	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 11 KV EN EL CREDITO EN COL 1 DE MAYO	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-HU-AP-11-108	GRUPO CONSTRUCTOR COENAC, S.A. DE C.V.	329,666	200,000	200,000	0	0	248		31-dic-11	74,005	27-dic-11	329,666	
												429	Estimación 1	04-ene-12	100,000		27-dic-11
												422	Estimación 3	12-jul-12	100,000		27-dic-11
39	REELABORACION DE RECONOCIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE FEA DE 11 KV Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 15 HP, CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 20 M. DE LINEA ELECTRICA DE 11 KV EN EL TERRENO DE CALZADA EN RECONOCIMIENTO PRINCIPAL	GUAYMAS	SAN CARLOS	CEA-NC-HU-AP-11-111	CONSTRUCCIONES VALER, S.A. DE C.V.	2,781,222	1,391,510	1,391,510	0	0	429		31-dic-11	518,481	24-dic-11	2,781,222	
												431	Estimación 2	26-mar-12	165,178		24-dic-11
												422	Estimación 3	25-ago-12	207,230		27-dic-11
40	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALZADA EN RECONOCIMIENTO PRINCIPAL	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-HU-AP-11-130	M Y M DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	329,472	154,237	154,237	0	0	4109	Estimación 1	31-dic-11	81,127	29-dic-11	329,472	
												4190	Estimación 2	03-mar-12	105,152		29-dic-11
												4	Estimación 3	03-mar-12	58,815		30-dic-11
41	INTERCONEXION DE NUEVO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CEA-NC-HU-AP-11-112	GRUPO CONSTRUCTOR CARANVECH, S.A. DE C.V.	3,178,825	1,626,426	1,626,426			4	Estimación 1	31-dic-11	826,424	24-dic-11	3,178,825	
												5	Estimación 2	12-mar-12	2,243,192		28-dic-11
												6	Estimación 3	27-jul-12	508,232		31-dic-11
42	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS SAN IS	HERNANDELL	HERNANDELL	CEA-NC-HU-OB-11-121	FCO EDUARDO BUSTAMANTE POEPA	492,816	246,006	246,006			129	Estimación 1	31-dic-11	250,000	25-dic-11	492,816	
												131	Estimación 2	16-ago-12	50,000		25-dic-11
														15-may-12	192,816		31-dic-11

ENTIDAD ELECTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fecha del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		N.º de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pública/PAV)			M.º/a	O.º/a	No. de Factura	Asignación: Estimación: Indefinida:	Fecha (Pública de Pago)	REPORT DE FACTURA O/A EJERCIDO	Monto ADJUDICADO EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones										
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal								DEL	AL											
54	SEMINARIO DE LINEAS INSTALACION PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	MOGUALES	MOGUALES	CEA-NC-RU-AF-11-025	MORSE ENOMAS VASQUEZ	570,519	342,377	228,247	0	0	155	Autopago	11-nov-11	171,136	369,600	25-nov-11	25-dic-11											
55	CONSTRUCCION DE REDES DE EFENAS Y CAJONOS DE FERRONERIA OX. BELLA VISTA SJA	BIPALME	BIPALME	CEA-NC-RU-AF-11-120	SAFAEL VILLA GRANADOS	244,277	146,565	97,712	0	0	537	Estimación 1	31-dic-11	97,712	97,712	27-dic-11	28-dic-11											
50	BOMBEO A PRESION LOS ALAMOS	MOGUALES	MOGUALES	CEA-NC-RU-AF-11-078	FRONTEROSA E INGENIERIA SANTA CECILIA SA. DE CV.	38,896,340	21,058,487	17,837,848	0	0	76	Autopago	27-jul-11	15,737,711	15,737,711	27-jul-11	27-ago-11											
											90	Estimación 1	31-ago-11	8,624,288														
											112	Estimación 2	18-oct-11	13,471,334														
											123	Estimación 3	15-dic-11	7,829,254														
											137	Estimación 4	21-dic-11	8,520														
											155	Estimación 1 CUA	06-mar-12	2,173,974														
											156	Estimación 1 CUA	09-jun-12	999,999														
											4	Estimación 1	31-dic-11	660,225														
54STG	GASTOS ELECTORA	VARIOS	VARIOS	CEA-NC-RU-AF-11-124	FALO CONSOLIDES S.A. DE C.V.	2,348,945	1,231,154	1,117,792	0	0																		
TOTAL EJERCIDO:																98,137,664	98,137,664											
TOTAL CONTRATADO:																140,311,626	74,619,648	65,222,977	0	0	0							

EL DIRECTOR DE SUBDIRECCION Y CONSTRUCCION DE LA DGTU DE LA CEA

ING. GUILLERMO MARTINEZ NEEBLAS

ELABORÓ: EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CEA

L.C. RAFAEL LOPEZ PORTILLO

REVISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. MOISES MOLINA ACEVEDO

V.º E.º EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROSELES GRULLAYA

Este programa es público, libre de cualquier pago de licencia. Cualquier uso que se haga de este programa es gratuito, no requiere pago de licencia.