

NO. DE OFICIO: CEA-0364-2012
HERMOSILLO, SONORA, A 01 DE OCTUBRE DEL 2012.
"2012, Por el Respeto a los Derechos
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU


ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO


C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO


C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN

*Mano b.
10/oct/2012
Lic. Alfonso Preciado*

RESUMEN DE AVANCE APAZU 2011
INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso

IMPORTE ASIGNADO:


<i>FEDERAL.:</i>	<u>79,395,869</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>74,971,536</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>154,367,405</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>143,241,606</u>	<u>93%</u>
----------------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>112,876,600</u>	<u>79%</u>
------------------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>98,157,604</u>	<u>69%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Nº	Obras en Operación	Descripción de la obra	Clave	Municipio	Localidad	Habitantes	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Comentarios	Fecha de Financiamiento	Costo de la obra (M. Aprobado)			Ejecución			Avance Físico (%)	Monto por Ejecutar	
											Total	Fedatario	Entidad	Presupuesto	Realizado	Completado		Presupuesto	Completado
4	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,131,100	143,300	542,000	143,300	143,300	143,300	12.7%	987,800	843,500
5	CEA	SANITARIO Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	451,000	275,000	130,000	130,000	130,000	130,000	28.8%	321,000	191,000
6	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,131,100	865,000	442,000	865,000	865,000	76.4%	266,100	266,100	
7	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,131,100	902,000	806,000	806,000	806,000	71.3%	325,100	325,100	
8	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	813,170	4,024,000	4,024,000	4,024,000	4,024,000	493.4%	0	0	
9	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,343,170	3,771,800	3,771,800	3,771,800	3,771,800	280.7%	0	0	
10	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,343,170	3,771,800	3,771,800	3,771,800	3,771,800	280.7%	0	0	
11	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,343,170	3,771,800	3,771,800	3,771,800	3,771,800	280.7%	0	0	
12	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SESA	CAPIVARI	CAPIVARI	2111	2009-01-01	2011-03-31	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	2009-01-01	1,343,170	3,771,800	3,771,800	3,771,800	3,771,800	280.7%	0	0	

[Handwritten signature]

ESTADO DE FONDO
ANEXO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y MODIFICACIONES
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO EJECUCIÓN COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

DE FECHA: 31 DE MARZO DEL 2011

Nº	Cuenta	Descripción de la obra	Clave	Municipio	Localidad	Ubicación	Escala	Año de Inicialización	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Costo en la obra X Adicional			Inversión			Avance Físico (%)	Monto del Inicial	Monto por Inicializar
											Total	Ferreté	Emplé	MDF	O.Cp	Fin			
26	CEA	INTERSECCION DE TUNEL EN EL AVANCE DEL ALCANTARILLADO DE AGUA	2121301	CANAVEA	CANAVEA	CANAVEA	IT	2011	31-sep-10	31-sep-10	32,102,000	32,102,000	1,703,863	1,703,863	5%	14,154,000	11,446,137		
27	CEA	INTERSECCION DEL TUNEL EN EL AVANCE DEL ALCANTARILLADO DE AGUA	2121302	EMPALME	EMPALME	EMPALME	E	2011	31-sep-10	31-sep-10	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	100%	2,000,000	460,000		
28	CEA	CONSTRUCCION DE TUNEL DE CONDUCCION DE AGUA EN EL AVANCE DEL ALCANTARILLADO EN COLONIA DE MAYO	2121303	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	31-sep-10	31-sep-10	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	400,000	200,000		
29	CEA	RECONSTRUCCION DE TUNEL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS Y DESARROLLO DE UN BOMBEO DE 10 H.P. PARA EL AVANCE DEL ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	2121304	GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS	E	2011	31-sep-10	31-sep-10	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	2,800,000	1,400,000		
30	CEA	SANEAMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACION ADJUNTO A LAS ENFERMERIAS PRINCIPAL	2121305	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	31-sep-10	31-sep-10	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	200,000	100,000		
31	CEA	INTERSECCION DE TUNEL PARA EL AVANCE DEL ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE	2121306	PIENSA	PIENSA	PIENSA	IT	2011	31-sep-10	31-sep-10	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	2,200,000	500,000		
32	CEA	CONSTRUCCION DE TUNEL DE PROTECCION DE COBERTURA DE TUNEL EN AREA URBANA DE SAN ANTONIO	2121307	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	E	2011	31-sep-10	31-sep-10	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	480,000	240,000		



ESTADO DE SONORA
AGENCIA DE EDUCACION, INVESTIGACION Y INNOVACIONES
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO ELECTORAL COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 31 DE MARZO DEL 2011

Nº Proyecto	Descripción de la obra	Cuarto	Municipio	Localidad	Estado	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Ejecución de la Obra			Inversión			Monto por pagar					
									Avance (%)	Costo	Valor	Costo	Valor	Costo						
14	CONSTRUCCION DE UNO (1) CANTONAMIENTO PARA LA REGULACION DEL AGUA	REG	NOGALES	NOGALES	SONORA	CONSTRUCCION	01/01/10	03/31/11	224,140	0	0	342,371	0	0	224,140	100%	11/03/10	224,140	11/03/10	11/03/10
15	CONSTRUCCION DE UNO (1) CANTONAMIENTO PARA LA REGULACION DEL AGUA	REG	EMPALME	EMPALME	SONORA	CONSTRUCCION	01/01/10	03/31/11	122,726	0	0	67,028	0	0	122,726	100%	11/03/10	122,726	11/03/10	11/03/10
16	CONSTRUCCION DE UNO (1) CANTONAMIENTO PARA LA REGULACION DEL AGUA	REG	NOGALES	NOGALES	SONORA	CONSTRUCCION	01/01/10	03/31/11	18,877,840	0	0	21,025,854	0	0	18,877,840	99%	11/03/10	18,877,840	11/03/10	11/03/10
TOTAL									224,866	0	0	611,423	0	0	224,866	99%		224,866		

EFICIENCIA DE LA OBRA
E 100% (100%)
E 100% (100%)
E 100% (100%)
E 100% (100%)

TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL	100%	224,866	0	0	611,423	0	0	224,866	99%

EL DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
[Firma]
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
[Firma]
ROBERTO MOLINA JACO

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
[Firma]
ING. EDUARDO ROBLEZ GUEJALVA

*Este programa es público, abierto a cualquier persona física. Toda copia impresa es una reproducción de los resultados en el programa.

ENTIDAD ELECTORAL COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Septiembre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTRO CONTRATADO (Pesos IVA)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones							
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpsa.	D.Oy	No. de Factura	Asignación: Estimación	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura (Cya)	Monto Acumulado Ejecución		DEL	AL					
4	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PLANO DE UBICACION DE LA ZONA DE SERVIDORES	CANAHA	CANAHA	CEA-NC-OPRES-11-02	FRANCO ANTONIO CASTREJON LEVAS	1,337,453	82,590	535,061	0	0	34	Arreglo	13-ago-11	133,745		25-jul-11	21-oct-11						
														45	Estimación 1	26-oct-11	409,230						
															45	Estimación 2	26-nov-11	207,141	1,337,453				
																45	Estimación 3	25-dic-11	52,451				
																	51-ago-12	210,233					
5	SURTIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SERVIDORES	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-OPRES-11-02	RAFAEL MILA GRANADOS	44,804	268,752	177,841	0	0	545	Estimación 1	31-oct-11	95,952		22-dic-11	31-dic-11						
6	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PLANO DE UBICACION DE LA ZONA DE SERVIDORES	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-OPRES-11-02	JUAN DOMINGO BARRAZA LOZANO	1,078,110	647,289	431,524	0	0	523	Arreglo	29-ago-11	107,811		29-jul-11	06-oct-11						
7	IMPLEMENTACION DE SECTORES PERIMETRICOS EN LA ZONA DE SERVIDORES	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-OPRES-11-04	RAFAEL MILA GRANADOS	1,453,725	878,270	565,515	0	0	523	Arreglo	13-jul-11	148,371		11-jul-11	08-sep-11						
8	IMPLEMENTACION DE SECTORES PERIMETRICOS EN LA ZONA DE SERVIDORES	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-OPRES-11-02	MANUEL LOPEZ GARCIA GARCIA	7,346,340	3,873,171	3,873,171	0	0	1,889	Arreglo	31-oct-11	1,402,350									



N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos IVA)			Mpto.	O.Dp.	No. de Factura	Asignación, Ejecución, Retención	PAGOS		PUNTO DE ACUMULO DEBITO	PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal					Fecha (Fecha de Pago)	Importe de FACTURA OTRA ENTIDAD		DEL	AL		
20	REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BARRA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HU-AP-11-119	RAFAEL VILLA GRANADOS	497,402	245,740	245,740	0	0	840	Extracción 1	31-dic-11	82,556	211,048	22-dic-11	26-dic-11		
21	REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL BELLA VISTA	EMPAJME	EMPAJME	CEA-MC-HU-AP-11-120	RAFAEL VILLA GRANADOS	51,375	30,827	20,548	0	0	817	Extracción 1	31-dic-11	12,855	12,855	22-dic-11	25-dic-11		
22	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ANTI-BOCOTES DE AGUA A BASE DE INSTALACIÓN DE VALVULAS ANTI-BOCOTES EN 77 BOVEDAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	HERNANDEZ MOGALES	HERNANDEZ MOGALES	CEA-MC-HU-AP-11-122	TEODOSIO TERRACERAS, S.A. DE C.V.	773,449	308,724	308,724	0	0	174	Avdpto	06-jun-12	143,137	200,000	344,137			
23	REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EMPAJME	EMPAJME	CEA-MC-HU-AP-11-124	RAFAEL VILLA GRANADOS	238,254	86,314	142,970	0	0	842	Extracción 1	31-dic-11	35,553	35,553	22-dic-11	31-dic-11		
24	EQUIPAMIENTO DE SETE CAJAMOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS	EMPAJME	EMPAJME	CEA-MC-HU-AL-11-124	ALYEN DE BARROLDE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,592,856	677,242	941,322	0	0	304	Extracción 1	31-dic-11	633,000		61-dic-11	30-dic-11		
											305	Extracción 2	25-feb-12	458,432		11-dic-11	25-dic-11		
											306	Extracción 3	25-jun-12	458,424	1,538,868	31-dic-11	31-dic-11		
25	EQUIPAMIENTO DE CARGAMO MAESTRO Y AVENIDA 4	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HU-AL-11-114	ALYEN DE BARROLDE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4,265,346	1,706,138	2,559,208	0	0	307	Extracción 1	31-dic-11	638,591		22-dic-11	24-dic-11		
											308	Extracción 2	24-jun-12	500,000	1,138,891	25-dic-11	27-dic-11		
27	REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TABOCHA	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HU-AL-11-131	GERARDO ROMO RAMOS	1,678,534	790,314	1,188,221	0	0	7	Extracción 1	31-dic-11	471,953		01-dic-11	30-dic-11		
											8	Extracción 2	15-mar-12	142,302	1,878,534	11-dic-11	26-dic-11		
											9	Extracción 3	18-feb-12	723,860		21-dic-11	31-dic-11		
														310,269					



