

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12

INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>24,087,386</u>
ESTATAL:	<u>22,030,076</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>46,117,462</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>20,768,915</u>	<u>45%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>13,103,166</u>	<u>63%</u>
-----------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>10,067,650</u>	<u>48%</u>
-------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU/L-4314)

ESTADO DE QUERÉTARO
 ASES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROFESORADO
 DE RED. - 31 DE MAYO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EDUCATIVA, COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Nº	Código de Proyecto	Descripción de la obra	Localización		Módulo de Obra	Categoría	Fecha de Registro	Costo de la obra (P) Alumnos			Avances			Inventari			Avance del Proyecto (%)	Monto del Proyecto (M\$)	Monto del Proyecto (M\$)	Monto del Proyecto (M\$)
			Cantón	Municipio				Trz	Facid	Extra	Facid	Extra	Avance	Extra	Facid	Extra				
1	CEA 001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
2	CEA 002	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
3	CEA 003	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
4	CEA 004	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
5	CEA 005	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
6	CEA 006	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00
7	CEA 007	ENTREGA DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	QUERÉTARO	GUAYMAS	273	273	273	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00	800.00	600.00	800.00	1,800.00



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE SONORA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL 9 PROF-CAT-2003
 DE FISCAL: 30 DE MAYO DEL 2012
 OPERACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD FEDERATIVA: COMISION ESTADAL DEL AGUA

N° Proyecto	Objetivo de la obra	Cuarto	Localización	Banco	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costo de la obra (M. Nuevos)			Ejecución			Avance físico (%)		Avance físico (%)	Avance físico (M. Nuevos)	Avance físico (M. Dólares)
							Trámite	Estad.	Max.	3.00	100	100	100	100			
8	CONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	2,542,200	2,542,200	2,542,200	2,542,200	2,542,200	2,542,200	2,542,200	100%	2,542,200	2,542,200	2,542,200
9	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
10	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
11	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
12	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
13	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
14	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200
15	RECONSTRUCCION DE SECCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)	M 203 B11	GUAYMAS	CT	31-03-12	31-03-12	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	1,112,200	100%	1,112,200	1,112,200	1,112,200



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DREAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 1.4311)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE SONORA
 MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RÍO DE LA PAZ
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DREAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ESTADOS FINANCIEROS, COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2014

Nº de Proyecto	Descripción de la obra	Localización		Módulo	Categoría	Fecha de Inicio	Ciclo de la obra (en meses)			Avances			Inversión			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Monto por ejecutar
		Municipio	Localidad				Inicio	Fin	Fin	Inicio	Fin	Fin	Inicio	Fin	Fin			
18	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS DE RÍO DE LA PAZ	San Carlos	San Carlos	270	AGUA POTABLE	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13
19	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS DE RÍO DE LA PAZ	San Carlos	San Carlos	270	AGUA POTABLE	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13
20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS DE RÍO DE LA PAZ	San Carlos	San Carlos	270	AGUA POTABLE	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13
21	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS DE RÍO DE LA PAZ	San Carlos	San Carlos	270	AGUA POTABLE	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13	10/10/13


[Handwritten signature]

ESTADO DE EJECUCION: AVANCE DE EJECUCION PROYECTO O PROGRAMAS DE EJECUCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2013
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISION GENERAL DEL AGUA

Número de Proyecto	Descripción de la obra	Criterio de Selección	Lugar de Ejecución	Módulo	Módulo	Costo de la obra (Miles de Pesos)			Inversión			Avance Físico (%)	Monto por Ejecutar	
						Total	Factura	Ejecuta	Factura	Ejecuta	Factura		Ejecuta	Por pagar
22	CEA 2013-001: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE QUINDÍO.	2013-001	QUINDÍO	2013-001	2013-001	111.13	111.13	111.13	111.13	111.13	111.13	100.00	0.00	0.00
23	CEA 2013-002: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE QUINDÍO.	2013-002	QUINDÍO	2013-002	2013-002	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	100.00	0.00	0.00
24	CEA 2013-003: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE QUINDÍO.	2013-003	QUINDÍO	2013-003	2013-003	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	100.00	0.00	0.00

CEA	Total	Factura	Ejecuta	Factura	Ejecuta
2013-001	111.13	111.13	111.13	111.13	111.13
2013-002	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33
2013-003	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33	1,182.33
TOTAL	3,475.79	3,475.79	3,475.79	3,475.79	3,475.79

NOTA: DEL TOTAL DEL RECURSO PAGADO FEDERAL, INFORMADO DE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU INSCRIPCIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA SEGURIDAD Y TERCER MANIFESTACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,177,000.00

EL DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y CONTRUCCIÓN DE LA ENTIDAD DE LA CEEA

 LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ PORTILLO

EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES DE LA CEEA

 SERGIO MARTÍNEZ HERRERA

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE EFECTUACIÓN DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

 EDUARDO ARELLANO BRULAYA

REVISÓ
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA MODELO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

 EDUARDO ARELLANO BRULAYA



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU-L-3M1)
DETALLE DE PAGOS

PESOS

ENTIDAD ELECTORAL COMISION ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidad		Nro. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (p=pay N/A)				O.Dr.	Mx. de Factura	Adicpn. Estimaciones, Indivisa	PAGOS		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mjca.				Fecha (Fecha de Pago)	MONTO ACUMULADO PAGOS		PERIODO DE EJECUCION (Estimación)
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE FACTURACION ELECTRONICA EN ZONAS URBANAS (NEZAHUALCOYOTL)	GUAYMAS	ESTADO DE GUAYMAS			0	0	0	0	0	0					
2	REANILLO E INSTALACION DE 2 MUCROMEDORES CANANEA	CANANEA	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0					
3	REANILLO E INSTALACION DE 4 MUCROMEDORES EN EMPALME (CONTINUACION)	EMPALME	EMPALME	CEANCO-HUAP-11-08	RAFAEL WILLY GRANADOS	277,840	198,762	111,143	0	0	845	Estimación 1	24-JUL-12	198,762	23-06-11	31-06-11
4	REANILLO E INSTALACION DE 4 MUCROMEDORES EN ZAPUJAS	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0			168,781		
5	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION OPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS (FASE B10)	GUAYMAS	ESTADO DE GUAYMAS			0	0	0	0	0	0			0		
6	IMPLEMENTADOR DE RECTORES HERMETICOS PARA REPTAS EN LINEA (L11R) (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUAP-11-07	SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,410,525	2,705,262	2,705,262	0	0	1,247	Arbitraje	24-JUL-12	507,515	27-06-11	28-06-11
											1,248	Estimación 1	24-JUL-12	1,214,397	23-06-11	28-06-11
											1,249	Estimación 2	24-JUL-12	571,314	23-06-11	28-06-11
7	IMPLEMENTADOR DE RECTORES HERMETICOS SECUNDA EN LA (RECTORES L11R) (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUAP-11-08	PROMOTORA SANTA CEDLA S.A. DE C.V.	1,200,514	1,090,337	1,090,337	0	0	133	Arbitraje	24-JUL-12	833,448	23-06-11	28-06-11
											149	Estimación 1	24-JUL-12	1,340,139	23-06-11	28-06-11
														1,815,587		



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4MTR)
DETALLE DE PAGOS

PÉGINA 2

ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos M/)				PAGOS					PERÍODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpco.	O.O*	No. de Factura	Análisis Estimaciones Subítemas	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de FACTURA OVA	Monto Acumulado Ejecución	DEL		AL	
1	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO METRICO (RECTORES RECTORES 11 Y 10) (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HUJUP-11-102	MARCEL LOPEZ GARCIA	4,611,252	2,240,912	2,240,912	0	0	0	1,858	AM	Extracción 1	24-J-12	771,543	2,240,912	01-ene-12	24-ene-12
1	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BARRA (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HUJUP-11-112	RAFAEL WILLY GRANADOS	248,907	151,192	93,746	0	0	0	840	841	Extracción 1 Extracción 2	18-ene-12 24-J-12	42,525 131,952	151,192	21-dic-11 27-dic-11	25-dic-11 31-dic-11
11	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA (CONTINUACION)	EMPALME	EMPALME	CEANC-HUJUP-11-120	RAFAEL WILLY GRANADOS	29,992	17,338	11,925	0	0	0	837	838	Extracción 1 Extracción 2	24-J-12 24-J-12	14,608 1,331	17,338	21-dic-11 27-dic-11	25-dic-11 31-dic-11
12	RECONSTRUCCIÓN DE LINEA DE SANEAMIENTO EN EL CANTONAMIENTO DE SANEAMIENTO ADECUADO PRTO MAS ML DE TUBERIA DE ACERO Y 3 VALVULAS DE JONKSON Y EXPULSION DE URE) PRIMERA ETAPA	CANNEA	CANNEA			0	0	0	0	0	0					0			
13	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACION)	EMPALME	EMPALME	CEANC-HUJUP-11-104	RAFAEL WILLY GRANADOS	148,432	89,781	89,781	0	0	0	842		Extracción 1	24-J-12	89,781	89,781	21-dic-11	31-dic-11
14	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HUJUP-11-114	MARCELO DESARROLLO E INGENIERIA SA DE CV	2,872,872	1,068,148	1,803,722	0	0	0	308		Extracción 2	25-J-12	1,068,148	1,068,148		
15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA (CONTINUACION)	EMPALME	EMPALME	CEANC-HUJUP-11-122	RAFAEL WILLY GRANADOS	132,037	78,658	53,372	0	0	0	837	838	Extracción 1 Extracción 2	24-J-12 24-J-12	78,658 2,647	78,658	21-dic-11 27-dic-11	25-dic-11 31-dic-11

[Handwritten signatures and initials]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU-L-AM1)
DETALLE DE PAGOS

PERIODO

ENTIDAD EDUCATORIAL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (pesos M.)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Oy.	No. de Factura	Adscripción Estimaciones Subproyectos	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de FACTURA CONTRA	IMPORTE ACUMULADO PERIODO		DEL	AL
16	INTERVENCIÓN DE PASADIZO DE LA ZONA DE CAPTACION DEL AGUA (CONTINUACIÓN)	CANAVEA	CANAVEA	CEANC-HI-JAP-11-02	FRIZACION NATAR, S.A. DE C.V.	1,743,307	857,115	857,115	0	0	0	0	0					
17	CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE CONDUCIÓN DE 1" Y 2" EN COLS. DE MAICO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HI-JAP-11-06	GRUPO CONSTRUCTOR ODEÑAC, S.A. DE C.V.	251,395	125,597	125,597	0	0	0	218,868	25,522	04-ago-12	25,522	23-ago-11	27-ago-11	
18	CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE CONDUCIÓN DE 1" Y 2" EN COLS. DE MAICO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0		0			
19	REPOSICIÓN PRINCIPAL DE REJILLA EN LA ZONA DE MAICO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS	CEANC-HI-JAP-11-11	CONSTRUCCIONES VALBUENA, S.A. DE C.V.	1,132,878	571,239	571,239	0	0	0	0	561,639	25-ago-12	561,639	23-ago-11	27-ago-11	
20	REPOSICIÓN PRINCIPAL DE REJILLA EN LA ZONA DE MAICO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS			0	0	0	0	0	0	0	0		0			
21	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALBERGO VITIFICADO SECTOR 11 (SEGUNDA ETAPA TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0		0			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUL 4311)
DETALLE DE PAGOS

PESOS

ENTIDAD ELECTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos M/A)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpa.	O.Dp.	No. de Factura	Anticipo Estimaciones Individuales	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura con IVA	Monto Acumulado Ejecuido		DEL
21	REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN RESERVES PRINCIPAL (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-RU-A00-11-130	M Y M DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	206,250	131,107	423,111	C	C	4,159	Estimación 1	31-08-11	45,878	28-08-11	28-08-11	
											4,190	Estimación 2	2-01-12	127,455	28-08-11	30-08-11	
											4,151	Estimación 3	2-01-12	53,728	30-08-11	31-08-11	
22	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.L. EL PASADITO (SEGUNDA ETAPA TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS						C	C							
23	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA ZONA DE DRENAJE (SER MÓDULO 1) 1120 ML DE EMPISOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1" DE DIÁMETRO	ATLACATLÁN	ATLACATLÁN						C	C							

TOTAL CONTRATADO: 25,783,315 15,481,535 10,281,969 6 0

TOTAL EJECUCIÓN: 11,987,648 11,987,648

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA O.G.U.M. DE LA ZONA

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NEGRAS

ELABORÓ: EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ZONA

LIC. RAFAEL TALVEZ FORTELLO

REVISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROSALES GUILAVIA

VaEs. EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA