



015733

CONAGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
HERMOSILLO, SONORA

Actu
com

No. DE OFICIO: CEA-0441-2012

HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE OCTUBRE DEL 2012.

"2012, Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas".

2012 NOV 5 AM 10 19

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I.03/12

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.03/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

- C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
 - LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
 - ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
- EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12

INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>24,087,386</u>
ESTATAL:	<u>22,030,076</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>46,117,462</u>

IMPORTE CONTRATADO: 20,768,915 45%

IMPORTE TOTAL FISICO: 13,408,116 65%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 10,964,803 53%



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1.4317)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
PERIODO:

ESTADO DE SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE FOMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Nº de Cuenta	Descripción de la obra	Clave	Municipio	Localidad	Banco	Mts. de Hts.	Contenido	Fecha de Ejecución	Cuentas de la obra (31. Aprobadas)			Inversión			Avance Físico (%)	Avance Financiero
									Tod	Frutos	Estados	Estados	Frutos	Estados		
1	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
2	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
3	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
4	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
5	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
6	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	
7	SECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS URBANAS DE SAN CARLOS DE RÍO DEL TAPAYAL	ME3	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2013	AGUA POTABLE EN REGIÓN DE EFICIENCIA COMERCIAL	11-03-13	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	0%	602,000	

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PZAUJ-2012)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 PÉGINA 2

ESTADO DE: SONORA
 MUNICIPIO DE: GUAYMAS
 DE FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Nº	Código	Descripción de la obra	Cuarto	Municipio	Localidad	Módulo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cuentas de la obra			Ejecución de la obra			Inversión			Avance Físico (%)	Avance Financiero	Monto por ejecutar	
									Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Presupuesto	Cometido	Ejecutado				
8	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
9	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
10	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
11	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
12	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
13	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
14	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000
15	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	2012	2013	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	1,401,000	1,401,000

Handwritten initials and signature at the bottom right of the page.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-03/12)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

PÉGINA

ESTADO DE SONORA
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL Y PROFESIONALES DE FERIA. 16 DE MAYO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Orden de Pago	Fecha de Pago	Monto	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Ciclo de Inversión		Ciclo de Operación		Ciclo de Mantenimiento		Ciclo de Evaluación		Ciclo de Seguimiento		Monto por Indicar
					Capital	Operación	Capital	Operación	Capital	Operación	Capital	Operación	Capital	Operación	
18	15/05/12	1,794,207	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	1,794,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,207
19	15/05/12	257,800	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	257,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,800
20	15/05/12	1,032,276	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	1,032,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,276
21	15/05/12	1,000,000	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MANEJO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU I-0317)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

PÉGINA

TÍTULO DE FONDO: FONDA
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Código	Descripción de obra	Código	Municipio	Localidad	Módulo	Superficie (m ²)	Fecha de inicio	Fecha de término	Cuentas por pagar (C/P)			Inversión			Avance físico (%)	Monto por pagar
									Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal		
21	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD FRANCESA	01	GUAYMAS	GUAYMAS	01	100.00	1/1/17	3/31/17	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD FRANCESA	02	GUAYMAS	GUAYMAS	02	100.00	1/1/17	3/31/17	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD FRANCESA	03	GUAYMAS	GUAYMAS	03	100.00	1/1/17	3/31/17	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD FRANCESA	04	GUAYMAS	GUAYMAS	04	100.00	1/1/17	3/31/17	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
									TOTAL	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
									TOTAL	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
									TOTAL	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
									TOTAL	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00

Cuenta	Cuentas por pagar (C/P)		Inversión		Avance físico (%)	Monto por pagar
	Total	Federal	Total	Federal		
01	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
02	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
03	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
04	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
TOTAL	800.00	400.00	800.00	400.00	100.00	800.00

NOTA: DEL TOTAL DEL RECURSO PAGADO FEDERAL, INFORMADO QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU RADICACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA MANIFIESTACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$107,000.00

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL AGUA POTABLE

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEL AGUA POTABLE

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALICIA DEL AGUA POTABLE DEL AGUA POTABLE

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y MANEJO Y SANEAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. EDUARDO ROBLES GELAVIA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU L-03/12)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Octubre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (incluye IVA)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipos Estimaciones y Pagos	Fecha (Fecha de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CADA SEMANA	IMPORTE ACUMULADO ESTIMADO		DEL	AL	
5	REPLANTACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS PERIFERIA ENGA (SECTORES 13111)(CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FU-AP-11-108	MANUEL GUERRERA GAMBRA	4,431,627	2,140,312	2,140,312	0	0	0	1,588	Acepto	24-Jul-12	771,543	2,240,812	01-sep-12	29-sep-12	
5	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BARRA (CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FU-AP-11-113	RAFAEL VILLA GRANADOS	243,907	153,150	95,748	0	0	0	830	Estimación 1 Estimación 2	19-mar-12 24-Jul-12	42,430 153,150	153,150	27-abr-11	31-abr-11	
10	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL BELL (CONTRATACIÓN)	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-FU-AP-11-120	RAFAEL VILLA GRANADOS	26,896	17,325	11,952	0	0	0	837	Estimación 1 Estimación 2	24-Jul-12 24-Jul-12	16,608 1,331	17,939	22-abr-11	31-abr-11	
12	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL BARRA	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-FU-AP-11-125	RAFAEL VILLA GRANADOS	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
13	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONTRATACIÓN)	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-FU-AP-11-125	RAFAEL VILLA GRANADOS	145,402	59,791	95,541	0	0	0	542	Estimación 1	24-Jul-12	59,791	59,791	22-abr-11	31-abr-11	
14	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-FU-AP-11-116	MUEYEN DESARROLLO E INGENIERIA S.A DE CV.	2,672,875	1,025,148	1,633,722	0	0	0	308	Estimación 2	25-Jul-12	1,025,148	1,633,148			
15	REPLANTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CERRAMIENTO DE AVENIDA 4 (CONTRATACIÓN)	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-FU-AP-11-120	RAFAEL VILLA GRANADOS	112,452	78,458	52,972	0	0	0	837	Estimación 1 Estimación 2	24-Jul-12 24-Jul-12	78,911 2,547	79,458	22-abr-11	31-abr-11	



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-2012)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

N°	Descripción de la obra	Localidades		No. de Contrato	Nombre de Contratista	MONTRO CONTRATADO (Pesos IVA)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Oy.	No. de Facturas	Asociación Estimaciones Ingresos	Fecha (Póliza de Pago)	Reporte de Factura con Ejerccio	Monto Acumulado Ejerccio		DEL	AL	
10	INTERCONEXION DE ACUEDUCTO EN LA ZONA DE CAPTACION DEL AGUA (CONTINUACION)	CANANEA	CANANEA	CEAN2-FUJAP-11-062	FRIGORIZACION NAVAR S.A. DE C.V.	1,754,537	877,153	877,153	0	0	0	0	3340	Estimación 3	12-ago-12	877,153	877,153	01-mar-12	31-mar-12
11	CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECCION DE F Y S CRUCITO EN COL. DE M-C (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEAN2-FUJAP-11-068	GRUPO CONSTRUCTOR OCCORVAC, S.A. DE C.V.	251,362	125,577	125,577	0	0	0	0	243	Estimación 1	04-mar-12	25,332	248,658	23-ago-11	27-dic-11
11	CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECCION DE F Y S CRUCITO EN COL. DE M-C (TERMINACION)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12	RESECCION DE RECAMBIO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE UNION EN LAS ZONAS DE LA ZONA DE CAPTACION DEL AGUA (CONTINUACION)	GUAYMAS	SAN CARLOS	CEAN2-FUJAP-11-111	CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V.	1,132,078	873,025	259,053	0	0	0	0	422	Estimación 3	25-ago-12	257,335	1,132,078	28-ago-11	29-dic-11
20	RESECCION DE RECAMBIO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE UNION EN LAS ZONAS DE LA ZONA DE CAPTACION DEL AGUA (CONTINUACION)	GUAYMAS	SAN CARLOS			0	0	0	0	0	0	0	425	Estimación 4	24-ago-12	564,113	0	30-ago-11	31-dic-11
21	CONSTRUCCION DE TUNEL DE ACCESO Y RESECCION DE RECAMBIO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE UNION EN LAS ZONAS DE LA ZONA DE CAPTACION DEL AGUA (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Octubre del 2012

[Handwritten signature]

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU L-0312)
DETALLE DE PAGOS
 (Presos)



N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (incluye IVA)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones					
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O. Op.	No. de Factura	Acción: Estimación, Retención	Fecha (Fórmula de Pago)	IMPORTE A PAGAR POR CADA PERIODO	DEL		AL				
																		TOTAL CONTRATADO: 29,726,515		TOTAL EJERCIDO: 11,964,811	
21	SUBMISTRO DE SISTEMAS DE CLORACIÓN PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUACOS-11-135	M.Y.M. DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	206,252	173,131	173,131	0	0	0	0	4,189	Estimación 1	31-05-11	45,076	24-05-11	29-05-11			
													4,190	Estimación 2	24-05-12	107,452	29-05-11	30-05-11			
													4,131	Estimación 3	24-05-12	53,728	30-05-11	31-05-11			
22	REHABILITACIÓN DE PUNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.L. 833 PASADORA (REGADA EMPAQUE Y TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS																		
23	CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBALERA DE LA ZONA DE DRENAJE DE OCHOAQUÍN Y 1,100 M. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 8" DE DIÁMETRO	RIQUILTO	PUERTO LIBERTAD																		
						TOTAL CONTRATADO:		29,726,515	11,411,855	12,285,569	0	0	TOTAL EJERCIDO:		11,964,811	11,964,811					

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.O.U. DE LA C.E.A.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ELABORÓ: EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CIENCIA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. GUILLEMO MARTINEZ NEELIS

UC. RAFAEL VALDEZ FORTILLO

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

ING. EDUARDO ROLES GRUAYVA