

No. DE OFICIO: CEA-0288-2012
HERMOSILLO, SONORA, A 06 DE AGOSTO DEL 2012.
"2012, Por el Respeto a los Derechos
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.04/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

RECIBIDA
COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA
16 AGO 2012
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO

2:30 PM
C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

Recibí Original
E. Robles G.
16-AGOSTO-2012

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-04/12

INFORME DEL MES DE JULIO DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso


IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>46,774,000</u>
ESTATAL:	<u>34,438,000</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>81,212,000</u>

IMPORTE CONTRATADO: 0 0%

IMPORTE TOTAL FISICO: 0 0%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 0 0%


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE SONORA
AJEDRO DE EJECUCIÓN (PROYECTO O MODIFICACIÓN)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJECUTORIA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

No. de Proyecto	Descripción de la obra	Categoría	Municipio	Localidad	Ramo de la obra	Fecha de Ejecución	Costo en M. D. (M. D.)			Ejecución de la obra			Avance			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)
							Tercer	Segundo	Primer	Terminado	En ejecución	Por iniciar	Por iniciar	En ejecución	Terminado		
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SANEAMIENTO Y PARA ALMACÉN DE FANALLOS ALUCOS	MEZ	MOGALLÓN	MOGALLÓN	257	15,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0%	0%
2	CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE TRANSFERENCIA DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	MEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	257	81,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0	0	0	0%	0%

ESTADOS DE LA OBRA
E Inicial
E En ejecución
E Terminado
E Cancelado
E Contribución, Definitivo
E Contribución y Transferido

OBRA	71,000,000.00	41,000,000.00	11,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEZ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEZ	81,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	82,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: SE INFORMA EN LA COLUMNA DE BALANCEO FEDERAL EL IMPORTE POR \$ 3,500,000.00, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU REGISTRO EN ESTA ENTIDAD EJECUTORA.

EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA DE LA OBRA DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. EDUARDO ROSALES GONZALEZ

Todos los datos en pesos, salvo lo que se indique en contrario. Queda prohibido su uso para fines distintos a los señalados en el presente.

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Julio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Número del Contrato	Monto Contratado (pesos y M)			Pagos				Periodo de Ejecución (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Mocales			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Dp.	No. de Factura	Anticipos Estimados Individuales	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura (Cta)		Monto Acreditado Ejercicio	DEL
2	CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA EL BIENESTAR DE ENERGIA PY PARA ALBERCACION DE FIANZAS	MOCALES	MOCALES														
3	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMEA ETAPA)	PERUJO	PERUJO														

TOTAL EJERCIDO: 0.00

TOTAL CONTRATADO: 0.00

EL DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA D.G.I.N.A. DE LA C.E.A.

 ING. GUILLERMO SANTOS VELAZQUEZ

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

 ING. EDUARDO ROBLES GUELALVA