



015737

CONAGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
HERMOSILLO, SONORA

con Acedo

2012 NOV 5 AM 10 19

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES



No. DE OFICIO: CEA-0442-2012

HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE OCTUBRE DEL 2012.

"2012, Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I.04/12

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.04/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

- C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
 - LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
 - ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
- EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-04/12

INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso


IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>54,774,000</u>
ESTATAL:	<u>36,438,000</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>91,212,000</u>

IMPORTE CONTRATADO: 0 0%

IMPORTE TOTAL FISICO: 0 0%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 0 0%


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (R-4474)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE SONORA
 AREA DE EJECUCIÓN (PROYECTO O PROGRAMACIÓN)
 OPERACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA, COMISIÓN LOCAL DEL AGUA
 DE FECHA: 31 DE ABRIL DEL 2013
 PERIODO

Nº de Cuenta de Cuentas de Débito	Descripción de la Cuenta	Cuenta de Débito	Municipio	Localidad	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo	Cuentas de Débito X Actividad		Cuentas de Débito X Tipo de Proyecto		Presupuesto		Monto por Ejecutar																																																						
									Total	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje		Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje																																																		
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BOMBEO PARA EL SANEAMIENTO EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y SAN JUAN DEL RÍO	11.000.000.00	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	1	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100%	0%	0																																																						
2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	11.000.000.00	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	1	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100%	0%	0																																																						
3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	11.000.000.00	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	1	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100%	0%	0																																																						
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	11.000.000.00	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	1	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100%	0%	0																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="12">GRAN TOTAL</td> <td>11.000.000.00</td> <td>11.000.000.00</td> <td>11.000.000.00</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL EJECUTADO</td> <td>0.000.000.00</td> <td>0.000.000.00</td> <td>0.000.000.00</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL PRESUPUESTADO</td> <td>11.000.000.00</td> <td>11.000.000.00</td> <td>11.000.000.00</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </table>																GRAN TOTAL												11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	100%	0%	0	TOTAL EJECUTADO												0.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	0%	0%	0	TOTAL PRESUPUESTADO												11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	100%	0%	0
GRAN TOTAL												11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	100%	0%	0																																																				
TOTAL EJECUTADO												0.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	0%	0%	0																																																				
TOTAL PRESUPUESTADO												11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	100%	0%	0																																																				

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO FEDERAL PAGADO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU EJECUCIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$37724.000.00

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN
 DE LA ZONA DE LA C.E.A.
ROBERTO MARTÍNEZ NIETAS

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 URBANA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ROBERTO MARTÍNEZ NIETAS

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 DEL ORGANISMO DE GESTIÓN NOROCCIDENTAL DE LA COMISIÓN
 NACIONAL DEL AGUA
ROBERTO MARTÍNEZ NIETAS

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (P-4417)
DETALLE DE PAGOS



ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Partido del Fideicomiso: Del 01 al 31 de Octubre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contratos	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (incluye IVA)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpja.	D. Op.	No. de Facturas	Auditorías, Examinaciones, Inspecciones	Fecha (Fecha de Pago)	IMPORTE DE FACTURAS CON ALCANTARILLADO	MONTO ACUMULADO EJERCIDO		DEL	AL
1	CONSTRUCCIÓN DE CAJON DE ALMATE PARA SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (P-4417)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA															
2	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS (P-4417)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA															
3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JERAS DE CONDUCCIÓN DESDE EL VASO RESECAJON HASTA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA															
TOTAL CONTRATADO:																		
TOTAL EJERCIDO:																		

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA O.G.U. DE LA C.E.A.

RIVA GALLESMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ:
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. ROBERTO MOLINA ACEVEDO

VERÓ:
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROBLES GRULLAYA