

**CONAGUA**  
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE  
HERMOSILLO, SONORA

2012 NOV 5 AM 10 19

*en mano*

No. DE OFICIO: CEA-0443-2012  
HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE OCTUBRE DEL 2012.  
"2012, Por el Respeto a los Derechos  
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I-05/12

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE**  
**Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE**  
**CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA**  
**PRESENTE.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-05/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL VOCAL EJECUTIVO**



**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/JRMA/CARMEN

## RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-05/12

### INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corse/resum avance Corese

#### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>18,497,172</u>
ESTATAL:	<u>17,997,218</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>36,494,390</u>

IMPORTE CONTRATADO: 0 0%

IMPORTE TOTAL FISICO: 0 0%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 0 0%



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"







**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4512)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

PÉGINA 2

ESTADO DE: MEXICO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E INFORMATIVO  
 DE FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2012  
 ENTIDAD: MEXICO, DISTRITO FEDERAL Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROYECTO	CANTON	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CANTON	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CANTON			MUNICIPIO			LOCALIDAD			ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ESTADO
									FECHA	MONTO	PROG.	FECHA	MONTO	PROG.	FECHA	MONTO	PROG.							
1	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	01/01/12	31/08/12	20,000,000	20,000,000	100	20,000,000	20,000,000	100	20,000,000	20,000,000	100	20,000,000	20,000,000	100	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO
2	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	01/01/12	31/08/12	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000	10,000,000	100	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO
3	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	01/01/12	31/08/12	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	5,000,000	100	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO

ESTADO	PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	MONTO	PROG.
MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	31/08/12	35,000,000	100
<b>TOTAL</b>						
MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	CD. DE MEXICO	31/08/12	35,000,000	100
<b>TOTAL</b>						

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO PAGADO, SE INFORMA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN TUANTE ANTE LA SECRETARÍA DE INGENIERÍA DE INGENIERÍA PARA SU RADIACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CD. DE MEXICO  
**DR. GILBERTO GONZÁLEZ MENDOZA**

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE ALICATEO INSTITUCIONAL DE LA CNA  
**DR. JOSÉ ALBERTO CASTILLO**

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE OBRAS DE ALICATEO INSTITUCIONAL DE LA CNA  
**DR. JOSÉ ALBERTO CASTILLO**

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL COMANDO EN JEFE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
**DR. EDUARDO FERRER GALVÁN**

Este programa es público, libre de acceso y sujeto a los derechos de acceso a la información pública.



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-45-17)**  
**DETALLE DE PAGOS**  
(PESOS)

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Octubre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Número del Contrato	MONTO CONTRATADO (Pesos P/A)				PAGOS					PERÍODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mjto.	O.Dp.	No. de facturas	Adscrip. Estatales, Federales	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura (P/A)	Monto Acabado Ejecución	DEL		AL
1	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	CAHABE	CAHABE															
2	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	BIFIJUE	BIFIJUE															
3	CONSTRUCCIÓN DE CONTROL SUPERIOR EN LAS FUENTES DE CAPTACION SUO DE AGUA FRÍO	CAHABE	CAHABE															
4	INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EFULSION DE AIRE FUENTE DE CAPTACION RITO	CAHABE	CAHABE															
5	ACCIONES COMPLEMENTARIAS A OTRA SUO DE AGUA - CAHABE	CAHABE	CAHABE															
6	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO CON CAPACIDAD DE 1.500 M3	GUATAMA	GUATAMA															
7	ACCIONES COMPLEMENTARIAS EMBORES A FREIDON NOGALES	NOGALES	NOGALES															



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU L-4517)**  
**DETALLE DE PAGOS**  
 (PESOS)

N°	Descripción de la obra	Localización		Nº de Contrato	Número del Contrato	MONTO CONTRATADO (pesos IVA)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Imp. s/c	D.O.P.	Nº de Factura	Adic. Estimación, Ingresos	Fecha (fecha de Pago)	PROYECTO FACTURA IVA		MONTO ALCANTARILLADO EJERCIDO	DEL
1	PROYECTO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CADERCA	CADERCA	CADERCA														
2	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CANANEA BONGRA	CANANEA	CANANEA														
12	PROYECTO DE COLECCIÓN DE LUBIAS	CANANEA	CANANEA														
11	PROYECTO DE COLECCIÓN DE LUBIAS PARQUE INDUSTRIAL Y DOMICILIOS	NOGALES	NOGALES														
<b>TOTAL CONTRATADO</b>																	
<b>TOTAL EJERCIDO:</b>																	

**EL DIRECTOR DE SUBDIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G. DEL CEA.**  
  
**ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NERIÁS**

**ELABORÓ: EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CEA.**  
  
**LIC. RAFAEL VÁZQUEZ PORTILLO**

**REVISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HODOLÁUCA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
  
**ING. EUSEBIO MOULALÉ**

**ING. EDUARDO ROBLES GALIYUA**  
**EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUIDA MORGENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

Todos los datos en público, sujetos a cualquier petición pública. Cuentas públicas si son para fines distintos a los establecidos en el programa.