

No. DE OFICIO: CEA-0073-2013

HERMOSILLO, SONORA, A 01 DE MARZO DEL 2013.
"2013, Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I-04/12

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA AUTORIZADA POR PARTE DE ESTA COMISIÓN PARA CONTINUAR EJERCIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-04/12), ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- **AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/GCR/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-04/12

INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>63,473,600</u>
ESTATAL:	<u>46,409,724</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>109,883,324</u>

IMPORTE CONTRATADO: 81,951,135 100%

IMPORTE TOTAL FISICO: 10,997,557 13%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 2,635,537 3%



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-04/12)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)


ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador								
			Clave	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Avance	Suma	Federal		Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones		
2	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	SANEAMIENTO	31-ene-13	78,276,636	40,338,318	37,938,318	0	0	0	0	9,500,000	0	Autorizado	78,276,636	40,338,318	37,938,318							5%	HAB. MEJ.	220,292	0	DE ACUERDO A TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2012. SE AMPLIO EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$59,276,636.00 DEL TOTAL CONTRATADO SOLO SE EJECUTARÁ LA CANTIDAD DE 19 MDP
3	CEA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	26 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2012	SANEAMIENTO	31-ene-13	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	Autorizado	0	0	0							0%	LPS. MEJ.	200	0	OBRA CANCELADA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012. EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OBRAS NUEVAS
	COMAPAS CABORCA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 017 0246	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA)	IT	2012	SANEAMIENTO	31-ene-13	16,444,688	11,511,282	4,933,406	0	0	0	0	0	0	Autorizado	16,444,688	11,511,282	4,933,406							0%	LPS. INCORP.	15	0	OBRA NUEVA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012 EJECUTOR COMAPAS CABORCA
4	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DESDE EL VASO REGULADOR HASTA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	26 018 0001	CAJEME	CAJEME	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	9,950,000	7,950,000	2,000,000	0	0	0	0	7,950,000	2,000,000	Autorizado	9,950,000	7,950,000	2,000,000							80%	PROYECTO	1	1	A ESTA ACCIÓN SE LE DEJO EL MONTO FEDERAL RADICADO COMO AUTORIZADO, SEGÚN TRASPASO FIRMADO EL 29/OCT/2012
	CEA	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INGENIERIA BÁSICA Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS, COMO PAQUETE PARA LICITACION DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	3,000,000	2,400,000	600,000	0	0	0	0	0	0	Autorizado	3,000,000	2,400,000	600,000							0%	PROYECTO	1	0	OBRA NUEVA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012 (CANCELADA)

SITUACIÓN DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)
		Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.				
	107,671,324	62,199,600	45,471,724	0	0	0	0	53,450,000	2,000,000	TOTAL AUTORIZADO	107,671,324	62,199,600	45,471,724	0	0	
	Ind. Ejeo	2,212,000	1,274,000	938,000	0.00	0	0	1,274,000		TOTAL LICITADO	91,226,636	50,688,318	40,538,318	0	0	
	Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0			TOTAL CONTRATADO	81,951,135	43,735,568	38,215,568	0	0	
	TOTAL	109,883,324	63,473,600	46,409,724	0	0	0	54,724,000	2,000,000	TOTAL FISICO	10,997,557	7,706,778	3,290,778	0	0	
										TOTAL FINANCIERO	2,635,537	2,635,537	0	0	0	

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO FEDERAL RADICADO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU RADICACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$1'274,000.00 CORRESPONDIENTE AL GASTO INDIRECTO

ELABORÓ:
 EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

 ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ:
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

 ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-04/12

INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>63,473,600</u>
ESTATAL:	<u>46,409,724</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>109,883,324</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>81,951,135</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>13,180,091</u>	<u>16%</u>
-----------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>2,635,537</u>	<u>3%</u>
-------------------------	------------------	-----------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-04/12)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA

ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)

DE FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2012

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Físico (%)	Metas por Indicador			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatad	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.		Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones
2	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	SANEAMIENTO	28-feb-13	78,276,636	40,338,318	37,938,318	0	0	0	0	9,500,000	0	Autorizado	78,276,636	40,338,318	37,938,318	8%	HAB. MEJ.	220,292	0	DE ACUERDO A TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2012, SE AMPLIO EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$59,276,636.00 DEL TOTAL CONTRATADO SOLO SE EJECUTARÁ LA CANTIDAD DE 19 MDP		
																			Licitado	78,276,636	40,338,318	37,938,318							
																			Contratado	72,751,135	36,375,568	36,375,568							
																			Físico	5,820,091	2,910,045	2,910,045							
																			Financiero	0	0	0							
3	CEA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	26 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2012	SANEAMIENTO	28-feb-13	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	Autorizado	0	0	0	0%	LPS. MEJ.	200	0	OBRA CANCELADA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OBRAS NUEVAS		
																			Licitado	0	0	0							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
OCMAPAS CABORCA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 017 0248	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA)	IT	2012	SANEAMIENTO	28-feb-13	16,444,688	11,511,282	4,933,406	0	0	0	0	0	0	Autorizado	16,444,688	11,511,282	4,933,406	0%	LPS. INCORP.	15	0	OBRA NUEVA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012 EJECUTOR OCMAPAS CABORCA			
																		Licitado	0	0	0								
																		Contratado	0	0	0								
																		Físico	0	0	0								
																		Financiero	0	0	0								
4	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DESDE EL VASO REGULADOR HASTA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	26 018 0001	CAJEME	CAJEME	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	9,950,000	7,950,000	2,000,000	0	0	0	0	7,950,000	2,000,000	Autorizado	9,950,000	7,950,000	2,000,000	80%	PROYECTO	1	1	A ESTA ACCIÓN SE LE DEJO EL MONTO FEDERAL RADICADO COMO AUTORIZADO, SEGUN TRASPASO FIRMADO EL 29/OCT/2012		
																			Licitado	9,950,000	7,950,000	2,000,000							
																			Contratado	9,200,000	7,360,000	1,840,000							
																			Físico	7,360,000	5,888,000	1,472,000							
																			Financiero	2,635,537	2,635,537	0							
CEA	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INGENIERIA BASICA Y CARACTERIZACION DE AGUAS, COMO PAQUETE PARA LICITACION DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	3,000,000	2,400,000	600,000	0	0	0	0	0	0	Autorizado	3,000,000	2,400,000	600,000	0%	PROYECTO	1	0	OBRA NUEVA EN TRASPASO FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012 (CANCELADA)			
																		Licitado	3,000,000	2,400,000	600,000								
																		Contratado	0	0	0								
																		Físico	0	0	0								
																		Financiero	0	0	0								

SITUACIÓN DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	107,671,324	62,199,600	45,471,724	0	0	0	0	53,450,000	2,000,000	TOTAL AUTORIZADO	107,671,324	62,199,600	45,471,724	0	0
		Ind. Ejec	2,212,000	1,274,000	938,000	0.00	0	0	0	1,274,000		TOTAL LICITADO	91,226,636	50,688,318	40,538,318	0
	Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0			TOTAL CONTRATADO	81,951,135	43,735,568	38,215,568	0	0
	TOTAL	109,883,324	63,473,600	46,409,724	0	0	0	0	54,724,000	2,000,000	TOTAL FISICO	13,180,091	8,798,045	4,382,045	0	0
											TOTAL FINANCIERO	2,635,537	2,635,537	0	0	0

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO FEDERAL RADICADO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU RADICACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$1'274,000.00 CORRESPONDIENTE AL GASTO INDIRECTO

ELABORÓ:
 EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
 DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.S.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBIAS

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA