

No. DE OFICIO: CEA-0074-2013

HERMOSILLO, SONORA, A 01 DE MARZO DEL 2013.
"2013, Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I-05/12

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA AUTORIZADA POR PARTE DE ESA COMISIÓN PARA CONTINUAR EJERCIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-05/12), ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- **AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/GCR/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-05/12

INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>14,577,172</u>
ESTATAL:	<u>14,077,218</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>28,654,390</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>10,951,941</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>6,290,859</u>	<u>57%</u>
-----------------------	------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>2,873,772</u>	<u>26%</u>
-------------------------	------------------	------------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-06/12)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA


ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)

DE FECHA: 13 DE JULIO DEL 2012

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Físico (%)	Metas por Indicador			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatad	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador		Programada	Alcanzada	Observaciones	
1	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	31-ene-13	392,000	196,000	196,000	0	0	0	0	196,000	0	Autorizado	392,000	196,000	196,000			60%	HAB. MEJ.	1,500	900	
																			Licitado	392,000	196,000	196,000							
																			Contratado	390,791	195,395	195,395							
																			Físico	234,474	117,237	117,237							
																			Financiero	0	0	0							
2	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2012	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	31-ene-13	392,000	196,000	196,000	0	0	0	0	196,000	0	Autorizado	392,000	196,000	196,000			60%	HAB. MEJ.	1,500	900	
																			Licitado	392,000	196,000	196,000							
																			Contratado	390,536	195,268	195,268							
																			Físico	234,321	117,161	117,161							
																			Financiero	0	0	0							
3	CEA	CONSTRUCCION DE CONTROL SUPERVISORIO EN LAS FUENTES DE CAPTACION OJO DE AGUA Y RIITO (PRIMERA ETAPA)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	31-ene-13	3,430,000	1,715,000	1,715,000	0	0	0	0	1,715,000	0	Autorizado	3,430,000	1,715,000	1,715,000			0%	HAB. MEJ.	31,560	0	OBRA MODIFICADA EN TRASPASO FIRMAD EL DIA 28/OCT/12, INCLUYENDO EN LA DESCRIPCION PRIMERA ETAPA (CANCELADA)
																			Licitado	3,430,000	1,715,000	1,715,000							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
4	CEA	INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE FUENTE DE CAPTACION RIITO	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	31-ene-13	980,000	490,000	490,000	0	0	0	0	490,000	0	Autorizado	980,000	490,000	490,000			0%	HAB. MEJ.	15,000	0	(CANCELADA)
																			Licitado	980,000	490,000	490,000							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
5	CEA	ACCIONES COMPLEMENTARIAS ADITIVA OJO DE AGUA - CANANEA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	31-ene-13	11,915,289	5,957,644	5,957,644	0	0	0	0	5,957,644	0	Autorizado	11,915,289	5,957,644	5,957,644			0%	HAB. MEJ.	130,000	0	(CANCELADA)
																			Licitado	11,915,289	5,957,644	5,957,644							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
6	CEA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO CON CAPACIDAD DE 2,500 M3	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2012	AGUA POTABLE	31-ene-13	0	0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	Autorizado	0	0	0			0%	HAB. MEJ.	28,250	0	OBRA CANCELADA EN TRASPASO FIRMAD EL DIA 28/OCT/12
																			Licitado	0	0	0							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
7	CEA	ACCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORES A PRESION - NOGALES	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	SANEAMIENTO	31-ene-13	9,590,325	4,795,163	4,795,163	0	0	0	0	4,795,163	0	Autorizado	9,590,325	4,795,163	4,795,163			60%	HAB. MEJ.	20,000	11,992	
																			Licitado	9,590,325	4,795,163	4,795,163							
																			Contratado	9,588,013	4,794,276	4,793,736							
																			Físico	5,749,119	2,874,560	2,874,560							
																			Financiero	2,873,772	2,873,772	0							



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-05/12)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 13 DE JULIO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Físico (%)	Metas por Indicador			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Avance	Suma	Federal	Estatal		Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programada
8	CEA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CABORCA	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200			10%	PROYECTO	1	0	
																			Licitado	294,000	205,800	88,200							
																			Contratado	288,920	202,244	86,676							
																			Físico	28,892	20,224	8,668							
																			Financiero	0	0	0							
9	CEA	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CANANEA, SONORA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200			15%	PROYECTO	1	0	
																			Licitado	294,000	205,800	88,200							
																			Contratado	293,882	205,577	88,105							
																			Físico	44,052	30,837	13,216							
																			Financiero	0	0	0							
10	CEA	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIAS	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200			0%	PROYECTO	1	0	(CANCELADA)
																			Licitado	294,000	205,800	88,200							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							
11	CEA	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA PARQUE INDUSTRIAL NVO NOGALES	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-ene-13	342,888	240,022	102,867	0	0	0	0	240,022	0	Autorizado	342,888	240,022	102,867			0%	PROYECTO	1	0	(CANCELADA)
																			Licitado	342,888	240,022	102,867							
																			Contratado	0	0	0							
																			Físico	0	0	0							
																			Financiero	0	0	0							

SITUACIÓN DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación

OBRA	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0	0	0	0	18,127,229	0	TOTAL AUTORIZADO	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0	0
Ind. Ejec	729,888	369,943	359,944	0	0	0	0	369,943		TOTAL LICITADO	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0	0
Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0			TOTAL CONTRATADO	10,951,941	5,892,761	5,359,180	0	0
TOTAL	28,654,390	14,577,172	14,077,218	0	0	0	0	18,497,172	0	TOTAL FISICO	6,290,859	3,160,018	3,130,841	0	0
										TOTAL FINANCIERO	2,873,772	2,873,772	0	0	0

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO RADICADO, SE INFORMA QUE ÉSTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU RADICACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$369,943 CORRESPONDIENTE A GASTO INDIRECTO

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.


 ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

ELABORÓ:
 EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

 LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

 ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-05/12

INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>14,577,172</u>
ESTATAL:	<u>14,077,218</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>28,654,390</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>10,951,941</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>8,353,624</u>	<u>76%</u>
-----------------------	------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>5,747,543</u>	<u>52%</u>
-------------------------	------------------	------------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-05/12)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 13 DE JULIO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Metas por Indicador		
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatad	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.			Programada	Alcanzada	Observaciones
1	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	28-feb-13	392,000	196,000	196,000	0	0	0	0	196,000	0	Autorizado	392,000	196,000	196,000	70%	HAB. MEJ.	1,500	1,050		
																			Licitado	392,000	196,000	196,000						
																			Contratado	390,791	195,395	195,395						
																			Físico	273,553	136,777	136,777						
																			Financiero	0	0	0						
2	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2012	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	28-feb-13	392,000	196,000	196,000	0	0	0	0	196,000	0	Autorizado	392,000	196,000	196,000	75%	HAB. MEJ.	1,500	1,125		
																			Licitado	392,000	196,000	196,000						
																			Contratado	390,536	195,268	195,268						
																			Físico	292,902	146,451	146,451						
																			Financiero	0	0	0						
3	CEA	CONSTRUCCION DE CONTROL SUPERVISORIO EN LAS FUENTES DE CAPTACION OJO DE AGUA Y RIITO (PRIMERA ETAPA)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	28-feb-13	3,430,000	1,715,000	1,715,000	0	0	0	0	1,715,000	0	Autorizado	3,430,000	1,715,000	1,715,000	0%	HAB. MEJ.	31,580	0	OBRA MODIFICADA EN TRASPASO FIRMAD EL DIA 26/OCT/12, INCLUYENDO EN LA DESCRIPCION PRIMERA ETAPA (CANCELADA)	
																			Licitado	3,430,000	1,715,000	1,715,000						
																			Contratado	0	0	0						
																			Físico	0	0	0						
																			Financiero	0	0	0						
4	CEA	INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE FUENTE DE CAPTACION RIITO	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	28-feb-13	980,000	490,000	490,000	0	0	0	0	490,000	0	Autorizado	980,000	490,000	490,000	0%	HAB. MEJ.	15,000	0	(CANCELADA)	
																			Licitado	980,000	490,000	490,000						
																			Contratado	0	0	0						
																			Físico	0	0	0						
																			Financiero	0	0	0						
5	CEA	ACCIONES COMPLEMENTARIAS ADITIVO OJO DE AGUA - CANANEA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	AGUA POTABLE	28-feb-13	11,915,289	5,957,644	5,957,644	0	0	0	0	5,957,644	0	Autorizado	11,915,289	5,957,644	5,957,644	0%	HAB. MEJ.	130,000	0	(CANCELADA)	
																			Licitado	11,915,289	5,957,644	5,957,644						
																			Contratado	0	0	0						
																			Físico	0	0	0						
																			Financiero	0	0	0						
6	CEA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO CON CAPACIDAD DE 2,500 M3	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2012	AGUA POTABLE	28-feb-13	0	0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	Autorizado	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	28,250	0	OBRA CANCELADA EN TRASPASO FIRMAD EL DIA 26/OCT/12	
																			Licitado	0	0	0						
																			Contratado	0	0	0						
																			Físico	0	0	0						
																			Financiero	0	0	0						
7	CEA	ACCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORES A PRESION - NOGALES	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	SANEAMIENTO	28-feb-13	9,590,325	4,795,163	4,795,163	0	0	0	0	4,795,163	2,874,560	Autorizado	9,590,325	4,795,163	4,795,163	80%	HAB. MEJ.	20,000	16,000		
																			Licitado	9,590,325	4,795,163	4,795,163						
																			Contratado	9,588,013	4,794,276	4,793,736						
																			Físico	7,670,410	3,835,421	3,834,989						
																			Financiero	5,747,543	2,873,772	2,873,772						



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-05/12)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 13 DE JULIO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por indicador									
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Avance	Suma	Federal		Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones			
8	CEA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CABORCA	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200							15%	PROYECTO	1	0		
																			Licitado	294,000	205,800	88,200												
																			Contratado	288,920	202,244	86,676												
																			Físico	43,338	30,337	13,001												
																			Financiero	0	0	0												
9	CEA	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CANANEA, SONORA	28 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200								25%	PROYECTO	1	0	
																			Licitado	294,000	205,800	88,200												
																			Contratado	293,682	205,577	88,105												
																			Físico	73,420	51,394	22,026												
																			Financiero	0	0	0												
10	CEA	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIAS	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	294,000	205,800	88,200	0	0	0	0	205,800	0	Autorizado	294,000	205,800	88,200								0%	PROYECTO	1	0	(CANCELADA)
																			Licitado	294,000	205,800	88,200												
																			Contratado	0	0	0												
																			Físico	0	0	0												
																			Financiero	0	0	0												
11	CEA	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA PARQUE INDUSTRIAL NVO NOGALES	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28-feb-13	342,888	240,022	102,867	0	0	0	0	240,022	0	Autorizado	342,888	240,022	102,867								0%	PROYECTO	1	0	(CANCELADA)
																			Licitado	342,888	240,022	102,867												
																			Contratado	0	0	0												
																			Físico	0	0	0												
																			Financiero	0	0	0												

SITUACIÓN DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0	0	0	0	0	18,127,229	2,874,580	TOTAL AUTORIZADO	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0	0
	Ind. Ejec	729,888	369,943	359,944	0	0	0	0	0	0	369,943		TOTAL LICITADO	27,924,502	14,207,229	13,717,274	0
Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			TOTAL CONTRATADO	10,951,941	5,592,761	5,359,180	0	0
TOTAL	28,654,390	14,577,172	14,077,218	0	0	0	0	0	18,497,172	2,874,580	TOTAL FÍSICO	8,353,624	4,200,380	4,153,244	0	0	
												TOTAL FINANCIERO	5,747,543	2,873,772	2,873,772	0	0

NOTA: DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL RECURSO RADICADO, SE INFORMA QUE ÉSTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU RADICACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$369,943 CORRESPONDIENTE A GASTO INDIRECTO

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

ELABORÓ:

EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"