

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 2015"

No.	PROYECTO	Recurso Federal	Recurso Estatal	Total Inversión	Avance %Físico	Avance %Financiero	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL VINO, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA	16,099,030		14,985,000	100%	98%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
2	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYMAS, SONORA	245,145,296		44,955,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
3	"2DA. ETAPA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NACO."	9,743,743		9,990,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
4	"2DA ETAPA DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE RAYON,	3,222,689		2,997,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
5	2DA ETAPA DE PLAZAS NACAMERI Y PLAZA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	1,999,188		1,998,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
6	2DA ETAPA DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA."	3,032,230		2,997,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
7	"TERCERA ETAPA DE PUEBLOS MÁGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO."	8,698,740		10,000,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
8	1a. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. (CAMINO DE ACCESO)	3,777,190		4,000,000	100%	100%	Las obras se encuentran terminadas al 100%, pero no se ha hecho la entrega recepción con el municipio.
9	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO SAN CARLOS	1,087,122	201,319	1,288,440	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 50% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
10	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO DEL OVIÁCHIC	1,555,454	473,399	2,028,853	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 50% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
11	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN HUATABAMPITO	243,535	1,315,091	1,558,626	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 50% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
12	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO INTERPRETATIVO EN LA RESERVA DE LA SIERRA DE ÁLAMOS Y RÍO CUCHUJAQUI (AVISTAMIENTO DE AVES)	1,287,205	286,046	1,573,251	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 50% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
13	PUEBLOS MÁGICOS , 2ª. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CORREDOR HISTÓRICO EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	15,043,228		15,043,228	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 20% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
14	RUTA DEL RIO SONORA: IMAGEN URBANA ACONCHI (REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO DE AGUAS TERMALES). PROYECTO ANCLA DEL RIO SONORA	5,500,000		5,500,000	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 20% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
15	PUEBLOS MÁGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN URBANA CALLE 5 DE MAYO DESDE ARROLLO LA ZAPATERA A CALLE DIANA LAURA	17,000,000		17,000,000	0%	0%	A la fecha los avances son físico: 20% financiero: 30% ya que solo se ha pagado el anticipo
	TOTAL	333,434,649	-	135,914,398			