

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2008, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con un presupuesto autorizado de 4 mil 644 millones 921 mil 011 pesos. Al cierre del tercer trimestre ha ejercido 1,409 millones 870 mil 866 pesos, equivalentes al 30.3 por ciento del total autorizado.

El avance de su programa operativo se presenta como sigue:

Secretaría

En esta Unidad se le autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2008 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre las acciones realizadas en este trimestre para este programa, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual será explicado con detalle en un Anexo especial de este Informe.

Asimismo se autorizaron recursos para la operación de esta Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES, lo cual será explicado con detalle en un Anexo especial de este Informe.

Entre las principales acciones logradas por esta Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 41 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 11 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 63 reuniones de acuerdo y seguimiento.

A esta Unidad Administrativa, en este trimestre, se le incluyeron las siguientes 31 metas adicionales: De la 1002304I012P08501 a la 1002304I012P11501, las cuales están siendo ejecutadas por CECOP.

De igual manera, se informa que la meta 1001502I012P00101 Gasto de Operación para Obra Pública Concertada fue cancelada, ya que está siendo ejecutada a través de la siguiente meta adicional autorizada por la Secretaría de Hacienda: 1001304I012P07601.

Asimismo, se informa que la meta 1001304I012P00101 Inversión para Obra Pública Concertada fue cancelada, ya que está siendo ejecutada a través de las siguientes metas adicionales autorizadas por la Secretaría de Hacienda: 1001304I012P07701 y 1001304I012P07801.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; se revistió el Canal Las Pilas entre Abasolo y Ocampo en Navojoa, se realizaron obras de reconstrucción en 16 tramos carreteros y se amplió y rehabilitó la Aeropista de la Ciudad de Álamos.

A esta Unidad Administrativa, en el periodo de Julio-Octubre, se le incluyeron 51 metas adicionales, debido principalmente a la inclusión de la terminación de obras iniciadas en el año 2007; al Desglose de algunas metas bolsa de Reconstrucción de Caminos; así como a las nuevas autorizaciones provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; también a la Inclusión de recursos para la continuación de los Convenios Carreteros del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal.

Los logros de la meta 1002204A04LN00101 Número de Obras Realizadas en respecto a las Programadas en el Ejercicio Fiscal 2008, fueron superados debido a la inclusión de las obras adicionales autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, se tiene que de Enero a Marzo del 2008 se asesoró a los Ayuntamientos de Trincheras, Guaymas, Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado en la elaboración y actualización de sus Planes de Desarrollo.

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales logros obtenidos se tiene que se atendió con 187 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de

materiales y suministros; se validaron ante la Secretaría de la Contraloría General 2 Manuales de Procedimientos, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

En la meta 1005501A017Z00102 Elaboración y Actualización de Documentos Operativos, en este trimestre se reportó la elaboración de 2 Manuales de Procedimiento.

Los logros de la meta 1005501A0100102, fueron superados con respecto a lo programado, debido a que se había considerado un promedio de asuntos que podían solicitar las Unidades Administrativas de esta Secretaría, pero como fue más alta la demanda, de igual manera se atendieron.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 29 solicitudes de Información pública y se atendieron 160 asuntos legales donde está involucrada esta Secretaría.

Las metas de esta Unidad Administrativa, tuvieron un avance arriba del 100 por ciento de lo programado originalmente, debido a que las metas originales planteadas son un promedio de lo realizado en años anteriores, pero si se requieren atender más asuntos de tipo legal, se atienden de igual manera, como fue el caso de este tercer trimestre.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizaron 454 trámites de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 30 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 1007602A027Z00102 (Realizar Trámites de Autorización, reasignación y Pago del Gasto de Inversión Autorizado) tuvo un avance arriba del original programado, debido a que se habían contemplado realizar 150 tramites en este trimestre, esto como un promedio de los

trámites realizados en años anteriores. Dado que el Gasto de Inversión se incremento con la inclusión de obras refrendadas del año 2007 y a las nuevas autorizaciones con recursos Federalizados, se alcanzaron a realizar un total de 454 tramites de pago de estimaciones, que representa un 227 por ciento arriba del original autorizado.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Las principales metas realizadas entre Abril y Junio por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 88 contratos, 43 licitaciones, revisión de 738 precios unitarios y la verificación de 108 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Los logros de las metas 1010501A017V00101, 02, 03 y 04 fueron superadas debido a la inclusión de obras adicionales al Gasto de Inversión.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este periodo se realizaron 150 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y se elaboraron 15 Expedientes Unitarios.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos tenemos que se elaboraron 22 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 10 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 6 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

El avance de las metas 1012304A01L100101 y 03 fue superado con respecto a lo programado, debido a la inclusión de obras adicionales al Gasto de Inversión.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron 3 dictámenes de Congruencia de Uso de Suelo para el Ejido Fronteras de San Luis Río Colorado, Guaymas y Ejido Quetchehueca en Cajeme.

Se han realizado actividades de capacitación y asesoría en materia de Administración Urbana y Descentralización de Procedimientos para la Autorización de Fraccionamientos Turísticos a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Cajeme, Trincheras y Hermosillo.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 714 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 766 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 112 operadores del auto transporte; se elaboraron 278 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 3,254 unidades de transporte; se elaboraron 33 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 30 sistemas de control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 2,181 unidades del auto transporte y se renovaron 59 unidades más.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas 1015204A05IB00101, 02, 05, 06, 07 y 09, ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa, están arriba del 100 por ciento de las metas originales, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los trimestres de los años anteriores, pero si se presentan más, se atienden de igual manera, como fue el caso de este trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO								PESOS	\$4,644,921,011	\$5,457,719,963	\$1,719,423,410	\$668,516,644	\$1,409,870,866	30.35
01	SECRETARIA								PESOS	\$270,977,572	\$300,748,932	\$56,890,723	\$93,903,454	\$218,610,472	80.67
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
01	ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
A06	PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS														
Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA														
001	GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO - ACUARIO														
01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DELFINARIO-ACUARIO							MINISTRACION DE RECURSOS		12	12	3	3	9	75.00
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA														
I01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO														
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.														
001	INVERSION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA														
01	PROGRAMA OBRA PUBLICA CONCERTADA							PROGRAMA		1	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.50, HUATABAMPO														
01	REHABILITAR CERCO PERIMETRAL EN ESC SEC TECNICA 50 HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
003	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN IGLESIA "SANTISIMA TRINIDAD", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR FOSA SEPTICA EN IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD EN HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
004	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA "LAS MILPAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA LAS MILPAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
005	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS ANIMAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS ANIMAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
006	TERMINACION DE TEMPLO INDIGENA "BACHOCO", HUATABAMPO														
01	TERMINAR TEMPLO INDIGENA BACHOCO HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								007	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA "VIRGEN DE GUADALUPE", HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS MAMIAS", HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS MAMIAS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								009	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, E.J. NUEVO MICHOCAN, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR MODULO SANITARIO EJIDO NUEVO MICHOCAN SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								010	REMODELACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	REMODELAR BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								011	REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELASQUEZ, COLONIA EL MEZQUITE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELAZQUEZ COLONIA EL MEZQUITE SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								012	CONSTRUCCION DE CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								013	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR MODULO SANITARIO SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								014	REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA ALTAR, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EN COLONIA ALTAR SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								015	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								016	REMODELACION DE CANCHA DEPORTIVA E.J. LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REMODELAR CANCHA DEPORTIVA EJIDO LUIS B. SANCHEZ SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN SAN BERNARDO DE LA COLONIA							
								01 CONSTRUIR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN CENTRO DE PREVENCIÓN SAN BERNARDO.)CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								018 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON, COLONIA GOMEZ MORIN, NACOZARI DE GARCIA							
								01 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON NACOZARI DE GARCIA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								019 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON SOLITO, OPODEPE							
								01 AMPLIAR RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SOLITO OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS, TUBUTAMA							
								01 CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS TUBUTAMA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								021 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 REHABILITACION DE TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESC PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN GOYJAQUIA, QUIRIEGO							
								01 CONSTRUIR KIOSCO EN GOYJAQUIA QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, QUIRIEGO							
								01 PAVIMENTAR ACCESO PRINCIPAL QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								025 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, TRINCHERAS							
								01 INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN TRINCHERAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								026	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL HERMANOS FLORES MAGON, CABORCA							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA RURAL HERMANOS MAGON CABORCA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								027	INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EMPALME							
								01	INSTALAR PUERTAS METALICAS EN ESC PREIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN J.N. "MI PATRIA ES PRIMERO", EMPALME							
								01	REHABILITAR CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								029	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. SEVERIANO TALAMANTE, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO TALAMANTE ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030	REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN E.P. 21 DE MARZO, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESC PRIM 21 DE MARZO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								031	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO EN E.P. PIPILA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR ANDADORES EN ESC PIPILA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								032	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. JUSTO SIERRA, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN ESC PRIM JUSTO SIERRA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								033	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSIO GUAYMAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								034	REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. TUTULI ILI USI, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS TUTULI ILI USI EN HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								035	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO EN J.N. CRISTOBAL COLON, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR TEJABAN Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								036 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 11, HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR BAÑOS EN ESC SEC GENERAL 11 HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								037 REHABILITACION DE BEBEDEROS Y TEJABAN EN E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY, HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR BEBEDEROS Y TEJABAN EN ESC PRIM MAURICIO RODRIGUEZ KELLY HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								038 CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INDIGENA MARIANA FLORES, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INDIGENA MARIANA FLORS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								039 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								040 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								041 CONSTRUCCION DE CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01 CONSTRUIR CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN SAN PEDRO DE LA CUEVA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								042 REHABILITACION DE ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO, NOGALES							
								01 REHABILITAR ALBERGUE DEL MENTOR REPATRIADO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								043 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO "LUZ Y ESPERANZA", PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO LUZ Y ESPERANZA PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								044 CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA EL PENTATLON, PRIMERA ETAPA, PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR CUARTEL PARA PENTATLON PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								045 TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA "CTM", PUERTO PEÑASCO							
								01 TERMINAR OFICINAS DE LA CTM PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
046								REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE							
01								REHABILITAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
047								PAVIMENTO EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, ARIZPE							
01								PAVIMENTAR PATIO DE ESC PRIM A L RODRIGUEZ ARIZPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
048								CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA (ETAPA I), OPODEPE							
01								CONSTRUIR SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
049								INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO, RAYON							
01								INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
050								CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA, BAVIACORA							
01								CONSTRUIR EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
051								REHABILITACION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI							
01								REHABILITAR BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI (CECOP).	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
052								CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE, SUAQUI GRANDE							
01								CONSTRUIR LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE SUAQUI GRANDE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
053								PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, BAVISPE							
01								PAVIMENTAR CALLE MORELOS BAVISPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
054								REVESTIMIENTO DE CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
01								REVESTIR CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
055								ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
01								INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								056	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESC PRIM E ZAPATA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								057	CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE", ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR AULA PARA COMPUTACIÓN EN ESC DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE" ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								058	REHABILITACION Y PINTURA DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, BAVIACORA							
								01	REHABILITAR Y PINTAR ESCUELA PRIM ABELARDO L RODRIGUEZ BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								059	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JOSE G. ESCOBAR DE COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DRENAJE EN CALLE JOSE G ESCOBAR COL ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								060	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE LA COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE COL LOS ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								061	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. EMPALME, NOGALES							
								01	CONSTRUIR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE COL EMPALME NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								062	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								063	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA DE LA COL. EMBARCADERO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA EN COLONIA EMBARCADERO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								064	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARCOS DE LA COL. VIRREYES, NOGALES							
								01	PAVIMENTAR CALLE LOS ARCOS COL VIRREYES NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								065	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SEC. TECNICA NO. 3 EN EL PARQUE INDUSTRIAL, NOGALES							
								01	CONSTRUIR BARDA EN ESC SEC TECNICA 3 PARQUE INDUSTRIAL NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								066	REHABILITACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC. PRIM. FED. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIBUTA, NOGALES							
								01	REHABILITAR SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC PRIM FED ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIBUTA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								067	ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. CTS-CROC, NOGALES							
								01	ELECTRIFICAR CALLE SAN MARCOS EN COL CTS-CROC NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								068	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUVIAS COL. MODERNA, NOGALES							
								01	REHABILITAR ESC PRIM IGNACIO W COVARRUVIAS COL MODERNA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								069	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								070	CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CAJEME							
								01	CONSTRUIR TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								071	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 48, CAJEME							
								01	CONSTRUIR REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								073	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OJO DE AGUA, HUEPAC							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OPJO DE AGUA HUEPAC (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								074	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN MUSEO, URES								
								01	REHABILITAR E IMPERMEABILIZAR TECHO DE MUSEO EN URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1		100.00
								075	CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO, URES								
								01	CONSTRUIR CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1		100.00
								076	GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, VARIOS								
								01	GASTO DE OPERACION DE CECOP	GASTO	0	1	0	0	0		0.00
								077	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS								
								01	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	GASTO	0	1	0	0	0		0.00
								078	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS								
								01	APORTAR PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	GASTO	0	1	0	0	0		0.00
								079	AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.								
								01	AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								080	AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA								
								01	AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0		0.00
								081	REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO								
								01	REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1		100.00
								082	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA								
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA	OBRA	0	1	0	0	0		0.00
								083	AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI								
								01	AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI	OBRA	0	1	0	0	0		0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
084								AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI							
01								AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
085								INSTALAR LAMPARAS TIPO COLONIAL EN COLONIA CENTRO EN NACO							
01								INSTALAR LAMPARAS TIPO COLONIAL EN COLONIA CENTRO EN NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
086								CONSTRUIR BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PLAZA PUBLICA DE NACO							
01								CONSTRUIR BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PLAZA PUBLICA DE NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
087								CONSTRUIR TEJABAN EN TEMPLETE DE PLAZA MUNICIPAL DE NACO							
01								CONSTRUIR TEJABAN EN TEMPLETE DE PLAZA MUNICIPAL DE NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
088								PAVIMENTAR AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA EN MOCTEZUMA							
01								PAVIMENTAR AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
089								CONSTRUIR EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES EN ARIZPE							
01								CONSTRUIR EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES EN ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
090								INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL JAVIER FIGUEROA CUEVAS EN SAN JOSE DE BACUM.							
01								INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL JAVIER FIGUEROA CUEVAS EN SAN JOSE DE BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
091								CONSTRUIR TEJABAN EN CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN QUEROBABI							
01								CONSTRUIR TEJABAN EN CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN QUEROBABI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
092								AMPLIAR RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI							
01								AMPLIAR RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
093								CONSTRUIR BARDAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, BACADEHUACHI							
01								CONSTRUIR BARDAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
094								CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN NACORI CHICO							
01								CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								095	REHABILITAR PANTEON MUNICIPAL EN ATIL							
								01	REHABILITAR PANTEON MUNICIPAL EN ATIL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								096	MEJORAR TEMPLO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	MEJORAR TEMPLO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								097	REHABILITAR PARQUE DEL RIO EN SANTA ANA							
								01	REHABILITAR PARQUE DEL RIO EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								098	CONSTRUIR CONCHA ACUSTICA, ALUMBRADO Y RIEGO EN PARQUE EL ALAMO EN SANTA ANA							
								01	CONSTRUIR CONCHA ACUSTICA, ALUMBRADO Y RIEGO EN PARQUE EL ALAMO EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								099	PAVIMENTAR CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES DE ARIZPE							
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES DE ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								100	TERMINAR AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON							
								01	TERMINAR AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								101	CONSTRUIR BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI EN CIUDAD OBREGÓN							
								01	CONSTRUIR BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								102	CONSTRUIR BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA RUIZ EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA RUIZ EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								103	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA RAMOS MILLAN EN EJIDO MORELOS II CAJEME							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA RAMOS MILLAN EN EJIDO MORELOS II CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								104	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EJIDO MORELOS I CAJEME							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EJIDO MORELOS I CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								105	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN CAJEME.							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								106	REHABILITAR INSTALACIONES DE KIOSCO MUNICIPAL EN PUEBLO YAQUI CAJEME							
								01	REHABILITAR INSTALACIONES DE KIOSCO MUNICIPAL EN PUEBLO YAQUI CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								107	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN UNAMICHI, BACOACHI							
								01	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN UNAMICHI, BACOACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								108	CONSTRUIR GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS EN CALLE INDEPENDENCIA EN SARIC							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS EN CALLE INDEPENDENCIA EN SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								109	CONSTRUIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTIGUA A PLAZA UNAMICHI Y CARRETERA RIO SONORA EN UNAMICHI BACOACHI.							
								01	CONSTRUIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTIGUA A PLAZA UNAMICHI Y CARRETERA RIO SONORA EN UNAMICHI BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								110	PAVIMENTAR CALLE MAYOR FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	PAVIMENTAR CALLE MAYOR FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								111	INTRODUCIR DRENAJE EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE ROMO MITRE Y CONSTITUCIÓN EN NACO.							
								01	INTRODUCIR DRENAJE EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE ROMO MITRE Y CONSTITUCIÓN EN NACO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								112	RECARPETEAR CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y PESQUEIRA EN NACO							
								01	RECARPETEAR CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y PESQUEIRA EN NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								113	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLES ROMO MITRE Y CONSTITUCIÓN EN NACO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLES ROMO MITRE Y CONSTITUCIÓN EN NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								114 AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE SANTA CRUZ							
								01 AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								115 AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA E KINO ENTRE CALLES JESUS MUNGUIA Y JOSE LORTA SANTA CRUZ.							
								01 AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA E KINO ENTRE CALLES JESUS MUNGUIA Y JOSE LORTA SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001 COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALICE LA SECRETARÍA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE.							
								01 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA.	POBLACION ABIERTA	100	100	25	25	75	75.00
								02 ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								002 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)							
								01 GASTO DE OPERACIÓN CEDES	GASTO	12	12	3	3	9	75.00
								02 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA							
								101 COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL							
								2P APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.							
								001 GASTO DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA.							
								01 MINISTRACION DE SUBSIDIO DE GASTO DE OPERACIÓN CECOP	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	0	3	25.00
02								SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$4,298,782,251	\$5,077,565,776	\$1,644,124,983	\$551,069,667	\$1,133,115,724	26.36

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE															
04 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA															
A04 AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															
H2 CARRETERAS ESTATALES															
001 GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO															
								01 GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	GASTO	0	1	0	0	0	0.00
LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES															
001 DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA															
								01 NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2008.	OBRA	25	25	6	24	67	(*)
								02 GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	GASTO	0	0	0	0	0	0.00
002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2008.															
								01 INDICE DE REPORTES DE AVANCES DE OBRAS.	INFORME	12	12	3	3	9	75.00
I01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES															
H2 CARRETERAS ESTATALES															
002 CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE DOUGLAS, EN GUAYMAS															
								01 LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
003 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE															
								01 LIBRAMIENTO ORIENTE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
004 AMPLIACIÓN DEL CARRIL "VÍA RÁPIDA" (FAST LANE) EN NOGALES.															
								01 AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
005 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA															
								01 CONSTRUCCIÓN CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
006								CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO SANTA CLARA								
01								CONTINUAR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
009								CONTINUACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI - MAYO								
01								CONTINUAR LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
015								CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA								
01								CONTINUAR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
016								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE SAN LUIS RIO COLORADO								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
017								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE CABORCA								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA CABORCA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
018								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAGDALENA								
01								REHABILITAR CARRETRAS EN ZONA MAGDALENA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
019								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE HERMOSILLO								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
020								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MOCTEZUMA								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
021								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAZATÁN								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MAZATAN	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
022								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DEL VALLE DEL YAQUI								
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA DEL VALLE DEL YAQUI	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
023								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL VALLE DEL MAYO								
01								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN VALLE DEL MAYO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
024								CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS								
01								CONSERVACIÓN RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00	
025								GASTOS DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO								
01								GASTO DE OPERACIÓN JUNTA DE CAMINOS	GASTO	1	0	0	0	0	0.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								026	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA.								
								01	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								027	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA								
								01	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								028	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA								
								01	OBRA DE CONSTRUCCION DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								029	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD								
								01	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								030	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS								
								01	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								031	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI								
								01	REHABILITAR ACCESO EN ACONCHI	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								032	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI, EN COYOTE - BACADEHUACHI								
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00
								033	VADO EN UNAMICHI EN BACOACHI								
								01	CONSTRUIR VADO EN UNAMACHI BACOACHI	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								034	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI								
								01	REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								035	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SOBASATECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA- DIVISADEROS								
								01	MEJORAR CAMINO SOBASATECHE EC SAHUARIPA-DIVISADEROS	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								036	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO NACORI CHICO, (BACADEHUACHI - NACORI CHICO)								
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO NACORI-CHICO	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								037	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS								
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00
								038	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN RAYON								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN RAYON	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								039 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS, (E.C. HERMOSILLO - URES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS)							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								040 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SOYOPA (E.C. HERMOSILLO - SAHUARIPA), SOYOPA							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SOYOPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								041 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO EL CRUCERO, VILLA HIDALGO.							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								042 MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMOS KM 8+480 AL KM 14+200 Y KM 26+560 AL KM 30+000), VARIOS							
								01 MODERNIZAR VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								043 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								044 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE), GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								045 AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
								01 AMPLIAR CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SEGUNDA ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								046 SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
								01 REALIZAR SEGUIMIENTO RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
								047 ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
								048 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								049 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								050 CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA PUERTO PEÑASCO PUERTO LIBERTAD	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								051 TRAMITE PARA EL PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 TRAMITAR PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	TRAMITE	0	1	0	0	0	0.00
								052 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE (2DO. TRAMO), VARIOS							
								01 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE.	DESLINDE	0	1	0	0	0	0.00
								053 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								054 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO. 15, EMPALME							
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL 15	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								055 PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								056 ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS, MASIACA, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								057 GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
								01 REALIZAR GESTIONES PARA LA DONACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA	TRAMITE	0	1	0	0	0	0.00
								058 PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								059 PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								060 PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								061 PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								062 ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO 2DA. ETAPA, VARIOS							
								01 REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								063 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								064 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+600, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 57+600), VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								065 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCHOJOA-HUATABAMPO EN SEBAMPO, ETCHOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SEBAMPO-EC ETCHOJOA-HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
066								TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA, S.L.R.C.							
01								REALIZAR TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA	TRAMITE	0	1	0	0	0	0.00
067								PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SOYOPA							
01								PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
068								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
01								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	0.00	
070								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS							
01								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS	OBRA	0	1	0	0	0.00	
071								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI							
01								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0	0.00	
072								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO							
01								CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0.00	
073								AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA							
01								AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA	OBRA	0	1	0	0	0.00	
074								MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
01								MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	1	0	1	100.00	
075								MODERNIZACION DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO							
01								MODERNIZACION DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO	OBRA	0	1	0	0	0.00	
076								CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA							
01								CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA	OBRA	0	1	0	0	0.00	
077								RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								078 CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS							
								01 CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								02 PAVIMENTAR ACOTAMIENTOS EN ACCESO A LAGUNA DEL MAR EN PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								03 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								079 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA)							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								080 MODERNIZACIÓN DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO							
								01 MODERNIZACIÓN DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								H3 CARRETERAS ALIMENTADORAS							
								001 SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITQUITO, VARIOS							
								01 REALIZAR SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0.00
								002 SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITQUITO							
								01 MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES DE CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO EC SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								003 MODERNIZAR A CUATRO CARRILES LA CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL							
								01 MODERNIZAR A CUATRO CARRILES LA CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								H4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
								002 SUPERVISION EXTERNA Y OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO							
								01 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO MAR DE CORTES	SUPERVISIÓN	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
003								SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO							
01								REALIZAR SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1	100.00
004								CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
01								CONSTRUIR LINEA ELECTRICA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005								ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. PUERTO PEÑASCO.							
01								ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
006								CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA AL NUEVO AEROPUERTO PUERTO PEÑASCO							
01								CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA AL NUEVO AEROPUERTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
102								MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
H2								CARRETERAS ESTATALES							
001								CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-E.C. FEDERAL NO.- 2							
01								CARRETERA INTERNACIONAL-EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002								CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO							
01								CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003								CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA							
01								CAMINO SAN LUIS-GRULLITA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004								CAMINO LA GRULLITA, E.C. SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA							
01								CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS -GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005								CAMINO LAGUNITAS E.C. SAN LUIS-RIITO							
01								CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS RIITO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006								CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CALRA							
01								CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007								CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
							01	CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							008	CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ							
							01	CAMINO NUEVO LEON-LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							009	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900, CAJEME							
							01	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 900 EN CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
							01	RECONSTRUCCIÓN CALLE MERIDIANO CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							011	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 600, CAJEME							
							01	RECONSTRUIR CALLE 600 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							012	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
							01	RECONSTRUIR CALLE 1100 SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							013	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
							01	RECONSTRUIR CALLE 12 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							014	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO							
							01	RECONSTRUIR ACCESO A MESA DEL SERI HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							015	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
							01	RECONSTRUIR CALLE 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHIA KINO, HERMOSILLO							
							01	RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO BAHÍA DE KINO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE							
							01	RECONSTRUIR CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							018	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA E. C. CARRETERA FEDERAL NO.-2							
							01	RECONSTRUIR CAMINO CABORCA EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							019	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SONOYTA-EL PLOMO							
							01	RECONSTRUIR CAMINO SONOITA-EL PLOMO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							020	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO							
							01	RECONSTRUIR EL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
021								RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTAR-SARIC								
01								RECONSTRUIR CAMINO ALTAR-SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
022								RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA								
01								RECONSTRUIR CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
023								RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA								
01								RECONSTRUIR CALLE 1900 NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
024								RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ								
01								RECONSTRUIR CAMINO FUNDICIÓN-JECOPACO-CALLE 2200 BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
025								RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA								
01								RECONSTRUIR CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
026								RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO								
01								RECONSTRUIR CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
027								RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS								
01								RECONSTRUIR CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
028								RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE								
01								RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
029								RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-EL CLARO, SANTA ANA								
01								RECONSTRUIR CAMINO SANTA ANA-EL CLARO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
030								RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A SAN JOSE DE TUBUTAMA, TUBUTAMA								
01								RECONSTRUIR ACCESO A SAN JOSE TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
031								RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, NOGALES								
01								RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
032								CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 1RA. ETAPA, VARIOS								
01								CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								033	CONSTRUCCION DE VADO TEPACHUI, QUIRIEGO							
								01	CONSTRUIR VADO EN TEPACHUI QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								034	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO BACANORA-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								037	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								038	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR EL CAMINO 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								039	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA							
								01	RECONSTRUCCION DE CALLE 26 ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								040	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								041	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUASABAS-EL COYOTE, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HUASABAS-EL COYOTE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								042	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								043	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								044	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								045	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								046	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								048	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR EL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								049	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL II ETAPA							
								01	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL II ETAPA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								050	RECONSTRUIR CALLE 1 EN PUEBLO YAQUI							
								01	RECONSTRUIR CALLE 1 EN PUEBLO YAQUI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								051	RECONSTRUIR CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	RECONSTRUIR CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								052	CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS-RIITO							
								01	CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS-RIITO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								053	RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC							
								01	RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								054	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								055	REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO							
								01	REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								060	REHABILITAR CAMINO SAHUARIPA-TEPACHE							
								01	REHABILITAR CAMINO SAHUARIPA-TEPACHE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								061	RECONSTRUIR CAMINO BACOBAMPO-EC (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)							
								01	RECONSTRUIR CAMINO BACOBAMPO-EC (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								062	RECONSTRUIR CAMINO FUNDICIÓN-QUIRIEGO							
								01	RECONSTRUIR CAMINO FUNDICIÓN-QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								063	RECONSTRUIR CAMINO MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								064	RECONSTRUIR CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								H4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
								001 AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA EN ALAMOS							
								01 AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA EN ALAMOS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								002 AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA EN ALAMOS							
								01 AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA EN ALAMOS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								104 ESTUDIOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS							
								E6 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO							
								001 PROYECTO TURÍSTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS EN BACANORA							
								01 PROYECTO TURÍSTICO RECREATIVO PASEO CAMPESTRE EN LA ZONA DE LA PRESA DE LAS CALABAZAS EN BACANORA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002 PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS							
								01 ELABORAR PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTES	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
								109 AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							
								G2 COORDINAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (COAPAES)							
								001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES EN ATIL.							
								01 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN ATIL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								01 ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD							
								102 NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD							
								UB FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							
								001 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002 REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								003 SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VARIOS							
								01 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0.00
								004 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO							
								01 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO							
								2P APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.							
								001 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
								001 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE							
								01 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								002 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS							
								01 PROGRAMA DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
								01 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								X4 COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								001	RELLENO SANITARIO EN ALAMOS								
								01	RELLENO SANITARIO ALAMOS	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								002	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y/O BASURERO DE TIPO AIRE LIBRE EN ALTAR								
								01	RELLENO SANITARIO ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								003	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE								
								01	RELLENO SANITARIO BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								004	PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y ADQUISIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR PARA GRANADOS Y HUÁSABAS)								
								01	RELLENO SANITARIO GRANADOS Y HUASABAS	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								005	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA								
								01	RELLENO SANITARIO VILLA PESQUEIRA	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								006	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN YÉCORA								
								01	RELLENO SANITARIO YECORA	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								007	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO								
								01	MANTENER INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0		0.00
								011	PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO, VARIOS								
								01	PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESHECHO	PROGRAMA	0	1	0	0	0		0.00
								012	PROGRAMA PARA LA REFORESTACION DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, VARIOS								
								01	PROGRAMA PARA LA REFORESTACIÓN DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0		0.00
								014	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA), VARIOS								
								01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL	PROGRAMA	0	1	0	0	0		0.00
								015	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", ALAMOS								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO C ALAMOS.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								016	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								017	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								018	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", YECORA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D YECORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								019	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VILLA PESQUEIRA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VILLA PESQUEIRA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								XB	VIALIDADES URBANAS							
								001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								003	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO CALLE CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								006	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME.							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								007	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								008	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA LAS AMERICAS EN EMPALME							
								01	TERMINAR PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EMPALME	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								009	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								010	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN GUAYMAS							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA GUAYMAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								011	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								012	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO							
								01	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								013	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVAR MORELOS EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE PERIFERICO NORTE Y BOULEVAR MORELOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014	MODERNIZACION DEL BOULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR PROGRESO AL BOULEVAR GARCIA MORALES EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	MODERNIZAR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TREAMO DEL BOULEVARD PROGRESO AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOELEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								016	AMPLIACION DEL BOULEVAR PROGRESO EN EL TRAMO DE LA CALLE REYES AL BOULEVAR QUIROGA EN HERMOSILLO							
								01	AMPLIAR BOULEVARD PROGRESO EN TRAMO DE CALLE REYES Y BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								018	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOLULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVAR GARCIA MORALES BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								019	MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								020	AMPLIACION Y CONSTRUCCIO DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES							
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								021	PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EL HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								022	MODERNIZACION DE LA CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS PALO VERDE EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS DEL PALO VERDE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								023	CONTINUACION DEL BOULEVAR SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONTINUAR BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								024 VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO EN NAVOJOA							
								01 VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	1	1	100.00
								025 MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA							
								01 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								026 CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA							
								01 CONSTRUCCIÓN DE ENLACE DE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								027 AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01 AMPLIAR BOULEVAR CUAUHEMOC EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								028 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								029 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								033 CONSTRUCCION DE BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								034 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								036 MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO. 1							
								01 MODERNIZAR EL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL 1.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								042	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								048	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE PEREZ							
								01	PAVIMENTAR EL BOULEVARD JOSE PEREZ	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								049	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL DREN DE LA CALLE 200							
								01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE CALLE 200	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
								050	VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN SONORA PROYECTA							
								01	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PLAN SONORA PROYECTA	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
								051	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, ALTAR.							
								01	PAVIMENTAR CALLE FELIX GOMEZ SUR EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								052	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, ALTAR.							
								01	PAVIMENTAR AVENIDA FRANCISCO Y MADERO EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								053	CONSTRUCCION DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL							
								01	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								054	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC							
								01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								055	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN MAZATAN							
								01	PAVIMENTAR VIALIDADES EN MAZATAN	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								056	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO							
								01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								057	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								058	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	PAVIMENTAR CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								059	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SANTA CRUZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLES EN SANTA CRUZ	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								060 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS							
								01 PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								066 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA							
								01 CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								067 CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								068 PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA							
								01 CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								069 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								070 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA SEIS, EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA 6 EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								071 CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								072 TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON							
								01 TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								073 PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DE VIALIDADES EN CANANEA							
								01 PAVIMENTAR Y MODERNIZAR VIALIDADES EN CANANEA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								074 PAVIMENTACION DE 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PAVIMENTAR 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								075	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								076	ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								077	VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO BACOCIBAMPO							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO BACOCIBAMPO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								078	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								079	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO (4 KM)							
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								080	PAVIMENTACION DE 75,000 METROS DE CALLES EN MAGDALENA							
								01	PAVIMENTAR 75,000 METROS CUADRADOS EN MAGDALENA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								081	PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA							
								01	CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								082	PAVIMENTACION DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACUZARI							
								01	PAVIMENTACION DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACUZARI	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								083	PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								084	PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								085	PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
086 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES															
01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
087 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES															
01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
088 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES															
01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
089 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES															
01 CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
090 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO															
01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
091 REUBICACION DE AERODROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO															
01 REUBICAR AEDROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
092 OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO															
01 CONSTRUIR OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
093 PAVIMENTACION DE 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA															
01 PAVIMENTAR 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA								OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
094 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE															
01 PAVIMENTAR CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
095 MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE															
01 MODERNIZAR BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE								OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
096 PAVIMENTACION DE ENLACE PAR VIAL EN URES															
01 PAVIMENTAR ENLACE PAR VIAL EN URES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
097								PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.								
01								PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
098								CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES								
01								CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
099								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES								
01								CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
100								MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO								
01								MODERNIZAR EL BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
101								CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME								
01								CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
102								PEPROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA"								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
103								PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA.								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
104								CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO								
01								CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
105								CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								106	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								107	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
								01	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								108	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA)							
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								109	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								110	ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME							
								01	CONSTRUIR ENLACE DE AVENIDA AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARRECIFES EN EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								111	REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO							
								01	REVESTIR CANAL LAS PILAS EN TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								112	EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								113	PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "LAS PILAS" EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO, NAVOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LAS PILAS EN TRAMO CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								114 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300, 2DA. ETAPA (AMPLIACION), CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 II ETAPA CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								115 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								116 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								117 CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								118 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, IMURIS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES IMURIS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								119 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA							
								01 CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								120 CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								121 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGÓN NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								122 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								123	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								124	PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								125	PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								126	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LAS TORRES CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								127	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR BORDO NUEVO CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								128	PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								129	PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								130	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO PONIENTE SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								131	PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								132	PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DE FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								133	PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC, NAVOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								134 ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO BLVD. JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
								01 ACTUALIZAR PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								135 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CABORCA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								136 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CAJEME	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								137 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								138 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								139 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								140 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								141 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								142 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACUZARI							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NACUZARI	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								143	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								144	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								145	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								146	ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	0	2	0	1	1	50.00
								147	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABIRELAGUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								148	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE PEREZ, BACUM							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD JOSE PEREZ BACUM	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								149	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES DE ADIVINO VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								150	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACOCIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								151	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								152	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01	TERMINAR CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								153	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR AVENIDA DE LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
154								MODERNIZACION DEL BOULEVARD KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD KINO ENTRE AVENIDA MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
155								PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOITA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
156								CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
157								MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1							
								01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
158								CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
159								CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA							
								01 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
160								MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.							
								01 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
161								CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
162								PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA							
								01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
163								PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								164 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO							
								01 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								165 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS							
								01 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								166 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								167 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) AMPLIACIÓN, GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACOCIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								168 MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS							
								01 MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								169 AMPLIAR BOULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO							
								01 AMPLIAR BOULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								170 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL							
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								171 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								172 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								173 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								174 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								175	MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								176	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								177	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								179	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								180	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO							
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								181	EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								182	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								183	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								184	CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								185	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								186 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								187 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								188 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								189 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								190 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 CAJEME							
								01 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								191 CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								192 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								193 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								194 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE SAHUARIPA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								195 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE PITIQUITO							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								196 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEPAC							
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEPAC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								197 REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTAR CALLE ALVARO OBREGON EN ATIL							
								01 REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTAR CALLE ALVARO OBREGON EN ATIL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								198 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SANTA CRUZ							
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								199	CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								200	REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE GUAYMAS							
								01	REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								201	CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)							
								01	CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								202	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								203	AMPLIAR Y CONSTRUIR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD EL MUSARO							
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD EL MUSARO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								204	CONSTRUIR LA PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR LA PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								205	CONSTRUIR AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUIR AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								211	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								212	PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUCURPE							
								01	PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUCURPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								213	CONSTRUIR VADO DE ACCESO Y PASO POR RAYON							
								01	CONSTRUIR VADO DE ACCESO Y PASO POR RAYON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								214	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1938 EN URES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1938 EN URES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								XG SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
								001 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO PARA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								XI ELECTRIFICACION RURAL							
								001 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NACO							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN NACO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004 ELECTRIFICACIÓN DE MOVAS EN ROSARIO							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN MOVAS ROSARIO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUBUTAMA							
								01 ELECTRIFICACIÓN EN TUBUTAMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								XJ PLAZAS PUBLICAS							
								001 PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS							
								01 PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO AL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PUENTE COLGANTE EN SAN FELIPE DE JESÚS							
								01 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								003 PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PARQUE URBANO ESTATAL EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004 PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005 ADECUACION A PARQUE CONMEMORATIVO, HERMOSILLO							
								01 ADECUAR PARQUE CONMEMORATIVO HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								006	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								007	CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	TERMINAR CONSTRUCCION DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCION DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								009	TERMINAR CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								05	CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
								Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
								004	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								006	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON							
								01	MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								007	REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGON							
								01	REMODELAR Y EQUIPAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								008	CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009	CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								010	REMODELACION DE AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								011 TERMINACION DEL CUM EN HUATABAMPO							
								01 TERMINAR CUM EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								012 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AGORA, ARIZPE							
								01 CONSTRUIR CENTRO CULTURAL AGORA EN ARIZPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								013 CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA REGION EN HUACHINERA							
								01 CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION DE HUACHINERA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014 TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE							
								01 TERMINAR CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								016 CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR DELFINARIO-ACUARIO GUAYMAS III ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONTINUACIÓN DEL DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018 CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA							
								01 CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								019 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO							
								01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								020 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS							
								01 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
06								DEPORTE PARA TODOS							
								001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
								002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
								003 CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA							
								01 CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								004 TERMINACION DEL CENTRO DE USO MULTIPLE EN HUATABAMPO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	TERMINAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	COSNTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								006	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN CARBO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								007	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								008	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								010	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								011	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								012	CONTRUCCION DE COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EN CD. OBREGON							
								01	CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								013	PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON), EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON) EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								015	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS BLANCAS" PRIMERA ETAPA, EMPALME							
								01	REHABILITAR ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS BLANCAS I ETAPA EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								016	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL CAJEME	PROYECTO	0	2	0	0	1	50.00
								017	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS, VARIOS							
								01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								018	CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA							
								01	CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								019	REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								020	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								021	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022	CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								023	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								024	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								025	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								026	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								07	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD							
								102	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
								2N	INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
004								PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
01								PROGRAMA DE PAVIMENTACION CABORCA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00
007								PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA								
01								PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00	
008								SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR								
01								VERIFICACION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION SANTA ANA-ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
009								PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO								
01								PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00	
010								REHABILITACION DEL ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES								
01								REHABILITACION DE ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES	REHABILITACION	1	1	0	0	0	0.00	
011								PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA QUEMA, YECORA								
01								PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
012								CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA, YECORA								
01								CONSTRUIR LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
013								PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, IMURIS								
01								PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
014								LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA								
01								LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00	
015								PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO								
01								PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
016								ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, HUATABAMPO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								017 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018 PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUINTANA ROO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								019 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								020 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE VICAM NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								021 CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR 4 GRADERIAS METALICAS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
								01 PAVIMENTAR CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR CALLE GLADIOLA EN COLONIA 14 DE ENERO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								025 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
028								PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO								
01								PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
030								PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN ADIVINO VILLA PESQUEIRA								
01								PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN ADIVINO VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
UA								DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL								
001								PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL CDI NO.1, HERMOSILLO								
01								PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DEL CDI 1 HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
002								DEMOLICION DE INMUEBLE PARA LA AMPLIACION DEL CDI NO1, HERMOSILLO								
01								DEMOLER INMUEBLE PARA AMPLIACIÓN DEL CDI 1 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO																
01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA																
102 MODERNIZACION DE EDIFICIOS PUBLICOS																
5N BRINDAR ATENCION GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.																
002 REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO																
01								REMODELAR EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
104 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR																
CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILCITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR																
001 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS - CD. OBREGON (I ETAPA)																
01								CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KILOMETRO 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	1	0	0	1	100.00	
002 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME																

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KILOMETRO 98 CARRETERA INTERNACIONAL EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								003	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGON							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGON	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
03									SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$3,981,852	\$3,097,039	\$788,419	\$872,712	\$2,607,053	65.47
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
								X3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
								001	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD							
								01	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2	0	0	1	50.00
								02	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
05									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$9,825,944	\$9,729,836	\$2,235,203	\$2,235,928	\$6,878,603	70.00
								5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								7Z	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
								001	ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS							
								01	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	1	1	100.00
								02	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	8	0	2	9	(*)
								03	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	170	242	50	187	466	(*)
								04	REALIZAR TRAMINTES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	4	4	0	4	12	(*)
06									DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$909,883	\$1,018,304	\$236,040	\$249,821	\$858,483	94.35

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
1								NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY							
01								CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
A02								VIGILAR LA LEGALIDAD							
AB								ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS							
001								ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARÍA							
01								PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	26	5	9	32	(*)
02								ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN ES ESTA SECRETARÍA	ASUNTO	40	83	10	29	116	(*)
07	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION								PESOS	\$2,474,391	\$2,340,810	\$629,375	\$651,423	\$1,988,887	80.38
6								RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN							
02								REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO							
A02								ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA							
7Z								ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
001								ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA							
01								ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	DOCUMENTO	32	32	8	8	24	75.00
02								REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, REASIGNACIÓN Y PAGO DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	TRAMITES	800	800	200	454	847	(*)
002								VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASÍ COMO DISEÑAR LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA ELECTRONICA							
01								REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA.	EVENTO	110	110	30	30	82	74.55
10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS								PESOS	\$3,990,957	\$3,761,357	\$1,012,955	\$1,081,421	\$3,230,906	80.96
5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
01								REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
A01								MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
7V								COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
001								COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	PROCESO	1120	1018	280	738	1450	(*)
								02	VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	260	259	65	108	215	82.69
								03	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	15	39	5	43	116	(*)
								04	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	60	60	20	88	296	(*)
11									DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$11,623,143	\$17,892,632	\$2,849,761	\$8,539,807	\$13,710,419	117.96
	5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
		01							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
			A01						MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
				L1					ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001				COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.							
						01			EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	600	600	150	150	450	75.00
							02		ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	60	60	15	15	45	75.00
12									DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	PESOS	\$6,876,059	\$6,849,707	\$1,741,909	\$1,758,438	\$5,032,234	73.18
	3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
		04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
			A01						PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
				L1					ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001				COORDINAR ACCIONES DE GESTION DE LA CONTRATACION Y ELEBORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTRIDADES							
						01			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	50	50	10	22	66	(*)
							02		ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYCEOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	30	30	10	10	45	(*)
							03		ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	20	20	5	6	17	85.00
13									DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PESOS	\$5,896,462	\$6,109,645	\$1,496,681	\$1,309,150	\$4,124,670	69.95
	3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA																
A01 PLANEAR EL DESARROLLO URBANO																
X3 COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO																
								01 ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	50.00	
								02 MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	INSUMO	9	9	3	3	6	66.67	
								03 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANAS EN AREAS DE ACTUACIÓN CONCERTADA	PROGRAMA	2	2	1	1	1	50.00	
								04 DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO	DICTAMEN	8	8	2	2	6	75.00	
15	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE								PESOS	\$29,582,498	\$28,605,926	\$7,417,361	\$6,844,824	\$19,713,414	66.64	
2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																
04 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																
A05 IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE																
IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE																
001 PROPORCIONAR UN MEJOR SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR P/ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.																
								01 APLICACIÓN DE EXAMENES PSICOMÉTRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2340	500	714	2481	(*)	
								02 ATENCIÓN A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCIÓN GENERAL	QUEJA	2000	1979	500	766	1846	92.30	
								03 CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	2000	1872	500	112	727	36.35	
								04 EFECTUAR EXÁMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1200	1101	300	278	1608	(*)	
								05 INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	8858	2000	3254	8902	(*)	
								06 INSTALAR EL SISTEMA DE CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CONTROL DE INGRESOS Y SETS VALIDADOR DE TARJETAS PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SISTEMA	80	100	20	30	100	(*)	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								07	LLEVAR A CABO ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y DICTAMENES TÉCNICO	ACCION	112	127	30	33	105	93.75
								08	RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	400	462	100	59	515	(*)
								09	VERIFICACIÓN FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PÚBLICO	VERIFICACION	5000	6419	1250	2181	8098	(*)
								10	REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE	REGISTRO	1140	1140	570	0	0	0.00
								002	TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01	GASTO DE OPERACIÓN TELEFONIA RURAL	GASTO	12	12	3	3	9	75.00

