

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Esta dependencia cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado por 4,644 millones 921 mil 011 pesos y presenta un ejercicio acumulado al cierre del segundo trimestre por 741 millones 354 mil 222 pesos, equivalentes al 16.0 por ciento del total autorizado.

En cumplimiento al programa operativo autorizado en el Presupuesto de Egresos del año 2008, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados, presentan sus principales programas y avances obtenidos en el Segundo Trimestre del presente año:

Secretaría

Con el objeto de garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y sustentable y detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda; dentro de esta Unidad se autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2008 de esta misma Entidad Descentralizada; el cual será explicado con detalle en un anexo de este informe.

Asimismo, se autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES, Programa que será explicado con detalle en un anexo de este informe trimestral.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 44 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 12 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 63 reuniones de acuerdo y seguimiento.

A esta Unidad Administrativa se le incluyeron las siguientes 83 metas adicionales al POA original de la 1002304I012P00201 a la 1002304I012P08401, las cuales están siendo ejecutadas por CECOP.

De igual manera, se informa que la meta 1001502I012P00101 Ministración de Subsidio de gasto de Operación de CECOP fue cancelada, ya que fue ejecutada a través de la siguiente meta adicional autorizada por la Secretaría de Hacienda: 1001304I012P07601.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre las principales acciones realizadas destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; se terminó la segunda etapa de la Ampliación de la Carretera Hermosillo-Sahuaripa, se realizaron obras de reconstrucción en 9 tramos carreteros, se termino la construcción de puentes y pavimento en el Circuito Vial Las Pilas en Navjoa; en Hermosillo se termino la 1ª. etapa de la Vialidad Prolongación Paseo Rio Sonora; en Ciudad Obregón se terminó con la construcción de puente sobre dren de la Calle 200.

En Huatabampo, se terminó la pavimentación de las calles Nicolás Bravo, Gladiola y Parosim y en Caborca se pavimentó y rehabilitó la infraestructura en varias calles.

A esta Unidad Administrativa se le incluyeron 232 metas adicionales, derivadas principalmente a la inclusión de la terminación de obras iniciadas en el año 2007; al Desglose de algunas metas bolsa de Reconstrucción de Caminos; así mismo a las nuevas autorizaciones provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; también a la Inclusión de recursos para la continuación de los Convenios Carreteros del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal.

Los logros de la meta 1002204A04LN00101 Número de Obras Realizadas en respecto a las Programadas en el Ejercicio Fiscal 2008, fueron superados debido a la inclusión de las obras adicionales autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales resultados alcanzados por esta Unidad Administrativa, se tiene que de Enero a Marzo del 2008 se asesoró a los Ayuntamientos de Trincheras, Guaymas, Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado en la elaboración y actualización de sus Planes de Desarrollo.

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre las principales acciones realizadas se tiene que se atendió con 157 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros; se validaron ante la Secretaría de la Contraloría General 4 Manuales de Procedimientos; se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

La meta 1005501A017Z00102 elaboración y Actualización de Documentos Operativos, en este trimestre tuvo únicamente un 50 por ciento debido a que se habían programado 8 documentos operativos en lugar de los 4 reportados. Lo anterior se debió principalmente a que en el primer trimestre se elaboraron 3 que estaban contemplados para este trimestre, y el documento faltante se encuentra terminado pero en revisión, por lo que será reportado hasta el III trimestre.

Los logros de la meta 1005501A0100102, fueron superados con respecto a lo programado, debido a que se había considerado un promedio de asuntos que podían solicitar las Unidades Administrativas de esta Secretaría, pero como fue más alta la demanda, de igual manera se atendieron.

De igual manera en la meta 1005501A0100103, los logros se superaron debido a la autorización de gastos indirectos en las nuevas autorizaciones de las obras adicionales.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 34 solicitudes de Información pública y se atendieron 149 asuntos legales donde está involucrada esta Secretaría.

Las metas de esta Unidad Administrativa, tuvieron un avance arriba del 100 por ciento de lo programado originalmente, debido a que las metas originales planteadas son un promedio de lo realizado en años anteriores; pero si se requieren atender más asuntos de tipo legal se atienden de igual manera, como fue el caso de este II Trimestre.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría; se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión; se realizó el proceso de 301 de trámites de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 27 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 1007602A027Z00102 (Realizar Trámites de Autorización, reasignación y Pago del Gasto de Inversión Autorizado) tuvo un avance arriba del original programado, debido a que se había contemplado realizar 150 tramites en este trimestre, como un promedio de los realizados en años anteriores, pero como el Gasto de Inversión se incrementó con la inclusión de obras refrendadas del año 2007 y a las nuevas autorizaciones con recursos Federalizados, se alcanzaron a realizar un total de 301 trámites de pago de estimaciones, que representa un 200 por ciento arriba del original autorizado.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas entre Abril y Junio por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 91 contratos, 46 licitaciones, revisión de 534 precios unitarios y la verificación de 43 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Los logros de las metas 1010501A017V00101, 03 y 04 fueron superadas debido a la inclusión obras adicionales al Gasto de Inversión.

En la meta 1010501A017V00102 el avance quedo abajo de lo programado debido a que la propuesta original es un promedio de las verificaciones de los costos de mercado esperados, pero en este trimestre se necesitaron 43 en lugar de las 65 planteados originalmente.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este se realizaron 150 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y se elaboraron 15 Expedientes Unitarios.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos tenemos que se elaboraron 28 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 27 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 8 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

El avance de las metas 1012304A01L100101 y 02 fue superado con respecto a lo programado, debido a la inclusión de obras adicionales al Gasto de Inversión.

La meta 1012304A01L100103 no se alcanzó ya que la propuesta original es un promedio de las acciones de apoyo y dictámenes esperados, pero en este trimestre se solicitaron 8 en lugar de las 10 planteados originalmente.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron 2 dictámenes de Congruencia de Uso de Suelo para la Pitiquito y Puerto Peñasco.

Se han realizado también actividades de capacitación y asesoría en materia de Administración Urbana y Descentralización de Procedimientos para la Autorización de Fraccionamientos Turísticos a funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Trincheras y Guaymas.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados en la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 927 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 601 quejas sobre el servicio del

transporte; se capacitó a 243 operadores del auto transporte; se elaboraron 1,129 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 2,790 unidades de transporte; se elaboraron 35 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 30 sistemas de control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 3,248 unidades del auto transporte y se renovaron 294 unidades más.

Cabe hacer la aclaración, que las metas 1015204A05IB00101, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa, están arriba del 100 por ciento de las metas originales, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los trimestres de los años anteriores; pero si se presentan más, se atienden de igual manera, como fue el caso de este trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO								PESOS	\$4,644,921,011	\$5,001,837,156	\$838,115,247	\$507,839,134	\$741,354,222	15.96
01	SECRETARIA								PESOS	\$270,977,572	\$293,440,864	\$56,552,127	\$68,291,965	\$124,707,018	46.02
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
01	ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
A06	PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS														
Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA														
001	GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO - ACUARIO														
01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DELFINARIO-ACUARIO							MINISTRACION DE RECURSOS		12	12	3	3	6	50.00
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA														
I01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO														
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.														
001	INVERSION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA														
01	PROGRAMA OBRA PUBLICA CONCERTADA							PROGRAMA		1	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.50, HUATABAMPO														
01	REHABILITAR CERCO PERIMETRAL EN ESC SEC TECNICA 50 HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	1	1	100.00
003	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN IGLESIA "SANTISIMA TRINIDAD", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR FOSA SEPTICA EN IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD EN HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	1	1	100.00
004	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA "LAS MILPAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA LAS MILPAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	1	1	100.00
005	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS ANIMAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS ANIMAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	1	1	100.00
006	TERMINACION DE TEMPLO INDIGENA "BACHOCO", HUATABAMPO														
01	TERMINAR TEMPLO INDIGENA BACHOCO HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	1	1	100.00
007	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA "VIRGEN DE GUADALUPE", HUATABAMPO														

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								008 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS MAMIAS", HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS MAMIAS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								009 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, E.J. NUEVO MICHACAN, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR MODULO SANITARIO EJIDO NUEVO MICHACAN SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								010 REMODELACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								011 REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELASQUEZ, COLONIA EL MEZQUITE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELAZQUEZ COLONIA EL MEZQUITE SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								012 CONSTRUCCION DE CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								013 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR MODULO SANITARIO SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								014 REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA ALTAR, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EN COLONIA ALTAR SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								015 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								016 REMODELACION DE CANCHA DEPORTIVA E.J. LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CANCHA DEPORTIVA EJIDO LUIS B. SANCHEZ SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								017 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN EL CENTRO DE PREVENCION SAN BERNARDO DE LA COLONIA							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN CENTRO DE PREVENCIÓN SAN BERNARDO.)CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								018 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON, COLONIA GOMEZ MORIN, NACOZARI DE GARCIA							
								01 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON NACOZARI DE GARCIA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								019 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON SOLITO, OPODEPE							
								01 AMPLIAR RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SOLITO OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS, TUBUTAMA							
								01 CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS TUBUTAMA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								021 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								022 REHABILITACION DE TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESC PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								023 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN GOYJAQUIA, QUIRIEGO							
								01 CONSTRUIR KIOSCO EN GOYJAQUIA QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, QUIRIEGO							
								01 PAVIMENTAR ACCESO PRINCIPAL QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								025 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, TRINCHERAS							
								01 INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN TRINCHERAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								026 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL HERMANOS FLORES MAGON, CABORCA							
								01 CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA RURAL HERMANOS MAGON CABORCA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								027 INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EMPALME							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	INSTALAR PUERTAS METALICAS EN ESC PREIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN J.N. "MI PATRIA ES PRIMERO", EMPALME							
								01	REHABILITAR CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								029	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. SEVERIANO TALAMANTE, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO TALAMANTE ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030	REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN E.P. 21 DE MARZO, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESC PRIM 21 DE MARZO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								031	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO EN E.P. PIPILA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR ANDADORES EN ESC PIPILA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								032	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. JUSTO SIERRA, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN ESC PRIM JUSTO SIERRA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								033	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSIO GUAYMAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								034	REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. TUTULI ILI USI, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS TUTULI ILI USI EN HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								035	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO EN J.N. CRISTOBAL COLON, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR TEJABAN Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								036	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 11, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN ESC SEC GENERAL 11 HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								037	REHABILITACION DE BEBEDEROS Y TEJABAN EN E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY, HERMOSILLO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REHABILITAR BEBEDEROS Y TEJABAN EN ESC PRIM MAURICIO RODRIGUEZ KELLY HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								038 CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INDIGENA MARIANA FLORES, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INDIGENA MARIANA FLORS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								039 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								040 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								041 CONSTRUCCION DE CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01 CONSTRUIR CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN SAN PEDRO DE LA CUEVA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								042 REHABILITACION DE ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO, NOGALES							
								01 REHABILITAR ALBERGUE DEL MENTOR REPATRIADO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								043 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO "LUZ Y ESPERANZA", PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO LUZ Y ESPERANZA PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								044 CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA EL PENTATLON, PRIMERA ETAPA, PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR CUARTEL PARA PENTATLON PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								045 TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA "CTM", PUERTO PEÑASCO							
								01 TERMINAR OFICINAS DE LA CTM PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								046 REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE							
								01 REHABILITAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								047 PAVIMENTO EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, ARIZPE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PAVIMENTAR PATIO DE ESC PRIM A L RODRIGUEZ ARIZPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								048	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA (ETAPA I), OPODEPE							
								01	CONSTRUIR SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								049	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO, RAYON							
								01	INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								050	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA, BAVIACORA							
								01	CONSTRUIR EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								051	REHABILITACION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI							
								01	REHABILITAR BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI (CECOP).	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								052	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE, SUAQUI GRANDE							
								01	CONSTRUIR LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE SUAQUI GRANDE (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, BAVISPE							
								01	PAVIMENTAR CALLE MORELOS BAVISPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								054	REVESTIMIENTO DE CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
								01	REVESTIR CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								055	ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
								01	INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								056	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESC PRIM E ZAPATA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								057	CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE", ETCHOJOA							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR AULA PARA COMPUTACIÓN EN ESC DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE" ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								058	REHABILITACION Y PINTURA DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, BAVIACORA							
								01	REHABILITAR Y PINTAR ESCUELA PRIM ABELARDO L RODRIGUEZ BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								059	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JOSE G. ESCOBAR DE COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DRENAJE EN CALLE JOSE G ESCOBAR COL ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								060	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE LA COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE COL LOS ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								061	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. EMPALME, NOGALES							
								01	CONSTRUIR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE COL EMPALME NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								062	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								063	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA DE LA COL. EMBARCADERO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA EN COLONIA EMBARCADERO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								064	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARCOS DE LA COL. VIRREYES, NOGALES							
								01	PAVIMENTAR CALLE LOS ARCOS COL VIRREYES NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								065	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SEC. TECNICA NO. 3 EN EL PARQUE INDUSTRIAL, NOGALES							
								01	CONSTRUIR BARDA EN ESC SEC TECNICA 3 PARQUE INDUSTRIAL NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								066	REHABILITACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC. PRIM. FED. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIBUTA, NOGALES							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC PRIM FED ABELARDO L RODRIGUEZ EN CIBUTA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								067	ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. CTS-CROC, NOGALES							
								01	ELECTRIFICAR CALLE SAN MARCOS EN COL CTS-CROC NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								068	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUVIAS COL. MODERNA, NOGALES							
								01	REHABILITAR ESC PRIM IGNACIO W COVARRUVIAS COL MODERNA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								069	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								070	CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CAJEME							
								01	CONSTRUIR TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								071	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 48, CAJEME							
								01	CONSTRUIR REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								073	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OJO DE AGUA, HUEPAC							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OPJO DE AGUA HUEPAC (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								074	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN MUSEO, URES							
								01	REHABILITAR E IMPERMEABILIZAR TECHO DE MUSEO EN URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								075	CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO, URES							
								01	CONSTRUIR CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
076 GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, VARIOS															
01 GASTO DE OPERACION DE CECOP								GASTO	0	1	0	0	0	0.00	
077 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS															
01 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)								GASTO	0	1	0	0	0.00		
078 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS															
01 APORTAR PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)								GASTO	0	1	0	0	0.00		
079 AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.															
01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.								OBRA	0	1	0	0	0.00		
080 AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA															
01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA								OBRA	0	1	0	0	0.00		
081 REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO															
01 REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	1	100.00		
082 PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA															
01 PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA								OBRA	0	1	0	0	0.00		
083 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACOZARI															
01 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACOZARI								OBRA	0	1	0	0	0.00		
084 AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACOZARI															
01 AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACOZARI								OBRA	0	1	0	0	0.00		

5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO

01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE.							
								01	COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA.	POBLACION ABIERTA	100	100	25	25	50	50.00
								02	ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)							
								01	GASTO DE OPERACIÓN CEDES	GASTO	12	12	3	3	6	50.00
								02	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA							
								101	COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL							
								2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.							
								001	GASTO DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA.							
								01	MINISTRACION DE SUBSIDIO DE GASTO DE OPERACIÓN CECOP	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	0	3	25.00
02									SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$4,298,782,251	\$4,631,351,729	\$763,103,994	\$421,676,160	\$582,046,057	13.54
								2	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
								04	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
								A04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
								H2	CARRETERAS ESTATALES							
								001	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
								01	GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	GASTO	0	1	0	0	0	0.00
								LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA							
								01	NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2008.	OBRA	25	25	7	30	43	(*)

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								02 GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	GASTO	0	0	0	0	0	0.00
								002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2008.							
								01 INDICE DE REPORTES DE AVANCES DE OBRAS.	INFORME	12	12	3	3	6	50.00
								101 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
								H2 CARRETERAS ESTATALES							
								002 CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE DOUGLAS, EN GUAYMAS							
								01 LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								003 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE							
								01 LIBRAMIENTO ORIENTE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004 AMPLIACIÓN DEL CARRIL "VÍA RÁPIDA" (FAST LANE) EN NOGALES.							
								01 AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA							
								01 CONSTRUCCIÓN CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO SANTA CLARA							
								01 CONTINUAR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO- GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								007 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - EL DESEMBOQUE							
								01 OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								008 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA GUADALUPE - GARCÍA							
								01 OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009 CONTINUACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI - MAYO							
								01 CONTINUAR LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								010 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TEPACHE - SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01 OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								011 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PERA - LA VALDEZA - BACOACHI							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								012 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA URES - RAYÓN							
								01 OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA							
								01 CONTINUAR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								016 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								017 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE CABORCA							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA CABORCA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								018 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAGDALENA							
								01 REHABILITAR CARRETRAS EN ZONA MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								019 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								020 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MOCTEZUMA							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								021 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAZATÁN							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MAZATAN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								022 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DEL VALLE DEL YAQUI							
								01 REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA DEL VALLE DEL YAQUI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								023 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL VALLE DEL MAYO							
								01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN VALLE DEL MAYO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								024 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
								01 CONSERVACIÓN RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								025 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
								01 GASTO DE OPERACIÓN JUNTA DE CAMINOS	GASTO	1	1	0	0	0	0.00
								026 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA.							
								01 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
028	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA														
	01	OBRA DE CONSTRUCCION DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
029	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD														
	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
030	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS														
	01	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS						PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00	
031	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI														
	01	REHABILITAR ACCESO EN ACONCHI						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
032	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI, EN COYOTE - BACADEHUACHI														
	01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
033	VADO EN UNAMICHI EN BACOACHI														
	01	CONSTRUIR VADO EN UNAMACHI BACOACHI						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
034	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI														
	01	REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
035	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SOBASATECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA- DIVISADEROS														
	01	MEJORAR CAMINO SOBASATECHE EC SAHUARIPA-DIVISADEROS						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
036	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO NACORI CHICO, (BACADEHUACHI - NACORI CHICO)														
	01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO NACORI-CHICO						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
037	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS														
	01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
038	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN RAYON														
	01	REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN RAYON						OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
039	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS, (E.C. HERMOSILLO - URES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS)														

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								040 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SOYOPA (E.C. HERMOSILLO - SAHUARIPA), SOYOPA							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SOYOPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								041 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO EL CRUCERO, VILLA HIDALGO.							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								042 MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMOS KM 8+480 AL KM 14+200 Y KM 26+560 AL KM 30+000), VARIOS							
								01 MODERNIZAR VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								043 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								044 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE). GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								045 AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
								01 AMPLIAR CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SEGUNDA ETAPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								046 SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
								01 REALIZAR SEGUIMIENTO RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
								047 ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
								048 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
049 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS															
01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA								OBRA		1	0	0	0	0	0.00
050 CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS															
01 CONSTRUIR CARRETERA PUERTO PEÑASCO PUERTO LIBERTAD								OBRA		1	0	0	0	0.00	
051 TRAMITE PARA EL PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS															
01 TRAMITAR PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD								TRAMITE		1	0	0	0	0.00	
052 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE (2DO. TRAMO), VARIOS															
01 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE.								DESLINDE		1	0	0	0	0.00	
053 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS															
01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO								PROYECTO		1	0	0	0	0.00	
054 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO. 15, EMPALME															
01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL 15								PROYECTO		1	0	0	1	100.00	
055 PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO															
01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO								PROYECTO		1	0	0	1	100.00	
056 ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS, MASIACA, VARIOS															
01 ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA.								PROYECTO		1	0	0	0	0.00	
057 GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIOS															
01 REALIZAR GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA								TRAMITE		1	0	0	0	0.00	
058 PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIOS															

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								059	PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								060	PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								061	PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								062	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO 2DA. ETAPA, VARIOS							
								01	REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								063	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								064	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+600, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 57+600), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								065	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCHOJOA-HUATABAMPO EN SEBAMPO, ETCHOJOA							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SEBAMPO-EC ETCHOJOA-HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								066	TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA, S.L.R.C.							
								01	REALIZAR TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA	TRAMITE	0	1	0	0	0	0.00
								067	PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SOYOPA							
								01	PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								068	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								070	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								071	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								072	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								073	AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA							
								01	AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								074	MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								075	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO							
								01	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								076	CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA							
								01	CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								077	RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE							
								01	RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								078	CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								H3	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
								001	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITQUITO, VARIOS							
								01	REALIZAR SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0.00
								002	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITQUITO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITIQUITO	SUPERVISION	0	1	0	0	0	0.00
								H4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
								002	SUPERVISION EXTERNA Y OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO							
								01	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO MAR DE CORTES	SUPERVISION	1	1	0	0	0	0.00
								003	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO							
								01	REALIZAR SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO.	SUPERVISION	0	1	0	1	1	100.00
								004	CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR LINEA ELECTRICA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								005	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION. PUERTO PEÑASCO.							
								01	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION. PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
								H2	CARRETERAS ESTATALES							
								001	CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-E.C. FEDERAL NO.- 2							
								01	CARRETERA INTERNACIONAL-EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002	CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO							
								01	CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								003	CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA							
								01	CAMINO SAN LUIS-GRULLITA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								004	CAMINO LA GRULLITA, E.C. SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS -GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								005	CAMINO LAGUNITAS E.C. SAN LUIS-RIITO							
								01	CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS RIITO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								006	CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CALRA							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								007 CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ							
								01 CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								008 CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ							
								01 CAMINO NUEVO LEON-LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								009 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 900 EN CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								010 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCIÓN CALLE MERIDIANO CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								011 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 600, CAJEME							
								01 RECONSTRUIR CALLE 600 CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								012 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 RECONSTRUIR CALLE 1100 SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								013 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUIR CALLE 12 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								014 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUIR ACCESO A MESA DEL SERI HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								015 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUIR CALLE 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								016 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHIA KINO, HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO BAHÍA DE KINO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								017 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE							
								01 RECONSTRUIR CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								018 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA E. C. CARRETERA FEDERAL NO.-2							
								01 RECONSTRUIR CAMINO CABORCA EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								019 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SONOYTA-EL PLOMO							
								01 RECONSTRUIR CAMINO SONOITA-EL PLOMO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								020 RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR EL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								021 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTAR-SARIC							
								01 RECONSTRUIR CAMINO ALTAR-SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								022 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA							
								01 RECONSTRUIR CALLE 1900 NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								024 RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ							
								01 RECONSTRUIR CAMINO FUNDICIÓN-JECOPACO-CALLE 2200 BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								025 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								026 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO							
								01 RECONSTRUIR CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								027 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								028 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								029 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-EL CLARO, SANTA ANA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO SANTA ANA-EL CLARO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								030 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A SAN JOSE DE TUBUTAMA, TUBUTAMA							
								01 RECONSTRUIR ACCESO A SAN JOSE TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								031 RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, NOGALES							
								01 RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								032 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 1RA. ETAPA, VARIOS							
								01 CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								033	CONSTRUCCION DE VADO TEPACHUI, QUIRIEGO							
								01	CONSTRUIR VADO EN TEPACHUI QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								034	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO BACANORA-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								037	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								038	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR EL CAMINO 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								039	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA							
								01	RECONSTRUCCION DE CALLE 26 ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								040	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								041	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUASABAS-EL COYOTE, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HUASABAS-EL COYOTE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								042	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								043	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								044	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								045	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								046	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								048	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN, VARIOS							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR EL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								049 CONSERVACION DE LA RED ESTATAL II ETAPA							
								01 CONSERVACION DE LA RED ESTATAL II ETAPA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								104 ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS							
								E6 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO							
								001 PROYECTO TURISTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS EN BACANORA							
								01 PROYECTO TURISTICO RECREATIVO PASEO CAMPESTRE EN LA ZONA DE LA PRESA DE LAS CALABAZAS EN BACANORA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002 PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS							
								01 ELABORAR PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTES	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
								109 AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							
								G2 COORDINAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (COAPAES)							
								001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES EN ATIL.							
								01 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN ATIL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL							
								01 ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD							
								102 NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD							
								UB FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							
								001 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002 REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
								01 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								003 SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0.00
								004	REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO							
								01	REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO							
								2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.							
								001	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								002	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								IB	SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
								001	PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE							
								01	PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								002	PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS							
								01	PROGRAMA DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
								01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								X4	COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
								001	RELLENO SANITARIO EN ALAMOS							
								01	RELLENO SANITARIO ALAMOS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y/O BASURERO DE TIPO AIRE LIBRE EN ALTAR							
								01	RELLENO SANITARIO ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
003 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE															
01 RELLENO SANITARIO BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
004 PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR PARA GRANADOS Y HUÁSABAS)															
01 RELLENO SANITARIO GRANADOS Y HUASABAS								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
005 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA															
01 RELLENO SANITARIO VILLA PESQUEIRA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
006 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN YÉCORA															
01 RELLENO SANITARIO YECORA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
007 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO															
01 MANTENER INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO EN HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
011 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO, VARIOS															
01 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESHECHO								PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	
012 PROGRAMA PARA LA REFORESTACION DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, VARIOS															
01 PROGRAMA PARA LA REFORESTACIÓN DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO								PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	
014 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA), VARIOS															
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL								PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	
015 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", ALAMOS															
01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO C ALAMOS.								PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
016 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS															
01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS								PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
017 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS															
01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS								PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
018								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", YECORA							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D YECORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
019								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VILLA PESQUEIRA							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VILLA PESQUEIRA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
XB								VIALIDADES URBANAS							
001								CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
01								CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
002								CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
01								CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
003								CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
01								CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
004								CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
01								CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
005								CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO CALLE CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
01								CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
006								CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME.							
01								CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
007								CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
01								CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								008	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA LAS AMERICAS EN EMPALME							
								01	TERMINAR PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EMPALME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								010	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN GUAYMAS							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								011	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								012	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO							
								01	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								013	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVAR MORELOS EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014	MODERNIZACION DEL BOULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR PROGRESO AL BOULEVAR GARCIA MORALES EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TREAMO DEL BOULEVARD PROGRESO AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOELEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								016	AMPLIACION DEL BOULEVAR PROGRESO EN EL TRAMO DE LA CALLE REYES AL BOULEVAR QUIROGA EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 AMPLIAR BOULEVARD PROGRESO EN TRAMO DE CALLE REYES Y BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								018 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOLULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVAR GARCIA MORALES BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								019 MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								020 AMPLIACION Y CONSTRUCCIO DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES							
								01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								021 PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EL HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								022 MODERNIZACION DE LA CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS PALO VERDE EN HERMOSILLO							
								01 MODERNIZAR CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS DEL PALO VERDE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								023 CONTINUACION DEL BOULEVAR SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
								01 CONTINUAR BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								024 VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO EN NAVOJOA							
								01 VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								025 MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA							
								01 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
026 CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA															
01 CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA.								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
027 AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA															
01 AMPLIAR BOULEVAR CUAUHEMOC EN NAVOJOA.								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
028 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN NAVOJOA															
01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA EN NAVOJOA.								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
029 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES															
01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
033 CONSTRUCCION DE BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO															
01 CONSTRUIR BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
034 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO															
01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
036 MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO. 1															
01 MODERNIZAR EL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL 1.								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
042 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES															
01 CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
044 PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PLAN SONORA PROYECTA															
01 OBRA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
045 CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UN. DEPORTIVA) - ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR)															
01 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES								PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00	
046 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS															
01 OBRA DE PAVIMENTACION								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
048 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE PEREZ															

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR EL BOULEVARD JOSE PEREZ	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								049 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL DREN DE LA CALLE 200							
								01 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE CALLE 200	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
								050 VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN SONORA PROYECTA							
								01 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PLAN SONORA PROYECTA	ESTUDIO	1	1	1	0	0	0.00
								051 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, ALTAR.							
								01 PAVIMENTAR CALLE FELIX GOMEZ SUR EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								052 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, ALTAR.							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA FRANCISCO Y MADERO EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								053 CONSTRUCCION DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL							
								01 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								054 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC							
								01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								055 PAVIEMENTACION DE VIALIDADES EN MAZATAN							
								01 PAVIMENTAR VIALIDADES EN MAZATAN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								056 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO							
								01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								057 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								058 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 PAVIMENTAR CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								059 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SANTA CRUZ							
								01 PAVIMENTAR CALLES EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								060 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS							
								01 PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								066 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA							
								01 CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
067 CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA															
01 CONSTRUIR BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
068 PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA															
01 CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
069 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA															
01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
070 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA SEIS, EN CIUDAD OBREGON															
01 CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA 6 EN CIUDAD OBREGON								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
071 CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON															
01 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
072 TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON															
01 TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
073 PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DE VIALIDADES EN CANANEA															
01 PAVIMENTAR Y MODERNIZAR VIALIDADES EN CANANEA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
074 PAVIMENTACION DE 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES															
01 PAVIMENTAR 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
075 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA DE GUAYMAS															
01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
076 ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS															
01 CONSTRUIR ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS								OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
077 VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO BACCHIBAMPO															

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR VIALIDAD BAHÍA DE GUAYMAS-ESTERO BACCHIBAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								078 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								079 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO (4 KM)							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								080 PAVIMENTACION DE 75,000 METROS DE CALLES EN MAGDALENA							
								01 PAVIMENTAR 75,000 METROS CUADRADOS EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								081 PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA							
								01 CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								082 PAVIMENTACION DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACAZARI							
								01 PAVIMENTACIÓN DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACAZARI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								083 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								084 PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								085 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								086 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								087 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								088 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								089 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								090 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								091 REUBICACION DE AERODROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REUBICAR AEDROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								092 OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								093 PAVIMENTACION DE 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA							
								01 PAVIMENTAR 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								094 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE							
								01 PAVIMENTAR CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								095 MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								096 PAVIMENTACION DE ENLACE PAR VIAL EN URES							
								01 PAVIMENTAR ENLACE PAR VIAL EN URES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								097 PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.							
								01 PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								098 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								099 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								100	MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR EL BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								101	CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0.00	
								102	PEPROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA"							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	0.00	
								103	PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA.							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	100.00	
								104	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0.00	
								105	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0.00	
								106	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0.00	
								107	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
								01	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0.00	
								108	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								109 CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								110 ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME							
								01 CONSTRUIR ENLACE DE AVENIDA AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARRECIFES EN EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								111 REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO							
								01 REVESTIR CANAL LAS PILAS EN TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								112 EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01 EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								113 PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "LAS PILAS" EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO, NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LAS PILAS EN TRAMO CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								114 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300, 2DA. ETAPA (AMPLIACION), CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 II ETAPA CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								115 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								116 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								117	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS								
								01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0		0.00
								118	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, IMURIS								
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES IMURIS	PROYECTO	0	1	0	0	1		100.00
								119	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA								
								01	CONTINUAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								120	CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO								
								01	CONSTRUIR VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								121	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES								
								01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1		100.00
								122	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME								
								01	PAVIMENTAR AVENIDA LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1		100.00
								123	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME								
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								124	PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO								
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1		100.00
								125	PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO								
								01	PROYECTO EJECUTIVO PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1		100.00
								126	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME								
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1		100.00
								127	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME								

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR BORDO NUEVO CAJEME	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								128 PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								129 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								130 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO PONIENTE SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								131 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								132 PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DE FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								133 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								134 ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO BLVD. JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
								01 ACTUALIZAR PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								135 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								136 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								137 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
138								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
139								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
140								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
141								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
142								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACUZARI							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NACUZARI	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
143								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
144								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
145								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
01								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
146								ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA, VARIOS							
01								ELABORAR PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
147								CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABIRELAGUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								148 PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE PEREZ, BACUM							
								01 PAVIMENTAR BOULEVARD JOSE PEREZ BACUM	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								149 PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES DE ADIVINO VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								150 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACOCIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								151 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
								01 CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								152 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01 TERMINAR CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								153 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA DE LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								154 MODERNIZACION DEL BOULEVARD KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD KINO ENTRE AVENIDA MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								155 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								156 CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								157 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1							
								01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								158 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								159	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								160	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.							
								01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								161	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								162	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								163	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								164	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								165	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								166	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								167	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) AMPLIACION, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACOCIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								168	MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS							
								01	MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								169	AMPLIAR BOULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								170 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL							
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								171 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								172 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								173 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								174 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								175 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								176 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								177 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								179 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								180 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								181	EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								182	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								183	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								184	CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								XG	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
								001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								XI	ELECTRIFICACION RURAL							
								001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NACO							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN NACO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004	ELECTRIFICACIÓN DE MOVAS EN ROSARIO							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN MOVAS ROSARIO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUBUTAMA							
								01	ELECTRIFICACIÓN EN TUBUTAMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								XJ	PLAZAS PUBLICAS							
								001	PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO AL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PUENTE COLGANTE EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								003	PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO ESTATAL EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004	PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	ADECUACION A PARQUE CONMEMORATIVO, HERMOSILLO							
								01	ADECUAR PARQUE CONMEMORATIVO HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								006	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								007	CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								009	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								05	CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
								Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
								004	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	CONSTRUCCION DEL DELFINARIO ACUARIO 3ERA ETAPA.							
								01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DELFINARIO	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
								006	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								007 REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGÓN							
								01 RENMODELAR Y EQUIPAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								008 CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009 CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA							
								01 CONSTRUIR CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								010 REMODELACION DE AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO							
								01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								011 TERMINACION DEL CUM EN HUATABAMPO							
								01 TERMINAR CUM EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								012 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AGORA, ARIZPE							
								01 CONSTRUIR CENTRO CULTURAL AGORA EN ARIZPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								013 CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA REGION EN HUACHINERA							
								01 CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGIÓN DE HUACHINERA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014 TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE							
								01 TERMINAR CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								016 CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR DELFINARIO-ACUARIO GUAYMAS III ETAPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								017 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONTINUACIÓN DEL DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018 CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA							
								01 CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
019								REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO								
01								REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
020								TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS								
01								TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
06								DEPORTE PARA TODOS								
101								INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
1A								INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
003								CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA								
01								CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
004								TERMINACION DEL CENTRO DE USO MULTIPLE EN HUATABAMPO								
01								TERMINAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
005								COSNTRUCCÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN ARIVECHI								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
006								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CARBÓ								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
007								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CUMPAS								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
008								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN FRONTERAS								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
009								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
010								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESÚS								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
011								CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO								
01								CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
012								CONTRUCCÓN DE COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EN CD. OBREGON								
01								CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
013							PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON), EN HERMOSILLO								
01							CONSTRUIR PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON) EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
014							REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN HERMOSILLO								
01							REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
015							REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS BLANCAS" PRIMERA ETAPA, EMPALME								
01							REHABILITAR ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS BLANCAS I ETAPA EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
016							PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME								
01							PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL CAJEME	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
017							ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS, VARIOS								
01							ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
018							CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA								
01							CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
019							REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO								
01							REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
020							CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO								
01							CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
021							TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO								
01							TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
022							CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO								
01							CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
07							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD								
102							INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL								
2N							INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL.								

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
								001	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO								
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
								002	PAVIMENTACION DE LA AV. NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CARRETERA YAVAROS								
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
								003	PAVIMENTACION DE LA AV. PAROSIN COLONIA PRI 90.								
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
								004	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
								005	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM								
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
								006	CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS								
								01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00	
								007	PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA								
								01	PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00	
								008	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR								
								01	VERIFICACION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION SANTA ANA-ALTAR	OBRA	1	1	1	0	0	0.00	
								009	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO								
								01	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
								010	REHABILITACION DEL ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES								
								01	REHABILITACION DE ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES	REHABILITACION	1	1	1	0	0	0.00	
								011	PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA QUEMA, YECORA								
								01	PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
								012	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA, YECORA								
								01	CONSTRUIR LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								013	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, IMURIS								

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								014 LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA							
								01 LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
								015 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								016 ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, HUATABAMPO							
								01 ELABORAR TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES DE HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								017 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018 PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTACION DE CALLE QUINTANA ROO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								019 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								020 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE VICAM NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								021 CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR 4 GRADERIAS METALICAS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
								01 PAVIMENTAR CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								023 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								024 PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE GLADIOLA EN COLONIA 14 DE ENERO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								025 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								026 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								UA DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								001 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL CDI NO.1, HERMOSILLO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL CDI 1 HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								002 DEMOLICION DE INMUEBLE PARA LA AMPLIACION DEL CDI NO1, HERMOSILLO							
								01 DEMOLER INMUEBLE PARA AMPLIACION DEL CDI 1 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
	01							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
		102						MODERNIZACION DE EDIFICIOS PUBLICOS							
			5N					BRINDAR ATENCION GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.							
				001				REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
					01			PROYECTO DE REMODELACION	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
						002		REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
							01	REMODELAR EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							104	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								001 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS - CD. OBREGON (I ETAPA)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KILOMETRO 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON.	OBRA	1	1	0	0	1	100.00
								002	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME							
								01	CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KILOMETRO 98 CARRETERA INTERNACIONAL EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
03									SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$3,981,852	\$2,985,014	\$777,299	\$900,475	\$1,734,341	43.56
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
								X3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
								001	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD							
								01	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2	1	1	1	50.00
								02	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
05									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$9,825,944	\$9,406,460	\$2,095,183	\$2,420,547	\$4,642,675	47.25
								5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								7Z	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
								001	ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS							
								01	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0.00
								02	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	8	8	4	7	87.50
								03	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	170	242	40	157	279	(*)
								04	REALIZAR TRAMINTES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	4	4	0	4	8	(*)
06									DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$909,883	\$914,344	\$228,840	\$297,705	\$608,662	66.89

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
1							NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY									
01							CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO									
A02							VIGILAR LA LEGALIDAD									
AB							ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS									
001							ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARÍA									
01							PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	26	5	12	23	(*)		
02							ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN ES ESTA SECRETARÍA	ASUNTO	40	83	10	34	87	(*)		
07	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION							PESOS	\$2,474,391	\$2,491,432	\$624,475	\$670,572	\$1,337,465	54.05		
6							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN									
02							REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO									
A02							ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA									
7Z							ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS									
001							ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA									
01							ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	DOCUMENTO	32	32	8	8	16	50.00		
02							REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, REASIGNACIÓN Y PAGO DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	TRAMITES	800	800	150	301	393	49.13		
002							VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASÍ COMO DISEÑAR LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA ELECTRONICA									
01							REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA.	EVENTO	110	110	27	27	52	47.27		
10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS							PESOS	\$3,990,957	\$4,041,937	\$1,004,155	\$1,042,685	\$2,149,485	53.86		
5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO									
01							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA									
A01							MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
7V							COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES									
001							COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES									

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	PROCESO	1120	1018	280	534	712	63.57
								02	VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	260	259	65	43	107	41.15
								03	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	15	39	4	46	73	(*)
								04	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	60	60	20	91	208	(*)
11									DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$11,623,143	\$15,638,180	\$3,179,691	\$3,178,465	\$5,170,612	44.49
	5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
		01							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
			A01						MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
				L1					ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001				COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.							
						01			EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	600	600	150	150	300	50.00
						02			ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	60	60	15	15	30	50.00
12									DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	PESOS	\$6,876,059	\$6,932,379	\$1,727,009	\$1,672,851	\$3,273,796	47.61
	3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
		04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
			A01						PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
				L1					ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001				COORDINAR ACCIONES DE GESTION DE LA CONTRATACION Y ELEBORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTRIDADES							
						01			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	50	50	20	28	44	88.00
						02			ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYCEOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	30	30	10	27	35	(*)
						03			ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	20	20	10	8	11	55.00
13									DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PESOS	\$5,896,462	\$5,940,036	\$1,488,581	\$1,369,122	\$2,815,520	47.75
	3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
		04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 02

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
A01							PLANEAR EL DESARROLLO URBANO								
X3							COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
001							MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO								
01							ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	50.00	
02							MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	INSUMO	9	9	3	3	3	33.33	
03							PLANEACION Y ADMINISTRACION URBANAS EN AREAS DE ACTUACION CONCERTADA	PROGRAMA	2	2	0	0	0	0.00	
04							DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO	DICTAMEN	8	8	2	2	4	50.00	
15	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE							PESOS	\$29,582,498	\$28,694,782	\$7,333,893	\$6,318,587	\$12,868,590	43.50	
2							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE								
04							DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA								
A05							IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE								
IB							SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE								
001							PROPORCIONAR UN MEJOR SERV. DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR P/ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.								
01							APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2340	500	927	1767	88.35	
02							ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL	QUEJA	2000	1979	500	601	1080	54.00	
03							CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	2000	1872	500	243	615	30.75	
04							EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1200	1101	300	1129	1330	(*)	
05							INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	8858	2000	2790	5648	70.60	
06							INSTALAR EL SISTEMA DE CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CONTROL DE INGRESOS Y SETS VALIDADOR DE TARJETAS PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUB	SISTEMA	80	100	20	30	70	87.50	
07							LLEVAR A CABO ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICO	ACCION	112	127	30	35	72	64.29	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 02

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								08	RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	400	462	100	294	456	(*)
								09	VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PÚBLICO	VERIFICACION	5000	6419	1250	3248	5917	(*)
								10	REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE	REGISTRO	1140	1140	0	0	0	0.00
								002	TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01	GASTO DE OPERACIÓN TELEFONIA RURAL	GASTO	12	12	3	3	6	50.00