

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2011, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se le asignaron recursos por un monto de 1,842 millones 494 mil 109 pesos, por el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Para fines del II Trimestre, el ejercicio acumulado fue de 827 millones 151 mil 120 pesos, que representa el 44.9 por ciento del total autorizado.

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:

Secretaría

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar la conformación de un gobierno electrónico, se autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría.

Entre las principales acciones logradas por esta Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de acuerdo y seguimiento.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales avances obtenidos en este Segundo Trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones, en lo que se refiere a Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras:

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMÍN CHAPARRO ENTRE MONICO VALENZUELA Y 16 DE SEPTIEMBRE. HUATABAMPO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMÍN CHAPARRO ENTRE ALVARO OBREGÓN Y MARTÍN GRANADOS. HUATABAMPO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARTÍN GRANADOS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y NICOLÁS BRAVO. HUATABAMPO.

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MÉXICO "B". SAN LUIS RIO COLORADO.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. VILLA HIDALGO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA. SAHUARIPA.

PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO.

PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDAS PROGRESO Y ALLENDE. SAHUARIPA.

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6. CABORCA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.

MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN SAN LUIS RIO COLORADO

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA. ALAMOS.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEYBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.

PAVIMENTACIÓN DE ACCESO NORTE (PRIMERA ETAPA) HUATABAMPO.

EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO (AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.

CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA EN EL TRAMO DEL CAMINO DEL SERI AL BOULEVARD VILLA BONITA (AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMÓN BOLÍVAR. CABORCA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA R Y AVIACIÓN. CABORCA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA R. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMON BOLÍVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA LAS CALABAZAS. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMAVERA. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA R. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE SOSA CHÁVEZ Y AGUASCALIENTES. NAVOJOA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMÉNEZ Y TETANCHOPO. NAVOJOA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CLUB ROTARIO. NAVOJOA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHÁVEZ Y AGUAS CALIENTES. NAVOJOA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACIÓN Y TRIGAL. CABORCA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PITIQUITO Y "R". CABORCA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA DEL VALLE. CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA. CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.
 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDÁN. BENJAMIN HILL.
 PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA. CANANEA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS. CIUDAD OBREGON, CAJEME.
 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA. SAHUARIPA.
 PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLACENCIA Y DOROTEO VALDEZ. CANANEA.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ÁLAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA. BENJAMIN HILL.
 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.
 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.

Esta Unidad Administrativa, en el Segundo Trimestre del año 2011, incluyó las siguientes metas adicionales o refrendadas; las cuales fueron autorizadas durante el ejercicio:

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 1701 E5 0805 001 61201 A7 1002 1701 E5 0805 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 1702 E5 0904 001 61607 A7 1002 1702 E5 0904 001 61607 A0	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA HERMOSILLO	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 1702 E5 0904 002 61601 A0	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO BAMBUTO. IMURIS	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E1 2506 001 61101 A0	CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E1 2506 001 61102 A0	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "VALLE VERDE" CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.	AUTORIZADAS EN MARZO

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E1 2506 001 61102 A0	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "SOLIDARIDAD". NOGALES.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E1 2506 001 61103 A0	CONSTRUCCIÓN DE 29 PIES DE CASA EN EL POLIGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E1 2506 001 61104 A0	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E1 2506 001 61105 A0	CONSTRUCCIÓN DE 79 TECHOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E1 5307 004 61401 A0	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL COMPLEJO CULTURAL MUSAS. HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E1 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HISTÓRICO DEL "BICENTENARIO". ARIZPE.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E1 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO. TAHUICHOPA. ARIZPE.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E1 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDAD. SONOYTA. GRAL P. ELIAS C.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E1 5605 003 61421 A0	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL FRACCIONAMIENTO "FLORES MAGÓN". NOGALES.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 0803 004 61421 A7 1002 2201 E4 0803 004 61421 A0	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE ALTAR	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 3704 001 61419 A7 1002 2201 E4 3704 001 61419 A0	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS R C	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5604 004 61201 A7 1002 2201 E4 5604 004 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5604 004 61419 A7 1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS R C.	AUTORIZADAS EN MARZO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE GUERRERO Y BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO NORTE (PRIMERA ETAPA) HUATABAMPO.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO (AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN ABRIL

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA EN EL TRAMO DEL CAMINO DEL SERI AL BOULEVARD VILLA BONITA (AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA R Y AVIACIÓN. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA R. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMON BOLÍVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA LAS CALABAZAS. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMAVERA. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESUS MÉNDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA R. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO. SANTA ANA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE SOSA CHÁVEZ Y AGUASCALIENTES. NAVOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMÉNEZ Y TETANCHOPO. NAVOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHÁVEZ Y AGUAS CALIENTES. NAVOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACIÓN Y TRIGAL. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PITIQUITO Y "R". CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MÁRTIRES Y SONORA. SANTA ANA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA. SANTA ANA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA DEL VALLE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CLUB ROTARIO. NAVOJOA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860. BACUM.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA "B" Y 13 DE JULIO. CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA "S" Y "X". CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA "L" Y "N". CABORCA.	AUTORIZADAS EN ABRIL

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO ENTRE CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ. YECORA.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARAVEO. MAYCOBA. YECORA.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES YÉCORA Y NOGALES. YECORA.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YECORA.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN. ARIVECHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. ALTAR.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106. CANANEA.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CALIFORNIA. BENJAMIN HILL.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1). TARACHI. ARIVECHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2). TARACHI. ARIVECHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI. ARIVECHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI. ARIVECHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "5 DE MAYO". BACOACHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BACOACHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. MOTUTICACHI. BACOACHI.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE.	AUTORIZADAS EN MAYO

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEÓN NORTE. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PANTEÓN NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUASABAS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO. DIVISADEROS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN CASTRO OJEDAEN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ALAMOS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ALAMOS.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO. SANTA CRUZ.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADAS EN MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y DE FEBRERO. NACO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA. NACORI CHICO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50. NACORI CHICO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18). NACORI CHICO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. NACORI CHICO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y AV. 6. NACORI CHICO.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFÉRICO. NAVOJOA.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN Y DOCTOR GODINEZ. ALTAR.	AUTORIZADAS EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA N Y AVENIDA UNIVERSIDAD. CABORCA.	REFRENDADA Y AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMÓN BOLÍVAR. CABORCA.	REFRENDADA Y AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA. CANANEA.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. CANANEA.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA. ALAMOS.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDÁN. BENJAMIN HILL.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS. CIUDAD OBRGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA. SAHUARIPA.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLACENCIA Y DOROTEO VALDEZ. CANANEA.	AUTORIZADA EN ABRIL

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ÁLAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA. BENJAMIN HILL.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7 1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RIO COLORADO.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7 1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7 1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7 1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7 1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. LUZ VALENCIA. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5606 001 61201 A7 1002 2201 E4 5606 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURISTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E4 5606 002 61201 A0	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA9) CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2201 E4 5901 004 61411 A0	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAUMARIS. ROSARIO.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2201 E4 5901 004 61411 A0	ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES. HUEPAC.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2201 E4 5902 001 61410 A0	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZTAN.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2201 E4 5902 001 61410 A0 1002 2201 E4 5902 001 61410 A7	TÉRMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2201 E6 0803 004 61421 A0	SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN CENTRALIZADO INTELIGENTE EN VARIOS CRUCEROS VIALES DE LA CIUDAD. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN MARZO
1002 2201 E6 5605 001 61420 K7	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2302 E2 3007 001 61201 A7 1002 2302 E2 3007 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2401 E3 3702 003 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA. AGUA PRIETA.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2401 E4 3702 001 61203 A0	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2401 E4 3702 001 61203 A7 1002 2401 E4 3702 001 61203 A0	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCÍA.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2401 E4 3702 001 61203 A7 1002 2401 E4 3702 001 61203 A0	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2401 E4 3702 001 61203 A7 1002 2401 E4 3702 001 61203 A0	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2401 E4 3702 001 61203 A7 1002 2401 E4 3702 001 61203 A0	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2401 E4 3702 003 61201 A7 1002 2401 E4 3702 003 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2401 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2401 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2401 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2402 E1 3803 002 61211 A0	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2402 E1 3803 002 61211 A0	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSÉ RAMÓN URIAS". ATIL.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2402 E1 3803 003 61211 A0	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES "KARUMA". VILLA HIDALGO.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	ALUMBRADO PÚBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BÉISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD. SAN LUIS RIO COLORADO.	AUTORIZADA EN MARZO
1002 2402 E3 3803 003 61211 A0	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATAN.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2402 E4 3803 002 61211 A7 1002 2402 E4 3803 002 61211 A0	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2402 E4 3803 002 61211 A7 1002 2402 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2402 E4 3803 002 61211 A7 1002 2402 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2402 E4 3803 002 61211 A7 1002 2402 E4 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2402 E4 6005 002 62203 A0	REMODELACIÓN DEL DELFINARIO. SAN CARLOS. GUAYMAS.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2402 E4 6005 002 62203 A0	CONSTRUCCIÓN DE ECO - SAFARI EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN MAYO
1002 2501 E3 3507 002 61213 A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMANDA LABARCA HUBERTSON. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2501 E3 3507 002 61214 A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2501 E3 3507 002 61214 A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES NO.5. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2501 E3 3507 002 61214 A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN JUNIO
1002 2501 E3 3507 003 61213 A0	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO"). NOGALES.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2501 E3 3507 003 61213 A7 1002 2501 E3 3507 003 61213 A0	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2501 E3 3507 003 61213 A7 1002 2501 E3 3507 003 61213 A0	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2501 E3 3507 003 61214 A0	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA "CENTAURO DEL NORTE"). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2501 E3 3507 003 61214 A7 1002 2501 E3 3507 003 61214 A0	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO

Partida Presupuestal	Meta	Observación
1002 2501 E3 3507 003 61215 A7 1002 2501 E3 3507 003 61215 A0	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1002 2701 E1 5001 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2701 E1 5902 001 61410 A0	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO "EL APACHE" (ZONA SUR PONIENTE). HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN MARZO
1002 2701 E1 5902 001 61410 A0	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	AUTORIZADA EN MARZO
1002 2701 E4 5607 001 61207 A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CUARTEL DE POLICIA Y EDIFICIO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. NOGALES.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA. VARIOS.	AUTORIZADA EN MARZO
1002 2701 E4 5607 002 61207 A7 1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGÉN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.	AUTORIZADA EN ABRIL
1002 3701 E1 5307 004 61401 A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI). SOYOPA.	AUTORIZADA EN JUNIO

La meta 10022701E45601001A002 fue rebasada en 522 por ciento, en virtud de las nuevas obras que fueron autorizadas e incorporadas al POA, ya que originalmente se tenía planteadas la ejecución de 9 obras y para fines de este segundo trimestre se logró la ejecución de 56.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales avances alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en los Programas de Asesorías a los Ayuntamientos en los rubros de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. De igual manera se solicitó la liberación de recursos de 13 Programas y/o Proyectos, para iniciarlos el segundo trimestre del presente año.

Dentro de la Modernización Regulatoria a Trámites Inmobiliarios de Impacto, se realizó el Diagrama de Tramites de Fraccionamientos, Tiempos y Costos Directos; y también se realizó la identificación de actividades y/o documentos repetidos.

Dentro de esta Unidad Administrativa se autorizaron recursos para la operación del CEDES, Programa que será explicado con detalle en un apartado especial de este Organismo Descentralizado.

La meta 100322701E4535308005A01 “Operación de la Red Telefónica y Red de Radiocomunicación” fue modificada, ya que inicialmente se había planteado en forma preliminar la operación de 500 equipos por trimestre para un total de 2,000, quedando en forma definitiva 225 por trimestre para un total de 900.

En este segundo trimestre se logro la operación de 223 equipos, en virtud de que se disminuyeron dos localidades, por contar con acceso al servicio telefónico celular.

Esta Unidad Administrativa, en el Segundo Trimestre del año 2011, incluyó las siguientes metas adicionales; las cuales fueron autorizadas como sigue:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OBSERVACIÓN
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS-EMPALME	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SONOYTA	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE GUAYMAS	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN EN SAN CARLOS	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTOS DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE: CIUDAD OBREGÓN, NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA	AUTORIZADA EN MAYO
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE HERMOSILLO, NOGALES, GUAYMAS Y EMPALME	AUTORIZADA EN MAYO
1003 3601 E1 5302 002 62503 A7 1003 3601 E1 5302 002 62503 A0	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA. TRINCHERAS.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1003 3601 E1 5302 002 62503 A7 1003 3601 E1 5302 002 62503 A0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO
1003 3601 E1 5302 002 62503 A7 1003 3601 E1 5302 002 62503 A0	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	AUTORIZADA EN ABRIL Y MAYO

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales avances obtenidos por esta Dirección General, tenemos que se atendió con 224 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 870 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 100522701E4565601003A01 “Elaboración y/o Actualización de Documentos Operativos” donde se tenía contemplado la actualización de 2 Documentos Operativos, actualmente se encuentran en proceso de elaboración, ya que el Reglamento Interior y los Manuales de Organización, se encuentran en diferentes etapas, quedando su terminación prevista para el segundo semestre.

En cuanto a las metas 100522701E4565601003A03, 100522701E4565601003A04, y 100522701E4565601003A06, éstas fueron rebasadas, esto debido a que las metas operativas cuando se programan se considera un promedio de lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función de las actividades que realizan cada una de las Unidades Responsables Dependientes de esta Secretaría.

La meta 10052701E45601003A005 se cumplió en el Primer Trimestre, ya que se realizaron tramites de Gastos Indirectos de los Programas FIEF, Estatal Directo, Normal Convenido y FAFEF.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 42 solicitudes de Información pública y se atendió 6 demandas de amparo, interpuestas a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 100622701E4565601002A01 y 100622701E4565601002A02 fueron rebasadas ampliamente con respecto a lo

planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores; pero si son más o menos acciones a lo esperado se realizan de igual manera con lo que se reprograman y modifican las metas originales.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 23 documentos operativos referentes al Programa de Inversión y se realizó el trámite 680 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722701E4565601004A02 fue rebasada en un 172 por ciento, debido a que se incrementaron los tramites de pago, por las nuevas obras incorporadas por la autorización de las obras refrendadas del año 2010 y de las nuevas obras autorizadas en este periodo.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales acciones realizadas en este II Trimestre por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 200 contratos, 54 licitaciones, revisión de 501 precios unitarios y la verificación de 35 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 101022701E4565603002A01, 101022701E4565603002A02, 101022701E4565603002A03 y 101022701E4565603002A04, variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace la programación de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos acciones respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

Tal es el caso del presente año donde el programa de Inversión se incremento principalmente, debido a la inclusión de obras refrendadas del año 2010 y a la inclusión de nuevas obras autorizadas durante este ejercicio.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, a través del cual se realizaron 50 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se integraron 16 expedientes unitarios de obra.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales avances obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se realizaron 158 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios; se elaboraron 54 expedientes de obra y se elaboraron 47 verificaciones de Proyectos y/O Obras.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace la programación de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos acciones respecto a lo esperado se realizan de igual manera con lo que se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	1	Meta rebasada en virtud que se presentaron un mayor número de peticiones de apoyo para Municipios, Unidades Administrativas y Dependencias. Lográndose realizar 128 acciones de apoyo más.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	2	Meta superada debido a que se Incremento el Programa de Inversión de Esta Secretaría. Lográndose elaborar 24 expedientes más.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	3	Meta superada debido a que se Incremento el Programa de Inversión de Esta Secretaría. Lográndose la supervisión de 17 proyectos más.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales avances obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se presentó y se entregó el documento preliminar del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Río Colorado, para su revisión y consulta popular.
- Se asesoró para la presentación del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbana Guaymas-Empalme.
- Se entregó información relacionada a los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa, para realización de los Estudios de Impacto Ambiental de los libramientos de estas ciudades.
- Se apoyó al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, en relación a los Dictámenes de Impacto Regional.
- Se impartieron 2 cursos de capacitación: uno sobre el manejo del Atlas de Riesgos del Estado de Sonora y otro sobre Ordenamiento Territorial.
- Se elaboraron 3 Dictámenes en materia de Planeación Territorial y Usos de Suelo.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. No obstante, si son más o menos respecto a lo esperado se realizan de igual manera con lo que se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	1	Meta rebasada con 5 asesorías, debido a solicitud hecha por los Ayuntamientos de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado y en Cumplimiento a lo establecido por la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	3	Meta arriba en un 100 por ciento, debido a solicitud de Ayuntamientos, así como de particulares, procediéndose a capacitarlos en reuniones de trabajo e informativas sostenidas con los mismos.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	4	Meta rebasada en un 200 por ciento debido a las solicitudes hechas por las instancias estatales particulares y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	6	Meta rebasada en un 100 por ciento debido a la solicitud del Ayuntamiento de Guaymas, asistiéndose a reunión para la presentación del Programa de Ordenamiento

											Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme, y a lo establecido por la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	7	No se cumplió con la meta establecida en los registros del Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial, en virtud de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 141 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las entidades públicas estatales y municipales, están obligadas a reportar a esta Secretaría toda acción de urbanización, programa de desarrollo o cualquier otra acción que conlleve una autorización por parte de ellos, por lo que los reportes que realicen a esta dependencia dichas entidades, dependerá o no el cumplimiento de la meta programada.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	8	Meta cumplida en un 25 por ciento debido a que este trámite está en función de las solicitudes que hagan a esta Secretaría los Desarrolladores, Empresas y Personas Morales, de acuerdo a lo establecido por el artículo Quinto transitorio de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. La meta original es un dato estimado o promedio esperado que se fija al elaborarse la programación anual.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 421 Exámenes Psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 62 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 212 operadores del auto transporte; se elaboraron 349 exámenes *antidoping* a los operadores; se Inspeccionaron 2,020 unidades de transporte; se elaboraron 26 Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,259 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 118 unidades de Transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. No obstante, si son más o menos acciones respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	1	La variación positiva que rebasa por 221 exámenes psicométricos de ésta meta, se debe a que en algunas Delegaciones no se aplicaba el examen psicométrico para el trámite de renovación de Licencia a los Operadores. A partir de este año, dicha disposición se empezó a considerar.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	2	La meta programada se rebasó con 12 capacitaciones, debido a que hubo mayor demanda en el Programa de Capacitación por Operadores de nuevo ingreso.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	3	La tendencia de cobertura de la presente meta sigue a la baja, ya que se realizaron 88 quejas menos que las programadas, en virtud de que las llamadas de atención a las quejas efectuadas a la línea 0118007171110 son recibidas en la Dirección de Comunicación Social de la Sidur; algunas quejas son canalizadas al Sistema y a la Línea de Atención Ciudadana del Municipio.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	4	La meta se superó con 11 estudios y/o dictámenes mas, debido a que el personal del área Técnica y Registro Público de Transporte, orientó sus acciones hacia la realización de estudios Técnicos de diversos Municipios del Estado.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	5	La meta fue superada con 87 exámenes <i>antidoping</i> más, en virtud de que se realizaron las acciones según lo establecido en el Programa de Medicina Preventiva en Materia de Transporte de realizar acciones de inspección en más rutas urbanas.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	6	La meta fue ligeramente superada con 20 inspecciones mas, en virtud de que se realizaron las acciones necesarias de inspección y vigilancia con la finalidad de que tanto concesionarios y choferes desarrollen sus actividades de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transporte.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	7	En este trimestre, la meta fue superada, con la renovación o sustitución de 93 unidades más, debido a que una parte de las unidades que conforman el parque vehicular del transporte público ya contemplaron su ciclo de vida útil.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	8	La meta se superó en este trimestre en virtud de que se realizaron 9 de acciones de verificación física más, en las unidades de transporte público en aras de proveer al usuario de un servicio cómodo, seguro y eficiente.

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Entre las principales acciones realizadas por este Organismo Descentralizado, tenemos que se continuó con la conservación de la Red Estatal de Carreteras, donde se realizó la Conservación de 975 kilómetros; se construyó obra de drenaje sobre carretera Hermosillo-Bahía de Kino; se reconstruyeron las carreteras: Sahuaripa-Tepache y Mátape-San Pedro de la Cueva; se rehabilitó la superficie de rodamiento en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora; y se continuó con la Construcción de la carretera Barranca-Las Guijas-Nahuibampo-San Juan-Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos y la carretera Buidbores-Boca del Río, en Huatabampo.

Este Organismo, en el Segundo Trimestre del año 2011, incluyó las siguientes metas adicionales, mismas que fueron autorizadas durante el ejercicio:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OBSERVACIÓN
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE 900, TRAMO COLONIA ROSALES - CARRETERA MÉXICO 15, DEL KM 0+000 AL KM 7+940. CAJEME.	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES DEL KM 2+800 AL 19+350. NOGALES.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000. HUATABAMPO.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, TRAMO DEL KM 7+000 AL 18+000	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BACADÉHUACHI - NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BUIDBORES - BOCA DEL RÍO - HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 14+000 . HUATABAMPO.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO - YAVAROS, LUIS ECHEVARRÍA, BACHCOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. HUATABAMPO.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350. NOGALES.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DIAMANTE - RETRANCA Y TORRETERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000. CABORCA.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 135+000. PUERTO PEÑASCO.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO LIBERTAD - DESEMBOQUE, TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 90+000. CABORCA.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO (FUNDICIÓN-QUIRIEGO)-GUAYPARIN, TARMO DEL KM 0+000 AL 2+060. CAJEME.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN - CEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS), TRAMO DEL KM 18+000 AL KM 35+000. QUIRIEGO.	AUTORIZADA EN MAYO

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OBSERVACIÓN
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000. HERMOSILLO.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI - HUATABAMPO)	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RÍO MAYO	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	AUTORIZADA EN JUNIO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE CAMINO E.C. (CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA. ETCHOJOA.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO COLONIA ALLENDE (CALLE 1800), TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+040. CAJEME.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO). ETCHOJOA. JITONHUECA TRAMO 0+000 AL KM 3+638	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA SALITRAL - LA BOCANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+047.04. ETCHOJOA.	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 002 62503 A0	CONSTRUCCIÓN DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA (SEGUNA ETAPA) TRAMO DEL KM 187+971 AL 188+062	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 002 62503 A8	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE - REFROMA) VARIOS TRAMOS KM 20+000 AL 50+0000	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 004 62501 A8	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 1+500 AL 3+500	AUTORIZADA EN MAYO
1016 3601 E4 5302 004 62506 A0	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO	AUTORIZADA EN MAYO Y JUNIO
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCON TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000	AUTORIZADA EN ABRIL

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OBSERVACIÓN
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 1016 3601 E4 5302 005 62502 D1	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638	AUTORIZADA EN ABRIL
1016 3601 E4 5302 009 62503 A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	AUTORIZADA EN ABRIL

La meta 10163601E45302003A701 “Conservación de la Red Carretera Estatal en 4,500 kilómetros”, tuvo un avance del 86.7 por ciento, en virtud de que en este trimestre se presentaron las licitaciones para la adquisición de los materiales de construcción necesarios para el mantenimiento de la Red Carretera Estatal, por lo que esta meta estará terminada hasta el segundo semestre del año en curso.

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Entre las principales acciones realizadas en este trimestre, tenemos que se realizaron 3 acciones de trabajo con la Junta Estatal de Participación Social; se realizaron 18 giras de evaluación y seguimiento a los municipios; se realizaron 3 actualizaciones de la pagina Web; se atendieron 4 solicitudes del acceso a la información; se supervisaron 244 obras concertadas en forma directa; se Integro 21 Comités Pasos de la Obra Pública Concertada; y se conformaron 21 Comités de Participación Social para la Obra Pública Concertada.

Este Organismo, en el Segundo Trimestre del año 2011, incluyó la siguiente meta adicional, autorizada durante el ejercicio:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OBSERVACIÓN
1017 2201 E6 5601 001 61416 A0	APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	AUTORIZADA EN MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO												PESOS	\$1,842,494,110	\$2,309,866,683	\$641,796,192	\$535,580,489		\$827,151,120
01 SECRETARIA										PESOS	\$10,447,490	\$9,690,747	\$1,979,289	\$3,021,546	\$4,865,943	46.58		
2 DESARROLLO SOCIAL																		
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0 PROPIOS																		
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA										ACCIÓN (%)	100	100	25	25	50	50.00		
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO										PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00		
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS										PESOS	\$935,151,599	\$1,222,168,002	\$376,060,575	\$304,605,872	\$424,308,138	45.37		
1 GOBIERNO																		
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD																		
01 PREVENIR EL DELITO																		
E1 SONORA SOLIDARIO																		
08 SEGURIDAD PÚBLICA																		
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
E5 SONORA SEGURO																		
08 SEGURIDAD PÚBLICA																		
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
A7 FAFEF 2011																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
09 PROTECCIÓN CIVIL																		
04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL																		
001 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL																		
A0 PROPIOS																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											02 PROTECCIÓN CIVIL							
											E1 SONORA SOLIDARIO							
											25 SONORA SOLIDARIO							
											06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
											001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "VALLE VERDE" CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E5 SONORA SEGURO							
											09 PROTECCIÓN CIVIL							
											04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
											002 REHABILITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
											A0 PROPIOS							
											001 LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO BAMBUTO. IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											25 SONORA SOLIDARIO							
											06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
											001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											2 DESARROLLO SOCIAL							
											1 PROTECCIÓN AMBIENTAL							
											02 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE							
											E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											60 PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE							
											06 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
											002 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							
											F7 RAMO 23 2011							
											001 RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
											01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
E1 SONORA SOLIDARIO																		
25 SONORA SOLIDARIO																		
06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "SOLIDARIDAD". NOGALES.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
002 CONSTRUCCIÓN DE 29 PIES DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
003 CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
004 CONSTRUCCIÓN DE 79 TECHOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																		
07 VIALIDADES PRIMARIAS																		
004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL COMPLEJO CULTURAL MUSAS. HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
56 DESARROLLO URBANO																		
04 URBANIZACIÓN																		
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HISTÓRICO DEL "BICENTENARIO". ARIZPE.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
002 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO. TAHUICHOPA. ARIZPE.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
05 VALIDADES URBANAS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS																		
A0 PROPIOS																		
001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDAD. SONOYTA. GRAL P. ELIAS C.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
003 EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS																		
A0 PROPIOS																		
001 INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL FRACCIONAMIENTO "FLORES MAGÓN". NOGALES.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES																		
02 AGUA POTABLE																		
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											001	PERFORACIÓN DE POZO, COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, YECORA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											08	SEGURIDAD PÚBLICA							
											03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL							
											004	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO							
											A7	FAFEF 2011							
											001	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											37	CULTURA Y ARTE							
											02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO, SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS R C	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											56	DESARROLLO URBANO							
											04	URBANIZACIÓN							
											004	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											05	VALIDADES URBANAS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
A0 PROPIOS																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL NO.15, HERMOSILLO.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA "R" Y AVIACIÓN, CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA "P" Y "R", CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA JESÚS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA "R", CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											009	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA LAS CALABAZAS. CABORCA	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMÓN BOLIVAR. CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA "N" Y AVENIDA UNIVERSIDAD. CABORCA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO. SANTA ANA.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19. GUAYMAS.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											014	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE CALLE 19 Y ABELARDO L. RODRIGUEZ. GUAYMAS	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											015	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUÁREZ. GUAYMAS.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											016	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8. GUAYMAS.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											017	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12. GUAYMAS.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00
											018	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											019	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADÉHUACHI, GUAYMAS.	OBRA	0	2	0	0	1	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	2	0	0	1	50.00		
											0	2	0	0	1	50.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	1	1	
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											129	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											130	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18). NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											131	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											132	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y AV. 6. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											133	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN Y DOCTOR GODINEZ. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											134	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											135	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											136	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											137	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. LUZ VALENCIA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
											001	PAVIMENTACION EN SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (935 MTS.COAHUILA, E/CALLES 2 Y 9.- 260 MTS.PUEBLA, E/CALLES 7 Y 9.- 431 MTS. AV. MEXICO, E/CALLES 6 Y 9) EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	PAVIMENTACION DEL BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA VIVA EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: CALLE 11, DR. OLIVARES, COPACABANA, CALLE 5, CALLE 8 CALZADA PAPAGO, CANDELARIO ZAMORANO, PETRA SANTOS EN GP ELIAS CALLES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MÉXICO "B". SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA "K". SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLE ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COPACABANA. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	PAVIMANTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	ENCEMENTAR CANAL EN COLONIA SAHUARIPA. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIAE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											009	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											010	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD LAS PILAS Y PUENTE RÍO MAYO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVÉZ Y AGUAS CALIENTES. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		1
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											029	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDÁN. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											030	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											031	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											032	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											033	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											034	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											035	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											036	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS. CIUDAD OBRGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											037	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											038	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA. SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											039	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											040	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLACENCIA Y DOROTEO VALDEZ. CANANEA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											041	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											042	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ÁLAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											043	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											C0	OTROS RECURSO CONVENIDOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
D5 APOYO FINANCIERO RAMO 23																			
											002	CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD. SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFÉRICO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUÁREZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY . CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE OVIDIO PEREIRA Y BENITO JUÁREZ. SAN IGNACIO COHUIRIMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO. SAN IGNACIO CИHUIRIMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											011	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											014	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ESTE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y MARTIRES DE CANANEA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PARQUE ENTRE PRIMERO DE JUNIO Y FRANCISCO VARELA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COOPERATIVA ENTRE BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA Y ELIZA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		1
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											037	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ALDAMA, YUCATAN Y ZARAGOZA ENTRE HÉCTOR LIZARRAGA Y ALICIA ARELLANO. IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											038	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE YÉCORA Y HERMOSILLO. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											039	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											040	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YÉCORA Y HERMOSILLO. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											041	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											042	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES ALAMOS Y CABORCA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											043	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDAS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y ADOLFO DE LA HUERTA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EDUARDO W. VILLA, ENTRE 5 DE MAYO Y FLORENCIO RUIZ, TAMAULIPAS ENTRE FLORENCIO RUIZ Y 5 DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE EDUARDO W. VILLA. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											045	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y REFORMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											F5	FIEF 2011							
											001	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. COLOSIO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. NAVARRETE EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. MORELOS Y BLVD. LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL 4TO. BORDO TR: BLVD. SOLIDARIDAD-BLVD. ANTONIO QUIROGA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BLVD. LUIS ENCINAS Y REFORMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											F7	RAMO 23 2011							
											001	PAVIMENTACION DE LAS CALLES NUEVO AMANECER, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LAS HIGUERAS, LAS AURORAS COLONIA LA AVIACION, LA UNIDAD COLONIA BARRANCO, PROLONGACION PRIMERA DE MAYO COLONIA GUAYPARINES, TURQUEZA COLONIA NUEVA ESMERALDA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 18 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											002	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION EN ALTAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TARACHI EN ARIVECHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN ARIVECHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											007	ADECUACIÓN DE TERRACERÍAS DE CALLES DE LA COLONIA CLOUTIER EN ATIL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											008	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES BACERAC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											009	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN BACUM	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											010	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN BACUM	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											011	PAVIMENTACION DE CALLES EN BAVISPE Y LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO Y GALERITA EN BAVISPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											012	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ NORTE, ENTRE AV. DÁVILA Y VICENTE RIVERA EN BENJAMIN HILL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											014	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											015	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (RUTA TRANSPORTE URBANO) EN LAS CALLES AV. PASEO LAS TORRES, GUILLERMO PRIETO, ANTONIO OCHOA INZUNZA, FLOR DE LOTO, CODORNIZ, JUSTICIA, CIRIO, PITHAYA, SAHUARO, BORDO PRIETO,	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (VARIAS CALLES) DE LAS COLONIAS DE AVES DEL CASTILLO, SONORA, ÁLVARO OBREGÓN, RUSSO VOGEL, FCO. EUSEBIO KINO, EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											018	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUAPRIETA FRENTE AL CEBTIS 106 EN CANANEA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											019	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. JUAREZ Y CALLE 13 HASTA ENTRADA A LA COLONIA EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											020	PAVIMENTO CON CONC. HID. DE LA PROLONG. CALLE 12 HASTA ENTRONQUE CON CARR. FED. #17 EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											021	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 3, 10 Y 11 DE LA POBLACION DE CUMPAS, SONORA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											022	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ACCESO A LAS ESCUELAS KINDER, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE LOS HOYOS EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE TEONADEPA (FRANCISCO I MADERO, HERMOSILLO Y MORELOS) EN CUMPAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											024	CONSTRUCCION DEL ACCESO INSTITUCIONAL, AL MUNICIPIO EN DIVISADEROS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											025	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ETCHOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											026	PAVIMENTACION DE CALLES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUASABAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											027	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN IMURIS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											028	PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO LA MADERA EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											029	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											030	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	OBRA	1	1	0	1	1	100.00
											031	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	OBRA	1	1	0	1	1	100.00
											032	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACORI CHICO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											033	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											034	PAVIMENTACION DE: LA CALLE VICAM, ENTRE SONORA Y HUATABAMPO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											035	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											036	MEJORAMIENTO DE MI BARRIO EL NOGALITO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											037	PAVIMENTACION C. TORRE EIFFEL 2DA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											038	PAVIMENTACION BLVD DEL RAQUET 1RA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											039	CONSTRUCCION DEL BLVD. DE ACCESO AL DESARROLLO EL CENTAURO DE LA FRONTERA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											040	ALUMBRADO FLORES MAGON NORTE 1RA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											041	PAVIMENTACION DE LA CALLE: 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA, GARCIA MORALES ENTRE COLOSIO Y 2 D ENERO, COLOSIO ENTRE LIBERTAD Y ALDAMA EN PITIQUITO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											042	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: EMILIANO ZAPATA EN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, ESCOBEDO, MANUEL ESPARZA Y AVENIDA RAYON EN COLONIA TURACACHI, LAZARO CARDENAS (FRENTE A CARCEL VIEJA) EN SAHUARIPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											043	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PESQUEIRA EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAREZ, ZARAGOZA, ARIZPE Y BUENA VISTA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											045	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											046	PAVIMENTACION DE AVENIDA REFORMA Y ALDAMA EN SANTA ANA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											047	PAVIMENTACIÓN DE LA AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											048	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE REJILLA DE CAMINO A NOGALES Y BLVD. EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											049	PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											050	PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SARIC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											051	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE COAHUILA A, PUEBLA B, MEXICO B, Y MERIDA A) EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											052	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA SAN ESTEBAN EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											053	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA PUNTA DE FIERRO EN EL RIO YAQUI (TONICHI) EN SOYOPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											054	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES.AMERICA, ALDAMA, MADERO Y RAFAEL MORENO EN TEPACHE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											055	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO EN TRINCHERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											056	PAVIMENTACION EN PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN YECORA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											057	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE MAYCOBA, YECORA, SONORA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											058	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN BACOACHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											059	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE BAVIACORA, EL MOLINOTE, SUAQUI, MAZOCAHUI EN BAVIACORA	OBRA	4	4	0	0	0	0.00
											060	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN COMPLEJO CULTURAR MUSAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											061	PAVIMENTACION Y CANAL PLUVIAL PARA BLDV. SAN PATRICIO ENTRE CIRUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											062	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											063	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ACONCHI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											064	OBRAS DE PAVIMENTACION EN RUTAS DE CAMIONES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											F9	RAMO 23 2010							
											001	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	PAVIMENTACION DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACION DOCE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE CUATRO Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA EQUIDAD ENTRE CONCURRENCIA Y LEALTAD COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA LEGALIDAD ENTRE LEALTAD Y LEGALIDAD COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		1
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		1
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
											042	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											043	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONIX ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											045	REHABILITACIÓN DE LA CALLE BICENTENARIO. HUEPAC.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											046	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO". LA CAPILLA. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											047	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											048	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											049	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											050	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDAS PROGRESO Y ALLENDE. SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
											H6	FAFEF 2010								
											001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORAL ENTRE ZÁFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOCAN Y TUCAN. CIUDAD OBREGON. CAJEME.}	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TUBUTAMA ENTRE MARÍA JESÚS MÉNDEZ Y CALLE CIRCUNVALACIÓN. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACIÓN Y TRIGAL. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y BENITO JUÁREZ. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											014	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6. CABORCA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											H8	FIEF 2010							
											001	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	REMODELACIÓN DE LA ENTRADA SUR. MAGDALENA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PERIMETRAL NORTE Y AVENIDA CHETUMAL. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERIMETRAL ENTRE LA AVENIDA BACERAC Y BOULEVARD LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											014	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y LA CALLE ARIZONA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											016	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											017	PAVIMENTACIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											018	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD DÍAZ ORDAZ, CALLE 1 Y CALLE 5. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											020	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											021	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PIMERIA BAJA, PAPAGOS, PIMERÍA BAJA 2, MINERAL LA ESMERALDA, MINA DEL TRIGO, MINA PLOMOSA Y MINA CARRILERA EN LA COLONIA TIROCAPES. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											I1	FAFEF2009							
											001	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											J8	RAMO 23 FADRS							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA (SEGUNDA PARTE). URES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
J8										RAMO 23 FADRS								
001										CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. LOS CITAHUIS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
002										CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. BASIROA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
003										CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. TAPIZUELAS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
004										RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLAZA CIVICA. MINAS NUEVAS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
06										EDIFICACIONES URBANAS								
001										CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS								
A0										PROPIOS								
001										CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
A7										FAFEF 2011								
001										CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
002										REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS								
A0										PROPIOS								
001										CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
002										CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
003										AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA9) CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
A6										FIDEICOMISO PUENTE COLORADO								
001										MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	1	1	100.00	
A7										FAFEF 2011								
003										REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
D5										APOYO FINANCIERO RAMO 23								
001										CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
F7										RAMO 23 2011								
001										REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
002										REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
F9										RAMO 23 2010								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											001 CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, BARANDAL DECORATIVO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL. BACERAC.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN Y EMBLEMA DEL MUNICIPIO EN EL ACCESO A SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 REMODELACIÓN DE LA PLAZA "BICENTENARIO". VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											007 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											008 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											H8 FIEF 2010							
											001 CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
											002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
											D5 APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											002 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES QUE MEJOREN LA IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO. ETCHOJOA.	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
											59 ENERGÍA							
											01 ELECTRIFICACIÓN							
											004 ELECTRIFICACIÓN RURAL							
											A0 PROPIOS							
											001 ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES. HUEPAC.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											02 ALUMBRADO PÚBLICO							
											001 ALUMBRADO PUBLICO							
											A0 PROPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZTAN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
											08	SEGURIDAD PÚBLICA							
											03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL							
											004	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO							
											A0	PROPIOS							
											001	SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN CENTRALIZADO INTELIGENTE EN VARIOS CRUCEROS VIALES DE LA CIUDAD. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											56	DESARROLLO URBANO							
											05	VALIDADES URBANAS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
											K7	SCT-PUENTE NOGALES							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
3	SALUD																		
											02	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD							
											E2	SONORA SALUDABLE							
											30	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
											07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
											001	ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO)							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																		
											01	PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA							
											E1	SONORA SOLIDARIO							
											26	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
											03	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
											001	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO							
											A0	PROPIOS							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 30 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											37	CULTURA Y ARTE							
											02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
											03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											003	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0	PROPIOS							
											001	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E3	SONORA EDUCADO							
											37	CULTURA Y ARTE							
											02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA PACTO ENVANGELICO TRIGO LIMPIO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											F7	RAMO 23 2011							
											001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	PARQUE HISTÓRICO DEL BICENTENARIO DE LA EXCAPITAL DE SONORA, ARIZPE, CIUDAD PROCER	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA HISTÓRICA DE ARIZPE, EXCAPITAL DE SONORA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIO ETAPA 2	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	REMODELACIÓN DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006	CONSTRUCCIÓN DE PAZA PÚBLICA EN QUIRIEGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											007	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE PLAZA BICENTENARIO DE SÁRIC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											008	REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN TRINCHERAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											009	REHABILITACIÓN DE ESPACIO CULTURAL DEL DIF MUNICIPAL EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											F9	RAMO 23 2010							
											001	REMODELACIÓN TOTAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA . AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											37	CULTURA Y ARTE							
											02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCÍA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCÍA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
											A0	PROPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
											001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011								
											001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD								
											03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											A0	PROPIOS								
											001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											02	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN								
											E1	SONORA SOLIDARIO								
											38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD								
											03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											A0	PROPIOS								
											001	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											002	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSÉ RAMÓN URIAS" . ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011								
											004	REMDELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA . ALAMOS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											005	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	1	1	100.00
											006	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO . IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											A0	PROPIOS								
											001	REMDELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA". VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											E2	SONORA SALUDABLE								
											38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD								
											03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
											002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											A0 PROPIOS							
											001 ALUMBRADO PÚBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BÉISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											007 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. SUAQUI GRANDE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
E3											SONORA EDUCADO							
	38										CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
		03									INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
			002								CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS SUR	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											002 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. FRONTERAS.	OBRA	0	1	0	1	100.00	
											003 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. BACANORA.	OBRA	0	1	0	1	100.00	
											A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
											001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA GIMNASIA	OBRA	1	1	0	0	0.00	
											002 CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL CONTARA CON ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE VARIADAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	OBRA	1	1	0	0	0.00	
											008 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLÓN DE HALTEROLFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO". GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											009 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											D2 CONADE							
											001 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLÓN DE HALTEROLFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO". GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											D5 APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											006 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. ESQUEDA. FRONTERAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											008 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											F7 RAMO 23 2011							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 34 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INCLUYENDO LA DE ALTO RENDIMIENTO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	INSTALACION DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL CHATO GONZALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA RECREACIÓN, DEPORTE Y LA CULTURA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											007	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											008	HABILITACIÓN DE UN PREDIO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, GRADAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA MÓDULO DEPORTIVO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											010	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											F9	RAMO 23 2010							
											001	REMODELACIÓN TOTAL DEL ESTADIO DE BÉISBOL MUNICIPAL. CUCURPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO. IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											H6	FAFEF 2010							
											001	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											H8	FIEF 2010							
											001	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0	PROPIOS							
											001	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL . MAZATAN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
A0 PROPIOS																			
											001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
A7 FAFEF 2011																			
											001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL																			
01 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA																			
001 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA																			
F7 RAMO 23 2011																			
											001	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA"	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN BARRIO "LA CALERA"	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN ACONCHI, LA ESTANCIA,Y SAN PABLO.	OBRA	3	3	0	0	0	0.00
60 PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE																			
05 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA																			
002 REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA																			
A0 PROPIOS																			
											001	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE ECO - SAFARI EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REMODELACIÓN DEL DELFINARIO. SAN CARLOS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
F7 RAMO 23 2011																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
											001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CEDES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
5	EDUCACIÓN																			
	01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																			
	E3 SONORA EDUCADO																			
	35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																			
	07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
	002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS																			
	A0 PROPIOS																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SÁNCHEZ CORRAL. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											002	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											003	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB 20-30. CIUDAD OBREGON CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											004	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											005	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NO. 1. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											006	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMANDA LABARCA HUBERTSON. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											007	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											008	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES NO.5. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											009	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
	F9 RAMO 23 2010																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	1		1
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

7 OTROS ASUNTOS SOCIALES

01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS

E1 SONORA SOLIDARIO

50 MODERNIZACIÓN COMERCIAL

01 COMERCIO

001 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

A0 PROPIOS

											0	1	0	0	0	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
59 ENERGÍA																		
01 ELECTRIFICACIÓN																		
004 ELECTRIFICACIÓN RURAL																		
A0 PROPIOS																		
											0	1	0	0	0	0.00		
001 ACOMETIDAS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN. PAREDON COLORADO. BENITO JUAREZ.										OBRA								
02 ALUMBRADO PÚBLICO																		
001 ALUMBRADO PUBLICO																		
A0 PROPIOS																		
											0	1	0	0	0	0.00		
001 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.										OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00		
002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO "EL APACHE" (ZONA SUR PONIENTE). HERMOSILLO.										OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00		
003 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.										OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00		
004 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO "EL APACHE" (ZONA SUR PONIENTE). HERMOSILLO.										OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00		
005 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.										OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0 PROPIOS																		
											12	12	3	3	6	50.00		
001 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES										INFORME								
											36	188	9	56	217	(*)		
002 DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DEL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS PUBLICAS										OBRA								
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																		
001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS																		
A0 PROPIOS																		
											0	1	0	0	0	0.00		
001 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CUARTEL DE POLICÍA Y EDIFICIO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. NOGALES.										PROYECTO								
002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS																		
A0 PROPIOS																		

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 39 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											002	PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS PARA LOS 56 MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE 300 KILÓMETROS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											004	ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											005	PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											006	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
										A7	FAFEF 2011								
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
										D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23								
											003	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA "CERRO DE TRINCHERAS". TRINCHERAS.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
											004	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVA, VIALIDADES, URBANIZACIÓN	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											005	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACIÓN DEL RÍO AGUA PRIETA. AGUA PRIETA.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
										F5	FIEF 2011								
											001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
										F9	RAMO 23 2010								
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVA, VIALIDADES Y URBANIZACIÓN	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
										K1	FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
													0	1	0	0		0	0.00	
											001	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, CARRETERA, DEPORTIVA, EDUCATIVA, VIALIDADES Y URBANIZACIÓN	PROGRAMA							
											59	ENERGÍA								
											01	ELECTRIFICACIÓN								
											004	ELECTRIFICACIÓN RURAL								
											A0	PROPIOS								
											001	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR 10 LOCALIDADES INDIGENAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											002	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											003	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. BAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											D1	CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS								
											001	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR 10 LOCALIDADES INDIGENAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											002	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											003	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. BAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											F7	RAMO 23 2011								
											001	ELECTRIFICACION CUCURPE CERRO SAN JAVIER	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											002	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
											003	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN MAZATAN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											004	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											005	ELECTRIFICACION TARAHUMARIS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
											J8	RAMO 23 FADRS								
											001	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											002	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. HUICOCCHIC. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
6 COMUNICACIONES																			
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS																			
E1 SONORA SOLIDARIO																			
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																			
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
A0 PROPIOS																			
											01	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											02	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											03	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
A7 FAFEF 2011																			
											01	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											02	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											03	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																			
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
A0 PROPIOS																			
											01	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE RED CARRETERA ESTATAL	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
A0 PROPIOS																			
											02	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA EN LA COMUNIDAD. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008 DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA																			
F7 RAMO 23 2011																			
											01	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
08 TELECOMUNICACIONES																			
002 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA																			
A7 FAFEF 2011																			
											01	INSTALACIONES PARA TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 42 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											F7	RAMO 23 2011							
											001	INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LO QUE LES PERMITIRÁ A LAS ESCUELAS RURALES, BIBLIOTECAS Y EDIFICIOS PUBLICOS CONTAR CON EL SERVICIO DEL INTERNET MAS BARATO QUE LA COMPETENCIA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											004	INSTALACION DE TORRES Y EQUIPO PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											005	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS RURALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
7												TURISMO							
	01											TURISMO							
		E1										SONORA SOLIDARIO							
			53									PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
				07								VIALIDADES PRIMARIAS							
					004							CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES							
						A0						PROPIOS							
							001					CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI). SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
03												SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$140,952,261	\$219,498,969	\$53,918,820	\$41,995,046	\$115,747,102	82.12
	2											DESARROLLO SOCIAL							
		1										PROTECCIÓN AMBIENTAL							
			01									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE							
				E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
					60							PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE							
						11						PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE							
							001					PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
								A0				PROPIOS							
									001			MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACIÓN DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)	MINISTRACIÓN DE RECURSOS	12	12	3	3	6	50.00
3												SALUD							
		05										PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
				E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
					28							ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
						03						REHABILITACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											002 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
											A0 PROPIOS							
											001 MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIÓN DE RECURSOS	12	12	3	3	6	50.00
7											OTROS ASUNTOS SOCIALES							
											01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
											E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
											08 TELECOMUNICACIONES							
											005 AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL							
											A0 PROPIOS							
											001 OPERACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA Y RED DE RADIOCOMUNICACIONES.	EQUIPO	2000	898	500	223	446	22.30
56											DESARROLLO URBANO							
											01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											A0 PROPIOS							
											001 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	2	2	0	0	0	0.00
											002 ELABORAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
07											ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
											002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
											A0 PROPIOS							
											001 MODERNIZACIÓN REGULATORIA A TRÁMITES INMOBILIARIOS DE IMPACTO.	PROYECTO	1	1	1	1	1	100.00
											002 EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS RELATIVOS A SERVICIO PÚBLICOS, DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											003 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											004 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											005 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-DE GUAYMAS-EMPALME	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											006 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERITORIAL UTB-CABORCA.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											007 PROGRAMA ESTATAL DE USO DE SUELO Y RESERVA TERRITORIAL	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
													008	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	PROGRAMA	1		1	0
											009	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE AGUA PRIETA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											010	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN SONOYTA.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											011	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CABORCA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											012	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE GUAYMAS.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											013	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											014	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN CARLOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											015	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											016	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATÉGICAS EN VARIOS MUNICIPIOS.	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
											017	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATÉGICAS EN VARIOS MUNICIPIOS.	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
											018	ESTUDIO CORREDOR NOGALES- MARIPOSA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
											019	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL .	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
											020	PROYECTO Y ANTEPROYECTO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
											021	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											022	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											023	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS-EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											024	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SONOYTA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											025	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE GUAYMAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											026	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											027	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN EN SAN CARLOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											028	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											029	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											030	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTOS DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE:CIUDAD OBREGÓN, NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											031	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE HERMOSILLO, NOGALES, GUAYMAS Y EMPALME	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											F7	RAMO 23 2011							
											001	PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE GOBIERNO EN GUAYMAS	PROYECTO	1	1	1	1	1	100.00
											002	MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS DE AGUA PRIETA, NOGALES, SONOYTA Y SAN LUIS RÍO COLORADO.	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
3												DESARROLLO ECONOMICO							
	6											COMUNICACIONES							
		01										DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
			E4									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
				53								PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
					02							CARRETERAS ALIMENTADORAS							
						001						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							A0					PROPIOS							
								001				PROYECTO PARA EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DEL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
05												DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$13,757,498	\$13,612,110	\$3,377,879	\$4,067,257	\$7,929,184	57.64
	2											DESARROLLO SOCIAL							
		7										OTROS ASUNTOS SOCIALES							
			01									ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
				E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
					56							DESARROLLO URBANO							
						01						COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
							003					CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
								A0				PROPIOS							
									001			ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	ACCIÓN	8	6	2	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											002	ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE	DOCUMENTO	1	2	0	0	1	100.00
											003	VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS	EVENTO	176	1088	44	870	1826	(*)
											004	DAR SEGUIMIENTO A MOVIMIENTOS DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL (ALTAS, BAJAS, HONORARIOS, PERMUTAS ETC.)	PERSONA	100	107	25	75	107	(*)
											005	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR E CONTROL DE RECURSOS INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	7	1	0	4	100.00
											006	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	PROGRAMA	100	325	25	224	474	(*)
06	DIRECCION JURIDICA										PESOS	\$1,252,131	\$1,237,297	\$309,978	\$334,106	\$618,300	49.38		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	A0 PROPIOS																		
											001	ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA	ASUNTO	20	22	5	6	13	65.00
											002	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	61	10	42	73	(*)
07	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION										PESOS	\$2,854,248	\$2,833,236	\$713,251	\$763,185	\$1,475,231	51.69		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	A0 PROPIOS																		
											001	ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO	24	24	6	6	12	50.00
											002	RELACION PORCENTUAL DEL PAGO DE AUTORIZACION	DOCUMENTO	1000	1010	250	680	890	89.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 47 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
													003	ELABORAR DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO A LA SECRETARIA.	DOCUMENTO	68		68	17
10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS										PESOS	\$6,654,339	\$6,433,530	\$1,653,251	\$1,750,503	\$3,284,822	49.36		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	03 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA																		
	002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA																		
	A0 PROPIOS																		
											001	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	INSPECCIÓN	1400	1252	350	501	703	50.21
											002	VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	235	70	35	60	21.43
											003	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	20	21	5	54	60	(*)
											004	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	66	319	16	200	469	(*)
11	DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS										PESOS	\$12,048,875	\$18,174,775	\$3,083,410	\$6,003,048	\$8,951,185	74.29		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																		
	003 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																		
	A0 PROPIOS																		
											001	ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	64	64	16	16	32	50.00
											002	EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	200	200	50	50	100	50.00
12	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA										PESOS	\$8,404,574	\$8,356,647	\$2,089,880	\$2,218,589	\$4,320,930	51.41		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																		
	001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS																		
	A0 PROPIOS																		

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 48 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCIÓN	100	106	30	158	179	(*)
											002	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	120	122	30	54	66	55.00
											003	ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	120	122	30	47	59	49.17
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										PESOS	\$6,290,361	\$6,454,278	\$1,558,905	\$1,703,071	\$3,240,354	51.51		
3	DESARROLLO ECONOMICO																		
9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS																		
01	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS																		
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56	DESARROLLO URBANO																		
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
004	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0	PROPIOS																		
001	ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION Y MODERNIZACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										ASESORÍA	3	5	1	6	8	(*)		
002	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMAS DE DESARROLLO										ASESORÍA	4	4	1	1	2	50.00		
003	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO										CURSO O PELÍCULA	5	6	1	2	4	80.00		
004	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO										DICTAMEN	5	8	1	3	7	(*)		
005	DISEÑO Y ELABORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										DOCUMENTO O ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00		
006	PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO										PROGRAMA	1	2	0	1	2	(*)		
007	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS										PROGRAMA	290	228	72	0	10	3.45		
008	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO										TRAMITE	15	14	4	1	4	26.67		
15	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE										PESOS	\$31,873,782	\$33,343,026	\$8,850,221	\$8,236,186	\$14,371,124	45.09		
3	DESARROLLO ECONOMICO																		
5	TRANSPORTE																		
01	FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE																		

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 49 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
E1 SONORA SOLIDARIO																			
54 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE																			
01 TRANSPORTE TERRESTRE																			
006 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO																			
A0 PROPIOS																			
											001	APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	ACCIÓN	800	1063	200	421	884	(*)
											002	CAPACITAR INTEGRAMENTE A LOS OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	ACCIÓN	800	738	200	212	350	43.75
											003	ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	ASUNTO	600	568	150	62	180	30.00
											004	LLEVAR ACCIONES TECNICAS, LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	60	62	15	26	43	71.67
											005	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1300	1324	325	412	761	58.54
											006	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN	8000	8133	2000	2020	4153	51.91
											007	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL .	UNIDAD	100	114	25	118	157	(*)
											008	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACIÓN	5000	5077	1250	1259	2586	51.72
16	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA										PESOS	\$445,075,474	\$536,451,266	\$131,268,866	\$68,220,317	\$127,155,513	28.57		
2	DESARROLLO SOCIAL																		
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56	DESARROLLO URBANO																		
04	URBANIZACIÓN																		
001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES																		
A0	PROPIOS																		
											001	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
05	VALIDADES URBANAS																		
001	CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS																		
A7	FAFEF 2011																		
											001	MODERNIZACIÓN DEL PUENTE EN CALLE 200 (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 50 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
3 DESARROLLO ECONOMICO																		
5 TRANSPORTE																		
01 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		
05 VALIDADES URBANAS																		
002 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS																		
A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																		
001 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA. SAN LUIS RIO COLORADO. OBRA												0	1	0	0	1	100.00	
H6 FAFEF 2010																		
001 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA. SAN LUIS RIO COLORADO. OBRA												0	1	0	0	1	100.00	
6 COMUNICACIONES																		
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																		
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES																		
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES																		
A0 PROPIOS																		
001 MINISTRACION DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA										MINISTRACIÓN DE RECURSOS		12	12	3	3	6	50.00	
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																		
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																		
A0 PROPIOS																		
001 ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 42 KM DE LA CARRETERA ROSARIO QUIRIEGO										ESTUDIO		0	1	0	0	0	0.00	
002 ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LA MODERNIZACIÓN DE UN TRAMO CARRETERO DE 9.7 KM DE PASO POR BÁCUM										ESTUDIO		0	1	0	0	0	0.00	
003 PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO COLONIA ALLENDE (CALLE 1800), TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+040. CAJEME.										PROYECTO		0	1	0	0	0	0.00	
004 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO (FUNDICIÓN-QUIRIEGO)-GUAYPARIN, TARMO DEL KM 0+000 AL 2+060. CAJEME.										PROYECTO		0	1	0	0	0	0.00	
005 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DIAMANTE - RETRANCA Y TORRETERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000. CABORCA.										PROYECTO		0	1	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											016	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000. HERMOSILLO.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											017	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA SALITRAL - LA BOCANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+047.04. ETCHOJOA.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											018	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BUIDBORES - BOCA DEL RÍO - HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 14+000 . HUATABAMPO.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											019	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO - YAVAROS, LUIS ECHEVARRÍA, BACHCOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. HUATABAMPO.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											020	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350. NOGALES.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											021	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI - HUATABAMPO)	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											022	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RÍO MAYO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											023	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "CHINAPA" EN EL KM 118+500 DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA EN EL RÍO SONORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "SHANGAI" EN EL KM 38+500 EN CARRETERA HERMOSILLO - MAZTÁN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											003	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MOCTEZUMA - E.C. (MOCTEZUMA - EL COYOTE)	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											004	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "TAHUICHOPA" EN EL KM 105+500 EN CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 53 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
													0	1	0	0		0
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

F7 RAMO 23 2011

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											001 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											H8 FIEF 2010							
											001 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OPODEPE - CUCURPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOGALES - SÁRIC	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											003 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SUAQUI GRANDE - CUMURIPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											004 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUMURIPA - BUENA VISTA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											005 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SINOQUIPE - CUMPAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											006 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE HERMOSILLO 2DA. ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											007 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 300. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											008 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATÁN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											003 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											005 CONSTRUCCIÓN DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM 187+971 AL 188+062	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A8 FISE 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI KILOMETRO 18+000-35+000, ANCHO DE CORONA DE 7 METROS, PARA 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN.	KILÓMETRO	17	17	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA DEL KM. 9+000 AL KM.18+000	KILÓMETRO	9	9	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 55 de 59

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											003 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											D1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											F7 RAMO 23 2011							
											001 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE NOGALES EN EL TRAMO DEL KM.2+000 AL KM.19+300	KILÓMETRO	17.3	17.3	0	0	0	0.00
											J8 RAMO 23 FADRS							
											001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS BUIDBORES - BOCA DEL RÍO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL EN 4,500 KM.	KILÓMETRO	4500	3679	1125	975	1279	28.42
											004 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE - REFROMA) VARIOS TRAMOS KM 20+000 AL 50+0000. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - EL GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO KM 93+000 AL KM 97+000 Y KM 131+180 AL KM 134+020	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 4 SUR. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
											004 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE SOBRE CARRETERA HERMOSILLO - BAHÍA KINO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											A8 FISE 2011							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 1+500 AL 3+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											H6 FAFEF 2010							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 600. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 2200. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS COSTA RICA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											007 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											008 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA MATAPE - SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009 CONSTRUCCIÓN DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA TRAMO KM 187+971 AL KM 188+062	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCON TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 . HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											005	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											D1	CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							
											001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCON TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 . HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											17	CONSEJO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	PESOS	\$227,731,478	\$231,612,800	\$56,931,866	\$92,661,763	\$110,883,296	48.69
											2	DESARROLLO SOCIAL							
											2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
											01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											56	DESARROLLO URBANO							
											01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											A0	PROPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											001	IMPULSAR UNA CULTURA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, AMPLIANDO LOS CAUSES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICION, PRIORIZACIÓN, EJECUCION VIGILANCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y LA CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS CONCERTADAS QUE EJECUTAN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO	72	72	0	43	43	59.72
											002	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE A TRAVES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											003	CONCERTACION DE OBRA PUBLICA A TRAVES DE JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											004	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											005	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											006	TERMINACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL. ETCHOROPO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											007	APOYO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. HUATABAMPO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											008	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL. LA UNION HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											009	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO. BUIDVORES. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											010	AMPLIACIÓN DE TEMPLO. LAS BOCAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											011	REHABILITACIÓN DE IGLESIA DE "LA MISERICORDIA". CAMPO 19. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											012	TERMINACIÓN DE LA CASA PASTORAL. LA UNION. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											013	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO. LAS MILPAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
	56	DESARROLLO URBANO																	
		01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO															
				A0	PROPIOS														
					001	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)				PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	0.00		