

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

A la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se le asignaron recursos por un monto de 1,842 millones 494 mil 109 pesos, por el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Para fines del III Trimestre, el ejercicio financiero fue de 1,522 millones 056 mil 407 pesos, que representa el 82.6 por ciento del total original autorizado.

Recursos Federales

En el rubro del ejercicio de Recursos Federales, se tiene que hasta el mes de Septiembre se tenían autorizados recursos, de acuerdo a las siguientes fuentes financieras que se detallan a continuación:

Fuente Financiera	Autorizado	No de Obras
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	179,471,533.16	131
Fondo para Inversión de Entidades Federativas (FIEF)	53,123,024.03	23
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	55,400,000.00	2
Normal Convenido	934,734,666.53	275
TOTAL	1,222,729,223.72	431

A continuación se relaciona el avance del programa operativo de cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales logros obtenidos:

Secretaría

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de acuerdo y seguimiento.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos en este tercer trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones, como Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras:

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.
REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO, SAN LUIS RIO COLORADO.
REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS R C
CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.
CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MÓNICO VALENZUELA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENJAMÍN CHAPARRO. HUATABAMPO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS RIO COLORADO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS R C.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA N Y AVENIDA UNIVERSIDAD. CABORCA.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MÁRTIRES Y SONORA. SANTA ANA.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA. SANTA ANA.
PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS RIO COLORADO.
CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.
TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII. GUAYMAS.
TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.
MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD LAS PILAS Y PUENTE RÍO MAYO. NAVOJOA.
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y REFORMA. HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. CANANEA.
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA. ALAMOS.
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y REFORMA. HERMOSILLO.
PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD.
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE MAYCOBA, YECORA, SONORA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y ESMERALDA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUEZA Y TOPACIO EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE ESMERALDA Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONIX ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. GUAYMAS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS RIO COLORADO.
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES. SAN LUIS RIO COLORADO.
REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL BACANORA
CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.
CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.
CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO . IMURIS.
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. BACANORA.
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA. ALAMOS.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO. IMURIS.
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES NO.5. CIUDAD OBREGON. CAJEME.
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CIUDAD OBREGON. CAJEME.
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEYBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.
PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA. VARIOS.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGÉN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGÉN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.
SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE RED CARRETERA ESTATAL
EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.
PERFORACIÓN DE POZO. MAYCOBA. YECORA.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL GIMNASIO "SOLARIDAD" Y UNIDAD DEPORTIVA "LOS ARROYOS". HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON. CAJEME.
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA. GUAYMAS.
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS R.C.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SARIC.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA. TRINCHERAS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO. CAJEME.
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA APACHE. HERMOSILLO.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA. SAN LUIS R.C.
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.
MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PESQUEIRA. NAVOJOA.
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.

CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUVELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOUVELVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA. PAREDON COLORADO. BENITO JUAREZ.
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓNBAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS R.C.
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.
RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA CIVICA. MINAS NUEVAS. ALAMOS.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES. ETCHOJOA.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLONIAS. GUAYMAS.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "CORREDOR CULTURAL Y ECOLOGICO MUSAS". HERMOSILLO.
PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO DE OFICINAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DE GOBIERNO. HERMOSILLO.

Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre del año 2011, incluyó las siguientes metas adicionales autorizadas, detallándose la Partida Presupuestal, Meta, Oficio de Autorización y Fecha de Oficio de Autorización:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 1901 E6 1006 002 61219 A7	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. HERMOSILLO.	SH-FAFEF-11-068	02/09/11
1002 2201 E1 5604 004 61419 L5	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES. ACONCHI.	SH-NC-11-139 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5604 004 61419 L5	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LA CALERA. HUACHINERA.	SH-NC-11-139 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5604 004 61419 L5	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO RIITO (SEGUNDA ETAPA). SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-139 05.06/933/2011 SH-NC-11-187	07/07/2011 15/07/2011 12/09/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO. FRONTERAS.	SH-NC-11-120 05.06/1045/2011	29/06/2011 11/08/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES. FRONTERAS.	SH-NC-11-120 05.06/1045/2011	29/06/2011 11/08/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO MAYO. FRONTERAS.	SH-NC-11-120 05.06/1045/2011	29/06/2011 11/08/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO YAQUI. FRONTERAS.	SH-NC-11-120 05.06/1045/2011	29/06/2011 11/08/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PRIVADA FINAL COLINDANTE CON FRACCIONAMIENTO SAN MARINO. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA VIII ENTRE FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y BOULEVARD SAN VICENTE, COLONIA GIL SAMANIEGO. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA V, COLONIA YUCATÁN. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BENJAMIN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIEMNTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. FELIPE ANGELES. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR JUANA DE ARCO. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR PABLO MONTESINOS. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRATERNIDAD Y PALMITOS. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y DREN AGRÍCOLA. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA VALSEQUILLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANALONA. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	SH-NC-11-123	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO SONORA (PRIMERA ETAPA).CUMPAS	SH-NC-11-118	28/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DECIMA EN LA COLONIA CENTRO.CUMPAS.	SH-NC-11-118	28/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA XVI Y AVENIDA XVII, COLONIA CENTRO. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD TOTOABA ENTRE CAGUAMA Y FERNANDO MONTES DE OCA EN COLONIA LA AURORA. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE GUADALUPE CUBILLAS Y CALLE 10, COLONIA BUROCRATA. GUAYMAS.	SH-NC-11-124	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DEL BOULEVARD AMPLIACIÓN SOLARIDAD (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	SH-NC-11-117	28/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCIÓN Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ÁNIMAS. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS DONALDO COLOSIO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ROBLE ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CARRETERA NAVOJOA. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE ABRIL ENTRE VICENTE SUÁREZ Y AGUSTÍN MELGAR. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y LA CUADRA. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLÁS BRAVO Y PROGRESO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-125	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON. PUERTO PEÑASCO.	SH-NC-11-119	28/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON. PUERTO PEÑASCO.	SH-NC-11-119	28/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIEMNTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. GABINO BARRERA. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR ABELARDO L. RODRIGUEZ. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR BAJA CALIFORNIA. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR CUCAPAH. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-121	29/06/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PRIVADA 2 Y AVENIDA PUERTO DE ENSENADA, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PUERTO DE ENSENADA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE RAMÓN GUZMAN, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUSANI ENTRE AV. XIX Y AV. XVII, EN LA COLONIA FÁTIMA, GUAYMAS, SONORA. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA VII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21 COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAS ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BOULEVARD SERNA - FIDEL VELÁZQUEZ. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE LOS MAESTROS Y LÁZARO CÁRDENAS. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO MEJIA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL ORTIZ PAREDES ENTRE CALLE 26 Y ENRIQUE OLIVER. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA BALDERRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJÓN EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPODEPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUASÁBAS ENTRE REFORMA Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PLAYA HERMOSA. PUERTO PEÑASCO.	SH-NC-11-132 05.06/933/201	05/07/2011 15/07/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL. LA ESTANCIA. ACONCHI.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES. LA ESTANCIA ACONCHI.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. LA ESTANCIA. ACONCHI.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN GUZMÁN ENTRE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA Y AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLE RAMÓN GUZMAN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	SH-NC-11-135 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES SEGUNDA Y BOULEVARD DEL ENSUEÑO EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA EL PESCADOR. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS PLAZAS Y CIRCUITO LAS PLAZAS. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1, COL. LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR Y BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMERICO VESPUCCIO ENTRE FRANCISCO MAGALLANES Y HERMANOS PINZON EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HERMANOS PINZÓN ENTRE AMERICO VESPUCCIO Y CRISTOBAL COLÓN COLONIA LAS AMÉRICAS. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE FRANCISCO PIZARRO Y HERMANOS PINZÓN EN COLONIA LAS AMÉRICAS. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PÁJAROS EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	SH-NC-11-133 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN (I ETAPA)DE LA CALLE CUARTA ENTRE BENITO JUÁREZ Y RAMÓN NORIEGA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN PRIMERO DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BACOACHI ENTRE DOS Y UNO. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUACHINERA ENTRE CARLOS CATUREGLI Y LEANDRO P. GAXIOLA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PIÑA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DEL CORTÉZ ENTRE LUZ VALENCIA Y VILLA ISABEL. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PARROQUIA SANTA ELENA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS VIRGENES ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PLAZA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES LA ANGOSTURA Y PRESA DEL FUERTE. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFONSO LÓPEZ RIESGO ENTRE BOULEVARD EL MUSARO Y AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMITO ENTRE ANGOSTURA Y CANAL PRINCIPAL. HERMOSILLO.	SH-NC-11-173	18/07/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48 EN LA COLONIA AGUAS VIVA. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, EN SAN LUIS RÍO COLORADO. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. COAHUILA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, EN SAN LUIS RÍO COLORADO.	SH-NC-11-129	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. BUENA VISTA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE. SAN PEDRO DE LA CUEVA.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARIZPE ENTRE CALLE JUÁREZ E HIDALGO. SAN PEDRO DE LA CUEVA.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 001 61420 L5	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA.	SH-NC-11-131	30/06/11
1002 2201 E1 5605 002 61418 A0	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.	SH-ED-11-191	06/07/11
1002 2201 E1 5702 001 61408 A0	PERFORACIÓN DE POZO. MAYCOBA. YECORA.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E1 5702 002 61408 A0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE. LA ESTANCIA ACONCHI.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E1 5702 002 61408 A0	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	SH-ED-11-198 SH-ED-11-C-018	06/07/2011 16/08/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E1 5703 001 61409 A0	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS. HERMOSILLO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E1 5703 001 61409 A0	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO KM 4+916 AL 5+049. HERMOSILLO.	SH-ED-11-198 SH-ED-11-C-029	06/07/2011 19/09/2011
1002 2201 E1 5901 004 61411 L5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI	SH-NC-11-139 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E1 5901 004 61411 L5	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL SOMBRERITO. ALAMOS.	SH-NC-11-139 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5302 002 61503 L5	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD NAVOVAXIA. HUATABAMPO.	SH-NC-11-171	29/08/11
1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.	SH-ED-11-198 SH-ED-11-C-018	06/07/2011 16/08/2011
1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA EN PLAZA MONUMENTAL. MAGDALENA.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5604 004 61419 A0	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA". BACANORA.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5604 004 61419 L5	ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.	SH-NC-11-167	17/08/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN. CAJEME.	SH-ED-11-200 SH-ED-11-C-016	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL GIMNASIO "SOLARIDAD" Y UNIDAD DEPORTIVA "LOS ARROYOS". HERMOSILLO.	SH-ED-11-210	08/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISTMO (EJE 24) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA. SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO Y CAUCE DEL RÍO COLORADO. SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENRAL IGNACIO PESQUEIRA. SANTA ANA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.	SH-ED-11-203	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	SH-ED-11-187	01/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	SH-ED-11-197 SH-ED-11-C-019	06/07/2011 16/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	SH-ED-11-206 SH-ED-11-C-020	07/07/2011 19/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE 5 DE MAYO Y PIPILA. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+0000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ. GRANADOS.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN. GRANADOS.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA. GUAYMAS.	SH-ED-11-192	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	SH-ED-11-197 SH-ED-11-C-019	06/07/2011 16/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.	SH-ED-11-198 SH-ED-11-C-018	06/07/2011 16/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.	SH-ED-11-188	01/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.	SH-ED-11-197	06/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA II ETAPA. HERMOSILLO.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE ENERO. HUATABAMPO.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO. MOCTEZUMA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEJOCOTES. MOCTEZUMA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINOS. MOCTEZUMA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRIAGA. MOCTEZUMA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 30) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 3) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	SH-ED-11-197	06/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	SH-ED-11-197 SH-ED-11-C-019	06/07/2011 16/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SARIC.	SH-ED-11-205 SH-ED-11-C-031	06/07/2011 19/09/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA. TRINCHERAS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 A7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO. CAJEME.	SH-FAFEF-11-060	15/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 H8	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA APACHE. HERMOSILLO.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 L4	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860. BACUM.	SH-NC-11-145 05.06/933/2011 05.06/1100/2011	08/07/2011 15/07/2011 31/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE. ALAMOS.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESÚS GARCÍA MORALES. ARIZPE.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE MORALES. ARIZPE.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADRIÁN PELLAT. ARIZPE.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA. SUAQUI. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AQUILES SERDÁN Y GOBERNADORA. CAJEME.	SH-NC-11-145 05.06/933/2011 05.06/1100/2011	08/07/2011 15/07/2011 31/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10. CUMPAS.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO. NAVOJOA.	SH-NC-11-140 05.06/933/2011 SH-NC-11-186	07/07/2011 15/07/2011 12/09/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCIÓN. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE SOTO Y CALLE 2. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA. SAN LUIS R.C.	SH-NC-11-145 05.06/933/2011 05.06/1100/2011	08/07/2011 15/07/2011 31/08/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA. ALAMOS.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. HARVARD. ARIZPE.	SH-NC-11-134 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. MAZOCAHUI. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAYÓN. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. BAVIACORA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	SH-NC-11-167	17/08/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. LOS HOYOS. CUMPAS.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA NUEVO SONORA. CUMPAS.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. TEONADEPA. CUMPAS.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3. CUMPAS.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PESQUEIRA. NAVOJOA.	SH-NC-11-138 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	SH-NC-11-167	17/08/11
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD DEL RAQUET, PRIMERA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA. NOGALES.	SH-NC-11-140 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TORRE EIFFEL ENTRE TORRE LATINOAMÉRICANA Y FLORES MAGÓN. NOGALES.	SH-NC-11-140 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AURORA. SAHUARIPA.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5605 001 61420 L5	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SAN IGNACIO RIO MUERTO.	SH-NC-11-137 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5606 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5606 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	SH-ED-11-198	06/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2201 E4 5606 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURISTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	SH-ED-11-203	06/07/11
1002 2201 E4 5606 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5606 001 61201 L5	COSNTRUCCÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. BAVISPE.	SH-NC-11-140 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5606 002 61201 A0	TERMINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIOS. ATIL.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5606 002 61201 A0	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. ROSARIO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5606 002 61201 L5	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	SH-NC-11-142 05.06/933/2011 SH-NC-11-185	08/07/2011 15/07/2011 12/09/2011
1002 2201 E4 5606 002 61203 L5	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. TRINCHERAS.	SH-NC-11-136 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5606 002 61203 L5	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL. BACANORA.	SH-NC-11-136 05.06/933/2011	06/07/2011 15/07/2011
1002 2201 E4 5606 002 61219 A0	REMODELACIÓN DEL CASINO. QUIRIEGO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2201 E4 5606 002 61219 A0	EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-198 SH-ED-11-C-029	06/07/2011 19/09/2011
1002 2201 E4 5702 001 61408 L5	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. HUATABAMPO.	SH-NC-11-171	29/08/11
1002 2201 E4 5702 002 61408 L5	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	SH-NC-11-167	17/08/11
1002 2201 E4 5703 001 61409 A0	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5703 001 61409 L5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.	SH-NC-11-167	17/08/11
1002 2201 E4 5901 003 61410 A0	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E4 5901 003 61411 A0	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA. PAREDON COLORADO. BENITO JUAREZ.	SH-ED-11-200	06/07/11
1002 2201 E4 5901 004 61411 A0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓNBAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2201 E6 5605 001 61420 L5	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES, ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO. CAJEME.	SH-NC-11-145 05.06/933/2011 05.06/1100/2011	08/07/2011 15/07/2011 31/08/2011
1002 2401 E1 3702 001 61201 A0	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-203	06/07/11
1002 2401 E1 3702 001 61203 L5	REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.	SH-NC-11-145 05.06/933/2011 05.06/1100/2011	08/07/2011 15/07/2011 31/08/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "RAFAEL GORDO CAMPOY". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LIGA EL RANCHITO". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011 SH-NC-11-C-013	08/07/2011 15/07/2011 16/08/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	REMODELACIÓN DE GIMNASIO SOLIDARIDAD. HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VERBENA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LA SAUCEDA". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "PARQUE LA ANTENA". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA "NACAMERI". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	REMODELACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DE LA LIGA DEL RANCHITO. HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE "LA MANGA". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LOS NARANJOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA "LA SAUCEDA". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LIGA AMISTAD Y DEPORTE". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	EMPASTADO NATURAL DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "NACAMERI". HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	REMODELACIÓN DEL "DEPORTIVO EL CARCAMO" I ETAPA (AMPLIACIÓN). HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011 SH-NC-11-166	08/07/2011 15/07/2011 16/08/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	REMODELACIÓN DE GIMNASIO "SOLIDARIDAD" II ETAPA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-147 05.06/933/2011	08/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	7201 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AGUA PRIETA.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONSTRUCCIÓN DE LA IV ETAPA DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. ATIL.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	INSTALACIÓN DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BÉISBOL RUBÉN "CHATO" GONZÁLEZ. ATIL.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011 05.06/1061/2011	07/07/2011 15/07/2011 16/08/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-166	16/08/11
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES. LA COLORADA.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E1 3803 002 61211 L5	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	SH-NC-11-141 05.06/933/2011	07/07/2011 15/07/2011
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA. CUMPAS.	SH-ED-11-195	06/07/11
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.	SH-ED-11-200	06/07/11
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EL CRUCERO BICENTENARIO. IMURIS.	SH-ED-11-195	06/07/11
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL UNIDAD EPORATIVA MARGARITO GALLARDO. MAGDALENA.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2402 E2 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. RAYON.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2402 E2 3803 003 61211 A0	REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL. PITIQUITO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2402 E3 3803 002 61211 A0	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	SH-ED-11-200	06/07/11
1002 2402 E3 3803 002 61211 A7	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL (TERMINACIÓN). ETCHOJOA.	SH-FAFEF-11-054	06/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1002 2402 E4 5604 004 61419 A0	RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA CIVICA. MINAS NUEVAS. ALAMOS.	SH-ED-11-190	05/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA.	SH-ED-11-204	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA.	SH-ED-11-202	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES. ETCHOJOA.	SH-ED-11-201	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLONIAS. GUAYMAS.	SH-ED-11-207	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "CORREDOR CULTURAL Y ECOLOGICO MUSAS". HERMOSILLO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO DE OFICINAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DE GOBIERNO. HERMOSILLO.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	SH-ED-11-198	06/07/11
1002 2701 E4 5607 002 61207 L5	PROYECTO PARA OBRA DEPORTIVA. HERMOSILLO.	SH-NC-11-166 SH-NC-11-C-016	16/08/2011 26/08/2011
1002 2701 E4 5607 002 61207 L5	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVOS PARA OBRAS DEPORTIVAS. HERMOSILLO.	SH-NC-11-170	26/08/11
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO.	SH-ED-11-220	09/08/11
1016 2201 E4 5604 001 61422 A7	RENIVELACIÓN Y RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. CAVORCA.	SH-FAFEF-11-067	29/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL SAN LUIS RÍO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 17+200. SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-228 SH-ED-11-C-026	29/08/2011 12/09/2011
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN EL PUENTE "BACHOCO" SOBRE EL CANAL UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO HUATABAMPO - BACHOCO.	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN BAROLO DEL KM 0+000 AL 7+000. HERMOSILLO.	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO - NAVOBAXIA DEL KM 0+000 AL 2+500	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GRULLITA - LA ISLITA - E.C (SAN LUIS - RIITO - GOLFO SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL 4+700	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA - HORNOS - ROSARIOS DEL KM 0+000 AL 74+000	SH-ED-11-194	05/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE DEL KM 0+000 AL 100+000	SH-FAFEF-11-063	17/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BACUM - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400. BACUM.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL K 3+200. SAN MIGUEL DEHORCASITAS.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL HORCASITAS - E.C. URES - RAYÓN DEL KM 0+000 AL 31+500	SH-FAFEF-11-063	17/08/11
1016 3601 E4 5302 002 62503 A0	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL 19+338. NOGALES.	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM 30+700 AL 31+700	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 16+500 AL 59+300	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL 46+000. CABORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA - EL DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL 4+800. CABORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM 3+300 AL 4+315. ETCHOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 4 SUR EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 174+500 AL 210+500	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420. CABORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800. HUATABAMPO.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA - SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL 25+700. NAVOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 132+810 AL 200+000	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 9 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 11+640 AL 17+200. CAJEME.	SH-FAFEF-11-059	13/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL 19+869. CAJEME.	SH-FAFEF-11-059	13/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN LUIS RÍO COLORADO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+915	SH-FAFEF-11-062	08/08/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVIDENCIA - ORTIZ EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+920 AL 22+110	SH-FAFEF-11-062	08/08/11

De igual manera, se anexa relación de metas no realizadas, donde se detalla la observación y/o justificación del incumplimiento:

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	1	02	E4	60	06	002	F7	001	RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	A6	002	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (935 MTS.COAHUILA, E/CALLES 2 Y 9.- 260 MTS.PUEBLA, E/CALLES 7 Y 9.- 431 MTS. AV. MEXICO, E/CALLES 6 Y 9) EN SLRC	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E1560500161420L5 0049.0590, 10022201E1560500161420L5 0049.0588 AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGÚN OF SH-NC-11-1290DE 30/06/2011 Y LA CLAVE 10022201E4560500161420A6 0049.0023 SEGÚN OFICIO SH-ED-R-11-030 DE 25/02/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	A6	003	PAVIMENTACION DEL BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN SLRC	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F5	003	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. MORELOS Y BLVD. LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	002	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420L5 0049.0484 Y10022201E4560500161420L5 0049.0485 AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGÚN OF SH-ED-11-147 DE 25/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	003	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420A0 0049.0461 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-139 DE 19/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	004	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION EN ALTAR	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420A0 0049.0378 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-FAFEF-11-039 DE 15/04/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	005	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TARACHI EN ARIVECHI	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A00049.0464, 0049.0465, 0049.0466 Y 0049.0467. AUTORIZADAS POR LA S. DE HACIENDA SEGÚN OFICIO SH-ED-11-141 DEL 21/05/2011.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	006	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN ARIVECHI	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E4560500161420A0 0049.0037 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-039 DE 19/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	007	ADECUACIÓN DE TERRACERÍAS DE CALLES DE LA COLONIA CLOUTIER EN ATIL	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	008	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES BACERAC	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A00049.0462 Y 0049.0463. AUTORIZADAS POR LA S. DE HACIENDA SEGÚN OFICIO SH-ED-11-139 DEL 19/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	009	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN BACUM	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	010	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN BACUM	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420L4 0049.0725 AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGÚN OF SH-NC-11-145 DE 08/07/2011 .
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	011	PAVIMENTACION DE CALLES EN BAVISPE Y LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO Y GALERITA EN BAVISPE	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	012	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD. B. HILL	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420A0 0049.0022 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-141 DE 20/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	013	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ NORTE, ENTRE AV. DÁVILA Y VICENTE RIVERA EN BENJAMIN HILL	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420L5 0049.0703 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-137 DE 09/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	014	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ. B HILL	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	015	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0401, 0403, 0425, 0426, 0427,0165, 0166, 0402, 0175, 0130, 0384, 0131, 0387, 0132, 0385, 0133, 0388, 0134, 0386, 0135, 0383, 0136 Y 0382. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-ED-11-10 DEL 24/04/2011. SH-ED-11-101 DEL 24/04/11. SH-ED-11-107 DEL 26/04/11. SH-ED-R-11-031 DEL 02/03/11. SH-FAFEF-11-R-004 DEL 10/02/11
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (RUTA TRANSPORTE URBANO) EN LAS CALLES AV. PASEO LAS TORRES, GUILLERMO PRIETO, ANTONIO OCHOA INZUNZA, FLOR DE LOTO, CODORNIZ, JUSTICIA, CIRIO, PITHAYA, SAHUARO, BORDO PRIETO,	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.00347, 0348, L5 0049.0722, A0 0049.0362 Y 10022201E6560500161420L5 0049.0723. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-ED-11-065 DEL 23/03/2011. SH-NC-11-145 DEL 08/07/11 Y SH-ED-11-073 DEL 01/04/11.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	019	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. JUAREZ Y CALLE 13 HASTA ENTRADA A LA COLONIA EN CUMPAS	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	020	PAVIMENTO CON CONC. HID. DE LA PROLONG. CALLE 12 HASTA ENTRONQUE CON CARR. FED. #17 EN CUMPAS	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	021	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 3, 10 Y 11 DE LA POBLACION DE CUMPAS, SONORA.	METAS SUSTITUIDAS POR LAS METAS 10022201E4560500161420F9 0049.0269, A7 0049.0410, H8 0020.0034, L5 0049.0697, L5 0049.0698, L50049.0701, L5 0049.0699 Y L50049.0700. SEGÚN OFICIO SH-NC-R-11-008 DEL 4/02/11, SH-FAFEF-R-11-043 DEL 20/04/11, SH-FIEF-R-11-043 DEL 20/04/11, SH-NC-11-137 DEL 06/07/11.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	022	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ACCESO A LAS ESCUELAS KINDER, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE LOS HOYOS EN CUMPAS	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE TEONADEPA (FRANCISCO I MADERO, HERMOSILLO Y MORELOS) EN CUMPAS	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	024	CONSTRUCCION DEL ACCESO INSTITUCIONAL, AL MUNICIPIO EN DIVISADEROS	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420A0 0049.0017 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-147 DE 25/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	025	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ETCHOJOA.	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0522, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0627, 0628, 0629 y 0630. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-ED-11-077 DEL 01/04/2011 y SH-ED-11-201 DEL 06/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	026	PAVIMENTACION DE CALLES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUASABAS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	027	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN IMURIS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	028	PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO LA MADERA EN MAGDALENA	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	029	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0638, 0639, 0640 Y 0641. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-197 DEL 06/07/2011.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	030	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	METAS SUSTITUIDAS POR LA META 10022201E4560500161420A0 0049.0521 MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-164. DEL 13 /06/11.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	031	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	032	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACORI CHICO	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0522, 0523, 0524, 0525 Y 0526. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-164 DEL 13/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	037	PAVIMENTACION C. TORRE EIFFEL 2DA ETAPA EN NOGALES	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420L5 0049.0720 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-140 DE 07/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	038	PAVIMENTACION BLVD DEL RAQUET 1RA ETAPA EN NOGALES	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560500161420L5 0049.0720 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-140 DE 07/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	040	ALUMBRADO FLORES MAGON NORTE 1RA ETAPA EN NOGALES	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1590200161410A0 0053.0023 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-180 DE 23/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	041	PAVIMENTACION DE LA CALLE: 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA, GARCIA MORALES ENTRE COLOSIO Y 2 D ENERO, COLOSIO ENTRE LIBERTAD Y ALDAMA EN PITQUITO	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0353, 0354 Y 0355. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-068 DEL 25/03/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	042	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: EMILIANO ZAPATA EN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, ESCOBEDO, MANUEL ESPARZA Y AVENIDA RAYON EN COLONIA TURACACHI, LAZARO CARDENAS (FRENTE A CARCEL VIEJA) EN SAHUARIPA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A7 0049.0411, F9 0049.0273 Y L5 0049.0702. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-FAFEF-11-043 DEL 20/04/2011, SH-NC-R-11-008 DEL 04/02/11 Y SH-NC-11-137 DEL 06/07/2011.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	044	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAREZ, ZARAGOZA, ARIZPE Y BUENA VISTA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E1560500161420L5 0049.0595 Y 0594. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-NC-11-131 DEL 30/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	045	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560500161420L5 0049.0596 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-131 DE 30/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	046	PAVIMENTACION DE AVENIDA REFORMA Y ALDAMA EN SANTA ANA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E1560500161420A0 0049.0632 Y 0633. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-197 DEL 06/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	048	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE REJILLA DE CAMINO A NOGALES Y BLVD. EN SANTA CRUZ	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560500161420A0 0049.0486 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-147 DE 25/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	049	PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560500161420A0 0049.0486 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-147 DE 25/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	050	PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SARIC	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560500161420A0 0049.0705 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-205 DE 06/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	053	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA PUNTA DE FIERRO EN EL RIO YAQUI (TONICHI) EN SOYOPA	META SUSTITUIDA POR LA META 10023701E1530700461401A0 0024.0013 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-166 DE 15/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	054	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES.AMERICA, ALDAMA, MADERO Y RAFAEL MORENO EN TEPACHE	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0479, 0480 Y 0481. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-146 DEL 24/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	055	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO EN TRINCHERAS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	056	PAVIMENTACION EN PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN YECORA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0457 Y 0459. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-138 DEL 19/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	057	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE MAYCOBA, YECORA,SONORA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0460 Y 0458. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-138 DEL 19/05/2011.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	058	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN BACOACHI	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420A0 0049.0468, 0469, 0470 Y 0471. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-ED-11-141 DEL 20/05/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	062	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	063	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ACONCHI	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E1560500161420L5 0049.0591, 0592 Y 0593. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-NC-11-031 DEL 30/06/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	06	002	A6	001	MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN SAN LUIS RIO COLORADO	META QUE SE CUMPLIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
10	02	2	2	01	E4	56	06	002	F7	001	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL BACANORA	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560600261203L5 0052.0107 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-136 DE 06/07/2011.
10	02	2	2	01	E4	56	06	002	F7	002	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560600261203L5 0052.0104 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-136 DE 06/07/2011.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022401E4370200361201A7 0051.0041, A0 0051.0040 Y A0 0051.0001. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-FAFEF-11-040 DEL 15/04/2011 Y SH-ED-11-141 DEL 20/05/11
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	002	PARQUE HISTÓRICO DEL BICENTENARIO DE LA EXCAPITAL DE SONORA, ARIZPE, CIUDAD PROCER	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	003	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA HISTÓRICA DE ARIZPE, EXCAPITAL DE SONORA	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	004	CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIO ETAPA 2	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	005	REMODELACIÓN DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	006	CONSTRUCCIÓN DE PAZA PÚBLICA EN QUIRIEGO	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	007	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE PLAZA BICENTENARIO DE SÁRIC	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	008	REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN TRINCHERAS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	01	E3	37	02	001	F7	009	REHABILITACIÓN DE ESPACIO CULTURAL DEL DIF MUNICIPAL EN VILLA HIDALGO	LOS RECURSOS DE ESTA META SE LIBERARON HASTA EL MES DE JUNIO, POR LO QUE SU EJECUCIÓN FUE DIFERIDA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	A7	002	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL CONTARA CON ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE VARIADAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INCLUYENDO LA DE ALTO RENDIMIENTO	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	003	INSTALACION DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL CHATO GONZALES ATIL.	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E1380300261211L5 0050.0148 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-141 DE 07/07/2011.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	004	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E1380300261211L5 0050.0012 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-147 DE 25/05/2011.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA RECREACIÓN, DEPORTE Y LA CULTURA	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	007	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	008	HABILITACIÓN DE UN PREDIO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, GRADAS	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA MÓDULO DEPORTIVO	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E3380300261211A0 0050.0073 AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGÚN OFICIO SH-ED-11-049 DEL 16/03/2011.
10	02	2	4	02	E3	38	03	002	F7	010	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E1380300361211A0 0050.0011 ATORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGÚN OFICIO SH-ED-11-147 DEL 25/05/2011.
10	02	2	4	02	E4	52	01	001	F7	001	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA"	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4560400461419A0 0052.0101 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-198 DE 06/07/2011.
10	02	2	4	02	E4	52	01	001	F7	002	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN BARRIO "LA CALERA"	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560400461419L5 0052.0109 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-139 DE 07/07/2011.

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	2	4	02	E4	60	05	002	F7	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	METAS SUSTITUIDAS POR LA META 10022402E4600500262203A0 0033.0042 CONSTRUCCIÓN DEL ECO SAFARI EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-255. DEL 29 /09/11.
10	02	2	4	02	E4	60	05	002	F7	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS.	
10	02	2	4	02	E4	60	05	002	F7	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO EN HERMOSILLO.	
10	02	2	4	02	E4	60	05	002	F7	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CEDES EN HERMOSILLO.	
10	02	2	7	01	E4	56	07	002	F5	001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022701E4560700261207A0 0056.0041, 0016, 0039, 0020, 0018 Y A7 0056.0020. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIOS SH-ED-11-202 DEL 06/07/2011, SH-ED-11-204 DEL 06/07/2011, SH-ED-11-050 DEL 16/03/2011, SH-ED-11-075 DEL 01/04/2011 Y SH-FAFEF-11-041 DEL 20/04/2011.
10	02	2	7	01	E4	59	01	004	F7	001	ELECTRIFICACION CUCURPE CERRO SAN JAVIER	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	2	7	01	E4	59	01	004	F7	003	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN MAZATAN	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4590200161410A0 0053.0003 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-164 DE 13/06/2011.
10	02	2	7	01	E4	59	01	004	F7	004	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL	META SUSTITUIDA POR LA META 10022402E3380300361211A0 0050.0116 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-164 DE 13/06/2011.
10	02	2	7	01	E4	59	01	004	F7	005	ELECTRIFICACION TARAHUMARIS	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E4590100461411A0 0053.0005 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-ED-11-146 DE 24/05/2011.
10	02	2	7	01	E4	59	01	004	F7	006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO.	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES.
10	02	3	6	01	E4	53	02	008	F7	001	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	METAS SUSTITUIDAS POR LA META 10023601E4530800262706A7 0031.0007 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGÚN OFICIO SH-FAFEF-11-020 DEL 11/03/11
10	02	3	6	01	E4	53	08	002	F7	001	INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	02	3	6	01	E4	53	08	002	F7	002	INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LO QUE LES PERMITIRÁ A LAS ESCUELAS RURALES, BIBLIOTECAS Y EDIFICIOS PUBLICOS CONTAR CON EL SERVICIO DEL INTERNET MAS BARATO QUE LA COMPETENCIA	
10	02	3	6	01	E4	53	08	002	F7	003	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
10	02	3	6	01	E4	53	08	002	F7	004	INSTALACION DE TORRES Y EQUIPO PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	
10	02	3	6	01	E4	53	08	002	F7	005	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS RURALES	
10	02	2	2	01	E4	56	05	001	F7	059	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE BAVIACORA, EL MOLINOTE, SUAQUI, MAZOCAHUI EN BAVIACORA	META SUSTITUIDA POR LAS METAS 10022201E4560500161420L5 0049.0691, 0692, 0693, 0694, 0695 Y 0696. AUT POR LA S. DE HACIENDA SEGUN OFICIO SH-NC-11-138 DEL 06/07/2011.
10	02	2	4	02	E4	52	01	001	F7	003	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN ACONCHI, LA ESTANCIA Y SAN PABLO.	META SUSTITUIDA POR LA META 10022201E1560400461419L5 0052.0108 AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO SH-NC-11-139 DE 07/07/2011.

La meta 10022701E45601001A002 fue rebasada en 1,266 por ciento, en virtud de las nuevas obras autorizadas, ya que originalmente se tenía planteadas la ejecución de 9 obras y para fines de este segundo trimestre se logro la ejecución de 123.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en materia de Planeación, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, en lo correspondiente a:

- Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB San Luis Río Colorado, con un avance del 20 por ciento.

- Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB de Moctezuma, con un avance del 15 por ciento.
- Se inicio el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de agua Prieta.
- Se está elaborando estudio para definir prioridades de pavimentación de vialidades estratégicas en los municipios de Hermosillo, Nogales, Guaymas y Empalme, con un 23 por ciento de avance.
- Se está elaborando estudio para definir prioridades de pavimentación de vialidades estratégicas en los municipios de Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, con un 23 por ciento de avance.
- Se elabora el Estudio de Factibilidad para Producción de Energía renovable con un 75 por ciento de avance.
- Se está trabajando en el Proyecto y Anteproyecto conceptual para el Desarrollo Urbano en el Estado, con la integración de expedientes del proyecto Integral para atención de Etnias del Estado de Sonora, ubicado en Pótam y en el Proyecto Ejecutivo para el Nuevo centro de Hospital Mental y Centro de Psiquiatría en Hermosillo.

Las metas 10032701E45607002A0018 “Estudio Corredor Nogales-Mariposa” y 10032701E45607002A0019 “Proyecto integral para el mejoramiento del Sistema Integral para el Ordenamiento Territorial”, fueron canceladas, para poder darle suficiencia presupuestal a una nueva meta de la elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Agua Prieta, trámite que se encuentra en proceso de autorización.

Asimismo, las metas 10032701E45607002A0002, 003, 004, 007, 008 y 009, 016, 017, 020, 021 y 10032701E45607002F7002 “Modernización de Puertos Fronterizos de Agua Prieta, Nogales, Sonoyta y San Luis Río Colorado”, que estaban contempladas realizarse en el Tercer Trimestre, fueron diferidas para que su terminación fuera en el Cuarto Trimestre, debido a la falta de liquidez presupuestal en los meses de Julio-Septiembre.

La meta 100322701E4535308005A01 “Operación de la Red Telefónica y Red de Radiocomunicación” fue modificada, ya que inicialmente se había planteado en forma preliminar la operación de 500 equipos por trimestre para un total de 2,000, quedando en forma definitiva 225 por trimestre para un total de 900.

En este tercer trimestre se logro la operación de 223 equipos, en virtud de que se disminuyeron dos localidades, por contar con acceso al servicio telefónico celular.

Esta Unidad Administrativa, en el tercer trimestre del año 2011, incluyó la siguiente meta adicional detallándose la Partida Presupuestal, Meta, Oficio de Autorización y Fecha de Oficio de Autorización:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1003 2701 E4 5607 002 61406 A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-ED-11-220	09/08/11

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General, tenemos que se atendió con 204 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 818 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 100522701E4565601003A01 "Elaboración y/o Actualización de Documentos Operativos" donde se tenía contemplado la actualización de 2 Documentos Operativos, se tiene que fueron elaborados pero actualmente se encuentran en revisión en la Secretaría de la Contraloría General, previendo su terminación definitiva para el segundo semestre del año.

En cuanto a las metas 100522701E4565601003A03, 100522701E4565601003A04, y 100522701E4565601003A06 fueron rebasadas, esto debido a que las metas operativas cuando se programan se considera un promedio de lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función de las actividades que realizan cada una de las Unidades Responsables Dependientes de esta Secretaría.

La meta 10052701E45601003A005 se cumplió en el Primer Trimestre, ya que se realizaron tramites de Gastos Indirectos de los Programas FIEF, Estatal Directo, Normal Convenido y FAFEF.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 28 solicitudes de Información pública y se atendió 6 demandas de amparo, interpuesta a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 100622701E4565601002A01 y 100622701E4565601002A02 fueron rebasadas ampliamente con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos respecto a lo esperado se atienden de igual manera y se reprograman o modifican las metas originales.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 23 documentos operativos referentes al Programa de Inversión y se realizó el trámite de 584 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722701E4565601004A02 fue rebasada en un 133.6 por ciento, debido a que se incrementaron los tramites de pago, por las obras incorporadas en la autorización de las obras refrendadas del año 2010 y de las nuevas obras autorizadas.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas en este tercer trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 248 contratos, 75 licitaciones, revisión de 492 precios unitarios y la verificación de 18 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 101022701E4565603002A01, 101022701E4565603002A02, 101022701E4565603002A03 y 101022701E4565603002A04, variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman o modifican las metas originales. Tal es el caso del presente año donde el programa de Inversión se incremento principalmente, debido a la inclusión de obras refrendadas del año 2010 y a la inclusión de nuevas obras.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales acciones realizadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública. En este periodo se realizaron 50 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se integraron 16 expedientes unitarios de obra.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se realizaron 79 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios; se elaboraron 42 expedientes de obra y se elaboraron 43 verificaciones de Proyectos u Obras.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman o modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	1	Meta rebasada en virtud que se presentaron un mayor número de peticiones de apoyo para Municipios, Unidades Administrativas y Dependencias. Lográndose realizar 49 acciones de apoyo más.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	2	En este trimestre, en esta meta se elaboraron 42 expedientes técnicos en lugar de los 60 programados originalmente, esto debido a que en los trimestres anteriores se habían realizado 26 más que los programados originalmente, por lo que para este trimestre se han realizado 8 más que lo que se habían programado en forma acumulativa hasta este tercer trimestre.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	3	En este trimestre, en esta meta se elaboraron 43 verificaciones de proyectos, en lugar de los 60 programados originalmente, esto debido a que en los trimestres anteriores se habían realizado 19 más que los programados originalmente, por lo que para este trimestre se han realizado 2 más que los que se habían programado en forma acumulativa hasta este tercer trimestre.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre las acciones realizadas por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos las siguientes en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se presentó y se entregó el documento preliminar del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Navojoa, para su revisión y consulta popular.
- Se llevó a cabo la Consulta Pública de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de población de San Luis Río Colorado, donde se convocaron autoridades municipales y estatales, así como a distintos actores sociales de esta localidad.
- Se capacitó y asesoró a las autoridades de Guaymas-Empalme y Hermosillo en relación a Proyecto Territorial de Inversión del Ejido Bonfil.
- Se capacitó al personal en la participación del Taller Nacional sobre el tema "Programa de Ordenamiento Territorial" instrumentos para la gestión Pública en la Ciudad de Querétaro.
- Se emitió Dictamen de congruencia de Programa Parcial de Crecimiento Urbano de la Zona Sureste del corredor Aeropuerto de Ciudad Obregón.
- Se concluyó Manual de usuario de operación del Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos respecto a lo

esperado se realizan de igual manera y se reprograman ò modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	6	Esta meta programada de realizar una consulta pública para Guaymas-Empalme sobre el programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbana, no se pudo realizar por falta de disponibilidad de recursos financieros en este trimestre, por lo que será reprogramada para realizarse en el Cuarto Trimestre del presente año.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	7	No se cumplió con la meta establecida en los registros del Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial, lo anterior en virtud de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 141 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las entidades públicas estatales y municipales, están obligadas a reportar a esta Secretaría toda acción de urbanización, programa de desarrollo o cualquier otra acción que conlleve una autorización por parte de ellos, por lo que, los reportes que realicen a esta dependencia estas entidades dependerá o no el cumplimiento de la meta programada.
10	1013	3	39	01	E4	56	5601	004	A0	8	Esta meta no se cumplió, debido a que este trámite está en función a las solicitudes que hagan a esta Secretaría los Desarrolladores, Empresas y Personas Morales, de acuerdo a lo establecido por el artículo Quinto transitorio de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Y la meta original es un dato estimado o promedio esperado que se fija al elaborarse la programación anual.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 418 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del transporte público; se atendieron un total de 213 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 302 operadores del auto transporte; se elaboraron 98 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 2,014 unidades de transporte; se elaboraron 20 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,253 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 99 unidades de transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ò modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	1	La variación positiva que rebasa por 218 exámenes psicométricos de ésta meta, se debe a que este servicio es un servicio abierto al público y su resultado de captación para su aplicación es variable.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	2	La meta programada se rebaso con 102 capacitaciones, debido a que hubo mayor demanda en el Programa de Capacitación por Operadores de nuevo ingreso.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	3	Los reportes en este trimestre se incrementaron en 63 quejas con respecto a lo programado, debido al ingreso de los estudiantes a los planteles escolares y su adaptación al nuevo programa de pago, de igual forma para usuarios normales con las tarjetas de prepago.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	4	La meta se superó con 5 estudios y/o dictámenes mas, debido a que el personal del área Técnica y Registro Público de Transporte, orientó sus acciones hacia la realización de estudios Técnicos de diversos Municipios del Estado.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	5	Esta meta no se cumplió al 100 por ciento debido a que no se suministraron los reactivos en este trimestre, actualmente están por abastecerse y de esta manera cumplir con la meta programada anual.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	6	La meta fue ligeramente superada con 15 inspecciones mas, en virtud de que se realizaron las acciones necesarias de inspección y vigilancia con la finalidad de que tanto concesionarios y choferes desarrollen sus actividades de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transporte.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	7	En este trimestre, la meta fue superada, con la renovación o sustitución de 74 unidades más, debido a que una parte de las unidades que conforman el parque vehicular del transporte público ya contemplaron su ciclo de vía útil.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	8	La meta se superó en este trimestre en virtud de que se realizaron 3 de acciones de verificación física más, en las unidades de transporte público en aras de proveer al usuario de un servicio cómodo, seguro y eficiente.

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Entre las principales acciones realizadas por este Organismo Descentralizado, tenemos que se continuó con la conservación de la Red Estatal de Carreteras, donde se realizó la Conservación de 1,289 kilómetros; se continuó con la Construcción de la carretera Barranca-Las guijas-Nahuibampo-San Juan-Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos; se terminó la rehabilitación de la carretera Buidbores-Boca del Río en Huatabampo y la calle 4 sur de Hermosillo.

Esta Unidad Administrativa, en el tercer trimestre del año 2011, incluyó las siguientes metas adicionales detallándose la Partida Presupuestal, Meta, Oficio de Autorización y Fecha de Oficio de Autorización:

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1016 2201 E4 5604 001 61422 A7	RENIVELACIÓN Y RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. CATORCA.	SH-FAFEF-11-067	29/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL SAN LUIS RÍO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 17+200. SAN LUIS R.C.	SH-ED-11-228 SH-ED-11-C-026	29/08/2011 12/09/2011
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN EL PUENTE "BACHOCO" SOBRE EL CANAL UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO HUATABAMPO - BACHOCO	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN BARTOLO DEL KM 0+000 AL 7+000. HERMOSILLO.	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO - NAVOBAXIA DEL KM 0+000 AL 2+500	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GRULLITA - LA ISLITA - E.C (SAN LUIS - RIITO - GOLFO SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL 4+700	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA - HORNOS - ROSARIOS DEL KM 0+000 AL 74+000	SH-ED-11-194	05/07/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE DEL KM 0+000 AL 100+000	SH-FAFEF-11-063	17/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BACUM - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400. BACUM.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL K 3+200. SAN MIGUEL DEHORCASITAS.	SH-FAFEF-11-061	04/08/11
1016 3601 E4 5302 001 62505 A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL HORCASITAS - E.C. URES - RAYÓN DEL KM 0+000 AL 31+500	SH-FAFEF-11-063	17/08/11
1016 3601 E4 5302 002 62503 A0	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL 19+338. NOGALES.	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM 30+700 AL 31+700	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 16+500 AL 59+300	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL 46+000. CATORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11

PARTIDA PRESUPUESTAL	META	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA - EL DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL 4+800. CABORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM 3+300 AL 4+315. ETCHOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 4 SUR EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 174+500 AL 210+500	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420. CABORCA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800. HUATABAMPO.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA - SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL 25+700. NAVOJOA.	SH-ED-11-193	05/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A0	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 132+810 AL 200+000	SH-ED-11-199	06/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 9 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 11+640 AL 17+200. CAJEME.	SH-FAFEF-11-059	13/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL 19+869. CAJEME.	SH-FAFEF-11-059	13/07/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN LUIS RÍO COLORADO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+915	SH-FAFEF-11-062	08/08/11
1016 3601 E4 5302 004 62501 A7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVIDENCIA - ORTIZ EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+920 AL 22+110	SH-FAFEF-11-062	08/08/11

La meta 10163601E45302003A701 “Conservación de la Red Carretera Estatal en 4,500 kilómetros”, tuvo un avance del 114 por ciento, en virtud de que en este trimestre se presentaron trabajos adicionales en la carretera San Luis–Riito-Golfo de Santa Clara, lográndose conservar 1,289 kilómetros en lugar de los 1,125 kilómetros programados originalmente.

Asimismo, la meta 10163601E45302002002A8001 “Construcción de la Carretera Nahuibampo-San Juan-Cejaqui”, tuvo un avance superior al programado ya que se logro terminar 13 kilómetros en lugar de los 5 que se tenían programados para este trimestre, lo anterior se debió a que esta obra ya se tenía en proceso desde el año 2010, lográndose terminar 12 kilómetros que ya estaban iniciados.

De igual manera, se anexa relación de metas no realizadas, donde se detalla la observación y/o justificación del incumplimiento:

CLAVE PRESUPUESTAL											META	JUSTIFICACIÓN Y/O OBSERVACIÓN
10	16	3	6	01	E4	53	02	002	A8	002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA.	META NO CUMPLIDA YA QUE SE REASIGNARON LOS RECURSOS DE ESTA A META A OTRAS PRIORIDADES. EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON PROBLEMAS CON LOS DERECHOS DE VIA DE ESTE CAMINO.
10	16	3	6	01	E4	53	02	002	F7	001	CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO EN NOGALES.	META DIFERIDA AL CUARTO TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS DE ESTA OBRA FUERON AUTORIZADOS EL DIA 4 DE OCTUBRE MEDIANTE OFICIO 05.06/1391/2011.

Adicionalmente a lo anterior, este Organismo presenta un informe por separado, el cual forma parte del Anexo de Organismos y Entidades.

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Entre las principales acciones realizadas en este trimestre, tenemos que se realizaron 3 acciones de trabajo con la Junta Estatal de Participación Social; se realizaron 18 giras de evaluación y seguimiento a los municipios; se realizaron 3 actualizaciones de la pagina Web; se atendieron 4 solicitudes del acceso a la información; se supervisaron 196 obras concertadas en forma directa; se Integro 215 Comités Pasos de la Obra Pública Concertada; y se conformaron 215 Comités de Participación Social para la Obra Pública Concertada.

Adicionalmente a lo anterior, este Organismo presenta un informe por separado, el cual forma parte del Anexo de Organismos y Entidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO													PESOS	\$1,842,494,110	\$2,780,144,579	\$130,543,501	\$694,905,287	
01 SECRETARIA											PESOS	\$10,447,490	\$8,541,168	\$1,935,208	\$2,176,612	\$7,042,554	67.41	
2 DESARROLLO SOCIAL																		
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0 PROPIOS																		
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA											ACCIÓN (%)	100	100	25	25	75	75.00	
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO											PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS											PESOS	\$935,151,599	\$1,681,898,321	\$1,248,307	\$455,313,111	\$879,621,249	94.06	
1 GOBIERNO																		
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD																		
01 PREVENIR EL DELITO																		
E1 SONORA SOLIDARIO																		
08 SEGURIDAD PÚBLICA																		
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA OBRA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.												0	1	0	0	0	0.00	
E5 SONORA SEGURO																		
08 SEGURIDAD PÚBLICA																		
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.												0	1	0	1	1	100.00	
A7 FAFEF 2011																		
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE"HERMOSILLO.												0	1	0	1	1	100.00	
09 PROTECCIÓN CIVIL																		
04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL																		
001 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											02 PROTECCIÓN CIVIL							
											E1 SONORA SOLIDARIO							
											25 SONORA SOLIDARIO							
											06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
											001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "VALLE VERDE" CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E5 SONORA SEGURO							
											09 PROTECCIÓN CIVIL							
											04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
											002 REHABILITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
											A0 PROPIOS							
											001 LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO BAMBUTO. IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											25 SONORA SOLIDARIO							
											06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
											001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											9 OTROS SERVICIOS GENERALES							
											01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS							
											06 INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL							
											002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL							
											A7 FAFEF 2011							
											001 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
2 DESARROLLO SOCIAL																		
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL																		
02 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
60 PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE																		
06 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA																		
002 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																		
F7 RAMO 23 2011																		
001 RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO											OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
E1 SONORA SOLIDARIO																		
25 SONORA SOLIDARIO																		
06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COLONIA "SOLIDARIDAD". NOGALES.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
002 CONSTRUCCIÓN DE 29 PIES DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
003 CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
004 CONSTRUCCIÓN DE 79 TECHOS DE CASA EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																		
07 VIALIDADES PRIMARIAS																		
004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL COMPLEJO CULTURAL MUSAS. HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
56 DESARROLLO URBANO																		
04 URBANIZACIÓN																		
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES																		
A0 PROPIOS																		
001 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HISTÓRICO DEL "BICENTENARIO". ARIZPE.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
002 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO. TAHUICHOPA. ARIZPE.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
05											VALIDADES URBANAS							
	001										CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
		A0									PROPIOS							
			001								PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDAD. SONOYTA. GRAL P. ELIAS C.							
				L4							PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS(209 MDP)							
					001						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.							
					002						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO. FRONTERAS.							
					003						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES. FRONTERAS.							
					004						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO MAYO. FRONTERAS.							
					005						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO YAQUI. FRONTERAS.							
					006						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PRIVADA FINAL COLINDANTE CON FRACCIONAMIENTO SAN MARINO. GUAYMAS.							
					007						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA VIII ENTRE FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y BOULEVARD SAN VICENTE, COLONIA GIL SAMANIEGO. GUAYMAS.							
					008						PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA V, COLONIA YUCATÁN. GUAYMAS.							
					009						PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BENJAMIN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE. HUATABAMPO.							
					010						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIEMTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. FELIPE ANGELES. SAN LUIS R.C.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													044	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1		0
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											045	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PRIVADA 2 Y AVENIDA PUERTO DE ENSENADA, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											046	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											047	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											048	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PUERTO DE ENSENADA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE RAMÓN GUZMAN, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											049	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE WOBUSANI ENTRE AV. XIX Y AV. XVII), EN LA COLONIA FÁTIMA, GUAYMAS, SONORA. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											050	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											051	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA VII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21 COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											052	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											053	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											054	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											055	PAVIMENTACIÓN PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BOULEVARD SERNA - FIDEL VELÁZQUEZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											056	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											057	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE LOS MAESTROS Y LÁZARO CÁRDENAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											058	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											059	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO MEJÍA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													060	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL ORTIZ PAREDES ENTRE CALLE 26 Y ENRIQUE OLIVER. HERMOSILLO.	OBRA	0	1		0
											061	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											062	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA BALDERRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											063	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJÓN EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											064	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPODEPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											065	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											066	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUASÁBAS ENTRE REFORMA Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											067	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PLAYA HERMOSA. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											068	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL. LA ESTANCIA. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											069	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES. LA ESTANCIA ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											070	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. LA ESTANCIA. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											071	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN GUZMÁN ENTRE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA Y AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											072	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											073	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											074	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											075	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLE RAMÓN GUZMAN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											076	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES SEGUNDA Y BOULEVARD DEL ENSUEÑO) EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													077	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS GUAYMAS.	OBRA	0	1		0
											078	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA EL PESCADOR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											079	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS PLAZAS Y CIRCUITO LAS PLAZAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											080	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1), COL. LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											081	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR Y BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											082	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMERICO VESPUCIO ENTRE FRANCISCO MAGALLANES Y HERMANOS PINZON EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											083	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HERMANOS PINZÓN ENTRE AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLÓN COLONIA LAS AMÉRICAS). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											084	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE FRANCISCO PIZARRO Y HERMANOS PINZÓN EN COLONIA LAS AMÉRICAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											085	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											086	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											087	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PÁJAROS EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											088	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											089	PAVIMENTACIÓN (I ETAPA)DE LA CALLE CUARTA ENTRE BENITO JUÁREZ Y RAMÓN NORIEGA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											090	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN PRIMERO DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											091	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											092	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BACOACHI ENTRE DOS Y UNO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
093																		
094																	0.00	
095																	0.00	
096																	0.00	
097																	0.00	
098																	0.00	
099																	0.00	
100																	0.00	
101																	0.00	
102																	0.00	
103																	0.00	
104																	0.00	
105																	0.00	
106																	0.00	
107																	0.00	
108																	0.00	
109																	0.00	
110																	0.00	
002																		
A0																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											001	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003	EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS							
											A0	PROPIOS							
											001	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL FRACCIONAMIENTO "FLORES MAGÓN". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
57												AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES							
											02	AGUA POTABLE							
											001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE							
											A0	PROPIOS							
											001	PERFORACIÓN DE POZO. MAYCOBA. YECORA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											001	PERFORACIÓN DE POZO, COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE							
											A0	PROPIOS							
											001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE. LA ESTANCIA ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
											A0	PROPIOS							
											003	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO KM 4+916 AL 5+049. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
59												ENERGÍA							
											01	ELECTRIFICACIÓN							
											004	ELECTRIFICACIÓN RURAL							
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											001	7608 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL SOMBRERITO. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4												SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
08 SEGURIDAD PÚBLICA																			
03 CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL																			
004 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO																			
A7 FAFEF 2011																			
											0	1	0	0	0	0.00			
001 SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE ALTAR											OBRA								
37 CULTURA Y ARTE																			
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
A0 PROPIOS																			
											0	1	0	1	1	100.00			
001 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO, SAN LUIS RIO COLORADO.											OBRA								
A7 FAFEF 2011																			
											0	1	0	1	1	100.00			
001 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS R C											OBRA								
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																			
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																			
											0	1	0	0	0	0.00			
001 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD NAVOVAXIA. HUATABAMPO.											OBRA								
56 DESARROLLO URBANO																			
04 URBANIZACIÓN																			
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES																			
A0 PROPIOS																			
											0	1	0	0	0	0.00			
001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.											OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00			
002 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.											OBRA								
											0	1	0	0	0	0.00			
003 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME											OBRA								
											0	1	0	1	1	100.00			
004 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.											OBRA								
A7 FAFEF 2011																			
											0	1	0	0	0	0.00			
001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME											OBRA								
											0	1	0	1	1	100.00			
002 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.											OBRA								
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
05											VALIDADES URBANAS							
	001										CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
		A0									PROPIOS							
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											034 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											035 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											036 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											037 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y SOLIDARIDAD. NACAZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											038 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO. NACAZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											039 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS. CIUDAD OBREGON CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											040 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											041 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES, ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO. CIUDAD OBREGON CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											042 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106. CANANEA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											043 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO. DIVISADEROS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											044 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CALIFORNIA. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											045 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFÉRICO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											046 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											047 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS R C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											048 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											049 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											050 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													086	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1		0
											087	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											088	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARAVEO. MAYCOBA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											089	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES YECORA Y NOGALES. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											090	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											091	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											092	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											093	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											094	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1). TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											095	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2). TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											096	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											097	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											098	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											099	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "5 DE MAYO". BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											100	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											101	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. MOTUTICACHI. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											102	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											103	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											104	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											105	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											106	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											107	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEÓN NORTE. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													108	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PANTEÓN NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUASABAS.	OBRA	0	1		0
											109	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											110	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											111	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											112	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN CASTRO OJEDA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											113	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS . ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											114	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO. SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											115	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											116	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											117	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											118	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											119	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											120	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											121	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											122	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											123	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											124	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													125	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1		0
											126	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											127	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y DE FEBRERO. NACO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											129	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											130	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18). NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											131	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											132	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y AV. 6. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											133	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN Y DOCTOR GODINEZ. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											134	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											135	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											136	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											137	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. LUZ VALENCIA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											138	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											139	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											140	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											141	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											142	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											143	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											144	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											145	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											146	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											147	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											148	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											149	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											150	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											151	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											152	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											153	COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL GIMNASIO "SOLARIDAD" Y UNIDAD DEPORTIVA "LOS ARROYOS". HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
											154	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											155	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISTMO (EJE 24) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											156	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											157	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											158	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											159	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO Y CAUCE DEL RÍO COLORADO. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											160	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENRAL IGNACIO PESQUEIRA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											161	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											162	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											163	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOCÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											164	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											165	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											166	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											167	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											168	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE 5 DE MAYO Y PIPILA. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											169	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											170	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE FERROCARRIL Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											171	PAVIMENTACIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											172	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+0000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											173	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											174	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											175	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											176	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											177	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											178	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											179	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA II ETAPA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											180	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE ENERO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											181	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											182	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEJOCOTES. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											183	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINOS. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											184	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRIAGA. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											185	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											186	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											187	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 30) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											188	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											189	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 3) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											190	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											191	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											192	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											193	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											194	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SARIC.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											195	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											A6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
											001	PAVIMENTACION EN SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (935 MTS.COAHUILA, E/CALLES 2 Y 9.- 260 MTS.PUEBLA, E/CALLES 7 Y 9.- 431 MTS. AV. MEXICO, E/CALLES 6 Y 9) EN SLRC	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											003	PAVIMENTACION DEL BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN SLRC	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA VIVA EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											005 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: CALLE 11, DR. OLIVARES, COPACABANA, CALLE 5, CALLE 8 CALZADA PAPAGO, CANDELARIO ZAMORANO, PETRA SANTOS EN GP ELIAS CALLES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											008 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MÉXICO "B". SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA "K". SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLE ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											012 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COPACABANA. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003 PAVIMANTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 ENCEMENTAR CANAL EN COLONIA SAHUARIPA. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											007 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											008 PAVIMENTACIÓN DE CALLES MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											009	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											010	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD LAS PILAS Y PUENTE RÍO MAYO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVÉZ Y AGUAS CALIENTES. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CRUCERO DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL FERROCARRIL. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y REFORMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											014	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y LA CALLE ARIZONA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN SINOQUIPE. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO - NOGALES. ESTACIÓN PESQUEIRA. SAN MIGUEL DE HORCASITAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDÁN Y OCAMPO. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											018	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO "EL DORADO". CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											019	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA). CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											020	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ESTE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y MÁRTIRES DE CANANEA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											021	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA. VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											022	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											023	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											024	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											025	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											026	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 25 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	1	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													0	1	0	0	0		0.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											045	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOCAN Y TABASCO. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											C0	OTROS RECURSO CONVENIDOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											002	CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD. SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFÉRICO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUÁREZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY . CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOCÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE OVIDIO PEREIRA Y BENITO JUÁREZ. SAN IGNACIO COHUIRIMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO. SAN IGNACIO CIHUIRIMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											011	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA AGUA PRIETA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											014	PAVIMENTACIÓN DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ESTE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y MARTIRES DE CANANEA. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											034	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											035	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA. SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											036	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA). CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											037	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ALDAMA, YUCATAN Y ZARAGOZA ENTRE HÉCTOR LIZARRAGA Y ALICIA ARELLANO. IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											038	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE YÉCORA Y HERMOSILLO. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											039	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											040	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YÉCORA Y HERMOSILLO. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											041	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											042	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES ALAMOS Y CABORCA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											043	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDAS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y ADOLFO DE LA HUERTA. YECORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EDUARDO W. VILLA, ENTRE 5 DE MAYO Y FLORENCIO RUIZ, TAMAULIPAS ENTRE FLORENCIO RUIZ Y 5 DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE EDUARDO W. VILLA. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											045	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y REFORMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											F5	FIEF 2011							
											001	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. COLOSIO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. NAVARRETE EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. MORELOS Y BLVD. LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL 4TO. BORDO TR: BLVD. SOLIDARIDAD-BLVD. ANTONIO QUIROGA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													005	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BLVD. LUIS ENCINAS Y REFORMA	OBRA	1	1		0
											F7	RAMO 23 2011							
											001	PAVIMENTACION DE LAS CALLES NUEVO AMANECER, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LAS HIGUERAS, LAS AURORAS COLONIA LA AVIACION, LA UNIDAD COLONIA BARRANCO, PROLONGACION PRIMERA DE MAYO COLONIA GUAYPARINES, TURQUEZA COLONIA NUEVA ESMERALDA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											002	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											003	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION EN ALTAR	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											005	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TARACHI EN ARIVECHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											006	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN ARIVECHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											007	ADECUACIÓN DE TERRACERÍAS DE CALLES DE LA COLONIA CLOUTIER EN ATIL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											008	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES BACERAC	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											009	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILES SERDAN EN BACUM	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											010	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN BACUM	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											011	PAVIMENTACION DE CALLES EN BAVISPE Y LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO Y GALERITA EN BAVISPE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											012	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD.	OBRA	1	1	1	1	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ NORTE, ENTRE AV. DÁVILA Y VICENTE RIVERA EN BENJAMIN HILL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											014	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											015	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (RUTA TRANSPORTE URBANO) EN LAS CALLES AV. PASEO LAS TORRES, GUILLERMO PRIETO, ANTONIO OCHOA INZUNZA, FLOR DE LOTO, CODORNIZ, JUSTICIA, CIRIO, PITHAYA, SAHUARO, BORDO PRIETO,	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (VARIAS CALLES) DE LAS COLONIAS DE AVES DEL CASTILLO, SONORA, ÁLVARO OBREGÓN, RUSSO VOGEL, FCO. EUSEBIO KINO, EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											018	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUAPRIETA FRENTE AL CEBTIS 106 EN CANANEA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											019	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. JUAREZ Y CALLE 13 HASTA ENTRADA A LA COLONIA EN CUMPAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											020	PAVIMENTO CON CONC. HID. DE LA PROLONG. CALLE 12 HASTA ENTRONQUE CON CARR. FED. #17 EN CUMPAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											021	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 3, 10 Y 11 DE LA POBLACION DE CUMPAS, SONORA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											022	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ACCESO A LAS ESCUELAS KINDER, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE LOS HOYOS EN CUMPAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE TEONADEPA (FRANCISCO I MADERO, HERMOSILLO Y MORELOS) EN CUMPAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											024	CONSTRUCCION DEL ACCESO INSTITUCIONAL, AL MUNICIPIO EN DIVISADEROS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											025	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ETCHOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											026	PAVIMENTACION DE CALLES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUASABAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											027	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN IMURIS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											028	PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO LA MADERA EN MAGDALENA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											029	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											030	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
											031	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
											032	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACORI CHICO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											033	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											034	PAVIMENTACION DE: LA CALLE VICAM, ENTRE SONORA Y HUATABAMPO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											035	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											036	MEJORAMIENTO DE MI BARRIO EL NOGALITO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											037	PAVIMENTACION C. TORRE EIFFEL 2DA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											038	PAVIMENTACION BLVD DEL RAQUET 1RA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											039	CONSTRUCCION DEL BLVD. DE ACCESO AL DESARROLLO EL CENTAURO DE LA FRONTERA EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											040	ALUMBRADO FLORES MAGON NORTE 1RA ETAPA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											041	PAVIMENTACION DE LA CALLE: 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA, GARCIA MORALES ENTRE COLOSIO Y 2 D ENERO, COLOSIO ENTRE LIBERTAD Y ALDAMA EN PITIQUITO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											042	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: EMILIANO ZAPATA EN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, ESCOBEDO, MANUEL ESPARZA Y AVENIDA RAYON EN COLONIA TURACACHI, LAZARO CARDENAS (FRENTE A CARCEL VIEJA) EN SAHUARIPA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											043	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PESQUEIRA EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											044	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAREZ, ZARAGOZA, ARIZPE Y BUENA VISTA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											045	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											046	PAVIMENTACION DE AVENIDA REFORMA Y ALDAMA EN SANTA ANA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											047	PAVIMENTACIÓN DE LA AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SANTA CRUZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											048	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE REJILLA DE CAMINO A NOGALES Y BLVD. EN SANTA CRUZ	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											049	PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											050	PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SARIC	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											051	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE COAHUILA A, PUEBLA B, MEXICO B, Y MERIDA A) EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											052	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA SAN ESTEBAN EN SLRC	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											053	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA PUNTA DE FIERRO EN EL RIO YAQUI (TONICHI) EN SOYOPA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											054 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES AMERICA, ALDAMA, MADERO Y RAFAEL MORENO EN TEPACHE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											055 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO EN TRINCHERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											056 PAVIMENTACION EN PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN YECORA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											057 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE MAYCOBA, YECORA, SONORA	OBRA	1	1	1	1	1	100.00
											058 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN BACOACHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											059 PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE BAVIACORA, EL MOLINOTE, SUAQUI, MAZOCAHUI EN BAVIACORA	OBRA	4	2	2	0	0	0.00
											060 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN COMPLEJO CULTURAR MUSAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											061 PAVIMENTACIÓN Y CANAL PLUVIAL PARA BLDV. SAN PATRICIO ENTRE CIRUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											062 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
											063 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ACONCHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											064 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN RUTAS DE CAMIONES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											F9 RAMO 23 2010							
											001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACIÓN DOCE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		
											0	1	0	0	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											023 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBJETIVIDAD ENTRE ALIANZA Y PARTICIPACIÓN COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCHO ENTRE DE LOS ARCOS Y DE LOS VIRREYES COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											025 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONCE ENTRE CERTIDUMBRE Y DE LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											026 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEIS ENTRE DE LOS ARCOS Y CALZADA LOS VIRREYES COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											027 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIETE ENTRE DE LOS ARCOS Y DERECHO COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											028 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE SIETE Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											029 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											030 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											031 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											032 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											033 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y ESMERALDAEN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											034 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											035 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											036 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUEZA Y TOPACIO EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											037 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											038 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											039 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE ESMERALDA Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											040 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											041 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											042 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											043 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											044 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONIX ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											045 REHABILITACIÓN DE LA CALLE BICENTENARIO. HUEPAC.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											046 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO". LA CAPILLA. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											047 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA". CUMPAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											048 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											049 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											050 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											051 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDAS PROGRESO Y ALLENDE. SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											H6 FAFEF 2010							
											001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORAL ENTRE ZÁFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN. CIUDAD OBREGON. CAJEME.}	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TUBUTAMA ENTRE MARÍA JESÚS MÉNDEZ Y CALLE CIRCUNVALACIÓN. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACIÓN Y TRIGAL. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											011	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y BENITO JUÁREZ. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											014	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											H8	FIEF 2010							
											001	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	REMODELACIÓN DE LA ENTRADA SUR. MAGDALENA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PERIMETRAL NORTE Y AVENIDA CHETUMAL. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCIÓN Y NOGAL. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y ANTONIO DÍAZ. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											011 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERIMETRAL ENTRE LA AVENIDA BACERAC Y BOULEVARD LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											014 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											015 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y LA CALLE ARIZONA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											016 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											017 PAVIMENTACIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											018 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD DÍAZ ORDAZ, CALLE 1 Y CALLE 5. SONOYA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											019 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											020 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											021 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PIMERIA BAJA, PAPAGOS, PIMERÍA BAJA 2, MINERAL LA ESMERALDA, MINA DEL TRIGO, MINA PLOMOSA Y MINA CARRILERA EN LA COLONIA TIROCAPES. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											022 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

I1 FAFEF2009

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 38 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											001 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											J8 RAMO 23 FADRS							
											001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA (SEGUNDA PARTE). URES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS(209 MDP)							
											001 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860. BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESÚS GARCÍA MORALES. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE MORALES. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADRIÁN PELLAT. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA. SUAQUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AQUILES SERDÁN Y GOBERNADORA. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCIÓN. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											010 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE SOTO Y CALLE 2. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA. SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											012 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. HARVARD. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											014 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											015 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											016 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAYÓN. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											017 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											018 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											020 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											021 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. LOS HOYOS. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											022 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA NUEVO SONORA. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. TEONADEPA. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											024 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											025 MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PESQUEIRA. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											026 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											027 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD DEL RAQUET, PRIMERA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											028 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TORRE EIFFEL ENTRE TORRE LATINOAMERICANA Y FLORES MAGÓN. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											029 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AURORA. SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											030 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS. SAN IGNACIO RIO MUERTO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS							
											J8 RAMO 23 FADRS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. LOS CITAHUIS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. BASIROA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA RECREATIVA. TAPIZUELAS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLAZA CIVICA. MINAS NUEVAS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

06 EDIFICACIONES URBANAS

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 40 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS																			
A0 PROPIOS																			
											001	CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
A7 FAFEF 2011																			
											001	CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. BAVISPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS																			
A0 PROPIOS																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA9) CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	TERMINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIOS. ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL . ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	REMODELACIÓN DEL CASINO. QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007	EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS R.C.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																			
											001	MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
A7 FAFEF 2011																			
											003	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
D5 APOYO FINANCIERO RAMO 23																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
													0	1	0	0	1		100.00	
											001	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA							
											F7	RAMO 23 2011								
											001	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	OBRA	1	1	1	1	1	100.00	
											002	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
											F9	RAMO 23 2010								
											001	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											002	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, BARANDAL DECORATIVO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL. BACERAC.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											003	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN Y EMBLEMA DEL MUNICIPIO EN EL ACCESO A SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											004	REMODELACIÓN DE LA PLAZA "BICENTENARIO". VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											005	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											006	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											008	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
											H8	FIEF 2010								
											001	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
											002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											003	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)								
											001	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											002	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											003	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL. BACANORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
											07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN								
											002	PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS								
											D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
													0	1	0	0	1		100.00	
											002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES QUE MEJOREN LA IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO. ETCHOJOA.	PROGRAMA							
											57	AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES								
											02	AGUA POTABLE								
											001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE								
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)								
											001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE								
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)								
											002	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO								
											001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO								
											A0	PROPIOS								
											003	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO Y CALLE IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)								
											004	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											59	ENERGÍA								
											01	ELECTRIFICACIÓN								
											003	ELECTRIFICACIÓN URBANA								
											A0	PROPIOS								
											001	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA. PAREDON COLORADO. BENITO JUAREZ.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											004	ELECTRIFICACIÓN RURAL								
											A0	PROPIOS								
											001	ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES. HUEPAC.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											002	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
											004	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓNBAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	1	100.00
											02	ALUMBRADO PÚBLICO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
001 ALUMBRADO PUBLICO																			
A0 PROPIOS																			
001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
002 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZTAN.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
A7 FAFEF 2011																			
001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																			
08 SEGURIDAD PÚBLICA																			
03 CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL																			
004 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO																			
A0 PROPIOS																			
001 SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN CENTRALIZADO INTELIGENTE EN VARIOS CRUCEROS VIALES DE LA CIUDAD. HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
56 DESARROLLO URBANO																			
05 VALIDADES URBANAS																			
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS																			
K7 SCT-PUENTE NOGALES																			
001 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																			
001 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES, ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO. CAJEME.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
3 SALUD																			
02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD																			
E2 SONORA SALUDABLE																			
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																			
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS																			
001 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO)																			
A0 PROPIOS																			
001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
A7 FAFEF 2011																			
001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA																			
E1 SONORA SOLIDARIO																			
26 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																			
03 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS																			
001 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO																			
A0 PROPIOS																			
001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.											OBRA		1	0	0	0	0	0.00	
37 CULTURA Y ARTE																			
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
A0 PROPIOS																			
001 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.											OBRA		1	0	0	0	0	0.00	
002 REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO. SAN LUIS RIO COLORADO.											OBRA		1	0	0	0	0	0.00	
003 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS R.C.											OBRA		1	0	1	1	100.00		
A7 FAFEF 2011																			
001 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.											OBRA		1	0	0	1	100.00		
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)																			
001 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.											OBRA		1	0	0	0	0.00		
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD																			
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
003 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
A0 PROPIOS																			
001 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.											OBRA		1	0	0	0	0.00		
E3 SONORA EDUCADO																			
37 CULTURA Y ARTE																			
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																			
A0 PROPIOS																			
001 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA PACTO ENVANGELICO TRIGO LIMPIO. SAN LUIS RIO COLORADO.											OBRA		1	0	0	0	0.00		
F7 RAMO 23 2011																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											001 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											002 PARQUE HISTÓRICO DEL BICENTENARIO DE LA EXCAPITAL DE SONORA, ARIZPE, CIUDAD PROCER	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											003 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA HISTÓRICA DE ARIZPE, EXCAPITAL DE SONORA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004 CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIO ETAPA 2	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											005 REMODELACIÓN DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											006 CONSTRUCCIÓN DE PAZA PÚBLICA EN QUIRIEGO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											007 SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE PLAZA BICENTENARIO DE SÁRIC	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											008 REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN TRINCHERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											009 REHABILITACIÓN DE ESPACIO CULTURAL DEL DIF MUNICIPAL EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											F9 RAMO 23 2010							
											001 REMODELACIÓN TOTAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA . AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											37 CULTURA Y ARTE							
											02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
											A0 PROPIOS							
											001 CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACAZARI DE GARCÍA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											001	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACAZARI DE GARCÍA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL								
										A0	PROPIOS								
											001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										A7	FAFEF 2011								
											001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD								
										03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
										002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
										A0	PROPIOS								
											001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										02	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN								
										E1	SONORA SOLIDARIO								
										38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD								
										03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
										002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
										A0	PROPIOS								
											001	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSÉ RAMÓN URIAS" . ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										A7	FAFEF 2011								
											004	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA . ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													006	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO . IMURIS.	OBRA	0	1		0
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											001	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "RAFAEL GORDO CAMPOY". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LIGA EL RANCHITO". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REMODELACIÓN DE GIMNASIO SOLIDARIDAD. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VERBENA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LA SAUCEDA". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "PARQUE LA ANTENA". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007	ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA "NACAMERI". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											008	REMODELACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DE LA LIGA DEL RANCHITO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009	CONFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE "LA MANGA". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											010	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LOS NARANJOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA "LA SAUCEDA". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LIGA AMISTAD Y DEPORTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											012	EMPASTADO NATURAL DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "NACAMERI". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											013	REMODELACIÓN DEL "DEPORTIVO EL CARCAMO" I ETAPA (AMPLIACIÓN). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											014	REMODELACIÓN DE GIMNASIO "SOLIDARIDAD" II ETAPA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											015	7201 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											016	CONSTRUCCIÓN DE LA IV ETAPA DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											017	INSTALACIÓN DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BÉISBOL RUBÉN "CHATO" GONZÁLEZ. ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											018 CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											019 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											020 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES. LA COLORADA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											021 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA". VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E2 SONORA SALUDABLE							
											38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
											03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 ALUMBRADO PÚBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BÉISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EL CRUCERO BICENTENARIO. IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL UNIDAD EPORTIVA MARGARITO GALLARDO. MAGDALENA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. RAYÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007 REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											007 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. SUAQUI GRANDE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											E3 SONORA EDUCADO							
											38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
											03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS SUR	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											002 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. FRONTERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. BACANORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											005 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL (TERMINACIÓN). ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
											001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. SONOYTA. GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA GIMNASIA	OBRA	1	1	0	0	0.00	
											002 CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL CONTARA CON ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE VARIADAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	OBRA	1	0	1	0	0.00	
											008 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLÓN DE HALTEROLFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO". GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											009 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											D2 CONADE							
											001 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLÓN DE HALTEROLFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO". GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											D5 APOYO FINANCIERO RAMO 23							
											006 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. ESQUEDA. FRONTERAS.	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	0.00	
											008 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	1	100.00	
											F7 RAMO 23 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INCLUYENDO LA DE ALTO RENDIMIENTO	OBRA	1	0	1	0	0.00	
											002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA	OBRA	1	0	1	0	0.00	
											003 INSTALACION DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL CHATO GONZALES	OBRA	1	0	1	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											004 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											005 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
											006 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA RECREACIÓN, DEPORTE Y LA CULTURA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											007 CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											008 HABILITACIÓN DE UN PREDIO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, GRADAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											009 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA MÓDULO DEPORTIVO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											010 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											F9 RAMO 23 2010							
											001 REMODELACIÓN TOTAL DEL ESTADIO DE BÉISBOL MUNICIPAL. CUCURPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO". EL CRUCERO. IMURIS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO". TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											H6 FAFEF 2010							
											001 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											H8 FIEF 2010							
											001 CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATAN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
											03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
											A0 PROPIOS							
											001 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
										A7	FAFEF 2011								
											001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA). RAYON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
										52	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL								
										01	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA								
										001	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA								
										F7	RAMO 23 2011								
											001	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA"	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN BARRIO "LA CALERA"	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN ACONCHI, LA ESTANCIA, Y SAN PABLO.	OBRA	3	1	2	0	0	0.00
										56	DESARROLLO URBANO								
										04	URBANIZACIÓN								
										002	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO								
										A7	FAFEF 2011								
											001	RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA CIVICA. MINAS NUEVAS. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
										60	PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE								
										05	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA								
										002	REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA								
										A0	PROPIOS								
											001	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE ECO - SAFARI EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REMODELACIÓN DEL DELFINARIO. SAN CARLOS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
										F7	RAMO 23 2011								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CEDES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
5	EDUCACIÓN																		
	01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																		
	E3 SONORA EDUCADO																		
	35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																		
	07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
	002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS																		
	A0 PROPIOS																		
											001	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SÁNCHEZ CORRAL. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB 20-30. CIUDAD OBREGON CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NO. 1. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMANDA LABARCA HUBERTSON. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											008	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES NO.5. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											009	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	F9 RAMO 23 2010																		
											001	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEYBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS							
											A0	PROPIOS							
											001	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO"). NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA "CENTAURO DEL NORTE"). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CIUDAD OBREGON. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
											01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
											E1	SONORA SOLIDARIO							
											50	MODERNIZACIÓN COMERCIAL							
											01	COMERCIO							
											001	INFRAESTRUCTURA COMERCIAL							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGÓN. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

59 ENERGÍA

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 54 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
01 ELECTRIFICACIÓN																			
004 ELECTRIFICACIÓN RURAL																			
A0 PROPIOS																			
001 ACOMETIDAS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN. PAREDON COLORADO. BENITO JUAREZ.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
02 ALUMBRADO PÚBLICO																			
001 ALUMBRADO PUBLICO																			
A0 PROPIOS																			
001 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECRIFICACIÓN EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON. CAJEME.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO "EL APACHE" (ZONA SUR PONIENTE). HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
003 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
004 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO "EL APACHE" (ZONA SUR PONIENTE). HERMOSILLO.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
005 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
56 DESARROLLO URBANO																			
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																			
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																			
A0 PROPIOS																			
001 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES											INFORME	12	9	3	0	6	50.00		
002 DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DEL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS PUBLICAS											OBRA	36	349	9	123	340	(*)		
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																			
001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS																			
A0 PROPIOS																			
001 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CUARTEL DE POLICÍA Y EDIFICIO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. NOGALES.											PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00		
002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS																			
A0 PROPIOS																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											002	PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS PARA LOS 56 MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE 300 KILÓMETROS	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
											003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											004	ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											005	PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											006	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											008	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											009	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES. ETCHOJOA.	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											010	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLONIAS. GUAYMAS.	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											011	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "CORREDOR CULTURAL Y ECOLOGICO MUSAS". HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
											012	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO DE OFICINAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DE GOBIERNO. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
											013	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											A7	FAFEF 2011							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES. VARIOS.	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
											D5	APOYO FINANCIERO RAMO 23							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											003	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA "CERRO DE TRINCHERAS". TRINCHERAS.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
											004	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVA, VIALIDADES, URBANIZACIÓN	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
											005	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACIÓN DEL RÍO AGUA PRIETA. AGUA PRIETA.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
											F5	FIEF 2011							
											001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
											F9	RAMO 23 2010							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVA, VIALIDADES Y URBANIZACIÓN	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
											K1	FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA							
											001	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, CARRETERA, DEPORTIVA, EDUCATIVA, VIALIDADES Y URBANIZACIÓN	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											001	PROYECTO PARA OBRA DEPORTIVA. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVOS PARA OBRAS DEPORTIVAS. HERMOSILLO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											59	ENERGÍA							
											01	ELECTRIFICACIÓN							
											004	ELECTRIFICACIÓN RURAL							
											A0	PROPIOS							
											001	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR 10 LOCALIDADES INDIGENAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. BAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											D1	CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							
											001	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR 10 LOCALIDADES INDIGENAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											003 AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. BAUGO GUASIMAS. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											F7 RAMO 23 2011							
											001 ELECTRIFICACION CUCURPE CERRO SAN JAVIER	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											002 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											003 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN MAZATAN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											004 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											005 ELECTRIFICACION TARAHUMARIS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											006 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
											J8 RAMO 23 FADRS							
											001 INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											002 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. HUICOCHIC. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
3											DESARROLLO ECONOMICO							
	6										COMUNICACIONES							
		01									DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
			E1								SONORA SOLIDARIO							
				53							PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
					02						CARRETERAS ALIMENTADORAS							
						002					CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							A0				PROPIOS							
								001			CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								003			CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
									A7	FAFEF 2011								
								001			CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								003			CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
									E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
										53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
A0 PROPIOS																			
001 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE RED CARRETERA ESTATAL											PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00		
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																			
A0 PROPIOS																			
002 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA EN LA COMUNIDAD. TRINCHERAS.											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
008 DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA																			
F7 RAMO 23 2011																			
001 INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
08 TELECOMUNICACIONES																			
002 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA																			
A7 FAFEF 2011																			
001 INSTALACIONES PARA TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES											OBRA	0	1	0	0	0	0.00		
F7 RAMO 23 2011																			
001 INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
002 INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LO QUE LES PERMITIRÁ A LAS ESCUELAS RURALES, BIBLIOTECAS Y EDIFICIOS PUBLICOS CONTAR CON EL SERVICIO DEL INTERNET MAS BARATO QUE LA COMPETENCIA											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
003 INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
004 INSTALACION DE TORRES Y EQUIPO PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
005 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS RURALES											OBRA	1	0	1	0	0	0.00		
7 TURISMO																			
01 TURISMO																			
E1 SONORA SOLIDARIO																			
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																			
07 VIALIDADES PRIMARIAS																			
004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES																			
A0 PROPIOS																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI). SOYOPA.	OBRA	0	1	0	
03	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA											PESOS	\$140,952,261	\$217,552,577	\$28,999,124	\$45,197,556	\$160,944,658	114.18
2	DESARROLLO SOCIAL																	
1	PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
01	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE																	
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
60	PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE																	
11	PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE																	
001	PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL																	
A0	PROPIOS																	
001	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACIÓN DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)										MINISTRACIÓN DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00	
3	SALUD																	
05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																	
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
28	ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																	
03	REHABILITACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																	
002	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																	
A0	PROPIOS																	
001	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN										MINISTRACIÓN DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00	
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES																	
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																	
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																	
08	TELECOMUNICACIONES																	
005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL																	
A0	PROPIOS																	
001	OPERACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA Y RED DE RÁDIOCUMUNICACIONES.										EQUIPO	2000	894	500	223	669	33.45	
56	DESARROLLO URBANO																	
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																	
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																	
A0	PROPIOS																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											001 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	2	2	0	0	0	0.00
											002 ELABORAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
											002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
											A0 PROPIOS							
											001 MODERNIZACIÓN REGULATORIA A TRÁMITES INMOBILIARIOS DE IMPACTO.	PROYECTO	1	1	0	0	1	100.00
											002 EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS RELATIVOS A SERVICIO PÚBLICOS, DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											003 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											004 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											005 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-DE GUAYMAS-EMPALME	PROGRAMA	1	2	0	0	0	0.00
											006 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB-CABORCA.	PROGRAMA	1	2	0	0	0	0.00
											007 PROGRAMA ESTATAL DE USO DE SUELO Y RESERVA TERRITORIAL	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											008 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											009 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE AGUA PRIETA	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											010 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN SONOYTA.	PROGRAMA	1	2	0	0	0	0.00
											011 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CABORCA	PROGRAMA	1	2	0	0	0	0.00
											012 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE GUAYMAS.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											013 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											014 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN CARLOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											015 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											016 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATÉGICAS EN VARIOS MUNICIPIOS.	PROYECTO	1	1	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											017 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATÉGICAS EN VARIOS MUNICIPIOS.	PROYECTO	1	1	1	0	0	0.00
											018 ESTUDIO CORREDOR NOGALES- MARIPOSA	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
											019 PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL .	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
											020 PROYECTO Y ANTEPROYECTO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO	PROYECTO	1	1	1	0	0	0.00
											021 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
											022 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											023 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS- EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											024 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SONOYTA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											025 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE GUAYMAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											026 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											027 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN EN SAN CARLOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											028 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											029 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											030 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTOS DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE CIUDAD OBREGÓN, NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											031 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE HERMOSILLO, NOGALES, GUAYMAS Y EMPALME	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
											032 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											F7 RAMO 23 2011							
											001 PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE GOBIERNO EN GUAYMAS	PROYECTO	1	1	0	0	1	100.00
											002 MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS DE AGUA PRIETA, NOGALES, SONOYTA Y SAN LUIS RÍO COLORADO.	PROYECTO	1	1	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
6 COMUNICACIONES																		
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																		
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS																		
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																		
A0 PROPIOS																		
001 PROYECTO PARA EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DEL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE. HERMOSILLO.											PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											PESOS	\$13,757,498	\$13,727,874	\$3,212,879	\$4,669,724	\$12,598,907	91.58	
2 DESARROLLO SOCIAL																		
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0 PROPIOS																		
001 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS											ACCIÓN	8	2	2	0	0	0.00	
002 ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE											DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00	
003 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS											EVENTO	176	2688	44	818	2644	(*)	
004 DAR SEGUIMIENTO A MOVIMIENTOS DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL (ALTAS, BAJAS, HONORARIOS, PERMUTAS ETC.)											PERSONA	100	176	25	44	151	(*)	
005 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR E CONTROL DE RECURSOS INDIRECTOS DE OBRA											PROGRAMA	4	5	1	0	4	100.00	
006 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES											PROGRAMA	100	703	25	204	678	(*)	
06 DIRECCION JURIDICA											PESOS	\$1,252,131	\$1,053,281	\$319,428	\$317,287	\$935,587	74.72	
2 DESARROLLO SOCIAL																		
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56 DESARROLLO URBANO																		

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 63 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											A0	PROPIOS							
											001	ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA	ASUNTO	20	24	5	6	19	95.00
											002	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	111	10	28	101	(*)
											07	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,854,248	\$2,640,776	\$703,301	\$865,942	\$2,341,173	82.02
											2	DESARROLLO SOCIAL							
											7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
											01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											56	DESARROLLO URBANO							
											01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											004	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
											A0	PROPIOS							
											001	ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO	24	24	6	6	18	75.00
											002	RELACION PORCENTUAL DEL PAGO DE AUTORIZACION	DOCUMENTO	1000	1774	250	584	1474	(*)
											003	ELABORAR DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO A LA SECRETARIA.	DOCUMENTO	68	68	17	17	51	75.00
											10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$6,654,339	\$6,648,976	\$1,636,501	\$1,928,508	\$5,213,330	78.34
											2	DESARROLLO SOCIAL							
											7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
											01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											56	DESARROLLO URBANO							
											03	ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA							
											002	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA							
											A0	PROPIOS							
											001	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	INSPECCIÓN	1400	1545	350	492	1195	85.36
											002	VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	148	70	18	78	27.86
											003	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	20	140	5	75	135	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													004	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	66	735		16
11	DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS										PESOS	\$12,048,875	\$29,544,494	\$2,942,113	\$8,929,307	\$17,880,492	148.40		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																		
	003 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																		
	A0 PROPIOS																		
	001 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS										EXPEDIENTE	64	64	16	16	48	75.00		
	002 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA										VISITA	200	200	50	50	150	75.00		
12	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA										PESOS	\$8,404,574	\$8,685,353	\$2,092,255	\$2,406,985	\$6,727,915	80.05		
	2 DESARROLLO SOCIAL																		
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
	01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN																		
	001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS																		
	A0 PROPIOS																		
	001 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES										ACCIÓN	100	283	30	79	258	(*)		
	002 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS										EXPEDIENTE	120	128	60	42	108	90.00		
	003 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS										PROCESO	120	122	60	43	102	85.00		
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										PESOS	\$6,290,361	\$6,763,394	\$1,579,131	\$1,954,233	\$5,194,588	82.58		
	3 DESARROLLO ECONOMICO																		
	9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS																		
	01 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS																		
	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
	56 DESARROLLO URBANO																		
	01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
	A0 PROPIOS																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											001 ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION Y MODERNIZACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ASESORÍA	3	10	1	1	9	(*)
											002 APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMAS DE DESARROLLO	ASESORÍA	4	4	1	1	3	75.00
											003 PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO O PELÍCULA	5	7	2	2	6	(*)
											004 DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DICTAMEN	5	10	2	2	9	(*)
											005 DISEÑO Y ELABORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DOCUMENTO O ESTUDIO	1	1	1	1	1	100.00
											006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	2	1	0	2	(*)
											007 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	PROGRAMA	290	84	72	0	10	3.45
											008 PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	15	7	4	0	4	26.67
15											DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	PESOS	\$31,873,782	\$58,391,485	\$7,674,521	\$20,941,824	\$35,312,948	110.79
3											DESARROLLO ECONOMICO							
	5										TRANSPORTE							
		01									FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
			E1								SONORA SOLIDARIO							
				54							REGULACIÓN DEL TRANSPORTE							
					01						TRANSPORTE TERRESTRE							
						006					CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
							A0				PROPIOS							
								001			APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	ACCIÓN	800	1502	200	418	1302	(*)
								002			CAPACITAR INTEGRAMENTE A LOS OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	ACCIÓN	800	852	200	302	652	81.50
								003			ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	ASUNTO	600	543	150	213	393	65.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											004 LLEVAR ACCIONES TECNICAS, LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	60	78	15	20	63	(*)
											005 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1300	1184	325	98	859	66.08
											006 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	8167	2000	2014	6167	77.09
											007 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL .	UNIDAD	100	281	25	99	256	(*)
											008 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACION	5000	5089	1250	1253	3839	76.78
16	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA										PESOS	\$445,075,474	\$499,370,431	\$21,268,866	\$132,909,655	\$260,065,168	58.43	
2	DESARROLLO SOCIAL																	
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																	
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
56	DESARROLLO URBANO																	
04	URBANIZACION																	
001	PAVIMENTACION DE CALLES																	
A0	PROPIOS																	
001	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA. HERMOSILLO.										OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
A7	FAFEF 2011																	
001	RENIVELACION Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. CATORCA.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
05	VALIDADES URBANAS																	
001	CONSTRUCCION DE VALIDADES URBANAS																	
A7	FAFEF 2011																	
001	MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.										OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
3	DESARROLLO ECONOMICO																	
5	TRANSPORTE																	
01	FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE																	
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
56	DESARROLLO URBANO																	
05	VALIDADES URBANAS																	
002	REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS																	
A6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													001 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	
											H6 FAFEF 2010							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
6											COMUNICACIONES							
	01										DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
		E4									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
			53								PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
				01							COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
					003						CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
						A0					PROPIOS							
							001				MINISTRACION DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	MINISTRACIÓN DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00
				02							CARRETERAS ALIMENTADORAS							
					001						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
						A0					PROPIOS							
							001				ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 42 KM DE LA CARRETERA ROSARIO QUIRIEGO	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
							002				ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LA MODERNIZACIÓN DE UN TRAMO CARRETERO DE 9.7 KM DE PASO POR BÁCUM	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
							003				PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO COLONIA ALLENDE (CALLE 1800), TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+040. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							004				PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO (FUNDICIÓN-QUIRIEGO)-GUAYPARIN, TARMO DEL KM 0+000 AL 2+060. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							005				PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DIAMANTE - RETRANCA Y TORRETERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000. CABORCA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							006				ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE CAMINO E.C.(CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA. ETCHOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							007				PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE 900, TRAMO COLONIA ROSALES - CARRETERA MÉXICO 15, DEL KM 0+000 AL KM 7+940. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	0	
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		
											0	1	0	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											029 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GRULLITA - LA ISLITA - E.C (SAN LUIS - RIITO - GOLFO SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL 4+700	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											030 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA - HORNOS - ROSARIOS DEL KM 0+000 AL 74+000	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "CHINAPA" EN EL KM 118+500 DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA EN EL RÍO SONORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "SHANGAI" EN EL KM 38+500 EN CARRETERA HERMOSILLO - MAZTÁN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											003 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MOCTEZUMA - E.C. (MOCTEZUMA - EL COYOTE)	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											004 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "TAHUICHOPA" EN EL KM 105+500 EN CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											005 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "CUCURPE" EN EL KM 45+500 EN EL RÍO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											006 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "BACANORA" EN EL KM 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO - SAHUARIPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											007 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "EL MOLINOTE" EN EL KM 18+000 EN CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											008 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 14+000 EN CARRETERA SAN PEDRO - ZAMORA - PESQUEIRA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											009 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI - UNAMICHI	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											010 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLÁS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											012 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											013 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											014 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PALO VERDE - REFORMA (CALLE 26). HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											015 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIETE CERROS - COSTA RICA (CALLE CERO NORTE). HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											016 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											017 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ESPERANZA - HORNOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											018 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											019 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO EN EL "CANAL BAJO"	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											020 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE DEL KM 0+000 AL 100+000	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											021 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BACUM - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400. BACUM.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											022 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											023 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL K 3+200. SAN MIGUEL DEHORCASITAS.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											024 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL HORCASITAS - E.C. URES - RAYÓN DEL KM 0+000 AL 31+500	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											F7 RAMO 23 2011							
											001 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
											H8 FIEF 2010							
											001 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OPODEPE - CUCURPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOGALES - SÁRIC	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											003 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SUAQUI GRANDE - CUMURIPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											004 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUMURIPA - BUENA VISTA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											005 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SINOQUIPE - CUMPAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											006 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE HERMOSILLO 2DA. ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											007 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 300. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											008 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATÁN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											003 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005 CONSTRUCCIÓN DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM 187+971 AL 188+062	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL 19+338. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A8 FISE 2011							
											001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI KILOMETRO 18+000-35+000, ANCHO DE CORONA DE 7 METROS, PARA 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN.	KILÓMETRO	17	23	7	13	13	76.47
											002 CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA DEL KM. 9+000 AL KM.18+000	KILÓMETRO	9	4.5	4.5	0	0	0.00
											003 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											D1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR KM 18+000 AL 35+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											F7 RAMO 23 2011							
											001 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE NOGALES EN EL TRAMO DEL KM.2+000 AL KM.19+300	KILÓMETRO	17.3	12.3	5	0	0	0.00
											J8 RAMO 23 FADRS							
											001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS BUIDBORES - BOCA DEL RÍO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A7 FAFEF 2011							
											001 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL EN 4,500 KM.	KILÓMETRO	4500	3693	1125	1289	2568	57.07
											004 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE - REFROMA) VARIOS TRAMOS KM 20+000 AL 50+0000. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM 30+700 AL 31+700	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 16+500 AL 59+300	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL 46+000. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA - EL DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL 4+800. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											007 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											008 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM 3+300 AL 4+315. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 4 SUR EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											010 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 174+500 AL 210+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											011 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											012 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											013 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA - SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL 25+700. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											014 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 132+810 AL 200+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											015 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 9 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 11+640 AL 17+200. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											016 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL 19+869. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											017 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN LUIS RÍO COLORADO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+915	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											018 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVIDENCIA - ORTIZ EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+920 AL 22+110	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A7 FAFEF 2011							
											001 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
											002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - EL GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO KM 93+000 AL KM 97+000 Y KM 131+180 AL KM 134+020	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											003 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 4 SUR. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											004 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE SOBRE CARRETERA HERMOSILLO - BAHÍA KINO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											A8 FISE 2011							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 1+500 AL 3+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											H6 FAFEF 2010							
											001 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 600. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 2200. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 75 de 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
											003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS COSTA RICA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											008 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA MATAPE - SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009 CONSTRUCCIÓN DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA TRAMO KM 187+971 AL KM 188+062	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
											A0 PROPIOS							
											001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCON TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOPA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 . HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											D1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							
											001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
											002	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCON TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											004	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 . HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											005	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											006	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
17												CONSEJO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	PESOS	\$227,731,478	\$245,326,449	\$56,931,866	\$17,294,542	\$128,177,838	56.28
	2											DESARROLLO SOCIAL							
		2										VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
			01									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
				E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
					56							DESARROLLO URBANO							
						01						COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
							001					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
								A0				PROPIOS							
									001			IMPULSAR UNA CULTURA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, AMPLIANDO LOS CAUSES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICION, PRIORIZACIÓN, EJECUCION VIGILANCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y LA CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS CONCERTADAS QUE EJECUTAN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO	72	72	0	29	72	100.00
										002		DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE A TRAVES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
										003		CONCERTACION DE OBRA PUBLICA A TRAVES DE JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
										004		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
													005	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL	PROGRAMA	0	1		0
											006	TERMINACION DE LA PLAZA PUBLICA MUNICIPAL. ETCHOROPO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											007	APOYO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. HUATABAMPO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
											008	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL. LA UNION HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											009	CONSTRUCCION DE TEMPLO. BUIDVORES. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											010	AMPLIACION DE TEMPLO. LAS BOCAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											011	REHABILITACION DE IGLESIA DE "LA MISERICORDIA". CAMPO 19. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											012	TERMINACION DE LA CASA PASTORAL. LA UNION. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											013	CONSTRUCCION DE TEMPLO. LAS MILPAS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
	56	DESARROLLO URBANO																	
		01	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																
			001	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO															
				A0	PROPIOS														
					001	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)				PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	0.00		