



# **3** INFORME TRIMESTRAL

**Sobre la situación económica,  
las finanzas públicas, la deuda pública  
y los activos del patrimonio estatal**

**2012**

**Analítico de Metas y Recursos**



**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO URBANO**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En el Presupuesto de Egresos del año 2012, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se le asignaron recursos por un monto de 2,037 millones 708 mil 154 pesos, por el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Para fines del III Trimestre, el ejercicio financiero acumulado fue de 1,194 millones 457 mil 065 pesos, que representa el 58.6 por ciento arriba del total original autorizado.

En el rubro del ejercicio de Recursos Federales, se tiene que hasta el mes de Septiembre se tenían autorizados y ejercidos recursos, de acuerdo a las siguientes fuentes financieras que se detallan a continuación:

### Hasta el III Trimestre

Fuente Financiera	Autorizado	Ejercido	No de Obras
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	247,259,055	95,912,159	88
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	24,548,706	21,699,884	2
Normal Convenido	627,165,003	308,600,030	151
<b>TOTAL</b>	<b>898,972,764</b>	<b>426,212,073</b>	<b>241</b>

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:

### Secretaría

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se coordinaron reuniones de acuerdo y seguimiento.

### Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos en este Tercer Trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones, entre las que se encuentran Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras:

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.

CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.

CONSTRUCCIÓN DE 129 "ENJARRE DE CASA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.

CONSTRUCCIÓN DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.

CONSTRUCCIÓN DE 71 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.

CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DEL POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL. ACONCHI.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES. ACONCHI.

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO. DIVISADEROS.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YÉCORA.

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC.

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1). TARACHI, ARIVECHI.

PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI. ARIVECHI.

PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI. ARIVECHI.

CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA. SUAQUI, BAVIACORA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AQUILES SERDÁN Y GOBERNADORA. CAJEME.

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC

ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATÁN.

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.

TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.

SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATAN.

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DEPORTIVO. BUAYSIACOBÉ. ETCHOJOA.

TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO BUENA VISTA. SAN IGNACIO, NAVOJOA.

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATÁN.

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATAN.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CAJEME.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CAJEME.

REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

REMODELACIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.

ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES. CIUDAD OBREGON.

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA). AGUA PRIETA.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE"

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.

REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.

Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre del año 2012, incluyó las siguientes metas adicionales, autorizadas por la Secretaría de Hacienda:

PARTIDA PRESUPUESTAL	101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1002 2201 E4 5201 001 61209 A0 0054.0019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI. TONICHI. SOYOPA.	SOYOPA	TONICHI	SH-ED-12-079
1002 2201 E4 5201 001 61209 M9 0054.0018	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI. LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	SH-FAFEF-12-029
1002 2201 E4 5604 002 61415 A0 0068.0006	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA) HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-071
1002 2201 E4 5604 002 61415 P4 0068.0006	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA).HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-071
1002 2201 E4 5604 003 61406 A0 0068.0007	APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADA AL EJERCICIO DE LA OBRA "INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-094
1002 2201 E4 5605 001 61420 A0 0049.0385	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA. SAN CARLOS GUAYMAS.	GUAYMAS	SAN CARLOS	SH-ED-12-078
1002 2201 E4 5605 001 61420 M9 0049.0181	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	SH-FAFEF-R-12-006 05.06-479/2012

<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>
1002 2201 E4 5605 001 61420 M9 0049.0386	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA III ENTRE BOULEVARD BACATETE Y CALLE I. SAN CARLOS GUAYMAS.	GUAYMAS	SAN CARLOS	SH-FAFEF-12-032 05.06-613/2012
1002 2201 E4 5605 001 61420 M9 0049.0387	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE (TERMINACIÓN). GUAYMAS.	GUAYMAS	GUAYMAS	SH-FAFEF-12-032
1002 2201 E4 5605 001 61420 M9 0049.0388	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	GUAYMAS	GUAYMAS	SH-FAFEF-12-032
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0391	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN VILLA JUÁREZ - COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	SH-NC-12-130
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0392	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD. MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	SH-NC-12-130
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0393	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE. HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	SH-NC-12-130
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0394	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO LOS JURIS. HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	SH-NC-12-130
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0459	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEÓN, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE Y CORELLA FINAL NORTE. ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	SH-NC-12-135
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0460	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA. ARIZPE.	ARIZPE	CHINAPA	SH-NC-12-135
1002 2201 E4 5605 001 61420 R8 0049.0461	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO.	ARIZPE	SINOQUIPE	SH-NC-12-135
1002 2201 E4 5605 002 61420 A0 0049.0395	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-096

<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>
1002 2201 E4 5606 002 62203 A0 0070.0008	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-080
1002 2201 E4 5606 002 62203 A0 0070.0009	IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS DELEGACIONES DE TRANSPORTES.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-080
1002 2201 E4 5607 003 61406 A0 0049.0389	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B).	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-093
1002 2201 E4 5607 003 61406 A0 0049.0390	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 2A, 2B; 3A, Y RIEGO DE SELLO).	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-093
1002 2401 E3 3702 001 61203 A0 0051.0006 1002 2401 E3 3702 001 61203 M9 0051.0006	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD.	NOGALES	NOGALES	SH-FAFEF-R-12-003 SH-FAFEF-12-C-004
1002 2401 E3 3702 001 61203 A0 0051.0007 1002 2401 E3 3702 001 61203 M9 0051.0007	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD.	NOGALES	NOGALES	SH-FAFEF-R-12-003 SH-FAFEF-12-C-004
1002 2402 E3 3803 002 61211 A0 0050.0200	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO DE PABELLÓN DE GIMNASIA).	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-084
1002 2402 E3 3803 002 61211 M9 0050.0183	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA).	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	SH-FAFEF-12-031



<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>
1002 2402 E3 3803 002 61211 M9 0050.0194	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICLINARIO (TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA).	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	SH-FAFEF-12-033
1002 2402 E3 3803 002 62211 A0 0050.0198	CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-083
1002 2402 E3 3803 002 62211 P4 0050.0198	CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-083
1002 2402 E4 5605 003 61406 A0 0050.0199	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA "CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO PUERTA OESTE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-ED-12-083
1002 2501 E3 3507 003 62213 A0 0010.0020 1002 2501 E3 3507 003 62213 M9 0010.0020	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-FAFEF-R-12-003 SH-FAFEF-12-C-004
1002 2501 E3 3507 003 62213 A0 0010.0022 1002 2501 E3 3507 003 62213 M9 0010.0022	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-FAFEF-R-12-003 SH-FAFEF-12-C-004
1002 2501 E3 3507 003 62213 A0 0010.0023 1002 2501 E3 3507 003 62213 M9 0010.0023	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SH-FAFEF-R-12-003 SH-FAFEF-12-C-004
1002 3701 E4 5201 001 61209 M9 0054.0020	REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA).	GUAYMAS	GUAYMAS	SH-FAFEF-12-040

La meta 10022701E45601001A001 fue rebasada en 400 por ciento, en virtud de las nuevas autorizaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda, ya que originalmente se tenía planteadas la ejecución de 9 obras y para fines de este tercer trimestre se logro la ejecución de 45.

### **Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología**

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en los Programas de Asesorías a los Ayuntamientos en los rubros de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

Durante este trimestre se ha trabajado en lo siguiente:

- Se asistió a la comunidad de Bacoachi para apoyar al perito valuador para hacer un recorrido por los predios por la construcción de la carretera Bacoachi-La Valdeza-La Pera, para la elaboración de los avalúos correspondientes.
- Se llevó a cabo reunión de trabajo en la ciudad de Nogales, con las personas afectadas por la obra del proyecto denominado Caribbean.
- Se asistió a la comunidad de Bacoachi a efecto de renegociar los contratos de pago por parte del Gobierno del Estado por afectación del derecho de vía en la construcción de la carretera Bacoachi-La Valdeza-La Pera.

De igual manera se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo relativas a proyectos y acciones coordinados con autoridades municipales fronterizas principalmente.

Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre del año 2012, incluyó la siguiente meta adicional, autorizada por la Secretaría de Hacienda.

PARTIDA PRESUPUESTAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1003 3601 E4 5302 002 62503 A0 0062.0059	CARRETERA URES - RAYÓN	VARIOS	VARIAS	SH-ED-12-108

### **Dirección General de Administración y Finanzas**

Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General, tenemos que se atendió con 183 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros; se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado y se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto de Gasto de Operación 2013 de esta Dependencia.

Se realizaron 7 reuniones para abatir el rezago de los barrios, con acciones de beneficio social para la comunidad.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 651 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 100522701E4565601003A02 “Elaboración y/ó Actualización de Documentos Operativos” donde se tenía contemplado la actualización de 2 Documentos Operativos, fue rebasada ampliamente desde el Primer Trimestre, ya que se autorizaron 9 Manuales de Organización, de diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría y uno más este Tercer Trimestre para un total de 10.

En cuanto a las metas 100522701E4565601003A03, 100522701E4565601003A05 y 100522701E4565601003A07 fueron rebasadas, esto debido a que las metas operativas cuando se programan se considera como base un promedio de lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función de las actividades que realizan cada una de las Unidades Responsables Dependientes de esta Secretaría.

En cuanto a la meta, 100522701E4565601003A04, no se alcanzó a ejecutar al 100 por ciento, debido a que las metas operativas cuando se programan se considera como base un promedio de lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función de las actividades que realizan cada una de las Unidades Responsables Dependientes de esta Secretaría. De un total de 60 asuntos de seguimiento de trámites de personal programado, en el tercer trimestre únicamente se presentaron 10.

### **Dirección Jurídica**

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 10 solicitudes de Información pública y se atendieron 4 demanda de amparo, interpuestas a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que la meta operativa 100622701E4565601002A01 se cumplió únicamente al 80 por ciento con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que como base lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales. En este caso se habían planteado atender 5 asuntos de demanda y únicamente se presentaron 4.

### **Dirección General de Programación y Evaluación**

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 21 documentos operativos referentes al Programa de Inversión y se realizó el trámite 554 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722701E4565601004A02 fue rebasada en un 121.6 por ciento, debido a que se incrementaron los trámites de pago, por las nuevas obras incorporadas por la autorización de las obras refrendadas del año 2011.

### **Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos**

Entre las principales acciones realizadas en este Tercer Trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 65 contratos, 15 licitaciones, revisión de 20 precios unitarios y la verificación de 10 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 101022701E4565603002A01, 101022701E4565603002A02, 101022701E4565603002A03 y 101022701E4565603002A04, variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera como base un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales. Tal es el caso del presente año.

### **Dirección General de Ejecución de Obras**

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se trabaja en un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública. En este periodo se realizaron 54 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se integraron 19 expedientes unitarios de obra.

## Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se elaboraron 55 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 72 verificaciones de proyectos y se realizaron 47 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera como base un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	003	Meta rebasada ampliamente en virtud que se presentaron 47 peticiones de apoyo por parte de Municipios, Unidades Administrativas y Dependencias, en lugar de los 35 que se tenían programadas originalmente.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	002	Meta rebasada ampliamente en virtud de que elaboraron 72 expedientes en lugar de los 50 planteados originalmente.
10	1012	2	27	01	E4	56	5607	001	A0	001	Meta rebasada, ya que se lograron realizar 55 expedientes técnicos en lugar de los 50 programados.

## Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- En lo referente a la integración de información homologada al Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial se recibieron del municipio de Hermosillo 16 Convenios de Autorización de Fraccionamientos de nueva creación y regularización de colonias.
- Se hizo entrega de información completa del Programa Regional de la Unidad Territorial Básica de Guaymas-Empalme, misma que se integra al Sistema estatal de Planeación para Ordenamiento Territorial.

- Se llevó a cabo taller para la presentación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.
- Se llevó a cabo taller de participación ciudadana para elaboración del Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Cajeme.
- Se llevó a cabo mesa de trabajo con personal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado y Empresarios de terrenos en la zona oriente en relación a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Río Colorado.
- Se llevó a cabo la mesa de trabajo sobre temas de Desarrollo Urbano con el Presidente Municipal de Nacoziari.

### Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 535 Exámenes Psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 31 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 1,253 operadores del auto transporte; se elaboraron 348 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 2,201 unidades de transporte; se elaboraron 16 Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,359 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 17 unidades de Transporte.

Cabe hacer la aclaración, que estas metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera como base un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	001	LA VARIACIÓN POSITIVA DE ÉSTA META SE DEBE A QUE ESTE ES UN SERVICIO ABIERTO AL PÚBLICO, POR LO QUE EL RESULTADO ES MUY VARIABLE. EN ESTE PERIODO SE REBASARON CON 335 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS.
----	------	---	----	----	----	----	------	-----	----	-----	--

10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	002	EN ESTE CONCEPTO NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SERVICIO LOS REPORTES SON MUY VARIABLES Y POCO PREDECIBLES, ASÍ MISMO EL NUMERO DE TELÉFONO 018007171110 DE QUEJAS QUE SE ATENDÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE SIDUR, SE INTEGRO NUEVAMENTE A ESTA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE EN LA DELEGACIÓN DE HERMOSILLO, POR LO CUAL TAMBIÉN AFECTO EN LA CANTIDAD DE REPORTES ATENDIDOS. EN ESTE PERIODO ÚNICAMENTE SE ATENDIERON 31 QUEJAS EN LUGAR DE LAS 150 PLANTEADAS ORIGINALMENTE.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	003	EN ESTE CONCEPTO AUMENTO EN VIRTUD DE QUE INICIO EL PROGRAMA ANUAL 2012 DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, EL CUAL INTEGRA A TODOS LOS OPERADORES DE TODOS SISTEMAS, POR TAL MOTIVO ESTA CANTIDAD SE INCREMENTO SIGNIFICATIVAMENTE. SE LOGRARON REALIZAR 1,053 CAPACITACIONES MÁS QUE LAS PLANTEADAS ORIGINALMENTE.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	004	LA META FUE LIGERAMENTE SUPERADA EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON LAS ACCIONES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE EFECTUARON 23 EXÁMENES ANTIDOPING MÁS QUE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	005	LA META FUE SUPERADA EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE QUE TANTO CONCESIONARIOS Y CHOFERES DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPORTE. LOGRÁNDOSE 201 MÁS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	006	LA META FUE LIGERAMENTE SUPERADA EN VIRTUD DE QUE SE TOMO UN PROMEDIO DE LO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES, LOGRÁNDOSE REALIZAR 16 ESTUDIOS TÉCNICOS EN LUGAR DE LOS 15 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	007	EN ESTE TRIMESTRE, LA META NO FUE SUPERADA DEBIDO A QUE HABIA CUMPLIDO DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, LLEVÁNDOSE A LA FECHA UN TOTAL DE 110 UNIDADES SUSTITUIDAS.
10	1015	3	35	01	E1	54	5401	006	A0	008	LA META SE SUPERÓ EN ESTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ARAS DE PROVEER AL USUARIO DE UN SERVICIO CÓMODO, SEGURO Y EFICIENTE. SE LOGRARON REALIZAR 1,359 VERIFICACIONES EN LUGAR DE LAS 1,250 ORIGINALES.

## Junta de Caminos del Estado de Sonora

Entre los principales logros obtenidos en este Tercer Trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras):

ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI - HUATABAMPO).

ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE – CANANEA.

ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.

ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.

ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE Y REFORESTACIÓN SUCEPTIBLE DE 20 ESPECIES; DERECHO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO RIITO - BACHOCO DEL KM 0+0000 AL 25+000.

ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250.

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL 46+000. CABORCA.

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.

TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400, ALAMOS.SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL 20+000.

TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638. JITONHUECA, ETCHOJOA.

Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre del año 2012, incluyó la siguiente meta adicional, autorizada por la Secretaría de Hacienda:

PARTIDA PRESUPUESTAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1016 3601 E4 5302 005 62502 A0 0062.0030 1016 3601 E4 5302 005 62502 N3 0062.0030	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250HERMOSILLO.	HERMOSILLO	VARIAS	SH-NC-12-026 05.06-0211/2012 SH-NC-12-C-004



## **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**

Entre los principales logros alcanzados por esta Dependencia descentralizada, tenemos que se integraron 71 Comités de Pasos de la obra Pública Concertada y se concertaron 59 obras con diferentes municipios.

El avance de sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

## **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**

El avance de sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

## **Telefonía Rural de Sonora**

En el Tercer Trimestre del año 2012 se operó y se dio mantenimiento de las Redes telefónica, de Radiocomunicaciones y de Internet a 212 equipos.

El avance de sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

## **Procuraduría Ambiental**

Este Organismo Descentralizada de reciente formación, entre sus principales acciones realizadas en este Trimestre tenemos que se están atendiendo un total de 13 denuncias ambientales recibidas; se elaboraron 10 proyectos para obtener recursos federales para la implementación y equipamiento de la Procuraduría, así como a la protección del medio ambiente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
<b>10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>		PESOS	\$2,037,708,154	\$2,199,918,192	\$533,027,025	\$434,280,138	\$1,194,457,065	58.62
<b>01 SECRETARIA</b>		PESOS	\$7,518,917	\$5,785,650	\$1,412,016	\$1,246,127	\$4,868,198	64.75
2 DESARROLLO SOCIAL								
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES								
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
56 DESARROLLO URBANO								
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO								
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO								
A0 PROPIOS								
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA	ACCIÓN (%)		100	100	25	25	75	75.00
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO	PROGRAMA		1	1	0	0	0	0.00
<b>02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>		PESOS	\$886,831,743	\$1,067,614,913	\$280,127,878	\$255,333,669	\$526,825,867	59.41
1 GOBIERNO								
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD								
01 PREVENIR EL DELITO								
E5 SONORA SEGURO								
08 SEGURIDAD PÚBLICA								
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA								
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA								
A0 PROPIOS								
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA		0	1	0	0	1	100.00
002 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA		0	1	0	1	1	100.00
M9 FAFEF 2012								
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL POLIGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA		0	1	0	0	1	100.00
02 PROTECCIÓN CIVIL								
E5 SONORA SEGURO								
09 PROTECCIÓN CIVIL								
04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCION DEL EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
9	OTROS SERVICIOS GENERALES							
01	PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS							
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
10	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS							
06	INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL							
002	REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL							
M9	FAFEF 2012							
001	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E1	SONORA SOLIDARIO							
25	SONORA SOLIDARIO							
06	EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
001	FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCIÓN DE 129 "ENJARRE DE CASA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 2 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
003	CONSTRUCCIÓN DE 142 "ENJARRE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	CONSTRUCCIÓN DE 8 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	CONSTRUCCIÓN DE 6 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 1. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
011	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 2. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
012	CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" SECTOR 3 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
013	CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" SECTOR 4 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
014	CONSTRUCCIÓN DE 07 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 5. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
015	CONSTRUCCIÓN DE 05 "PIE DE CASA" SECTOR 6 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
016	CONSTRUCCIÓN DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO "EL APACHE" . HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
017	CONSTRUCCIÓN DE 52 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
018	CONSTRUCCIÓN DE 71 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
019	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
020	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											021	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											022	CONSTRUCCIÓN DE 19 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											023	CONSTRUCCIÓN DE 35 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											024	CONSTRUCCIÓN DE 32 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											025	CONSTRUCCIÓN DE 30 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											026	CONSTRUCCIÓN DE 27 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											002	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
											A0	PROPIOS							
											001	CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE CASA EN SECTOR 1 DEL POLIGONO "EL APACHE" . HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE CASA EN SECTOR 2 DEL POLIGONO "EL APACHE" . HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											003	CONSTRUCCIÓN DE 08 "TECHO DE CASA" ENSECTOR 3 DEL POLIGONO EL APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											004	CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DEL POLIGONO EL APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											005	CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" EN EL SECTOR 2 DEL POLIGONO EL APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											006	CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DEL POLIGONO EL APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
											56	DESARROLLO URBANO							
											04	URBANIZACIÓN							
											004	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES							
											L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							
											001	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO RIITO (SEGUNDA ETAPA). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO RIITO (SEGUNDA ETAPA). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
											001	REMODELACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS EN ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
05	VALIDADES URBANAS							
001	CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
002	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD SUR. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48 EN LA COLONIA AGUAS VIVA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES SEGUNDA Y BOULEVARD DEL ENSUEÑO) EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE.SAN CARLOS, GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA EL PESCADOR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
011	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
012	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1), COL. LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR Y BOULEVARD GASPAS ZARAGOZA EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
014	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HERMANOS PINZÓN ENTRE AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLÓN COLONIA LAS AMÉRICAS). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
015	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAS ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	017 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	018 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	019 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PÁJAROS EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	020 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	021 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ. PORTILLO ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCIÓN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	022 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							
	001 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 12 DE AVENIDA TLAXCALA A AVENIDA NUEVO LEÓN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	002 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 7 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A AVENIDA LIBERTAD. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	003 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA "B" Y 13 DE JULIO. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	004 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA "S" Y "X". CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	005 PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA "L" Y "N". CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA "K". SONOYTA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COPACABANA. SONOYTA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCISO MENDOZA. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	010 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO.PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

02 AGUA POTABLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE							
A0	PROPIOS							
001	PERFORACIÓN DE POZO. MAYCOBA. YÉCORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE. LA ESTANCIA. ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	ACUEDUCTO DE 16 KM. DESDE EL ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE. LA ESTANCIA, ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
M9	FAFEF 2012							
001	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
59	ENERGÍA							
01	ELECTRIFICACIÓN							
004	ELECTRIFICACIÓN RURAL							
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							
001	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL SOMBRERITO, ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
52	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL							
01	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (SEGUNDA ETAPA). VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO. VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI). SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI. TONICHI. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI . LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA). VICAM, GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI). SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
56	DESARROLLO URBANO							
04	URBANIZACIÓN							
002	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
008	OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA EL ACCESO DE VICAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA) HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P4	OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA).HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	GUARNICIONES Y BANQUETAS							
A0	PROPIOS							
001	APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADA AL EJERCICIO DE LA OBRA "INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HISTÓRICO DEL "BICENTENARIO". ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO. TAHUICHOPA. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO . SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
007	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
009	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN TAHUICHOPA. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
001	ALUMBRADO PÚBLICA EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN LA COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	

05 VALIDADES URBANAS

001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS

A0 PROPIOS

001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDAD. SONOYTA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES . ESTACIÓN PESQUEIRA. SAN MIGUEL DE H.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO. DIVISADEROS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
004	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CALIFORNIA. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFÉRICO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL NO.15. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
007	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
008	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y SOLIDARIDAD. NACUZARI DE GARCÍA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
011	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO. NACUZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
012	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
014	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
015	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE GUERRERO Y BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
016	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MÁRTIRES Y SONORA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
019	PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
020	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
021	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO ENTRE CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
022	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
023	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
024	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
025	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ. YÉCORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
026	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARAVEO. MAYCOBA. YÉCORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
027	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES YÉCORA Y NOGALES. YÉCORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
028	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YÉCORA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
029	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
030	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
031	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
032	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1). TARACHI, ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
033	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
034	PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI. ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
035	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
036	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "5 DE MAYO". BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
037	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
038	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. MUTUTICACHI. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
039	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
040	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
041	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
042	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
043	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
044	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEÓN NORTE. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
045	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PANTEÓN NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE. HUÁSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
046	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
047	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
048	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
049	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN CASTRO OJEDAEN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ÁLAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
050	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ÁLAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
051	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO. SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
052	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
053	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
054	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
055	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
056	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
057	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
058	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
059	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
060	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
061	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
062	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
063	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
064	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
065	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
066	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
067	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18). NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
068	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
069	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y AV. 6. NACORI CHICO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
070	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
071	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA APACHE. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
072	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA . GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
073	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
074	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
075	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
076	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISTMO (EJE 24) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
077	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 30) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
078	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
079	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 3) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
080	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
081	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 29) COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
082	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
083	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
084	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
085	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
086	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
087	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE PÍPILA Y DE 5 DE MAYO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
088	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
089	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
090	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
091	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO Y CAUCE DEL RÍO COLORADO. SAN LUIS RC.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
092	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
093	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
094	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
095	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE ENERO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
096	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA II ETAPA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
097	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
098	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEJOCOTES. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
099	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINOS. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
100	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRIAGA. MOCTEZUMA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
101	PAVIEMTACIÓN DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
102	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+0000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
103	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
104	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
105	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
106	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
107	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
108	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
109	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
110	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B, 7, 11A, 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
111	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
112	PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
113	PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
114	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA RUSSO VOGEL. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
115	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES . MIGUEL ALEMAN EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
116	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
117	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
118	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
119	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL NO. 15. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
120	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
121	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
122	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
123	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RÍTO. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
124	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y COLOSIO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
125	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											226	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRÁS DEL H. AYUNTAMIENTO. NACUZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											227	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD. NACUZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											228	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											229	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMÍN CHAPARRO ENTRE ALVARO OBREGÓN Y MARTÍN GRANADOS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											230	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA , ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA). CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											231	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE REFORMA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											232	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											233	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											234	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRIGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											235	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											236	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE. HUASABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											237	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											238	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											239	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											240	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											241	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											242	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA. SAN CARLOS GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
											A6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
											001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLEA ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE. SONOYTA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
											002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES. SPNOYTA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 17 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
H6	FAFEF 2010							
001	PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
K1	FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA							
001	CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUÁREZ (AMPLIACIÓN). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
K7	SCT - PUENTE NOGALES							
003	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA. ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE . ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA. SUAQUI, BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AGUILAS SERDÁN Y GOBERNADORA. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
001	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
002	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47 . SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOUVELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PESQUEIRA. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
007	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA. GOLFO DE SANTA CLARA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860. BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
010	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
011	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
012	CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN Y DOCTOR GODINEZ. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
014	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO KM 4+916 AL 5+049. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
015	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
016	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
017	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGÉN, PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIAS LOCALIDADES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
018	PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE DEL BOULEVARD CUARTO BORDO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD HASTA EL BOULEVARD QUIROGA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
019	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
020	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
021	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
022	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
023	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
024	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
025	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
026	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
027	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
028	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
029	ALUMBRADO PÚBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BÉISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
030	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
031	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
032	EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							
001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. LUZ VALENCIA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2). TARACHI, ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	PAVIMENTACIÓN DE VAIAS VIALIDADES. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 26 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A CALLEJÓN LIBERTAD, SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

M9 FAFEF 2012

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 20 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA..	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE PÍPILA Y DE 5 DE MAYO. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
008	PAVIMANTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
009	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
010	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
011	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
012	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
013	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
014	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
015	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EL POLVORÍN. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
016	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACIÓN). BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
017	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
018	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO, ENTRE CTM Y BOULEVARD 400 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
019	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACIÓN EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
020	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN". NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
021	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HÉROES (AMPLIACIÓN). NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
022	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN ACCESO A LA CIUDAD DE NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
023	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE (TERMINACIÓN). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
025	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
026	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA III ENTRE BOULEVARD BACATETE Y CALLE I. SAN CARLOS GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
009	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS . ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
P4	OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS							
011	PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
012	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
013	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B, 7, 11A, 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
R8	PROGRAMAS REGIONALES 2012 "F"							
001	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN VILLA JUÁREZ - COLONIA LUIS ECHEVARRÍA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE. VILLA JUAREZ. BENITO JUAREZ.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
002	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD. MAGDALENA DE KINO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
003	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBREHUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO CAMINO LOS JURIS. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEÓN, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE Y CORELLA FINAL NORTE. ARIZPE.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO CAMINO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA. ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO. SINOQUIPE ARIZPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS							
A0	PROPIOS							
001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
014	TRABAJOS PREELIMINARES PARA LA REMODELACIÓN DEL PUENTE DE ARCO. CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS							
A0	PROPIOS							

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 23 de 55



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
002	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
06	EDIFICACIONES URBANAS							
001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REMODELACIÓN DEL CASINO. QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
004	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA DE MEDIO CAMINO PARA JÓVENES "UNAKARI" Y "JINESKI". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							
001	COSNTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. BAVISPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
O5	PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)							
001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCSIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATÉGICO (SEGUNDA ETAPA). CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS DELEGACIONES DE TRANSPORTES. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL. BACANORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
001	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L7	PET VIVIENDA 2011							
001	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
001	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
O5	PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)							
001	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	NO DETERMINADO							
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI. BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
003	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET . HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B). HERMOSILLO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
004	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 2A, 2B; 3A, Y RIEGO DE SELLO). HERMOSILLO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
59	ENERGÍA							
01	ELECTRIFICACIÓN							
003	ELECTRIFICACIÓN URBANA							
A0	PROPIOS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	001 INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL. ÁLAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	002 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATÁN.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	003 ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES. HUÉPAC.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	004 ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	004 ELECTRIFICACIÓN RURAL							
	A0 PROPIOS							
	001 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS POBLADOS DE TUAPE, EL RODEO, Y PUEBLO VIEJO. OPODEPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	002 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN. SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
	001 ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	02 ALUMBRADO PÚBLICO							
	001 ALUMBRADO PUBLICO							
	A0 PROPIOS							
	001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	002 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATÁN.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	003 TERMINACIÓN DEL BOULEVARD ACCESO NORTE (ALUMBRADO PÚBLICO) II ETAPA. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	004 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DEPORTIVO. BUAYSIACOBÉ. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	M9 FAFEF 2012							
	001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
	56 DESARROLLO URBANO							
	05 VALIDADES URBANAS							
	001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
	L7 PET VIVIENDA 2011							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	001 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES, ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
3	SALUD							
	02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD							
	E2 SONORA SALUDABLE							
	30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
	07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
	001 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO)							
	A0 PROPIOS							
	001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	M9 FAFEF 2012							
	001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
	01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA							
	E3 SONORA EDUCADO							
	37 CULTURA Y ARTE							
	02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
	001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
	A0 PROPIOS							
	001 REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	002 REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	003 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACAZARI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	004 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	005 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACAZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	006 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
007	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCIA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (II ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINÁI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA . AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
37	CULTURA Y ARTE							
02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	001 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
02	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN							
E1	SONORA SOLIDARIO							
25	SONORA SOLIDARIO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
A0	PROPIOS							
001	MODERNIZACIÓN DE EDIFICIO ESTATAL (ADECUACIÓN DE OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INSTITUTO DE LA MUJER. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
26	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
02	INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA PACTO ENVANGELICO TRIGO LIMPIO. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
L4	PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)							
001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES . LA COLORADA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
L7	PET VIVIENDA 2011							
001	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO ( HALTEROFILIA,COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E2	SONORA SALUDABLE							
38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
003	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	001 REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL. PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	002 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
E3	SONORA EDUCADO							
37	CULTURA Y ARTE							
02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
001	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
A0	PROPIOS							
001	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO BUENA VISTA. SAN IGNACIO, NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
002	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD							
03	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
A0	PROPIOS							
001	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSÉ RAMÓN URÍAS" . ATIL.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA". VILLA HIDALGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA. CUMPAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL . ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS SUR. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATÁN.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
008	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
009	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL UNIDAD EPORTIVA MARGARITO GALLARDO . MAGDALENA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
011	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. RAYÓN.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 30 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
012	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
013	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
014	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
017	CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILA EN LA UNIDAD DEPORIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
018	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO. BACANORA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
019	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. FRONTERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
020	CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
A6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. SONOYTA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
H6	FAFEF 2010							
001	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) II ETAPA. AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
006	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA). AGUA PRIETA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P4	OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS							
001	CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" . HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
A0	PROPIOS							
001	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL . MAZATAN.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO DE PABELLÓN DE GIMNASIA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
04	URBANIZACIÓN							
004	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES							
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							
001	RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA CIVICA - MINAS NUEVAS, ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
003	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA "CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN EL PROYECTO PUERTA OESTE" . HERMOSILLO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
5	EDUCACIÓN							
01	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
E3	SONORA EDUCADO							
35	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
07	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
002	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES NO.5. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO"). NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA "CENTAURO DEL NORTE"). CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS							
A0	PROPIOS							
001	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
003	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE"	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
006	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
007	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	002 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL"). CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	003 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
	004 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
6	PROTECCIÓN SOCIAL							
01	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL							
E1	SONORA SOLIDARIO							
26	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
02	INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
002	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
A0	PROPIOS							
	001 REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	002 REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	003 REMODELACIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	004 REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	005 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	006 REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E1	SONORA SOLIDARIO							
32	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS							
02	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
002	DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES AUTÓCTONAS							
A0	PROPIOS							
	001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE NUEVA VIDA ETNIA YAQUI. POTAM. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	002 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDAD DE TERAPIA PARA EL ADOLESCENTE (UTA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
50	MODERNIZACIÓN COMERCIAL							
01	COMERCIO							
001	INFRAESTRUCTURA COMERCIAL							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	NUMERO DE OBRA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2012.	OBRA	36	155	9	0	146	(*)
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
001	ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES . CIUDAD OBREGON.	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
002	PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
002	PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
003	PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTEPROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
004	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE SONORA (BOLSA CON RECURSO ESTATAL)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERA (PUENTES URBANOS, OBRAS DE ACCESO, PAVIMENTACIÓN Y CARRETERAS) EN VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE SONORA (BOLSA CON RECURSO FEDERAL)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
006	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							
001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
O5	PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)							
001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
59	ENERGÍA							
02	ALUMBRADO PÚBLICO							
001	ALUMBRADO PUBLICO							
A0	PROPIOS							
001	COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECRIFICACIÓN EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
3	DESARROLLO ECONOMICO							
6	COMUNICACIONES							
01	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
E1	SONORA SOLIDARIO							
53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
02	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
002	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
L5	PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)							
001	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA . TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YAQUI - MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
02	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
002	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD EL OCUCA. TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CANANEA - IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
7	TURISMO							
01	TURISMO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
52	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL							
01	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA							
001	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA							
M9	FAFEF 2012							
001	REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURISTICO. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
<b>03</b>	<b>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$40,726,724</b>	<b>\$28,885,194</b>	<b>\$8,920,979</b>	<b>\$3,667,287</b>	<b>\$20,454,857</b>	<b>50.22</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
05	VALIDADES URBANAS							
001	CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS							
A0	PROPIOS							
001	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO (AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y /O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
002	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	2	1	0	0	1	50.00
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
002	PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
002	ESTUDIO PARA NUEVO CENTRO DE GOBIERNO. GUAYMAS.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
003	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
004	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS-EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
005	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
006	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE AGUA PRIETA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
007	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SONOYA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
008	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE CABORCA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
009	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE GUAYMAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
010	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
011	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN EN SAN CARLOS . GUAYMAS.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
012	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
013	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
014	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE HERMOSILLO, NOGALES, GUAYMAS Y EMPALME	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
015	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTOS DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE:CIUDAD OBREGÓN, NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
016	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100.00
3	DESARROLLO ECONOMICO							
6	COMUNICACIONES							
01	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
02	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
002	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	CARRETERA URES - RAYÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
<b>05</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$12,166,471</b>	<b>\$11,195,701</b>	<b>\$3,475,389</b>	<b>\$2,730,280</b>	<b>\$9,145,242</b>	<b>75.17</b>

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 39 de 55



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
2	DESARROLLO SOCIAL							
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	ANTEPROYECTO	1	1	0	1	1	100.00
002	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	MANUAL	8	12	2	1	10	(*)
003	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	100	582	25	183	557	(*)
004	DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DEL PERSONAL	ASUNTO	240	112	60	10	52	21.67
005	ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD,	REUNION	15	17	4	7	14	93.33
006	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	8	0	2	4	100.00
007	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA.	EVENTO	0	2462	0	651	1962	79.69
<b>06</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$1,298,002</b>	<b>\$1,220,568</b>	<b>\$315,748</b>	<b>\$393,241</b>	<b>\$989,485</b>	<b>76.23</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	25	5	4	20	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 40 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
											002	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	96	10	10	86	(*)
<b>07</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION</b>										<b>PESOS</b>	<b>\$2,931,898</b>	<b>\$2,509,478</b>	<b>\$714,287</b>	<b>\$713,242</b>	<b>\$2,067,569</b>	<b>70.52</b>		
2	DESARROLLO SOCIAL																		
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56	DESARROLLO URBANO																		
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
004	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO																		
A0	PROPIOS																		
001	DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION										DOCUMENTO	25	25	6	6	18	72.00		
002	RELACION PORCENTUAL DE PAGO DE AUTORIZACION										DOCUMENTO	1050	1814	250	554	1514	(*)		
003	RELACION PORCENTUAL EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION										DOCUMENTO	58	58	15	15	44	75.86		
<b>10</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS</b>										<b>PESOS</b>	<b>\$6,120,538</b>	<b>\$5,629,876</b>	<b>\$1,664,701</b>	<b>\$1,437,145</b>	<b>\$4,509,934</b>	<b>73.69</b>		
2	DESARROLLO SOCIAL																		
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES																		
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS																		
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
56	DESARROLLO URBANO																		
03	ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA																		
002	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA																		
A0	PROPIOS																		
001	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION										REVISIÓN	1200	568	300	20	268	22.33		
002	VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS										PROCESO	140	91	35	10	56	40.00		
003	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION										PROCESO	60	77	15	15	62	(*)		
004	FORMULAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS										PROCESO	130	562	33	65	530	(*)		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
<b>11</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$18,021,682</b>	<b>\$14,182,030</b>	<b>\$3,013,537</b>	<b>\$3,999,030</b>	<b>\$10,760,835</b>	<b>59.71</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
003	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	EFICIENTAR LA CALIDAD DE OBRA	VISITA	215	215	54	54	161	74.88
002	ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	75	75	19	19	56	74.67
<b>12</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$8,699,285</b>	<b>\$8,656,785</b>	<b>\$2,104,098</b>	<b>\$1,903,829</b>	<b>\$5,917,367</b>	<b>68.02</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
07	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN							
001	ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS							
A0	PROPIOS							
001	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	105	113	50	55	93	88.57
002	ELABORACION Y/O VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	EXPEDIENTE	105	105	50	72	85	80.95
003	ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCIÓN	115	169	35	47	139	(*)
<b>13</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$19,480,783</b>	<b>\$6,396,484</b>	<b>\$1,574,917</b>	<b>\$1,448,402</b>	<b>\$4,599,603</b>	<b>23.61</b>
3	DESARROLLO ECONOMICO							
9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS							
01	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 42 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
004	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	INTEGRACION DE INFORMACION HOMOLOGADA AL SISTEMA DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	INFORMACIÓN	10	10	3	3	8	80.00
002	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION URBANA	SISTEMA	4	4	1	1	3	75.00
003	CAPACITACION TECNICA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION Y DE LOS AYUNTAMIENTOS	MUNICIPIO	16	16	4	4	12	75.00
<b>15</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$47,549,796</b>	<b>\$32,432,789</b>	<b>\$7,909,471</b>	<b>\$8,975,583</b>	<b>\$23,266,909</b>	<b>48.93</b>
3	DESARROLLO ECONOMICO							
5	TRANSPORTE							
01	FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
E1	SONORA SOLIDARIO							
54	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE							
01	TRANSPORTE TERRESTRE							
002	NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE							
A0	PROPIOS							
001	ESTUDIOS DE TRANSPORTE	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
006	CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
A0	PROPIOS							
001	APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	EXAMEN	800	1507	200	535	1307	(*)
002	ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.	ASUNTO	600	375	150	31	225	37.50
003	CAPACITAR INTEGRAMENTE A LOS OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTO TRANSPORTE EN EL ESTADO.	CAPACITADO	800	6995	200	1253	6795	(*)
004	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1300	1404	325	348	1079	83.00
005	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN	8000	8435	2000	2201	6435	80.44
006	LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	60	63	15	16	48	80.00
007	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	100	135	25	17	110	(*)

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 43 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	008 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTO TRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACIÓN	5000	5210	1250	1359	3960	79.20
<b>16</b>	<b>JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$482,701,469</b>	<b>\$514,337,827</b>	<b>\$129,069,931</b>	<b>\$70,147,827</b>	<b>\$328,017,352</b>	<b>67.95</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
04	URBANIZACIÓN							
001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES							
M9	FAFEF 2012							
001	RENIVELACIÓN Y RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO							
6	COMUNICACIONES							
01	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
53	PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES							
A0	PROPIOS							
001	GASTO DE OPERACION DEL SUBSIDIO	SUBSIDIO	12	12	3	3	9	75.00
02	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
001	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES DEL KM 2+800 AL 19+350	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
002	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO ) JITONHUECA TRAMO 0+000 AL KM 3+638	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
003	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000. HUATABAMPO.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
004	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 135+000. PUERTO PEÑASCO.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
005	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO LIBERTAD - DESEMBOQUE, TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 90+000. CABORCA.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
006	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN - CEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJO	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
007	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, TRAMO DEL KM 7+000 AL 18+000	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
008	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ÁLAMOS - SAN BERNARDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
009	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BACADÉHUACHI - NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
010	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000. HERMOSILLO.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
011	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA SALITRAL - LA BOCANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+047.04. ETCHOJOA.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
012	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BUIDBORES - BOCA DEL RÍO - HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 14+000	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
013	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO - YAVAROS, LUIS ECHEVARRÍA, BACHCOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
014	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
015	ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 42 KM DE LA CARRETERA ROSARIO QUIRIEGO. VARIOS.	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
016	ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO - BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LA MODERNIZACIÓN DE UN TRAMO CARRETERO DE 9.7 KM DE PASO POR BÁCUM	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
017	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI - HUATABAMPO)	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
018	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RÍO MAYO	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
019	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
020	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GRULLITA - LA ISLITA - E.C (SAN LUIS - RIITO - GOLFO SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL 4+700	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
021	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN BARTOLO DEL KM 0+000 AL 7+000.HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
022	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA - HORNOS - ROSARIOS DEL KM 0+000 AL 74+000	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
023	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
024	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN EL PUENTE "BACHOCO" SOBRE EL CANAL UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO HUATABAMPO - BACHOCO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
025	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL SAN LUIS RÍO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 17+200	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
026	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BASE EN UNA LONGITUD DE 10.8 KM SE INCLUYEN PROYECTOS DE ENTORNQUE Y PUENTE. CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
027	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
028	ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
029	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE Y REFORESTACIÓN SUSCEPTIBLE DE 20 ESPECIES; DERECHO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO RIITO - BACHOCO DEL KM 0+0000 A	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
030	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ANUAL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TRAMO CARRETERO ALAMOS-MESA COLORADA DEL KM 0+000 AL 85+400	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
031	ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
032	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL PARA SU AUTORIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+0000 AL 24+250	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
033	ADQUISICIÓN DE DERECHOS AL FONDO FORESTAL POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
034	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBTENER RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KJNO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
035	ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00

M9 FAFEF 2012



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PALO VERDE - REFORMA (CALLE 26). HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
002	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
003	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BACUM - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400. BÁCUM.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
004	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL K 3+200. SAN MIGUEL DE H.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
005	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE DEL KM 0+000 AL 100+000	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL HORCASITAS - E.C. URES - RAYÓN DEL KM 0+000 AL 31+500	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
007	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI - UNAMICHI	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
003	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
004	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM 3+300 AL 4+315	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CATORCA - EL DESEMBOQUE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA - SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL 25+700. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 174+500 AL 210+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
007	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM 30+700 AL 31+700	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 16+500 AL 59+300	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
010	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 132+810 AL 200+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
011	RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA EN SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
012	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
013	CONSTRUCCIÓN DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM 187+971 AL 188+062	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
014	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL 19+338	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
015	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
A8	FISE 2011							
001	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 35+000	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 1+500 AL 3+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
H6	FAFEF 2010							
001	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 600. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 2200. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS COSTA RICA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA MATAPE - SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
006	CONSTRUCCIÓN DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA TRAMO KM 187+971 AL KM 188+062	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M5	PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)							
001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL 46+000. CABORCA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA - EL DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL 4+800	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
M9	FAFEF 2012							
001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM 3+300 AL 4+315. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN LUIS RÍO COLORADO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+915. SAN LUIS RC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVIDENCIA - ORTIZ EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+920 AL 22+110	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 9 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 11+640 AL 17+200. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL 19+869. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 4 SUR. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
P2	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA - SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL 25+700. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420. CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
007	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL 19+338	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
A0	PROPIOS							
001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL KM 33+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
006	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YÁVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 24+350	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVARRÍA ZUNO-BACHOCO EN EL CRUCE CON DREN. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
008	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
D1	CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS							
001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
002	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO - BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMIO E.C. LOMA ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 . HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
006	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
M9	FAFEF 2012							
001	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400, ALAMOS.SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL 20+000	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
002	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA DE KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 16+000. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
003	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRÍA ZUNO - BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 24+350, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
004	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 4+000. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
005	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (NAVOJOA - ETCHOJOA HUATABAMPO) -EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 7+000. ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
006	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638. JITONHUECA, ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
N3	CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2012							
001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL KM 33+500	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
002	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
003	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YÁVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 24+350	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVARRÍA ZUNO-BACHOCO EN EL CRUCE CON DREN. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS							
M9	FAFEF 2012							
001	MODERNIZACIÓN DEL PUENTE EN CALLE 200 (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
<b>17</b>	<b>CONSEJO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$251,973,885</b>	<b>\$322,355,035</b>	<b>\$66,760,197</b>	<b>\$41,488,598</b>	<b>\$148,930,156</b>	<b>59.11</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
56	DESARROLLO URBANO							
01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
A0	PROPIOS							
001	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	MUNICIPIO	72	72	0	0	0	0.00
002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	SUBSIDIO	12	12	3	3	9	75.00
003	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 53 de 55

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	004 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE (CECOP)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	005 APORTACIÓN DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL PROGRAMA DE JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL (CECOP)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	006 APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	007 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO (CECOP)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012							
	001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EMERGENTE	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
<b>18</b>	<b>COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$201,813,103</b>	<b>\$168,211,103</b>	<b>\$24,683,777</b>	<b>\$37,538,718</b>	<b>\$98,034,853</b>	<b>48.58</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
1	PROTECCIÓN AMBIENTAL							
01	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
60	PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE							
11	PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE							
001	PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
A0	PROPIOS							
001	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACION DEL LA CEDES	SUBSIDIO	12	12	3	3	9	75.00
3	SALUD							
03	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL							
E1	SONORA SOLIDARIO							
28	ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
03	REHABILITACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
002	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
A0	PROPIOS							
001	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACION DEL DELFINARIO	SUBSIDIO	12	12	3	3	9	75.00
<b>19</b>	<b>TELEFONÍA RURAL DE SONORA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$49,873,858</b>	<b>\$5,385,008</b>	<b>\$1,280,099</b>	<b>\$1,349,276</b>	<b>\$4,160,955</b>	<b>8.34</b>
2	DESARROLLO SOCIAL							
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES							
01	ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										D E S C R I P C I O N	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES																		
08 TELECOMUNICACIONES																		
005 AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL																		
A0 PROPIOS																		
001 APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACION										SUBSIDIO	2	20	3	3	8	(*)		
<b>20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA</b>										<b>PESOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,119,750</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,907,883</b>	<b>\$1,907,883</b>	<b>37.27</b>		
1 GOBIERNO																		
2 JUSTICIA																		
12 JUSTICIA AMBIENTAL																		
E5 SONORA SEGURO																		
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA																		
07 PROCURACION DEL MEDIO AMBIENTE																		
001 PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL																		
A0 PROPIOS																		
001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN										SUBSIDIO	0	0	0	0	0	0.00		