



Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

El presupuesto autorizado a esta Dependencia por el H. Congreso del Estado para el 2009, ascendió a 3,121 millones 590 mil 564 pesos, ejerciendo al cierre de este informe un monto de 3,901 millones 96 mil 369 pesos, equivalentes a 125.0 por ciento del total autorizado.

En cumplimiento del Programa Operativo, en el periodo que se informa se presenta el siguiente avance por unidad administrativa.

Secretaría

Con el objeto de garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y sustentable y detonar la inversión en infraestructura urbana de promover la actualización de los planes de desarrollo urbano, a través de esta Unidad se autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2009 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre las acciones realizadas en este trimestre, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual será expuesto en el Anexo de Organismos Descentralizado y Entidades que forma parte de este informe.

Asimismo, se autorizaron recursos para la operación de esta Unidad Administrativa y para la operación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (CEDES), lo cual será explicado con detalle en el anexo de Organismos y Entidades que forma parte de este informe.

Entre las principales acciones logradas por esta Unidad Administrativa, tenemos que se realizaron 125 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 17 giras de trabajo por la Entidad y se acudió a 36 reuniones de acuerdo y seguimiento.

En esta Unidad Administrativa se ejecutó una meta adicional que se autorizó al CECOP (Meta 1001304I012P00301), asimismo no se ejecutó la meta 1001304I012P001, ya que

se liberaron los recursos para el Programa de Concertación de Obra con los municipios a través de las metas 1001304I012P02701 y 1001304I012P02801.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros y acciones destacan: la continuación del Programa de Conservación 2009 de la red carretera estatal; se terminó la construcción de los accesos a Nácori Chico, Querobabi y San Miguel de Horcasitas; se realizaron obras en el tramo de la Carretera Costera (Tramo Estación Doctor-Golfo de Santa Clara).

También, se construyeron las siguientes obras en apoyo de las comunidades indígenas: Camino E.C. Etchojoa-Tres Carlos-Sebampo, Camino E.C. (Buaysiacobe-Agua Blanca)-Bayajorit, Camino Huirivis-Pitahaya y los Puentes Vehiculares Las Parras y La Primavera; se modernizó la carretera (Navojoa-Huatabampo)-Sebampo; se rehabilitaron la Calle 13 en Hermosillo y el Libramiento de Puerto Peñasco.

Asimismo se ejecutaron las siguientes obras de pavimentación y vialidades urbanas:

- Pavimentación de varias calles y avenidas en Caborca.
- Boulevard Morelos Norte en Hermosillo.
- Modernización de Entronque en Acceso al Delfinario en Guaymas.
- Pasaje en Vialidades que conducen a la Plaza Padre Kino en Magdalena.
- Paso Elevado Norte (Cruce de Calle Bordo Nuevo y Carretera Internacional) en Cajeme.
- Modernización de la Calle 26 en Hermosillo.
- Periférico Sur en Agua Prieta.
- Pavimentación de Calles y Avenidas en Altar.
- Construcción de Vialidad sobre Canal Las Pilas (tramo Abasolo-Calle Ocampo) en Navojoa.

De igual manera, se realizaron obras de electrificación en Banámichi y Naco; se construyó Centro Artístico y Cultural en Huachinera; en Huatabampo se terminó la quinta etapa del Centro de Usos Múltiples; así mismo se terminaron módulos deportivos en Moctezuma y Bacanora.

En esta Unidad Administrativa, en el periodo de Octubre-Diciembre, se incluyeron las siguientes metas adicionales: 1002204I02H205001, 1002304I01XB26501 y 100230I01XB26601.

Lo anterior derivado principalmente a la autorización de recursos para la ejecución de los Programas Emergentes de reconstrucción del sector urbano de Guaymas y Empalme; así como de los caminos rurales y carreteras alimentadoras dañados por la ocurrencia de la tormenta Tropical "Jimena". También por el cambio de clave presupuestal de una obra autorizada originalmente (Pavimentación de la Calle Hermosillo en Huatabampo).

Asimismo, en este trimestre existen 12 metas programadas y no ejecutadas, debido principalmente a que fueron liberadas con una clave presupuestal diferente, para su ejecución:

| Clave Presupuestal Original | Clave Presupuestal Final |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1002204I01H202601 | 1002204I01H203801 |
| 1002204I01H202801 | 1002204I01H203401 |
| 1002204I02H200501 | 1002204I02H203301 |
| 1002304I01XB13101 | 1002304I01XB20501 |
| 1002304I01XB13401 | 1002304I01XB26501 |

De igual manera, en las siguientes claves presupuestales se cancelaron o no se liberaron los recursos autorizados originalmente para su ejecución:

| Clave Presupuestal |
|---------------------------|
| 1002204I01H202701 |
| 1002304I01XB13201 |
| 1002304I01XB13301 |
| 1002304I01XB13501 |
| 1002304I01XB13601 |
| 1002304I01XB13701 |
| 1002306I011A01301 |

También la meta 1002501I025N00101 no se terminó en el IV Trimestre, ya que es una obra bianual, por lo que su terminación está programada para el año 2010.

Por otra parte, existen 63 metas ejecutadas que no estaban consideradas originalmente, lo cual es resultado de las metas adicionales que se han ido incorporando y que se han hecho referencia en cada informe trimestral que se ha presentado, las cuales se programaron para su terminación en este cuarto trimestre.

De igual manera, en este periodo se reportan 23 metas iniciadas con diferentes avances de ejecución, las cuales su terminación se definió para el año 2010. Esto es también resultado de las metas adicionales que se han ido incorporando, de las que se han hecho referencia en cada trimestre que se ha presentado.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en los Programas de Asesoría a los Ayuntamientos en los rubros de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

En el cuarto trimestre se le brindó asesoría a los H. Ayuntamientos de Naco, Nogales y San Luis Río Colorado.

Dirección General de Administración y Finanzas

En el periodo que se informa se atendió con 118 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 40 solicitudes de información pública y se atendieron 3 demandas de amparo, interpuestas a esta Secretaría.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un programa de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se

elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizaron 604 trámites de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 30 equipos de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas en el IV Trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 52 contratos, 3 licitaciones, la revisión de 658 precios unitarios y la verificación de 55 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

El incremento respecto a lo programado en las metas 1010501A017V00101 y 04, se debe a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si se presentan más, se atienden de igual manera, como fue el caso del IV Trimestre del año 2009.

En la meta 1010501A017V00102 en este trimestre únicamente se verificaron 55 costos de mercadeo, en lugar de los 65 propuestos, debido a que esta meta ya se había cumplido en los trimestres anteriores, pues de un total anual programado de 260, se lograron verificar 267 costos de mercadeo, representando un 2.7 por ciento arriba del original programado.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina la supervisión de obra pública. En este periodo se realizaron 150 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se elaboraron 15 expedientes unitarios.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre las principales acciones realizadas por esta Unidad Administrativa, tenemos que se elaboraron 6 expedientes técnicos de obra, se realizaron 6 procesos de verificación de proyectos así como 13 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el programa de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. Sin embargo, si son más o menos acciones las requeridas se realizan de igual manera.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

En este periodo tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se proporciono asesoría e información cartográfica de agua potable y alcantarillado, así como el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población a personal del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Naco.
- Se presentó y entregó el Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Santa Clara a las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado; de igual manera se solicitó apoyo por parte de las autoridades de ese municipio para la actualización de su Programa de Desarrollo Urbano.
- Se dio seguimiento a la solicitud emitida por la Secretaría de Gobierno para efecto de Publicación e Impresión del Programa Parcial de Crecimiento Urbano de Nogales Sur.
- Se atendieron 3 trámites en el Programa de Supervisión y Conclusión de Trámites de Desarrollos en Proceso.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. No obstante, si son más o menos que lo esperado se realizan de igual manera.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 747 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 312 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 76 operadores del auto transporte; se elaboraron 304 exámenes antidoping a los operadores; se inspeccionaron 3,500 unidades de transporte; se

elaboraron 29 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,500 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 89 unidades.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace la programación de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. No obstante si las acciones a realizar son más o menos que lo esperado se llevan a cabo de igual manera.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| 10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | PESOS | \$3,121,590,564 | \$3,901,096,369 | \$127,601,008 | \$708,717,522 | \$3,901,096,369 | 124.97 |
| 01 | SECRETARIA | | | | | | | PESOS | \$286,047,135 | \$240,537,649 | \$71,419,181 | \$93,208,357 | \$240,537,649 | 84.09 |
| 3 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| A06 | PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Z1 | INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO-ACUARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL DELFINARIO-ACUARIO | MINISTRACION DE RECURSOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00 |
| 04 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA | | | | | | | | | | | | | |
| I01 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2P | APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | INVERSION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE CONCERTACION DE OBRA CON LOS MUNICIPIOS CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE QUINTA OESTE EN LA COLONIA CORREO VIEJO, CANANEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE QUINTA OESTE EN COLONIA CORREO VIEJO CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 003 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE SEGUNDA OESTE EN LA COLONIA MESA SUR, CANANEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE SEGUNDA OESTE EN COLONIA MESA SUR CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 004 | CONSTRUCCION DE BARDAS Y CERCO PERIMETRAL EN CALLE DE LOS HANGARES Y CALLE DE BOMBEROS, CANANEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y CERCO PERIMETRAL EN CALLE HANGARES Y CALLE DE BOMBEROS CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 005 | CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE EN CAMPO DE BEISBOL EN CUITACA, CANANEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN CAMPO DE BEISBOL EN CUITACA CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 006 | ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, SEBAMPO, ETCHOJOA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SEBAMPO ETCHOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 007 | ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, SAN PEDRO, ETCHOJOA | | | | | | | | | | | | | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 1 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SAN PEDRO ETCHOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 008 | ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN BUAYSIACOBÉ ETCHOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 009 | ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, HUITCHACA NUEVO, ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN HUITCHACA ETCHOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 010 | INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA, DIVISADEROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA DIVISADEROS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 011 | REHABILITACION DE EDIFICIO DE ANTIGUA ESCUELA, EJIDO EMILIANO ZAPATA, CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ANTIGUA ESCUELA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 012 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA, EJIDO EMILIANO ZAPATA, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 013 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EJIDO TTE. JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA LEONA VICARIO EJIDO TTE. JUAN DE LA BARRERA HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 014 | CONSTRUCCION DE PLAZA, EJIDO EMILIZANO ZAPATA, CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 015 | CONSTRUCCION DE PLAZA, EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 016 | RECONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EL TABARE, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL TABARE HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 017 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA, BENJAMIN HILL | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA BENJAMIN HILL | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 018 | | | | | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BAVISPE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE BAVISPE | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 019 | | | | | | | CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ARENITA, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA DE LA CUMUNIDAD LA ARENITA HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 020 | | | | | | | REHABILITACION DE IGLESIA, LAS PARRAS, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITAR IGLESIA EN LAS PARRAS HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 021 | | | | | | | CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL, EL RIITO, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR SALON PARROQUIAL EN RIITO HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 022 | | | | | | | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL, YAVAROS, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN YAVAROS HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 023 | | | | | | | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 024 | | | | | | | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE COMPUTO, LA ESTANCIA, ACONCHI | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITACION DE EDIFICIO DE COMPUTO LA ESTANCIA ACONCHI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 025 | | | | | | | CONSTRUCCION DE TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS, AGUA PRIETA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCION DE TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS AGUA PRIETA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 026 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA, HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 027 | | | | | | | TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | TRANFERENCIA PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 028 | | | | | | | APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 029 | | | | | | | REHABILITACION DE GUARDERIA INFANTIL PRIMERA ETAPA, NACO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITAR GUARDERIA INFANTIL I ETAPA NACO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 030 | | | | | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL "FIDENCIO HERNANDEZ A.", CABORCA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL FIDENCIO HERNANDEZ CABORCA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 031 | | | | | | | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA AVIACION, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | SUMINISTRAR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA AVIACION SAN LUIS RIO COLORADO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 032 | | | | | | | CONSTRUCCION DE PASEO CAMPESTRE, BAMORI, ARIZPE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR PASEO CAMPESTRE, BAMORI, ARIZPE | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 033 | | | | | | | REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS, SINOQUIPE, ARIZPE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITAR SALON DE EVENTOS, SINOQUIPE, ARIZPE | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 034 | | | | | | | CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COLEGIO MEDICO, CABORCA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR TEJABAN EN COLEGIO MEDICO, CABORCA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 035 | | | | | | | REMODELACION DE CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA MESA MOCTEZUMA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REMODELACION DE CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA MESA MOCTEZUMA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 036 | | | | | | | COLOCACION DE PISOS EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, COLONIA LA UNION, HUATABAMPO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | COLOCACION DE PISOS EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, COLONIA LA UNION, HUATABAMPO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 037 | | | | | | | REPARACION DE VARIAS ESCUELAS , HUATABAMPO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REPARACION DE VARIAS ESCUELAS , HUATABAMPO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 038 | | | | | | | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, SAN ANTONIO, HUATABAMPO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, SAN ANTONIO, HUATABAMPO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | | | | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | | | | | |
| A01 | | | | | | | MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | | | |
| LN | | | | | | | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | 001 | COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA | POBLACION ABIERTA % | 100 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 | ADMINISTRAR PROGRAMA DE PRESUPUESTO | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 002 | COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACION | MINISTRACION DE RECURSOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 | PLANEACION PARTICIPATIVA | | | | | | | |
| | | | | | | | A01 | COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 2P | APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL. | | | | | | | |
| | | | | | | | 001 | GASTO DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACION | MINISTRACION DE RECURSOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00 |
| 02 | | | | | | | | SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PESOS | \$2,758,258,870 | \$3,583,729,296 | \$37,612,658 | \$596,188,901 | \$3,583,729,296 | 129.93 |
| | | | | | | | 2 | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA | | | | | | | |
| | | | | | | | A04 | AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | | | H2 | CARRETERAS ESTATALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 001 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS | GASTO | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | | LN | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | 001 | DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, EN EL PROCESO DE LICITACIONES Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2009 | OBRA | 36 | 36 | 9 | 41 | 170 | (*) |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 5 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 002 | | | | | | | DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2009. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | INDICES DE REPORTE DE AVANCES DE OBRAS | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | |
| 101 | | | | | | | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | | | | | | | |
| H2 | | | | | | | CARRETERAS ESTATALES | | | | | | | | |
| 004 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACION DOCTOR - GOLFO DE SANTA CLARA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 005 | | | | | | | MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACION SAHUARO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 006 | | | | | | | PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA - E.C. HERMOSILLO - EL NOVILLO - SAHUARIPA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 007 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE DOUGLAS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 008 | | | | | | | CONSTRUCCION DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE EL(E.C. (HERMOSILLO - URES) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 009 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDLAGO (EL CRUCERO - VILLA HIDALGO) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A VILLA HIDALGO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 010 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A ONAVAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 011 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI (EL COYOTE - BACADEHAUCHI) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A BACADEHUACHI | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 012 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI - NACORI CHICO) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A NACORI CHICO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| 013 | | | | | | | TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA EN EL TRAMO SLRC-ESTACION DOCTOR | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | REALIZAR TRAMITE JURIDICO PARA PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT CARETARA SAN LUIS R C -ESTACION DOCTOR. | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 014 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 020 | | | | | | | REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 021 | | | | | | | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 023 | | | | | | | REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN RAYON | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | REHABILITAR ACCESO A RAYON | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 024 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SOYOPA | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A SOYOPA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 025 | | | | | | | MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO- BAHIA DE KINO | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | MODERNIZAR CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 026 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE- PUERTO LIBERTAD, VARIOS | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO- PUERTO LIBERTAD | OBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 027 | | | | | | | MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO (SEGUNDA ETAPA) | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | MODERNIZAR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO II ETAPA | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 028 | | | | | | | AMPLIACION DE CARRIL DE VIA RAPIDA (FAST LANE(SEGUNDA ETAPA EN NOGALES | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES II ETAPA | OBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 029 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 030 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI (EL COYOTE | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | CONSTRUIR CARRETRA DE ACCESO A BACADEHUACHI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 7 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 031 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 032 | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 033 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS, SAN FELIPE DE JESUS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 034 | | | | | | | AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA (FAST LINE) 2DA. ETAPA, NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES II ETAPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 035 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 036 | | | | | | | PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 037 | | | | | | | ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 038 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 90.00 | |
| 039 | | | | | | | MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO, VARIOS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR VIALIDAD YAQUI-MAYO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 95.00 | |
| 040 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO) | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ACCESO A VILLA HIDALGO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 041 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 042 | | | | | | | PAVIMENTACION DE ACOTAMIENTOS EN EL ACCESO A LAGUNA DEL MAR, PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR ACOTAMIENTOS EN ACCESO A LAGUNA DEL MAR PUERTO PEÑASCO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | ACUMULADO | |
| 043 | | | | | | | | SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA. | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 044 | | | | | | | | ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 045 | | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ROSARIO | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO. | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 046 | | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO. | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 047 | | | | | | | | ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA ALAMOS-MASIACA. | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 048 | | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 049 | | | | | | | | PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 050 | | | | | | | | PROYECTO CAMINO RAYON | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR PROYECTO DEL CAMINO RAYON-OPODEPE | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 051 | | | | | | | | PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR PROYECTO DEL CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 052 | | | | | | | | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO II ETAPA. | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 053 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEMBOQUE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD. | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 056 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 057 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO. | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 058 | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 059 | | | | | | | MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 060 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 59+500 AL KM 96+000), SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA) | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 061 | | | | | | | PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SOYOPA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 062 | | | | | | | MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 A KM. 10+390, GUAYMAS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR CAMINO POTAM-RAHUM-HURIVIS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 063 | | | | | | | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+900 AL KM. 9+000, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR Y AMPLIAR CAMINO EC KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 064 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO EC 101+000 (CABORCA-SONOITA)-QUITOVAC | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 065 | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 2+550 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+000, SEBAMPO, ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO EC KM 2+550 (ETCHOJOA-TRES CARLOS)-SEBAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 066 | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, BAYAJORIT, ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EC (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 067 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" UBICADO EN EL KM. 4+000, DE LA CARRETERA E.C. KM. 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIEGO, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 070 | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR ACCESO A LA ISLITA, SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 071 | MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-HUIRIVIS EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+390, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR CAMINO POTAM-HURIVIS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 072 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+900 AL KM. 9+000, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR Y AMPLIAR CAMINO EC KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 073 | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO EC 101+000 (CABORCA-SONOITA)-QUITOVAC | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 074 | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 2+550 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+000, SEBAMPO, ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO EC 2+500 (ETCHOJOA-TRES CARLOS)-SEBAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 075 | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, BAYAJORIT, ETCHOJOA | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO EC (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 076 | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA (BELEM) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+610, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 077 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA PRIMAVERA" UBICADO EN EL KM. 2+480 DE LA CARRETERA E.C. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL CRUCE CON EL RIO MAYO, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 078 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" UBICADO EN EL KM. 4+000, DE LA CARRETERA E.C. KM. 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIEGO, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 080 | OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 081 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 082 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 083 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 084 | PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 085 | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 086 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 087 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 089 | | | | | | | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 95.00 | |
| 090 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 091 | | | | | | | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA EC KM 31+161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA EC KM 31+161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| H4 | | | | | | | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | | | | | | | | |
| 002 | | | | | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION EN PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION EN PUERTO PEÑASCO | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 004 | | | | | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 005 | | | | | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION, PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION PUERTO PEÑASCO | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 102 | | | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | | | | | | | |
| H2 | | | | | | | CARRETERAS ESTATALES | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | RECONSTRUIR CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 002 | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13 EN HERMOSILLO | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CALLE 13 EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 003 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 004 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 005 | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITACION DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | OBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 006 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 007 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 008 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO CARBO-RAYON | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 009 | RECONSTRUCCION DE CARRETERAS EN DIFERENTES REGIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CARRETERAS EN DIFERENTES REGIONES | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 010 | CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSERVAR RED ESTATAL DE CARRETERAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 012 | VADO EN UNAMICHI | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VADO EN UNAMICHI | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SOBASATECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA-DIVISADEROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MEJORAR CAMINO SOBASATECHE-EC CARRETERA SAHUARIPA-DIVISADEROS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 014 | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS PROVOCADAS POR LA DEPRESION TROPICAL "NORBERT" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA DEPRESION TROPICAL NORBERT | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 015 | | | | | | | | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA ATIPICA PROVOCADA POR LA DEPRESION TROPICAL "LOWELL" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA DEPRESION TROPICAL LOWELL | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 0.98 | 0.98 | 98.00 |
| 016 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 017 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 018 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 019 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CAMINO CARBO-RAYON | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 020 | | | | | | | | CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSERVAR RED ESTATAL DE CARRETERAS | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 021 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CALLE 1100 SAN IGNACIO RIO MUERTO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 022 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A MESA DEL SERI HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 023 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUCCION DE CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 024 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 RECONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 025 | | | | | | | | CONSTRUCCION DE VADO TEPAHUI, QUIRIEGO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR VADO TEPAHUI QUIRIEGO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 026 | | | | | | | | RECONSTRUCCION CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CARRETERA INTERNACIONAL-EC FEDERAL 2, SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 027 | RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO, SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 028 | RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA, SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 029 | RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 032 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 1900 NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 033 | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 034 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 SUR HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 035 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN CALLE 13 HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 036 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CALLE 4 SUR HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | 65.00 |
| | | | | | | | | 037 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUIR CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 038 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN CALLE BASE CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 039 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE KINO, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN CALLE KINO CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 040 | RECONSTRUCCION DE CAMINO CALLE 8, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN CALLE 8 CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 041 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | ACUMULADO | | |
| 042 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 043 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 044 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 045 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 046 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 047 | | | | | | | | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 048 | | | | | | | | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 049 | | | | | | | | RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 13, HERMOSILLO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 13, HERMOSILLO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 050 | | | | | | | | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL CICLÓN TROPICAL JIMENA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL CICLÓN TROPICAL JIMENA | PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H4 | | | | | | | | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | RECONSTRUCCION DE LA AEROPISTA DE SAHUARIPA, SAHUARIPA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA DE SAHUARIPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 002 | | | | | | | | AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA, ALAMOS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA ALAMOS. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 104 | | | | | | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS | | | | | | | | |
| E6 | | | | | | | | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | PROYECTO TURISTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS, BACANORA | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | |
|--------------------|----|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|----|----------|----------|------------|----------|
| DP | UR | ER | | | PG | CP | PC | LA | MT | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL |
| | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO TURISTICO RECREATIVO PASEO CAMPESTRE EN ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS. | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 3 | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | 01 | ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD | | | | | | | | |
| | | | | 102 | NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | |
| | | | | | UB FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | |
| | | | | 001 | SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| | | | | 01 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y SAN LUIS RÍO COLORADO. | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | 003 | CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO | | | | | | | | |
| | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | 004 | SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VAIVOS | | | | | | | | |
| | | | | 01 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y SAN LUIS RÍO COLORADO. | SUPERVISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | 04 | | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA | | | | | | | | |
| | | | | 101 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | 2A | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| | | | | 001 | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO EN ACONCHI | | | | | | | | |
| | | | | 01 | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO EN ACONCHI | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | 002 | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A BANAMICHI | | | | | | | | |
| | | | | 01 | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO A BANAMICHI | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | 003 | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A RAYON | | | | | | | | |
| | | | | 01 | REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO A RAYON | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 18 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC LA MT | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | ACUMULADO | |
| | | | | | | CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | | 001 PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | 01 ELABORAR PROYECTO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CAJEME | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | | 001 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | | 01 REALIZAR PROGRAMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 002 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | | 01 PROGRAMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | X4 COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN ALAMOS | | | | | | | |
| | | | | | | 01 CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN ALAMOS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC HUACHINERA Y BAVISPE. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 CONSTRUIR RELLENO SANITARIO REGIONAL EN BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 003 PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION Y TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS(CONSTRUCCION DE BASURERO, Y ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR) PARA GRANADOS Y HUASBAS | | | | | | | |
| | | | | | | 01 PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA GRANADOS Y HUASBAS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA VILLA PESQUEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | 01 CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA YECORA. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 CONSTRUIR RELLENO SANITARIO YECORA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | XB VIALIDADES URBANAS | | | | | | | |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN GILL | | | | | | | |
| | | | | | | 01 CONSTRUIR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | 007 | PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 008 | SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | SUBA: PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 | SUBA: PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 009 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN BORDO NUEVO (TRAMO CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VIALIDAD EN BORDO NUEVO (TRAMO CALIFORNIA-CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 010 | CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 011 | CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 012 | RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 (DE LA CALLE 10 A LA 6) EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 EN CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 013 | CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 014 | SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | SUBA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 015 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 017 | ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME. | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 018 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 20 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 019 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA EN GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PÚBLICA EN BAHÍA CATALINA EN GUAYMAS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 020 | MODIFICACION DE LA AVENIDA IV Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS (VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO BACOCIBAMPO) EN GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 021 | SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | SUBA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 023 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD MORELOS NORTE PRIMERA ETAPA EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS I ETAPA EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 026 | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO - BLVD PASEO RIO SONORA) EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (COLOSIO-PASEO RÍO SONORA) HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 027 | EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 028 | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BLVD. GARCIA MORALES AL BLVD. MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA - CAMINO DEL SERI) EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL MUSARO (PASEO RÍO SONORA-CAMINO DEL SERI)HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 029 | CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUAREZ EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUARES EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 031 | MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO (DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE) EN HERMOSILLO | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| | | | | | | | 01 OBRA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 032 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE - PROLONGACION CHANATE) EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE) HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 033 PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA (ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL) EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PROLONGAR PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 034 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 036 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 039 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI DE GARCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI DE GARCIA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 040 CONTINUACION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA (TRAMO MORELOS - PERIFERICO) EN NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONTINUAR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 041 VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (TRAMO CALLE ABASOLO - CALLE OCAMPO) EN NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-OCAMPO) EN NAVOJOA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 042 MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE (TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ - ENTRONQUE BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA) EN NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 044 AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 045 SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 SUBA PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 047 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES | | | | | | | OBRA | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 048 PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSTRUIR PASO PEATONAL CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES | | | | | | | OBRA | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 057 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059 PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 062 MODERNIZACION DE ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO (TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO - GARITA INTERNACIONAL NO UNO) EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO (GARITA PUENTE RIO COLORADO-GARITA INTERNACIONAL 1) | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 064 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 065 CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 066 EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 OBRA | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 067 AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 068 MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 MODERNIZACIÓN DE CALLE 26 EN HERMOSILLO | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 069 AMPLIACION DE CARRIL VIA RAPIDA(FAST LANE) SEGUNDA ETAPA EN NOGALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 OBRA | | | | | | | OBRA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 070 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO EN SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 071 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR, AGUA PRIETA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO SUR AGUA PRIETA | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 072 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 073 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGÓN | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 074 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CENTRO CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGÓN | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 075 | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CAJEME | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 076 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 077 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL BOULEVARD QUIROGA, TRAMO DEL PASEO RIO SONORA A CALLE 26 EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA, TRAMO PASEO RIO SONORA A CALLE 26 HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 078 | PROYECTO EJECUTIVO DE DESTIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 079 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE CALLE 26 HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 080 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO DE LA CALLE 26 AL BOULEVARD MUSARO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO CALLE 26 BOULEVARD MUSARO HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 081 | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO SUPERIOR PINO SUAREZ Y DRENAJE PLUVIAL EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR PINO SUAREZ Y DRENAJE PLUVIAL EN HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 082 | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS (GAVIONES) EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ACTUALIZAR ESTUDIO EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS(GAVIONES) HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 083 | PROYECTO EJECUTIVO DE CANAL REVESTIDO EN BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO DE CANAL REVESTIDO EN BOULEVARD QUIROGA HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 084 | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DE COLOSIO-PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ACTUALIZAR ESTUDIO DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO COLOSIO-PASEO RIO SONORA HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 085 | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ACTUALIZAR ESTUDIO DEL BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 086 | AMPLIACION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD COLOSIO, CALLE LATERAL EN HEMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR PROYECTO DEL BOULEVARD COLOSIO, CALLE LATERAL EN HERMOSILLO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 087 | PROYECTO EJECUTIVO DE PASAJES EN VIALIDADES EN PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASAJES EN VIALIDADES EN PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 25 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 088 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 089 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PERIFERICO ORIENTE II ETAPA EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 090 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL NIÑOS HEROES EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL NIÑOS HEROES EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 091 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 092 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 093 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE RUIZ CORTINES EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE RUIZ CORTINES EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 094 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE URBANO EN NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE URBANO EN NOGALES | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 095 | | | | | | | PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 096 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RÍO COLORADO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 097 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES EN SAN LUIS RÍO COLORADO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 098 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 SAN LUIS RIO COLORADO | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 099 | | | | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CRUCE FRONTERIZO SONOYTA. | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) DEL KM 14+500 AL 19+338 Y DEL KM 5+000 AL 14+500 | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE LIBRAMIENTO NOGALES | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | | | | | | | VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | OBRA EJECUTADA ENTRE OBRA PROGRAMADA POR CIEN | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103 | | | | | | | ENLACE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS NAVOJOA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | | | | | | | MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD PROGRESO Y EL GARCIA MORALES EN HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD PROGRESO Y GARCIA MORALES | OBRA PUBLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | | | | | | | MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL COLOSIO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL COLOSIO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | | | | | | | ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR ENTRONQUE ACCESO AL DELFINARIO-ACUARIO EN GUAYMAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | | | | | | | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | 109 | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 EN AGUA PRIETA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 110 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FELIX GOMEZ SUR EN ALTAR | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CARPETA EN CALLE FELIX GOMEZ SUR ALTAR | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 111 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN ALTAR | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN ALTAR | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 112 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 113 | SUBA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | SUBA PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 115 | PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 118 | PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 119 | PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINEZ EN NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE RUIZ CORTINES EN NOGALES | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 120 | CONSTRUCCION DE PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 122 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO Y VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR LIBRAMIENTO Y VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 123 | SUBA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 124 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 125 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 126 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 128 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 129 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 130 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 131 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 132 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 133 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 134 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 135 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 136 | OBRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 137 | PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR DESASTRES NATURALES EN EL SUR DEL ESTADO. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR DESASTRES NATURALES EN EL SUR DEL ESTADO | PROGRAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 138 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ALAMOS. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, ALAMOS. | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 140 | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PEERIFERICO, NAVOJOA. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 141 | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE 1RA. ETAPA, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS I ETAPA EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 142 | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM. 5+000 AL KM. 14+500, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) 5+000 AL 14+500. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0.73 | 73.00 |
| | | | | | | | 143 | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM. 14+500 AL KM. 19 +338, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) 14+500 AL 19+338. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 95.00 |
| | | | | | | | 144 | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CUCURPE | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO, CUCURPE. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 145 | CONSTRUCCION DE VADO EN ACCESO Y PASO POR RAYON, RAYON | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VADO EN ACCESO Y PASO POR RAYON | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 146 | PAVIMENTACION DE CALLE "1938", URES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CALLE 1938 URES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 147 | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCÍA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE) HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 148 | EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | MT | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | | REALIZADO | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 90.00 |
| | | | | | | | | 149 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 151 | MODERNIZACION DE ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO EN GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 152 | MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR EL BOULEVARD QUIROGA ENTRE PROGRESO Y GARCIA MORALES HERMOSILO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 95.00 |
| | | | | | | | | 153 | MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO.1, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1 | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 154 | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 155 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 156 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 157 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 158 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACUZARI | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS NACUZARI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 159 | PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 160 | MODIFICACION DE LA AVENIDA IV Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS (VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR CALLE OCAMPO NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 162 | | | | | | | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PÚBLICA EN BAHÍA CATALINA EN GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOITA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 164 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 165 | | | | | | | MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO TRAMO SLIDARIDAD AL QUINTERO ARCE | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 166 | | | | | | | CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 167 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 168 | | | | | | | RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 169 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 170 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, SAHUARIPA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN SAHUARIPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 171 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, PITIQUITO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN PITIQUITO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, HUEPAC | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO HUEPAC | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 173 | | | | | | | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON, ATIL | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ATIL | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 174 | | | | | | | PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA CRUZ | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SANTA CRUZ | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 175 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR EL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 176 | | | | | | | CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 177 | | | | | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 178 | | | | | | | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 179 | | | | | | | PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BENJAMIN HILL | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 180 | | | | | | | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, MAZATAN | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES MAZATAN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 181 | | | | | | | MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 182 | | | | | | | CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | MT | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | | REALIZADO | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VIALIDAD DREN BORDO NUEVO TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGÓN. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 183 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 184 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 185 | REVESTIMIENTO DE CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REVESTIR CANAL LAS PILAS TRAMO ABASOLO-OCAMPO NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 186 | CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 187 | CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 188 | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 189 | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL MUSARO (COLOSIO-PASEO RIO SONORA)HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 190 | CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 191 | MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR CALLE 26 HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 192 | ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 193 | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES) | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO (SUBTRAMO GARCIA MORALES-COLOSIO) | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 194 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLO) | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-OCAMPO) EN NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 195 | AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 196 | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO SUBTRAMO PASEO RIO SONORA. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 80.00 |
| | | | | | | | 197 | PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, TRINCHERAS | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRINCHERAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 198 | ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REALIZAR ESTUDIOS PARA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 202 | ELABORACION Y ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR Y ADECUAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 203 | PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR CALLE OCAMPO NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 204 | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR, AGUA PRIETA | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | MT | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | | REALIZADO | ACUMULADO |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 205 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, ALTAR | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS ALTAR | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 206 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 40.00 |
| | | | | | | | | 207 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 208 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE NOGALES II ETAPA | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 209 CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 70.00 |
| | | | | | | | | 210 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 211 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE CRUCE FONTERIZO DE SONOITA | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 212 REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 213 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS- ESTERO DE BACCHIBAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 214 PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PASO PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 215 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 216 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 217 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 218 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 219 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 220 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 221 | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 223 | TRABAJOS EMERGENTES PARA EL DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDAS Y EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON, ALAMOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REALIZAR TRABAJOS EMERGENTES PARA DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDA EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON ALAMOS | PROGRAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 224 | CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 225 | MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 226 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO TRAMO CALIFORNIA-CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 227 | AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 228 | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 229 | CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 230 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 231 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0.72 | 72.00 |
| | | | | | | | | 232 | ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REALIZAR ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGÓN. | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 233 | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 234 | EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 90.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 235 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 236 CONSTRUCCION DE ACCESOS A ACONCHI | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR ACCESO A ACONCHI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 237 CONSTRUCCION DE ACCESOS A BANAMICHI | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR ACCESO A BANAMICHI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 238 CONSTRUCCION DE ACCESOS A RAYON | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR ACCESO A RAYON | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 239 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR BOULEVARD QUINTERO ARCE DEL RIO SONORA A VILLA BONITA EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | 65.00 |
| | | | | | | | 240 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO SUBTRAMO PASEO RIO SONORA-COLOSIO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 241 CONSTRUCCION DE ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 242 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 40.00 |
| | | | | | | | 243 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2, Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 245 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE, SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE, SAN LUIS RÍO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | 65.00 |
| | | | | | | | 246 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, TUBUTAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN TUBUTAMA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 247 PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA CORONA, URES | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESUS GARCIA CORONA, URES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 248 MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA ENTRE BOULEVARD PROGRESO Y BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 95.00 |
| | | | | | | | 249 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO (SUBTRAMO GARCIA MORALES-COLOSIO) | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 250 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE), HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE) HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 251 MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 26, HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 252 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 253 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL, YAVAROS, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, YAVAROS, HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 254 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 255 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 256 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RÍO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RÍO COLORADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 257 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0.72 | 72.00 | |
| 259 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DE ACCESO A EJIDO ISLITAS, SAN LUIS RÍO COLORADO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DE ACCESO A EJIDO ISLITAS, SAN LUIS RÍO COLORADO | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 260 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PQASO VEHICULAR SUPERIOR EN EMPALME | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PQASO VEHICULAR SUPERIOR EN EMPALME | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 261 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA, NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA, NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 263 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE, NOGALES | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE, NOGALES | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 264 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-CALLE OCAMPO) NAVOJOA. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-CALLE OCAMPO) NAVOJOA. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 265 | | | | | | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMOSILLO EN HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMOSILLO EN HUATABAMPO | OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 266 | | | | | | | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLÓN TROPICAL JIMENA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLÓN TROPICAL JIMENA | PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| XI | | | | | | | ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BANAMICHI | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BANAMICHI | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 002 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BENITO JUAREZ | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BENITO JUAREZ | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 003 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, NACO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN NACO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 41 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|---|-----|-----|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | MT | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | | REALIZADO | ACUMULADO | | | | | |
| 004 | | | | | | | ELECTRIFICACION DE MOVAS, ROSARIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN MOVAS ROSARIO | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 005 | | | | | | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA CRUZ. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN SANTA CRUZ | | | | | | | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 006 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, TUBUTAMA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN TUBUTAMA | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 007 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BANAMICHI | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BANAMICHI | | | | | | | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 008 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, NACO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN NACO | | | | | | | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 009 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN SANTA CRUZ | | | | | | | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50.00 |
| 010 | | | | | | | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EL PAREDON, BENITO JUAREZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN, EL PAREDON, BENITO JUAREZ | | | | | | | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| XJ | | | | | | | PLAZAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA, FRONTERAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 002 | | | | | | | PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL, NOGALES | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL NOGALES | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Z1 | | | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | CONSTRUCCION DE AGORA EN ARIZPE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR AGORA EN ARIZPE | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 002 | | | | | | | MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI CAJEME | | | | | | | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 003 | | | | | | | REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CAJEME. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REMODELAR Y/O EQUIPAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CAJEME | | | | | | | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 004 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS, CAJEME. | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS CAJEME | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 005 | CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION, HUACHINERA. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION HUACHINERA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 006 | TERMINACION DEL CENTRO SOCIAL, SUAQUI GRANDE. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | TERMINAR CENTRO SOCIAL SUAQUI GRANDE | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 007 | CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL "OSTIMURI", CD. OBREGON, CAJEME. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 008 | REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ZOOLOGICO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 009 | REMODELAR Y CONSTRUIR ZOOLOGICO EN PARQUE INFANTIL CIUDAD OBREGÓN | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 05 | CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 101 | INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | | | | Z1 | INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | | | 001 | REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | 002 | REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 003 | CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL, HUACHINERA | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION HUACHINERA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 004 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3RA. ETAPA, GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | TERMINAR DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 005 | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REHABILITAR CASA DE LA CULTURA HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 06 | DEPORTE PARA TODOS | | | | | | | |
| | | | | | | | 101 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 43 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| 1A | | | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME EN CIUDAD OBREGON | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 002 | | | | | | | CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 003 | | | | | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 004 | | | | | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 005 | | | | | | | CONSTRUCCION DE QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 006 | | | | | | | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CUMPAS. | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 007 | | | | | | | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS. | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 009 | | | | | | | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, MOCTEZUMA. | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 010 | | | | | | | CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | OBRA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 011 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 012 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 013 | | | | | | | COMPLEJO DEPORTIVO LAGUNA DEL NAINARI, CAJEME, CD. OBREGON | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO LAGUNA DEL NAINARI EN CIUDAD OBREGON | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 014 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME EN CAJEME | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 015 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, ARIVECHI | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO ARIVECHI | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 016 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CARBO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0.85 | 85.00 |
| | | | | | | | | 017 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN FELIPE DE JESUS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0.85 | 85.00 |
| | | | | | | | | 018 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN IGNACIO RIO MUERTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 019 | REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 020 | CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR V ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 021 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO 1RA. ETAPA, MOCTEZUMA | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO I ETAPA MOCTEZUMA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 022 | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO FRONTERAS | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50.00 |
| | | | | | | | | 023 | CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO CREAR DE HALTEROFILIA HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 024 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CONSTRUIR CENTRO ESTATAL DE HOCKEY HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 025 | REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA, EMPALME | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITAR ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES EN EMPALME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 026 | REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 027 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR V ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 028 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO, CIUDAD OBREGON, CAJEME | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 029 | | | | | | | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, BACANORA | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN BACANORA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 030 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 031 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 032 | | | | | | | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 033 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO. | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO. | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5N BRINDAR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | REMODELAR EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 104 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC | LA | | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | |
| | | | 001 | | | | CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CD. OBREGON | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGÓN | OBRA | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 45.00 |
| | | | 002 | | | | ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | REALIZAR ESTUDIOS PARA ELABORACIÓN DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL RECINTO FISCAL ESTRATEGICO CIUDAD OBREGÓN | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 003 | | | | PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO CIUDAD OBREGÓN | PROYECTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | 004 | | | | CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EMPALME | OBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 03 | | | | | | | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | PESOS | \$3,963,800 | \$3,903,076 | \$991,483 | \$1,172,476 | \$3,903,076 | 98.47 |
| | | | 3 | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| | | | 04 | | | | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA | | | | | | | |
| | | | A01 | | | | PLANEAR EL DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | X3 | | | | COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | |
| | | | 001 | | | | COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | PROGRAMA DE ASESORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | (*) |
| | | | 02 | | | | PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO | PROGRAMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | (*) |
| 05 | | | | | | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PESOS | \$9,636,972 | \$9,100,267 | \$2,290,662 | \$2,984,949 | \$9,100,267 | 94.43 |
| | | | 5 | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | | | |
| | | | 01 | | | | REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | A01 | | | | MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | | |
| | | | 7Z | | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | 001 | | | | ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE RECUROS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS | | | | | | | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 47 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| DP | UR | | | ER | PG | CP | PC | LA | | MT | ORIGINAL | MODIFICADO |
| | | | 01 | ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA | | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | | 02 | ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS | | DOCUMENTO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00 |
| | | | 03 | REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES | | ASUNTO | 180 | 180 | 60 | 118 | 563 | (*) |
| | | | 04 | REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECUROS DE INDIRECTOS DE OBRAS | | PROGRAMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| 06 | DIRECCION JURIDICA | | | | | PESOS | \$1,004,417 | \$1,077,666 | \$231,667 | \$262,844 | \$1,077,666 | 107.29 |
| | 1 NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY | | | | | | | | | | | |
| | 01 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO | | | | | | | | | | | |
| | A02 VIGILAR LA LEGALIDAD | | | | | | | | | | | |
| | AB ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS | | | | | | | | | | | |
| | 001 ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS | | ASUNTO | 20 | 20 | 5 | 3 | 36 | (*) | |
| | | 02 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA | | ASUNTO | 40 | 40 | 10 | 40 | 111 | (*) | |
| 07 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION | | | | | PESOS | \$2,768,915 | \$2,826,058 | \$672,142 | \$766,577 | \$2,826,058 | 102.06 |
| | 6 RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| | 02 REORIENTACION Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | |
| | A02 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | |
| | 7Z ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| | 001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO | | DOCUMENTO | 32 | 32 | 8 | 8 | 32 | 100.00 | |
| | | 02 | REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO | | TRAMITE | 900 | 900 | 200 | 604 | 2912 | (*) | |
| | 002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA. | | EVENTO | 120 | 120 | 30 | 30 | 120 | 100.00 | |
| 10 | DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS | | | | | PESOS | \$5,089,458 | \$4,657,323 | \$1,223,058 | \$1,141,424 | \$4,657,323 | 91.51 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 48 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----|-----|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC LA MT | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | ACUMULADO | |
| 5 | | | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | | | |
| | 01 | | | | | REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | | | | |
| | | A01 | | | | MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | | |
| | | | 7V | | | COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES | | | | | | | |
| | | | | 001 | | COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES | | | | | | | |
| | | | | | 01 | REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION | PROCESO | 1120 | 1120 | 280 | 658 | 5011 | (*) |
| | | | | | 02 | VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS | PROCESO | 260 | 260 | 65 | 55 | 277 | (*) |
| | | | | | 03 | LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION | PROCESO | 15 | 15 | 3 | 3 | 54 | (*) |
| | | | | | 04 | FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS | PROCESO | 60 | 60 | 10 | 52 | 317 | (*) |
| 11 | | | | | | DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS | PESOS | \$11,023,807 | \$14,654,358 | \$2,644,304 | \$2,550,136 | \$14,654,358 | 132.93 |
| 5 | | | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | | | |
| | 01 | | | | | REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | | | | |
| | | A01 | | | | MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | | |
| | | | L1 | | | ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | 001 | | COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA | VISITA | 600 | 600 | 150 | 150 | 600 | 100.00 |
| | | | | | 02 | ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS | EXPEDIENTE | 60 | 60 | 15 | 15 | 60 | 100.00 |
| 12 | | | | | | DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA | PESOS | \$7,633,862 | \$7,362,621 | \$1,824,571 | \$1,960,626 | \$7,362,621 | 96.45 |
| 3 | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| | 04 | | | | | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA | | | | | | | |
| | | A01 | | | | PLANEAR EL DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | L1 | | | ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | 001 | | COORDINAR ACCIONES DE GESTION EN LA CONTRATACION Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES | | | | | | | |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 49 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| DP | UR ER PG CP PC LA MT | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | ACUMULADO | |
| | | 01 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | EXPEDIENTE | 30 | 30 | 0 | 6 | 25 | 83.33 |
| | | 02 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS | PROCESO | 30 | 30 | 5 | 6 | 33 | (*) |
| | | 03 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES | ACCION | 20 | 20 | 2 | 13 | 29 | (*) |
| 13 | | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | PESOS | \$6,478,218 | \$5,806,459 | \$1,543,615 | \$1,587,497 | \$5,806,459 | 89.63 |
| | 3 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL | | | | | | | |
| | 04 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA | | | | | | | |
| | A01 | PLANEAR EL DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | X3 | COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | |
| | 001 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | 01 ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODIFICACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORI | ASESORIA | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | (*) |
| | | 02 DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBA | DICTAMEN | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | (*) |
| | | 03 DISEÑO Y ELEBORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERITORIAL | SISTEMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | | 04 APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMAS DE DESARROLL | ASESORIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 100.00 |
| | | 05 PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | CURSO | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80.00 |
| | | 06 PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | PROGRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| | X5 | REVISION, SUPERVISION Y AUTORIZACION DE DESARROLLOS TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES | | | | | | | |
| | 001 | REGISTRO DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES AUTORIZADOS EN EL ESTADO | | | | | | | |
| | | 01 PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO | TRAMITE | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | (*) |
| | | 02 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS | REGISTRO | 280 | 280 | 75 | 0 | 4 | 1.43 |
| 15 | | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | PESOS | \$29,685,110 | \$27,441,597 | \$7,147,668 | \$6,893,735 | \$27,441,597 | 92.44 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 50 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | UNIDAD MEDIDA | ANUAL | | TRIMESTRE | | | % AVANCE | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP | UR | ER | PG | CP | PC LA MT | | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO | | ACUMULADO |
| 2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| 04 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA | | | | | | | | | | | | | |
| A05 IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE | | | | | | | | | | | | | |
| IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 PROPORCIONAR UN MEJOR SERV. DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES | EXAMEN | 2000 | 2000 | 500 | 747 | 3328 | (*) |
| | | | | | | 02 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL | QUEJA | 2000 | 2000 | 500 | 312 | 1504 | 75.20 |
| | | | | | | 03 CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO | CAPACITACION | 1200 | 1200 | 300 | 76 | 435 | 36.25 |
| | | | | | | 04 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO | EXHORTO | 1200 | 1200 | 300 | 304 | 962 | 80.17 |
| | | | | | | 05 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE | INSPECCION | 8000 | 8000 | 2000 | 3500 | 13053 | (*) |
| | | | | | | 06 LLEVAR A CABO ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS | ACCION | 60 | 60 | 15 | 29 | 104 | (*) |
| | | | | | | 07 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL | UNIDAD | 200 | 200 | 40 | 89 | 479 | (*) |
| | | | | | | 08 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO. | VERIFICACION | 5000 | 5000 | 1250 | 1500 | 8995 | (*) |
| | | | | | | 09 REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE. | REGISTRO | 2200 | 2200 | 550 | 265 | 413 | 18.77 |
| | | | | | | 10 INSTALAR SALA DE CONTROL DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO | INSTALACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | (*) |
| | | | | | | 11 RUTAS CONTROLADAS EN EL SISTEMA DE ASMINISTRACION REMOTA DE LAS UNIDADES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO EN CIUDAD OBREGON, HERMOSILLO Y NAVOJOA. | SEGUIMIENTO | 36 | 36 | 0 | 0 | 19 | 52.78 |
| 002 TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 GASTO DE OPERACION DE TELEFONIA RURAL DEL ESTADO | APORTACION | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 100.00 |

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 51 de 51