



Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2009, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con un presupuesto autorizado de 3,121 millones 590 mil 564 pesos. Al cierre del tercer trimestre ha ejercido 3,192 millones 378 mil 846 pesos, equivalentes al 102.3 por ciento del total autorizado.

El avance de su programa operativo se presenta como sigue:

Secretaría

A través de esta Unidad administrativa se autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2009 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre los logros alcanzados en este trimestre para este programa, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual se expone en el Anexo de Organismos y Entidades de este informe.

Asimismo se autorizaron recursos para la operación de esta Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES, lo cual será explicado en el Anexo de Organismos y entidades de este informe.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 75 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 22 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 56 reuniones de acuerdo y seguimiento.

A esta Unidad Administrativa, en este trimestre, se le incluyeron las siguientes 4 metas adicionales: De la 1001304I012P03501 a la 1001304I012P03801, las cuales están siendo ejecutadas por CECOP.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; se termino la construcción de los accesos a Ónavas, Aconchi, San Miguel de Horcasitas y Bacadéhuachi; la pavimentación del

camino Soyopa-EC (Hermosillo-El Novillo-Sahuaripa); el acceso a La Islita en San Luis Río Colorado; se modernizó el camino Potam-Huírivis; se modernizó y amplió el camino EC 3+000 (Huatabampo-Etchoropo)-El Tabare-Camajoa; se construyó el camino EC 101+000 (Caborca-Sonoita)-Quitovac; se construyó el puente La Primavera; se construyeron obras complementarias del puente sobre el Río Moctezuma; se reconstruyeron los caminos: Sahuaripa-San Nicolás; Carbó-Rayón; Calle 1100; el camino Navojoa-Etchojoa-Huatabampo; San Luis Riito-Golfo de Santa Clara; el libramiento de Puerto Peñasco; las calles 12 Sur, la calle 13 y la calle Cero Norte en Hermosillo; en Cajeme se rehabilitaron la calle Kino y la calle 8; también se rehabilitó la carretera Mazocahui-Arizpe-Cananea y el camino Hermosillo-Mazatán-El Novillo; en Sahuaripa se reconstruyó la aeropista.

Asimismo se ejecutaron las siguientes obras de pavimentación y vialidades urbanas:

- Calle Miguel Hidalgo, en Cucurpe.
- Calle 1938, en Ures.
- La Calle Jesús García Corona, en Ures.
- Libramiento Oriente, en Huatabampo
- Modernización del acceso a San Luis Río Colorado en tramo Garita Puente Rio Colorado a Garita Internacional 1.
- Libramiento en San Luis Río Colorado.
- Acceso a puerta fronteriza en San Luis Río Colorado
- Varias calles y avenidas en Cananea.
- Varias calles y avenidas en Nacozeni.
- Modificación de la calle IV y pavimentación de la calle Periférico entre Avenida Miramar y Boulevard Las Plazas.
- Calle Ocampo en Navojoa.
- Varias calles y avenidas en Ciudad Obregón.
- Relleno y drenaje pluvial en Dren de calle 400 en Ciudad Obregón.
- Varias calles en Sahuaripa.
- Varias calles en Pitiquito.
- Ampliación del Boulevard Cuauhtémoc en Navojoa.
- Calle Independencia en San Ignacio Río Muerto.
- Paso elevado Sur (Cruce de Calle 300 y Carretera Internacional) en Cajeme.
- Ampliación y Construcción de Boulevard Colosio en Tramo Quintero Arce-Prolongación Chanate en Hermosillo.

De igual manera, se construyó el Malecón Turístico en Marina de Guaymas; se remodeló el Zoológico del Parque Infantil en Ciudad Obregón y se rehabilitó la Casa de la Cultura en Hermosillo.

Asimismo en Ciudad Obregón, se construyó el Centro de Convenciones multifuncional y Deportivo; en Arivechi se construyó Modulo Deportivo; también en Hermosillo se rehabilitó el Centro de Usos Múltiples y se construyeron el Centro Regional Especifico de Alto Rendimiento (CREAR) de Halterofilia y el Centro Estatal de Hockey.

A esta Unidad Administrativa, en el periodo de Julio-Septiembre, se le incluyeron 28 metas adicionales, derivadas principalmente a la inclusión de la terminación de obras y/o proyectos iniciados en el año 2008; al desglose de algunas metas bolsa de reconstrucción de caminos y varias metas derivadas principalmente del cambio de partida presupuestal que tuvieron algunas metas originales.

Asimismo, en esté trimestre existen 117 metas programadas originales y no ejecutadas, debido principalmente a que fueron liberadas con partida presupuestal diferente, para su ejecución:

Partida Presupuestal Original	Partida Presupuestal Final
1002204I01H200401	1002204I01H206001 1002204I01H208201
1002204I01H200601	1002204I01H203601 1002204I01H206101
1002204I01H200701	1002204I01H203501
1002204I01H200801	1002204I01H208101 1002204I01H208601
1002204I01H200901	1002204I01H204001
1002204I01H201001	1002204I01H202901
1002204I01H201101	1002204I01H203001
1002204I01H201201	1002204I01H203101
1002204I02H200101	1002204I02H203401
1002204I02H200201	1002204I02H203501 1002204I02H204901
1002204I02H200301	1002204I02H203701
1002204I02H200401	1002204I02H203601
1002204I02H200501	1002204I02H203301 1002204I02H204801
1002204I02H200601	1002204I02H201601
1002204I02H200701	1002204I02H201701
1002204I02H200801	1002204I02H201901
1002204I02H201001	1002204I02H202001
1002304I01B00101	1002304I01B00201
1002304I01XB00601	1002304I01XB17901
1002304I01XB00701	1002304I01XB17701 1002304I01XB24301

Partida Presupuestal Original	Partida Presupuestal Final
1002304I01XB00801	1002304I01XB16901
1002304I01XB00802	1002304I01XB21601
1002304I01XB00901	1002304I01XB22601
1002304I01XB01001	1002304I01XB18701
	1002304I01XB22401 1002304I01XB25401
1002304I01XB01101	1002304I01XB17601 1002304I01XB25501
1002304I01XB01201	1002304I01XB16801
1002304I01XB01301	1002304I01XB16601
1002304I01XB01401	1002304I01XB21701
1002304I01XB01501	1002304I01XB15701
1002304I01XB01701	1002304I01XB19201
1002304I01XB01801	1002304I01XB16301
1002304I01XB01901	1002304I01XB16201
1002304I01XB02001	1002304I01XB16001
1002304I01XB02101	1002304I01XB18301
1002304I01XB02301	1002304I01XB14101
1002304I01XB02601	1002304I01XB18901
1002304I01XB02701	1002304I01XB14801 1002304I01XB23401

Partida Presupuestal Original	Partida Presupuestal Final
1002304I01XB02801	1002304I01XB19601
1002304I01XB03201	1002304I01XB14701 1002304I01XB25001
1002304I01XB03301	1002304I01XB19001
1002304I01XB03401	1002304I01XB14901
1002304I01XB03601	1002304I01XB15601
1002304I01XB03901	1002304I01XB15801
1002304I01XB04001	1002304I01XB18801 1002304I01XB14001
1002304I01XB04101	1002304I01XB18501 1002304I01XB19401 1002304I01XB26401
1002304I01XB04201	1002304I01XB18101 1002304I01XB22501
1002304I01XB04401	1002304I01XB17501 1002304I01XB23501
1002304I01XB04501	1002304I01XB18401 1002304I01XB22801
1002304I01XB04701	1002304I01XB20701
1002304I01XB04801	1002304I01XB20601 1002304I01XB24201
1002304I01XB05701	1002304I01XB17001
1002304I01XB05901	1002304I01XB17801
1002304I01XB06201	1002304I01XB15301
1002304I01XB06401	1002304I01XB15501
1002304I01XB06501	1002304I01XB18601 1002304I01XB22901
1002304I01XB06701	1002304I01XB19501 1002304I01XB22701
1002304I01XB06801	1002304I01XB19101 1002304I01XB25101
1002304I01XB07001	1002304I01XB15401
1002304I01XB10001	1002304I01XB20901 1002304I01XB23101 1002304I01XB25701
1002304I01XB10101	1002304I01XB14301
1002304I01XB10301	1002304I01XB16101 1002304I01XB20301

Partida Presupuestal Original	Partida Presupuestal Final
1002304I01XB10401	1002304I01XB15201 1002304I01XB24801
1002304I01XB10501	1002304I01XB24901
1002304I01XB10601	1002304I01XB15101
1002304I01XB10801	1002304I01XB20401
1002304I01XB11501	1002304I01XB15901
1002304I01XB12001	1002304I01XB14201 1002304I01XB14301
	1002304I01XB26301
1002304I01XB12201	1002304I01XB15401
1002304I01XB12301	1002304I01XB25601
1002304I01XB12501	1002304I01XB19701
1002304I01XB12601	1002304I01XB14601
	1002304I01XB24701
1002304I01XB13001	1002304I01XB23901
1002304I01XI00101	1002304I01XI00701
1002304I01XI00301	1002304I01XI00801
1002304I01XI00501	1002304I01XI00901
1002304I01Z100201	1002304I01Z100701
1002305I01Z100101	1002305I01Z100201
1002306I011A00101	1002306I011A01401 1002306I011A02801
1002306I011A00401	1002306I011A01901 1002306I011A02601
1002306I011A00501	1002306I011A02001
	1002306I011A02701
1002306I011A00701	1002306I011A02201
1002306I011A00901	1002306I011A02101

De igual manera, en las siguientes partidas presupuestales se cancelaron o no se liberaron los recursos autorizados originalmente para su ejecución, los cuales fueron reasignados por la Secretaría de Hacienda:

Clave Presupuestal	
1002204I01H200501	1002304I01XB10901
1002204I01H201301	1002304I01XB11801
1002204I01H201401	1002304I01XB11901
1002204I02H201201	1002304I01XB12401
1002204I02H201301	1002304I01XB12901
1002204I01H400401	1002304I01XI00201
1002304I01X400501	1002304I01XI00401
1002304I01XB03101	1002304I01XI00601
1002304I01XB06601	1002304I01Z100301
1002304I01XB06901	1002304I01Z100401
1002304I01XB07201	1002306I011A00601
1002304I01XB10201	1002306I011A01001
1002304I01XB10701	

Asimismo, la meta 1002204I0200901 no se ejecutó, debido a que era una meta bolsa, la cual se liberó en forma desglosada, en varias obras de rehabilitación de carreteras, de las diferentes regiones del Estado.

También la meta 1002304I01XB02901 no se terminó en el III Trimestre, ya que su conclusión se reprogramó para el IV Trimestre del año, debido a las lluvias presentadas durante el periodo de ejecución.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en los Programas de Asesoría a los Ayuntamientos en los rubros de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. En el tercer trimestre se le brindó asesoría a los H. Ayuntamientos de Nogales, Empalme y San Luis Río Colorado.

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales logros obtenidos se tiene que se atendió con 89 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevo el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría; se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 24 solicitudes de Información pública y se atendieron 6 demandas de amparo, interpuestas a esta Secretaría.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizaron 1,029 trámites de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 30 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas entre Julio-Septiembre por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 61 contratos, 8 licitaciones, revisión de 1,846 precios unitarios y la verificación de 55 costos de mercado de los insumos que integran los precios unitarios. Todo esto, de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

El incremento respecto a lo programado, se debe a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores no obstante, si se presentan más se atienden de igual manera, como fue el caso del III Trimestre del año 2009.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está llevando a cabo un programa para coordinar y controlar la supervisión de obra pública, con el cual en este periodo se realizaron 150 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y la elaboración de 15 expedientes unitarios.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se elaboraron 7 expedientes técnicos de obra y se elaboraron 9 procesos de verificación de proyectos.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. Sin embargo, si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y/o modifican las metas originales.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos las siguientes en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Asesoría Técnica en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Golfo de Santa Clara.
- Se dio respuesta a solicitud de congruencia del Plan Maestro del Desarrollo Turístico y Habitacional Lic. Alfredo V. Bonfil y su anexo Sibalaume.
- Se proporciono opinión a solicitudes de información de infraestructura existente en relación a los proyectos de Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión, asociados a proyectos ubicados en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Hermosillo.
- Se dio respuesta a solicitud de anuencia en relación al uso de la Franja de Recinto Portuario del proyecto de Desarrollo Turístico Inmobiliario denominado “Puerto Mío”, en el municipio de Puerto peñasco.
- Se dictamino sobre la congruencia del Programa Parcial de Crecimiento Urbano de Nogales Sur.
- Se dio seguimiento a solicitud de Publicación e Inscripción del Programa Parcial de Crecimiento Urbano de Nogales Sur.

- Se proporcionó apoyo a las autoridades Municipales de Empalme, en relación a la ubicación y autorización de un Desarrollo Inmobiliario Turístico cercano a la playa El Cochórit.
- Se llevaron a cabo 4 acciones de supervisión y conclusión de trámites de desarrollos en proceso.
- Se realizaron 3 registros de fraccionamientos, en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento territorial, para los municipios de Imuris, Caborca y Hermosillo.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. No obstante si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y/o modifican las metas originales.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 849 Exámenes Psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 448 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 159 operadores del auto transporte; se elaboraron 468 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 2,570 unidades de transporte; se elaboraron 20 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,703 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 64 unidades de transporte público.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. Sin embargo si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y/o modifican las metas originales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO							PESOS	\$3,121,590,564	\$4,165,144,963	\$408,936,889	\$1,329,423,370	\$3,192,378,846	102.27
01	SECRETARIA							PESOS	\$286,047,135	\$241,591,470	\$71,353,966	\$32,541,502	\$147,329,292	51.51
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
01	ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD													
A06	PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS													
Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA													
001	GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO-ACUARIO													
01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL DELFINARIO-ACUARIO						MINISTRACION DE RECURSOS		12	12	3	3	9	75.00
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA													
I01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO													
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.													
001	INVERSION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA													
01	PROGRAMA DE CONCERTACION DE OBRA CON LOS MUNICIPIOS CECOP						PROGRAMA		1	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE QUINTA OESTE EN LA COLONIA CORREO VIEJO, CANANEA													
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE QUINTA OESTE EN COLONIA CORREO VIEJO CANANEA						OBRA		0	1	0	1	1	100.00
003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE SEGUNDA OESTE EN LA COLONIA MESA SUR, CANANEA													
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CALLE SEGUNDA OESTE EN COLONIA MESA SUR CANANEA						OBRA		0	1	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCION DE BARDAS Y CERCO PERIMETRAL EN CALLE DE LOS HANGARES Y CALLE DE BOMBEROS, CANANEA													
01	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y CERCO PERIMETRAL EN CALLE HANGARES Y CALLE DE BOMBEROS CANANEA						OBRA		0	1	0	1	1	100.00
005	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE EN CAMPO DE BEISBOL EN CUITACA, CANANEA													
01	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN CAMPO DE BEISBOL EN CUITACA CANANEA						OBRA		0	1	0	1	1	100.00
006	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, SEBAMPO, ETCHOJOA													
01	ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SEBAMPO ETCHOJOA						OBRA		0	1	0	0	1	100.00
007	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, SAN PEDRO, ETCHOJOA													

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SAN PEDRO ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA							
								01	ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN BUAYSIACOBÉ ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								009	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, HUITCHACA NUEVO, ETCHOJOA							
								01	ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN HUITCHACA ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								010	INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA, DIVISADEROS							
								01	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA DIVISADEROS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								011	REHABILITACION DE EDIFICIO DE ANTIGUA ESCUELA, EJIDO EMILIANO ZAPATA, CANANEA							
								01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ANTIGUA ESCUELA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								012	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA, EJIDO EMILIANO ZAPATA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								013	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EJIDO TTE. JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA LEONA VICARIO EJIDO TTE. JUAN DE LA BARRERA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								014	CONSTRUCCION DE PLAZA, EJIDO EMILIZANO ZAPATA, CANANEA							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								015	CONSTRUCCION DE PLAZA, EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, CANANEA							
								01	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								016	RECONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EL TABARE, HUATABAMPO							
								01	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL TABARE HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA, BENJAMIN HILL							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
018							PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BAVISPE								
01							PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE BAVISPE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
019							CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ARENITA, HUATABAMPO								
01							CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA DE LA CUMUNIDAD LA ARENITA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
020							REHABILITACION DE IGLESIA, LAS PARRAS, HUATABAMPO								
01							REHABILITAR IGLESIA EN LAS PARRAS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
021							CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL, EL RIITO, HUATABAMPO								
01							CONSTRUIR SALON PARROQUIAL EN RIITO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
022							REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL, YAVAROS, HUATABAMPO								
01							REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN YAVAROS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
023							REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS, HUATABAMPO								
01							REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
024							REHABILITACION DEL EDIFICIO DE COMPUTO, LA ESTANCIA, ACONCHI								
01							REHABILITACION DE EDIFICIO DE COMPUTO LA ESTANCIA ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
025							CONSTRUCCION DE TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS, AGUA PRIETA								
01							CONSTRUCCION DE TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
026							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA, HERMOSILLO								
01							CONSTRUIR CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
027							TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS								
01							TRANFERENCIA PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	
028							APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS								
01							APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
029							REHABILITACION DE GUARDERIA INFANTIL PRIMERA ETAPA, NACO								
01							REHABILITAR GUARDERIA INFANTIL I ETAPA NACO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
030							REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL "FIDENCIO HERNANDEZ A.", CABORCA								
01							REHABILITAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL FIDENCIO HERNANDEZ CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
031							SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA AVIACION, SAN LUIS RIO COLORADO								
01							SUMINISTRAR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA AVIACION SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
032							CONSTRUCCION DE PASEO CAMPESTRE, BAMORI, ARIZPE								
01							CONSTRUIR PASEO CAMPESTRE, BAMORI, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
033							REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS, SINOQUIPE, ARIZPE								
01							REHABILITAR SALON DE EVENTOS, SINOQUIPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
034							CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COLEGIO MEDICO, CABORCA								
01							CONSTRUIR TEJABAN EN COLEGIO MEDICO, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
035							REMODELACION DE CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA MESA MOCTEZUMA								
01							REMODELACION DE CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA MESA MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
036							COLOCACION DE PISOS EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, COLONIA LA UNION, HUATABAMPO.								
01							COLOCACION DE PISOS EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, COLONIA LA UNION, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
037							REPARACION DE VARIAS ESCUELAS , HUATABAMPO.								
01							REPARACION DE VARIAS ESCUELAS , HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
038							CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, SAN ANTONIO, HUATABAMPO.								
01							CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, SAN ANTONIO, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	

5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO

01 REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA

A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA

LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE							
							01	COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA	POBLACION ABIERTA %	100	100	25	25	75	75.00
							02	ADMINISTRAR PROGRAMA DE PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
							002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)							
							01	MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACION	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00
							02	PLANEACION PARTICIPATIVA							
							A01	COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL							
							2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL.							
							001	GASTO DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							
							01	MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACION	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00
02								SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$2,758,258,870	\$3,845,509,803	\$318,057,189	\$1,277,318,765	\$2,987,540,395	108.31
							2	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE							
							04	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
							A04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
							H2	CARRETERAS ESTATALES							
							001	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
							01	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS	GASTO	0	12	0	3	9	75.00
							LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
							001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, EN EL PROCESO DE LICITACIONES Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA							
							01	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2009	OBRA	36	36	9	73	129	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2009.							
							01	INDICES DE REPORTE DE AVANCES DE OBRAS	INFORME	12	12	3	3	9	75.00
							101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
							H2	CARRETERAS ESTATALES							
							004	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACION DOCTOR - GOLFO DE SANTA CLARA							
							01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							005	MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACION SAHUARO							
							01	MODERNIZAR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							006	PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA - E.C. HERMOSILLO - EL NOVILLO - SAHUARIPA							
							01	PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							007	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE DOUGLAS							
							01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							008	CONSTRUCCION DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE EL(E.C. (HERMOSILLO - URES)							
							01	CONSTRUIR ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							009	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO - VILLA HIDALGO)							
							01	CONSTRUIR ACCESO A VILLA HIDALGO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							010	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS							
							01	CONSTRUIR ACCESO A ONAVAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							011	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI (EL COYOTE - BACADEHAUCHI)							
							01	CONSTRUIR ACCESO A BACADEHUACHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							012	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI - NACORI CHICO)							
							01	CONSTRUIR ACCESO A NACORI CHICO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
013							TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA EN EL TRAMO SLRC-ESTACION DOCTOR							
			01				REALIZAR TRAMITE JURIDICO PARA PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT CARETARA SAN LUIS R C -ESTACION DOCTOR.	ESTUDIO	1	0	1	0	0	0.00
014							PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE							
			01				ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE	ESTUDIO	1	0	1	0	0	0.00
020							REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI							
			01				REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
021							REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI							
			01				REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
023							REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN RAYON							
			01				REHABILITAR ACCESO A RAYON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
024							CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SOYOPA							
			01				CONSTRUIR ACCESO A SOYOPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
025							MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO- BAHIA DE KINO							
			01				MODERNIZAR CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
026							CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE- PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
			01				CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO- PUERTO LIBERTAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
027							MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO (SEGUNDA ETAPA)							
			01				MODERNIZAR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO II ETAPA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
028							AMPLIACION DE CARRIL DE VIA RAPIDA (FAST LANE) (SEGUNDA ETAPA EN NOGALES							
			01				AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES II ETAPA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
029							CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS							
			01				CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
030							CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI (EL COYOTE							
			01				CONSTRUIR CARRETRA DE ACCESO A BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 7 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
031							CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI)								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
032							RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE								
01							RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
033							CONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS, SAN FELIPE DE JESUS								
01							CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
034							AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA (FAST LINE) 2DA. ETAPA, NOGALES								
01							AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES II ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
035							CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL								
01							CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
036							PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA								
01							PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
037							ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO								
01							ELABORAR ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00	
038							CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS								
01							CONSTRUIR CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
039							MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO, VARIOS								
01							MODERNIZAR VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
040							CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO)								
01							CONSTRUIR ACCESO A VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
041							CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO								
01							CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
042							PAVIMENTACION DE ACOTAMIENTOS EN EL ACCESO A LAGUNA DEL MAR, PUERTO PEÑASCO								
01							PAVIMENTAR ACOTAMIENTOS EN ACCESO A LAGUNA DEL MAR PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
043								SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO								
01								REALIZAR SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0	0.00
044								ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE								
01								REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00	
045								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ROSARIO								
01								REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
046								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE								
01								REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
047								ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS								
01								ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA ALAMOS-MASIACA.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00	
048								PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
049								PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI								
01								PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
050								PROYECTO CAMINO RAYON								
01								REALIZAR PROYECTO DEL CAMINO RAYON-OPODEPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
051								PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL								
01								REALIZAR PROYECTO DEL CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
052								ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO								
01								REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO II ETAPA.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
053							PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEMBOQUE								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
056							PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO								
01							REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
057							PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI								
01							REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00	
058							RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE								
01							RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
059							MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO								
01							MODERNIZAR CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
060							CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 59+500 AL KM 96+000), SAN LUIS RIO COLORADO								
01							CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
061							PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SOYOPA								
01							PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
062							MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 A KM. 10+390, GUAYMAS								
01							MODERNIZAR CAMINO POTAM-RAHUM-HURIVIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
063							MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+900 AL KM. 9+000, HUATABAMPO								
01							MODERNIZAR Y AMPLIAR CAMINO EC KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
064							CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	CONSTRUIR CAMINO EC 101+000 (CABORCA-SONOITA)-QUITOVAC	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								065	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 2+550 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+000, SEBAMPO, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CAMINO EC KM 2+550 (ETCHOJOA-TRES CARLOS)-SEBAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								066	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, BAYAJORIT, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EC (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								067	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" UBICADO EN EL KM. 4+000, DE LA CARRETERA E.C. KM. 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIEGO, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								070	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR ACCESO A LA ISLITA, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								071	MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-HUIRIVIS EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+390, GUAYMAS							
								01	MODERNIZAR CAMINO POTAM-HURIVIS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								072	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+900 AL KM. 9+000, HUATABAMPO							
								01	MODERNIZAR Y AMPLIAR CAMINO EC KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								073	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01	CONSTRUIR CAMINO EC 101+000 (CABORCA-SONOITA)-QUITOVAC	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								074	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 2+550 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+000, SEBAMPO, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CAMINO EC 2+500 (ETCHOJOA-TRES CARLOS)-SEBAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								075	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, BAYAJORIT, ETCHOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	CONSTRUIR CAMINO EC (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								076	CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA (BELEM) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+610, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								077	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA PRIMAVERA" UBICADO EN EL KM. 2+480 DE LA CARRETERA E.C. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL CRUCE CON EL RIO MAYO, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								078	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" UBICADO EN EL KM. 4+000, DE LA CARRETERA E.C. KM. 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIEGO, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								080	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								081	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								082	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								083	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA							
								01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								084	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								085	MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD							
								01	MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
086							CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
01							CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
087							CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA								
01							CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE DE MASIACA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
089							MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO								
01							MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
090							CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD								
01							CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
091							MODERNIZACIÓN DE CARRETERA EC KM 31+161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO.								
01							MODERNIZACIÓN DE CARRETERA EC KM 31+161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
H4							INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
002							ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION EN PUERTO PEÑASCO								
01							REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN PUERTO PEÑASCO	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00	
004							CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO								
01							CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00	
005							ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION, PUERTO PEÑASCO								
01							ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN PUERTO PEÑASCO	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00	
102							MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES								
H2							CARRETERAS ESTATALES								
001							RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO								
01							RECONSTRUIR CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
002							RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13 EN HERMOSILLO								
01							RECONSTRUIR CALLE 13 EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
003							RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO							
			01				RECONSTRUIR CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
004							RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO							
			01				RECONSTRUIR CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
005							REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO							
			01				REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
006							RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-TESOPACO-SAN NICOLAS							
			01				RECONSTRUIR CAMINO ESPERANZA-TESOPACO-SAN NICOLAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
007							RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS							
			01				RECONSTRUIR CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
008							RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON							
			01				RECONSTRUIR CAMINO CARBO-RAYON	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
009							RECONSTRUCCION DE CARRETERAS EN DIFERENTES REGIONES							
			01				RECONSTRUIR CARRETERAS EN DIFERENTES REGIONES	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
010							CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
			01				CONSERVAR RED ESTATAL DE CARRETERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
012							VADO EN UNAMICHI							
			01				CONSTRUIR VADO EN UNAMICHI	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
013							MEJORAMIENTO DE CAMINO SOBASATECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA-DIVISADEROS							
			01				MEJORAR CAMINO SOBASATECHE-EC CARRETERA SAHUARIPA-DIVISADEROS	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
014							PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS PROVOCADAS POR LA DEPRESION TROPICAL "NORBERT" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
			01				PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL NORBERT	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
015							PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA ATÍPICA PROVOCADA POR LA DEPRESION TROPICAL "LOWELL" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL LOWELL	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO ESPERANZA- TESOPACO-SAN NICOLAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								018	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								019	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON, VARIOS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO CARBO-RAYON	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								020	CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS							
								01	CONSERVAR RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								021	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	RECONSTRUIR CALLE 1100 SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								022	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A MESA DEL SERI HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								023	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS							
								01	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								024	RECONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES, NOGALES							
								01	RECONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								025	CONSTRUCCION DE VADO TEPAHUI, QUIRIEGO							
								01	CONSTRUIR VADO TEPAHUI QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026	RECONSTRUCCION CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL							
								01	RECONSTRUIR CARRETERA INTERNACIONAL-EC FEDERAL 2, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								027	RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								028	RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								029	RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								032	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA							
								01	RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1900 NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								033	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO							
								01	REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								034	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION DE CALLE 12 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 13 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR CALLE 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								037	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								038	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION CALLE BASE CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								039	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE KINO, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION CALLE KINO CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								040	RECONSTRUCCION DE CAMINO CALLE 8, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 8 CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								041	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS							
								01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								042	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								043	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								044 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								045 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								046 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								047 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								048 REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO							
								01 REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								049 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 13, HERMOSILLO.							
								01 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 13, HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								H4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
								001 RECONSTRUCCION DE LA AEROPISTA DE SAHUARIPA, SAHUARIPA							
								01 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA DE SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								002 AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA, ALAMOS							
								01 AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS Y REHABILITACIÓN DE AEROPISTA ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								I04 ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS							
								E6 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO							
								001 PROYECTO TURISTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS, BACANORA							
								01 ELABORAR PROYECTO TURISTICO RECREATIVO PASEO CAMPESTRE EN ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS.	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								01 ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD							
								I02 NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD							
								UB FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							
								001 SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y SAN LUIS RÍO COLORADO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								003	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								004	SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VAIROS							
								01	SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y SAN LUIS RÍO COLORADO.	SUPERVISION	0	1	0	0	0	0.00
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO							
								2A	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS							
								001	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO EN ACONCHI							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO EN ACONCHI	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								002	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A BANAMICHI							
								01	REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO A BANAMICHI	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								003	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A RAYON							
								01	REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO A RAYON	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								CJ	COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								001	PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CAJEME							
								01	ELABORAR PROYECTO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CAJEME	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								IB	SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
								001	PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE							
								01	REALIZAR PROGRAMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE	ESTUDIO	1	0	1	0	0	0.00
								002	PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	PROGRAMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
X4									COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
								001	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN ALAMOS							
								01	CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN ALAMOS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC HUACHINERA Y BAVISPE.							
								01	CONSTRUIR RELLENO SANITARIO REGIONAL EN BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								003	PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION Y TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS(CONSTRUCCION DE BASURERO, Y ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR) PARA GRANADOS Y HUASBAS							
								01	PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA GRANADOS Y HUASABAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA VILLA PESQUEIRA							
								01	CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA YECORA.							
								01	CONSTRUIR RELLENO SANITARIO YECORA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
XB									VIALIDADES URBANAS							
								006	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN GILL							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								007	PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA							
								01	CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
								008	SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA							
								01	SUBA: PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								02	SUBA: PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								009	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN BORDO NUEVO (TRAMO CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN BORDO NUEVO (TRAMO CALIFORNIA- CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								010	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								011	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								012	RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 (DE LA CALLE 10 A LA 6) EN CAJEME							
								01	RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 EN CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								013	CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL) EN CAJEME							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CAJEME	OBRA	1	0	1	0	1	100.00
								014	SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME							
								01	SUBA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								015	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								017	ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME							
								01	CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								018	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								019	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PÚBLICA EN BAHÍA CATALINA EN GUAYMAS	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								020	MODIFICACION DE LA AVENIDA IV Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS (VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO BACOCIBAMPO) EN GUAYMAS							
								01	MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								021	SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							01 SUBA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							023 CONSTRUCCION DE BOULEVARD MORELOS NORTE PRIMERA ETAPA EN HERMOSILLO							
							01 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS I ETAPA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							026 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO - BLVD PASEO RIO SONORA) EN HERMOSILLO							
							01 AMPLIAR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (COLOSIO-PASEO RÍO SONORA) HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							027 EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO							
							01 EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							028 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BLVD. GARCIA MORALES AL BLVD. MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA - CAMINO DEL SERI) EN HERMOSILLO							
							01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL MUSARO (PASEO RÍO SONORA-CAMINO DEL SERI)HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							029 CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUAREZ EN HERMOSILLO							
							01 CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUARES EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							031 MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO (DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE) EN HERMOSILLO							
							01 OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							032 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE - PROLONGACION CHANATE) EN HERMOSILLO							
							01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCÍA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE) HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							033 PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA (ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL) EN HERMOSILLO							
							01 PROLONGAR PASEO RÍO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							034 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								036	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								039	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI DE GARCIA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI DE GARCIA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								040	CONTINUACION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA (TRAMO MORELOS - PERIFERICO) EN NAVOJOA							
								01	CONTINUAR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								041	VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (TRAMO CALLE ABASOLO - CALLE OCAMPO) EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-OCAMPO) EN NAVOJOA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								042	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE (TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ - ENTRONQUE BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA) EN NAVOJOA							
								01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								044	AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01	AMPLIAR BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								045	SUBA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
								01	SUBA PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								047	PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								048	PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								057	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								059	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
062							MODERNIZACION DE ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO (TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO - GARITA INTERNACIONAL NO UNO) EN SAN LUIS RIO COLORADO							
							01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO (GARITA PUENTE RIO COLORADO-GARITA INTERNACIONAL 1)	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
064							PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA							
							01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
065							CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
							01 CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
066							EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO							
							01 OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
067							AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO							
							01 AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
068							MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN HERMOSILLO							
							01 MODERNIZACIÓN DE CALLE 26 EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
069							AMPLIACION DE CARRIL VIA RAPIDA(FAST LANE) SEGUNDA ETAPA EN NOGALES							
							01 OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
070							CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
							01 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
071							PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR, AGUA PRIETA							
							01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO SUR AGUA PRIETA	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
072							PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA							
							01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA	ESTUDIO	1	0	1	0	0	0.00
073							PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGÓN	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								074	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS, CAJEME							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CENTRO CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGÓN	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								075	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CAJEME							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CAJEME	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								076	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								077	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL BOULEVARD QUIROGA, TRAMO DEL PASEO RIO SONORA A CALLE 26 EN HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA, TRAMO PASEO RIO SONORA A CALLE 26 HERMOSILLO	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								078	PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								079	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE CALLE 26 HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00
								080	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO DE LA CALLE 26 AL BOULEVARD MUSARO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO CALLE 26 BOULEVARD MUSARO HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
								081	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO SUPERIOR PINO SUAREZ Y DRENAJE PLUVIAL EN HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR PINO SUAREZ Y DRENAJE PLUVIAL EN HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
082							ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS (GAVIONES) EN HERMOSILLO								
01							ACTUALIZAR ESTUDIO EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS(GAVIONES) HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
083							PROYECTO EJECUTIVO DE CANAL REVESTIDO EN BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO								
01							ELABORAR PROYECTO DE CANAL REVESTIDO EN BOULEVARD QUIROGA HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
084							ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DE COLOSIO-PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO								
01							ACTUALIZAR ESTUDIO DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO COLOSIO-PASEO RIO SONORA HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
085							ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO								
01							ACTUALIZAR ESTUDIO DEL BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
086							AMPLIACION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD COLOSIO, CALLE LATERAL EN HERMOSILLO								
01							AMPLIAR PROYECTO DEL BOULEVARD COLOSIO, CALLE LATERAL EN HERMOSILLO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
087							PROYECTO EJECUTIVO DE PASAJES EN VIALIDADES EN PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA								
01							AMPLIAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASAJES EN VIALIDADES EN PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
088							PROYECTO EJECUTIVO DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
089							PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN NOGALES								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PERIFERICO ORIENTE II ETAPA EN NOGALES	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00	
090							PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL NIÑOS HEROES EN NOGALES								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL NIÑOS HEROES EN NOGALES	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00	
091							PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA		MT	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		REALIZADO	ACUMULADO
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
								092 PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								093 PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE RUIZ CORTINES EN NOGALES							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL CALLE RUIZ CORTINES EN NOGALES	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								094 PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE URBANO EN NOGALES							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE URBANO EN NOGALES	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
								095 PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00
								096 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								097 PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES EN SAN LUIS RIO COLORADO	ESTUDIO	1	1	0	0	1	100.00
								098 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 SAN LUIS RIO COLORADO	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0.00
								099 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOITA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO SONOITA.	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								100 CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
								101	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) DEL KM 14+500 AL 19+338 Y DEL KM 5+000 AL 14+500								
								01	CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE LIBRAMIENTO NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								102	VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA								
								01	OBRA EJECUTADA ENTRE OBRA PROGRAMADA POR CIEN	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								103	ENLACE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA								
								01	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS NAVOJOA	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								104	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD PROGRESO Y EL GARCIA MORALES EN HERMOSILLO								
								01	MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD PROGRESO Y GARCIA MORALES	OBRA PUBLICA	1	0	1	0	0		0.00
								105	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL COLOSIO								
								01	MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL COLOSIO	OBRA	1	1	1	0	0		0.00
								106	ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS								
								01	CONSTRUIR ENTRONQUE ACCESO AL DELFINARIO-ACUARIO EN GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								107	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								108	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA								
								01	CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	1	0	1	0	0		0.00
								109	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 EN AGUA PRIETA								
								01	CONSTRUIR BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	1	0	0		0.00
								110	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FELIX GOMEZ SUR EN ALTAR								
								01	PAVIMENTAR CARPETA EN CALLE FELIX GOMEZ SUR ALTAR	OBRA	1	0	0	0	0		0.00
								111	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN ALTAR								
								01	PAVIMENTAR CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN ALTAR	OBRA	1	0	0	0	0		0.00
								112	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE								
								01	PAVIMENTAR CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE	OBRA	1	0	0	0	0		0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 27 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
113														
							113	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							115	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							118	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							119	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							120	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							122	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							123	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							124	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							01							
							125	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							01							
							126	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							01							
							128	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							01							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	PAVIMENTAR CALLE LAZARO CARDENAS EN BACOBAMPO ETCHOJOA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								129	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUAYPARIN EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR DRENAJE PLUVIAL EN GUAYPARIN	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								130	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE DEL RIO SONORA A VILLA BONITA EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD QUINTERO ARCE DEL RIO SONORA A VILLA BONITA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								131	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN ALTAR	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								132	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, NOGALES							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN NOGALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								133	PAVIMENTACION DE AVENIDA PRINCIPAL, HUATABAMPO, YAVAROS							
								01	PAVIMENTAR AVENIDA PRINCIPAL EN YAVAROS HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								134	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMOSILLO EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								135	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SUR EN HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SUR EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								136	REMODELACION DE ENTRADA NORTE EN HUATABAMPO							
								01	REMODELACION DE IMAGEN URBANA ENTRADA NORTE HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								137	PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR DESASTRES NATURALES EN EL SUR DEL ESTADO.							
								01	PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR DESASTRES NATURALES EN EL SUR DEL ESTADO	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ALAMOS.							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, ALAMOS.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								140	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA.							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								141	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE 1RA. ETAPA, HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS I ETAPA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								142	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM. 5+000 AL KM. 14+500, NOGALES							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) 5+000 AL 14+500.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								143	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM. 14+500 AL KM. 19 +338, NOGALES							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO NOGALES) 14+500 AL 19+338.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								144	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CUCURPE							
								01	PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO, CUCURPE.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								145	CONSTRUCCION DE VADO EN ACCESO Y PASO POR RAYON, RAYON							
								01	CONSTRUIR VADO EN ACCESO Y PASO POR RAYON	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								146	PAVIMENTACION DE CALLE "1938", URES							
								01	PAVIMENTAR CALLE 1938 URES	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								147	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE							
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCÍA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACIÓN CHANATE) HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								148	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							
								01	EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								149	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								151	MODERNIZACION DE ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO, GUAYMAS							
								01	MODERNIZAR ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								152	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR EL BOULEVARD QUIROGA ENTRE PROGRESO Y GARCIA MORALES HERMOSILO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								153	MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO.1, SAN LUIS RIO COLORADO							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 30 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA		MT	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		REALIZADO	ACUMULADO
								01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								154 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								155 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								156 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								157 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								158 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACOSARI							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS NACOSARI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								159 PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA							
								01 PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								160 MODIFICACION DE LA AVENIDA IV Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS (VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS							
								01 MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								161 PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE OCAMPO NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								162 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA, GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PÚBLICA EN BAHÍA CATALINA EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								163 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOITA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								164 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
165							MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
			01				MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO TRAMO SLIDARIDAD AL QUINTERO ARCE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
166							CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
			01				CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
167							CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
			01				CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
168							RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
			01				CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
169							PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
			01				PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
170							PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, SAHUARIPA							
			01				PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
171							PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, PITIQUITO							
			01				PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN PITIQUITO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
172							PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, HUEPAC							
			01				PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO HUEPAC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
173							REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON, ATIL							
			01				REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO OBREGÓN ATIL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
174							PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA CRUZ							
			01				PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
175							CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC, NAVOJOA							
			01				AMPLIAR EL BOULEVARD CUAUHTEMOC NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							176	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							177	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA							
							01	CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							178	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
							01	PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							179	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BENJAMIN HILL							
							01	PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							180	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, MAZATAN							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES MAZATAN	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							181	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA							
							01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							182	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR VIALIDAD DREN BORDO NUEVO TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							183	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							184	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							185	REVESTIMIENTO DE CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
							01	REVESTIR CANAL LAS PILAS TRAMO ABASOLO-OCAMPO NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
186							CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS							
			01				CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
187							CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
			01				CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
188							CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
			01				CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA (MORELOS-PERIFERICO) NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
189							AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO)							
			01				AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL MUSARO (COLOSIO-PASEO RIO SONORA)HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
190							CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
			01				CONSTRUIR PROLONGACION PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
191							MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO							
			01				MODERNIZAR CALLE 26 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
192							ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME							
			01				CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES EN EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
193							CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES)							
			01				CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO (SUBTRAMO GARCIA MORALES-COLOSIO)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
194							CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLO)							
			01				CONSTRUIR VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-OCAMPO) EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							195	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
							01	AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							196	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI), HERMOSILLO							
							01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO SUBTRAMO PASEO RIO SONORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							197	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, TRINCHERAS							
							01	PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							198	ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO							
							01	REALIZAR ESTUDIOS PARA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
							202	ELABORACION Y ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	ELABORAR Y ADECUAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
							203	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
							01	PAVIMENTAR CALLE OCAMPO NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							204	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR, AGUA PRIETA							
							01	CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							205	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, ALTAR							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							206	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
							01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							207	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
							01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
208							PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA, NOGALES								
01							PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE NOGALES II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0	0.00
209							CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO								
01							CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
210							PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO								
01							PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
211							PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE CRUCE FONTERIZO DE SONOITA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
212							REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS								
01							REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
213							CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)								
01							CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO DE BACOCIBAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
214							PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PASO PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
215							PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
216							PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
217							PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME								
01							ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							218	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							219	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							220	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							221	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							223	TRABAJOS EMERGENTES PARA EL DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDAS Y EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON, ALAMOS							
							01	REALIZAR TRABAJOS EMERGENTES PARA DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDA EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON ALAMOS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
							224	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							225	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA							
							01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE (SOSA CHAVEZ-BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA) NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							226	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO TRAMO CALIFORNIA-CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							227	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
							01	AMPLIAR BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							228	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							229	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS							
							01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							230	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
							231	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							232	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO							
							01	REALIZAR ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
							233	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
							01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							234	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							
							01	EMBOVEDAR CANALES Y MODERNIZAR LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							235	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
							01	AMPLIAR BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							236	CONSTRUCCION DE ACCESOS A ACONCHI							
							01	CONSTRUIR ACCESO A ACONCHI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							237	CONSTRUCCION DE ACCESOS A BANAMICHI							
							01	CONSTRUIR ACCESO A BANAMICHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							238	CONSTRUCCION DE ACCESOS A RAYON							
							01	CONSTRUIR ACCESO A RAYON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							239	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO							
							01	CONSTRUIR BOULEVARD QUINTERO ARCE DEL RIO SONORA A VILLA BONITA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							240	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA), HERMOSILLO							
							01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO SUBTRAMO PASEO RIO SONORA-COLOSIO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							241	CONSTRUCCION DE ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	CONSTRUIR ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							242	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
							01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							243	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2, Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA							
							01	CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							245	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							246	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, TUBUTAMA							
							01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							247	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA CORONA, URES							
							01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESUS GARCÍA CORONA, URES	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							248	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO							
							01	MODERNIZAR BOULEVARD QUIROGA ENTRE BOULEVARD PROGRESO Y BOULEVARD GARCÍA MORALES, HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							249	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO							
							01	CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA TRAMO GARCIA MORALES AL MUSARO (SUBTRAMO GARCIA MORALES-COLOSIO)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							250	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE), HERMOSILLO							
							01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE) HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							251	MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO							
							01	MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							252	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO							
							01	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							253	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL, YAVAROS, HUATABAMPO							
							01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL, YAVAROS, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							254	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR (CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							255	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE (CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL) CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							256	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							257	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA							
							01	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							259	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE ACCESO A EJIDO ISLITAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE ACCESO A EJIDO ISLITAS, SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							260	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PQASO VEHICULAR SUPERIOR EN EMPALME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PQASO VEHICULAR SUPERIOR EN EMPALME	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								261	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA, NOGALES							
								01	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA, NOGALES	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								263	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								264	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-CALLE OCAMPO) NAVOJOA.							
								01	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (ABASOLO-CALLE OCAMPO) NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								XI	ELECTRIFICACION RURAL							
								001	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BANAMICHI							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BANAMICHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								002	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BENITO JUAREZ							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BENITO JUAREZ	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								003	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, NACO.							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN NACO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								004	ELECTRIFICACION DE MOVAS, ROSARIO.							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN MOVAS ROSARIO	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA CRUZ.							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN SANTA CRUZ	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								006	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, TUBUTAMA							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN TUBUTAMA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								007	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BANAMICHI							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN BANAMICHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								008	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, NACO							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								009	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, SANTA CRUZ							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								010	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EL PAREDON, BENITO JUAREZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN, EL PAREDON, BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								XJ	PLAZAS PUBLICAS							
								001	PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA, FRONTERAS							
								01	CONSTRUIR PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								002	PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL, NOGALES							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL NOGALES	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
								001	CONSTRUCCION DE AGORA EN ARIZPE							
								01	CONSTRUIR AGORA EN ARIZPE	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								002	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME							
								01	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								003	REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CAJEME.							
								01	REMODELAR Y/O EQUIPAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CAJEME	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								004	CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS, CAJEME.							
								01	CONSTRUIR CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS CAJEME	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								005	CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION, HUACHINERA.							
								01	CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGIÓN HUACHINERA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								006	TERMINACION DEL CENTRO SOCIAL, SUAQUI GRANDE.							
								01	TERMINAR CENTRO SOCIAL SUAQUI GRANDE	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								007	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL "OSTIMURI", CD. OBREGON, CAJEME.							
								01	CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ZOOLOGICO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								009	REMODELAR Y CONSTRUIR ZOOLOGICO EN PARQUE INFANTIL CIUDAD OBREGÓN							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							01 ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
							05 CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
							101 INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
							Z1 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
							001 REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO							
							01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							002 REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
							01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							003 CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL, HUACHINERA							
							01 CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGION HUACHINERA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							004 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3RA. ETAPA, GUAYMAS							
							01 TERMINAR DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							005 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
							01 REHABILITAR CASA DE LA CULTURA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							06 DEPORTE PARA TODOS							
							101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
							1A INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
							001 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME EN CIUDAD OBREGON							
							01 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							002 CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA							
							01 CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							003 CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA							
							01 CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							004 REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO							
							01 REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							005 CONSTRUCCION DE QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO							
							01 CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							006	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CUMPAS.							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
							007	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS.							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							009	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, MOCTEZUMA.							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							010	CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							011	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA							
							01	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							012	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY							
							01	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							013	COMPLEJO DEPORTIVO LAGUNA DEL NAINARI, CAJEME, CD. OBREGÓN							
							01	CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO LAGUNA DEL NAINARI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							014	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME EN CAJEME							
							01	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							015	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, ARIVECHI							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO ARIVECHI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							016	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CARBO							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							017	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN FELIPE DE JESUS							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							018	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
							01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							019	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
							01	REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							020 CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO							
							01 CONSTRUIR V ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							021 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO 1RA. ETAPA, MOCTEZUMA							
							01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO I ETAPA MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							022 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS							
							01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO FRONTERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							023 CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO							
							01 CONSTRUIR CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO CREAR DE HALTEROFILIA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							024 CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO							
							01 CONSTRUIR CENTRO ESTATAL DE HOCKEY HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							025 REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA, EMPALME							
							01 REHABILITAR ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES EN EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							026 REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
							01 REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							027 CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO							
							01 CONSTRUIR V ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							028 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							029 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, BACANORA							
							01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN BACANORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							030 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO.							
							01 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							031 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							01 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							032 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
							01 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							033 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO.							
							01 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
							01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
							102 MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS							
							5N BRINDAR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.							
							001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
							01 REMODELAR EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							104 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
							CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
							001 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CD. OBREGON							
							01 CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							002 ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO							
							01 REALIZAR ESTUDIOS PARA ELABORACIÓN DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL RECINTO FISCAL ESTRATEGICO CIUDAD OBREGÓN	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
							003 PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO CIUDAD OBREGÓN	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							004 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS							
							01 CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
03							SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$3,963,800	\$3,571,903	\$979,761	\$917,852	\$2,730,600	68.89
3							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 46 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA								
A01							PLANEAR EL DESARROLLO URBANO								
X3							COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
001							COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD								
01							COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2	0	3	3	(*)	
02							PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	1	2	(*)	
05							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$9,636,972	\$9,289,010	\$2,449,728	\$1,898,654	\$6,115,318	63.46	
5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO								
01							REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA								
A01							MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA								
7Z							ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS								
001							ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS								
01							ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100.00	
02							ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	8	0	0	0	0.00	
03							REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	180	180	60	89	445	(*)	
04							REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	4	4	0	0	0	0.00	
06							DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$1,004,417	\$1,053,144	\$261,231	\$275,816	\$814,823	81.12	
1							NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY								
01							CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO								
A02							VIGILAR LA LEGALIDAD								
AB							ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS								
001							ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA								
01							PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	20	5	6	33	(*)	
02							ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	40	10	24	71	(*)	

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 47 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA						UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC LA MT		DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
07						DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,768,915	\$2,773,738	\$700,730	\$686,441	\$2,059,481	74.38
	6					RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN							
		02				REORIENTACION Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO							
			A02			ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA							
				7Z		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
					001	ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA							
						01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO	32	32	8	8	24	75.00
						02 REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	TRAMITE	900	900	300	1029	2308	(*)
					002	VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA ELECTRONICA							
						01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA.	EVENTO	120	120	30	30	90	75.00
10						DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$5,089,458	\$5,056,663	\$1,288,139	\$1,150,260	\$3,515,899	69.08
	5					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
		01				REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
			A01			MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
				7V		COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
					001	COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
						01 REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACIÓN O ESCALACIÓN	PROCESO	1120	1120	280	1846	4353	(*)
						02 VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	260	260	65	55	222	85.38
						03 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACIÓN	PROCESO	15	15	5	8	51	(*)
						04 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	60	60	20	61	265	(*)
11						DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$11,023,807	\$14,554,306	\$2,787,158	\$4,367,888	\$12,104,222	109.80
	5					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 48 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA						UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC LA MT		DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA													
A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													
L1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA													
001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIÓDICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.													
						01 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	600	600	150	150	450	75.00
						02 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	60	60	15	15	45	75.00
12	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA						PESOS	\$7,633,862	\$7,401,190	\$1,937,518	\$1,793,579	\$5,401,994	70.76
3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA													
A01 PLANEAR EL DESARROLLO URBANO													
L1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA													
001 COORDINAR ACCIONES DE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS, EMISIÓN DE DICTAMENES Y APOYO TÉCNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES													
						01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	30	30	12	7	19	63.33
						02 ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	PROCESO	30	30	10	9	27	90.00
						03 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCIÓN	20	20	5	0	16	80.00
13	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						PESOS	\$6,478,218	\$6,503,424	\$1,646,325	\$1,472,553	\$4,218,961	65.13
3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA													
A01 PLANEAR EL DESARROLLO URBANO													
X3 COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO													
						01 ASESORAR TÉCNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ASESORÍA	3	3	1	1	5	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								02	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBA	DICTAMEN	5	5	1	5	13	(*)
								03	DISEÑO Y ELEBORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERITORIAL	SISTEMA	1	1	0	0	1	100.00
								04	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMAS DE DESARROLL	ASESORIA	4	4	2	2	3	75.00
								05	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO	5	5	1	1	4	80.00
								06	PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	1	0	0	1	100.00
								X5	REVISION, SUPERVISION Y AUTORIZACION DE DESARROLLOS TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES							
								001	REGISTRO DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES AUTORIZADOS EN EL ESTADO							
								01	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	15	15	5	4	13	86.67
								02	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	REGISTRO	280	280	75	3	4	1.43
15									DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	PESOS	\$29,685,110	\$27,840,310	\$7,475,143	\$7,000,061	\$20,547,862	69.22
2									EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
									04 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
									A05 IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE							
									IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
									001 PROPORCIONAR UN MEJOR SERV. DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.							
									01 APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2000	500	849	2581	(*)
									02 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL	QUEJA	2000	2000	500	448	1192	59.60
									03 CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	1200	1200	300	159	359	29.92

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 50 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								04	EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1200	1200	300	468	658	54.83
								05	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	8000	2000	2570	9553	(*)
								06	LLEVAR A CABO ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ACCION	60	60	15	20	75	(*)
								07	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	200	200	40	64	390	(*)
								08	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO.	VERIFICACION	5000	5000	1250	1703	7495	(*)
								09	REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE.	REGISTRO	2200	2200	550	52	148	6.73
								10	INSTALAR SALA DE CONTROL DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO	INSTALACION	1	1	0	0	2	(*)
								11	RUTAS CONTROLADAS EN EL SISTEMA DE ASMINISTRACION REMOTA DE LAS UNIDADES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO EN CIUDAD OBREGON, HERMOSILLO Y NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	36	36	0	0	19	52.78
								002	TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01	GASTO DE OPERACION DE TELEFONIA RURAL DEL ESTADO	APORTACION	0	12	0	3	9	75.00