

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y DESARROLLO URBANO**

---



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2008, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con un presupuesto autorizado de 4 mil 644 millones 921 mil 011 pesos. Al cierre del cuarto trimestre ha ejercido 2,803 millones 905 mil 882 pesos, equivalentes al 60.4 por ciento del total autorizado.

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizadas por el H. Congreso del Estado en el presupuesto de Egresos 2008, ésta Secretaría, sus Unidades Administrativas y Organismos descentralizados, presentan sus principales avances obtenidos en el cuarto trimestre del presente año:

### **Secretaría**

A través de esta Unidad responsable, se autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2008 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre los logros alcanzados en este trimestre para este programa, se tiene que se llevó a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual será explicado en un anexo de este Informe.

También se autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES, lo cual será explicado con detalle en un anexo de este Informe Trimestral.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 37 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 11 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 52 reuniones de acuerdo y seguimiento.

A esta Unidad Administrativa, en este trimestre, se le incluyeron las siguientes 34 metas adicionales: 1001304I012P11601 a la 1001304I012P14901, las cuales están siendo ejecutadas por CECOP.

## **Subsecretaría de Obras Públicas**

Entre los principales logros obtenidos destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; se modernizó el Boulevard Colosio entre Solidaridad y Quintero Arce, se rehabilitó el Estadio Estrellas Blancas en Empalme, se construyó Línea de Transmisión y Red de Distribución en la Quema de Yécora y se realizaron obras de reconstrucción en 13 tramos carreteros, entre otros.

A esta Unidad Administrativa, en el periodo de Octubre-Diciembre, se le incluyeron 76 metas adicionales, derivadas principalmente de la inclusión de la terminación de obras iniciadas en el año 2007; al desglose de algunas metas bolsa de Reconstrucción de Caminos; así como a las nuevas autorizaciones provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

También por la inclusión de recursos para la continuación de los Convenios Carreteros del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal.

De igual manera en este trimestre, se cancelaron un total de 142 metas programadas originalmente, debido principalmente a que se liberaron estas metas para su ejecución, con clave presupuestal diferente a la original, provocando con esto la cancelación de las metas originales y el incremento de nuevas metas.

Asimismo, las siguientes 51 metas programadas a ejecutar en este trimestre, fueron diferidas para ejecutarse en el año 2009: 1002204I01H203101, 03301, 03401, 03501, 03701, 03801, 04001; 1002304I01XB01301, 01401, 01801, 02901, 03301, 03401, 05101, 05201, 06001, 06601, 06701, 07601, 08101, 08501, 08601, 08701, 08801, 08901, 09001, 09101, 09201, 09401, 09601, 09701; 1002304I01XI00101, 00201, 00301, 00401, 00501, 00601, 1002304I01XJ00101, 00301, 00401; 1002306I011A00701, 00801, 00901, 01301; 1002204I04E600101; 1002305I01Z100601, 00701, 00801, 01201, 01301, 01401.

También, las metas 1002204I01H201601, 01701, 01801, 01901, 02001, 02101, 02201 y 02301, no se ejecutaron debido a que eran metas bolsa, las cuales fueron desglosadas en reconstrucción de tramos carreteros de cada región.

La meta 1002204A04LN00101 Número de Obras Realizadas en respecto a las Programadas en el Ejercicio Fiscal 2008, fue superada debido a la inclusión de las obras adicionales autorizadas.

### **Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología**

Entre las principales acciones realizadas por esta Unidad Administrativa, se tiene que se asesoró a los Ayuntamientos de Trincheras y Hermosillo en la elaboración y actualización de sus Planes de Desarrollo.

### **Dirección General de Administración y Finanzas**

Entre las principales acciones efectuadas se tiene que se atendió con 193 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros; se validaron ante la Secretaría de la Contraloría General un Manual de Procedimientos, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

La meta 100501A017Z00101, ya se había reportado cumplida al 100 por ciento desde el III trimestre.

En la meta 1005501A017Z00102 elaboración y Actualización de Documentos Operativos, en este trimestre se reportó la elaboración de un Manual de Procedimientos de los 2 programados; debido a que en los trimestres anteriores ya se había elaborado uno programado para el IV trimestre.

La meta 1005501A0100102, fue superada con respecto a lo programado, debido a que se había considerado un promedio de asuntos que podían solicitar las Unidades Administrativas de esta Secretaría, pero como fue más alta la demanda, de igual manera se atendieron.

### **Dirección Jurídica**

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 6 solicitudes de Información pública y se atendieron 33 asuntos legales donde está involucrada esta Secretaría.

Las metas de esta Unidad Administrativa, tuvieron un avance arriba del 100 por ciento de lo programado originalmente, debido a que las metas originales planteadas son un promedio de lo realizado en años anteriores, pero si se requieren atender más asuntos de tipo legal, se atienden de igual manera, como fue el caso de este IV Trimestre.

### **Dirección General de Programación y Evaluación**

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría; se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión; efectuaron 1,038 trámites de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 28 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

La meta 1007602A027Z00102 (Realizar Trámites de Autorización, reasignación y Pago del Gasto de Inversión Autorizado) tuvo un avance superior a lo programado, debido a que se habían contemplado realizar 350 tramites en este trimestre, como un promedio de los trámites realizados en años anteriores.

Dado que el Gasto de Inversión se incrementó con la inclusión de obras refrendadas del año 2007 y a las nuevas autorizaciones con recursos federalizados, se alcanzaron a realizar un total de 1,038 trámites de pago de estimaciones, que representa un 197 por ciento arriba del original autorizado.

### **Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos**

Entre las principales metas realizadas entre Octubre-Diciembre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 143 contratos, 51 licitaciones, revisión de 970 precios unitarios y la verificación de 61 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios. Todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Los logros de las metas 1010501A017V00101, 03 y 04 fueron superadas debido a la inclusión de obras adicionales al Gasto de Inversión.

### **Dirección General de Ejecución de Obras**

Entre las principales acciones realizadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este periodo se realizaron 150 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución la elaboración de 15 expedientes unitarios.

### **Dirección General de Proyectos e Ingeniería**

Entre los principales logros obtenidos tenemos que se elaboraron 22 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 6 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 4 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

El avance de las metas 1012304A01L100101 y 03 fue superado con respecto a lo programado, debido a la inclusión de obras adicionales al Gasto de Inversión.

### **Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial**

Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General durante este trimestre, tenemos que se realizó un Prototipo de Reglamento Municipal de la Ley 254, se elaboraron 3 insumos correspondientes a la modernización de la Gestión del Desarrollo Urbano, se hizo entrega a los 13 Municipios Costeros del Estado del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Costa de Sonora. Asimismo, se emitieron 3 dictámenes de Congruencia de Uso de Suelo para Nogales, Caborca-Pitiquito y Hermosillo.

### **Dirección General de Transporte**

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 823 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 507 quejas sobre el servicio del transporte y se capacitó a 274 operadores del auto transporte.

También se elaboraron 251 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 3,167 unidades de transporte; se elaboraron 16 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 30 sistemas de

control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 2,038 unidades del auto transporte y se renovaron 135 unidades más.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas 1015204A05IB00101, 02, 05, 06, 08, 09 y 10, ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa, están arriba del 100 por ciento de las metas originales, debido a que al programar las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los trimestres de los años anteriores, pero si se presentan más, se atienden de igual manera, como fue el caso de este trimestre.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO								PESOS	\$4,644,921,011	\$2,803,905,882	\$1,594,139,904	\$1,394,035,016	\$2,803,905,882	60.36
01	SECRETARIA								PESOS	\$270,977,572	\$309,336,755	\$59,031,565	\$90,726,283	\$309,336,755	114.16
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
01	ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
A06	PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS														
Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA														
001	GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO - ACUARIO														
01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DELFINARIO-ACUARIO							MINISTRACION DE RECURSOS		12	12	3	3	12	100.00
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA														
I01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO														
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.														
001	INVERSION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA														
01	PROGRAMA OBRA PUBLICA CONCERTADA							PROGRAMA		1	1	1	1	1	100.00
002	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.50, HUATABAMPO														
01	REHABILITAR CERCO PERIMETRAL EN ESC SEC TECNICA 50 HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
003	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN IGLESIA "SANTISIMA TRINIDAD", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR FOSA SEPTICA EN IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD EN HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
004	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA "LAS MILPAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA LAS MILPAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
005	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS ANIMAS", HUATABAMPO														
01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS ANIMAS HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
006	TERMINACION DE TEMPLO INDIGENA "BACHOCO", HUATABAMPO														
01	TERMINAR TEMPLO INDIGENA BACHOCO HUATABAMPO (CECOP)							OBRA		0	1	0	0	1	100.00
007	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA "VIRGEN DE GUADALUPE", HUATABAMPO														

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS MAMIAS", HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DREN LAS MAMIAS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								009 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, E.J. NUEVO MICHOCAN, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR MODULO SANITARIO EJIDO NUEVO MICHOCAN SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								010 REMODELACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								011 REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELASQUEZ, COLONIA EL MEZQUITE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELAZQUEZ COLONIA EL MEZQUITE SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								012 CONSTRUCCION DE CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								013 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR MODULO SANITARIO SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								014 REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA ALTAR, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CAMPO DE FUTBOL EN COLONIA ALTAR SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								015 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								016 REMODELACION DE CANCHA DEPORTIVA E.J. LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REMODELAR CANCHA DEPORTIVA EJIDO LUIS B. SANCHEZ SAN LUIS RIO COLORADO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN EL CENTRO DE PREVENCION SAN BERNARDO DE LA COLONIA							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN CENTRO DE PREVENCIÓN SAN BERNARDO.)CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								018 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON, COLONIA GOMEZ MORIN, NACOZARI DE GARCIA							
								01 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON NACOZARI DE GARCIA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								019 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON SOLITO, OPODEPE							
								01 AMPLIAR RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SOLITO OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS, TUBUTAMA							
								01 CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS TUBUTAMA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								021 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 REHABILITACION DE TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESC PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN NAVOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN GOYJAQUIA, QUIRIEGO							
								01 CONSTRUIR KIOSCO EN GOYJAQUIA QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, QUIRIEGO							
								01 PAVIMENTAR ACCESO PRINCIPAL QUIRIEGO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								025 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, TRINCHERAS							
								01 INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN TRINCHERAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL HERMANOS FLORES MAGON, CABORCA							
								01 CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA RURAL HERMANOS MAGON CABORCA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								027 INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EMPALME							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	INSTALAR PUERTAS METALICAS EN ESC PREIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN J.N. "MI PATRIA ES PRIMERO", EMPALME							
								01	REHABILITAR CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO EMPALME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								029	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. SEVERIANO TALAMANTE, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO TALAMANTE ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030	REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN E.P. 21 DE MARZO, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESC PRIM 21 DE MARZO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								031	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO EN E.P. PIPILA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR ANDADORES EN ESC PIPILA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								032	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. JUSTO SIERRA, ETCHOJOA							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN ESC PRIM JUSTO SIERRA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								033	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSIO GUAYMAS (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								034	REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. TUTULI ILI USI, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS TUTULI ILI USI EN HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								035	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO EN J.N. CRISTOBAL COLON, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR TEJABAN Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								036	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 11, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR BAÑOS EN ESC SEC GENERAL 11 HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								037	REHABILITACION DE BEBEDEROS Y TEJABAN EN E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY, HERMOSILLO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR BEBEDEROS Y TEJABAN EN ESC PRIM MAURICIO RODRIGUEZ KELLY HERMOSILLO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								038	CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INDIGENA MARIANA FLORES, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INDIGENA MARIANA FLORS HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								039	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								040	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA HUATABAMPO (CECOP)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								041	CONSTRUCCION DE CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	CONSTRUIR CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN SAN PEDRO DE LA CUEVA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								042	REHABILITACION DE ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO, NOGALES							
								01	REHABILITAR ALBERGUE DEL MENTOR REPATRIADO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								043	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO "LUZ Y ESPERANZA", PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO LUZ Y ESPERANZA PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								044	CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA EL PENTATLON, PRIMERA ETAPA, PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR CUARTEL PARA PENTATLON PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								045	TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA "CTM", PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR OFICINAS DE LA CTM PUERTO PEÑASCO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								046	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE							
								01	REHABILITAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								047	PAVIMENTO EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, ARIZPE							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PAVIMENTAR PATIO DE ESC PRIM A L RODRIGUEZ ARIZPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								048	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA (ETAPA I), OPODEPE							
								01	CONSTRUIR SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA OPODEPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								049	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO, RAYON							
								01	INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								050	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA, BAVIACORA							
								01	CONSTRUIR EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								051	REHABILITACION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI							
								01	REHABILITAR BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI (CECOP).	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								052	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE, SUAQUI GRANDE							
								01	CONSTRUIR LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE SUAQUI GRANDE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, BAVISPE							
								01	PAVIMENTAR CALLE MORELOS BAVISPE (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								054	REVESTIMIENTO DE CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
								01	REVESTIR CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								055	ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
								01	INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								056	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESC PRIM E ZAPATA ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								057	CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE", ETCHOJOA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR AULA PARA COMPUTACIÓN EN ESC DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE" ETCHOJOA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								058	REHABILITACION Y PINTURA DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, BAVIACORA							
								01	REHABILITAR Y PINTAR ESCUELA PRIM ABELARDO L RODRIGUEZ BAVIACORA (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								059	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JOSE G. ESCOBAR DE COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DRENAJE EN CALLE JOSE G ESCOBAR COL ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								060	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE LA COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE COL LOS ENCINOS NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								061	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. EMPALME, NOGALES							
								01	CONSTRUIR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE COL EMPALME NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								062	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								063	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA DE LA COL. EMBARCADERO, NOGALES							
								01	CONSTRUIR ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA EN COLONIA EMBARCADERO NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								064	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARCOS DE LA COL. VIRREYES, NOGALES							
								01	PAVIMENTAR CALLE LOS ARCOS COL VIRREYES NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								065	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SEC. TECNICA NO. 3 EN EL PARQUE INDUSTRIAL, NOGALES							
								01	CONSTRUIR BARDA EN ESC SEC TECNICA 3 PARQUE INDUSTRIAL NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								066	REHABILITACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC. PRIM. FED. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIBUTA, NOGALES							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC PRIM FED ABELARDO L RODRIGUEZ EN CIBUTA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								067	ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. CTS-CROC, NOGALES							
								01	ELECTRIFICAR CALLE SAN MARCOS EN COL CTS-CROC NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								068	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUVIAS COL. MODERNA, NOGALES							
								01	REHABILITAR ESC PRIM IGNACIO W COVARRUVIAS COL MODERNA NOGALES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								069	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								070	CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CAJEME							
								01	CONSTRUIR TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								071	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 48, CAJEME							
								01	CONSTRUIR REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								073	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OJO DE AGUA, HUEPAC							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OPJO DE AGUA HUEPAC (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								074	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN MUSEO, URES							
								01	REHABILITAR E IMPERMEABILIZAR TECHO DE MUSEO EN URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								075	CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO, URES							
								01	CONSTRUIR CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO URES (CECOP)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
076 GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, VARIOS															
01 GASTO DE OPERACION DE CECOP								GASTO	0	1	0	1	1	100.00	
077 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS															
01 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)								GASTO	0	1	0	1	1	100.00	
078 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS															
01 APORTAR PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)								GASTO	0	1	0	1	1	100.00	
079 AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.															
01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE COLONIA FONDO LEGAL. BENJAMIN HILL.								OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
080 AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA															
01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA EN MOCTEZUMA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
081 REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO															
01 REHABILITAR ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO EL COLOSO. HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
082 PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA															
01 PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
083 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI															
01 AMPLIAR RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
084 AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI															
01 AMPLIAR RED DE DRENAJE EN COLONIA SOLIDARIDAD. NACAZARI								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
085 INSTALAR LAMPARAS TIPO COLONIAL EN COLONIA CENTRO EN NACO															
01 INSTALAR LAMPARAS TIPO COLONIAL EN COLONIA CENTRO EN NACO								OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00	
086 CONSTRUIR BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PLAZA PUBLICA DE NACO															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PLAZA PUBLICA DE NACO	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
								087 CONSTRUIR TEJABAN EN TEMPLETE DE PLAZA MUNICIPAL DE NACO							
								01 CONSTRUIR TEJABAN EN TEMPLETE DE PLAZA MUNICIPAL DE NACO	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
								088 PAVIMENTAR AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA EN MOCTEZUMA							
								01 PAVIMENTAR AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								089 CONSTRUIR EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES EN ARIZPE							
								01 CONSTRUIR EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES EN ARIZPE	OBRA	0	0.9	0	0.9	0.9	100.00
								090 INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL JAVIER FIGUEROA CUEVAS EN SAN JOSE DE BACUM.							
								01 INSTALAR ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL JAVIER FIGUEROA CUEVAS EN SAN JOSE DE BACUM.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								091 CONSTRUIR TEJABAN EN CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN QUEROBABI							
								01 CONSTRUIR TEJABAN EN CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN QUEROBABI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								092 AMPLIAR RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI							
								01 AMPLIAR RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								093 CONSTRUIR BARDAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, BACADEHUACHI							
								01 CONSTRUIR BARDAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, BACADEHUACHI	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								094 CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN NACORI CHICO							
								01 CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								095 REHABILITAR PANTEON MUNICIPAL EN ATIL							
								01 REHABILITAR PANTEON MUNICIPAL EN ATIL	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								096 MEJORAR TEMPLO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01 MEJORAR TEMPLO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								097 REHABILITAR PARQUE DEL RIO EN SANTA ANA							
								01 REHABILITAR PARQUE DEL RIO EN SANTA ANA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								098 CONSTRUIR CONCHA ACUSTICA, ALUMBRADO Y RIEGO EN PARQUE EL ALAMO EN SANTA ANA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR CONCHA ACUSTICA, ALUMBRADO Y RIEGO EN PARQUE EL ALAMO EN SANTA ANA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								099	PAVIMENTAR CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES DE ARIZPE							
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES DE ARIZPE	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								100	TERMINAR AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON							
								01	TERMINAR AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								101	CONSTRUIR BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI EN CIUDAD OBREGÓN							
								01	CONSTRUIR BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								102	CONSTRUIR BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA RUIZ EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA RUIZ EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								103	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA RAMOS MILLAN EN EJIDO MORELOS II CAJEME							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA RAMOS MILLAN EN EJIDO MORELOS II CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								104	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EJIDO MORELOS I CAJEME							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EJIDO MORELOS I CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								105	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN CAJEME.							
								01	SUMINISTRAR E INSTALAR PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								106	REHABILITAR INSTALACIONES DE KIOSCO MUNICIPAL EN PUEBLO YAQUI CAJEME							
								01	REHABILITAR INSTALACIONES DE KIOSCO MUNICIPAL EN PUEBLO YAQUI CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								107	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN UNAMICHI, BACOACHI							
								01	CONSTRUIR CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN UNAMICHI, BACOACHI	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								108	CONSTRUIR GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS EN CALLE INDEPENDENCIA EN SARIC							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS EN CALLE INDEPENDENCIA EN SARIC	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								109	CONSTRUIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTIGUA A PLAZA UNAMICHI Y CARRETERA RIO SONORA EN UNAMICHI BACOACHI.							
								01	CONSTRUIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTIGUA A PLAZA UNAMICHI Y CARRETERA RIO SONORA EN UNAMICHI BACOACHI.	OBRA	0	0.9	0	0.9	0.9	100.00
								110	PAVIMENTAR CALLE MAYOR FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	PAVIMENTAR CALLE MAYOR FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								111	INTRODUCIR DRENAJE EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE ROMO MITRE Y CONSTITUCION EN NACO.							
								01	INTRODUCIR DRENAJE EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE ROMO MITRE Y CONSTITUCION EN NACO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								112	RECARPETEAR CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y PESQUEIRA EN NACO							
								01	RECARPETEAR CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y PESQUEIRA EN NACO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								113	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLES ROMO MITRE Y CONSTITUCION EN NACO							
								01	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLES ROMO MITRE Y CONSTITUCION EN NACO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								114	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE SANTA CRUZ							
								01	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								115	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA E KINO ENTRE CALLES JESUS MUNGUIA Y JOSE LORTA SANTA CRUZ.							
								01	AMPLIAR RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA E KINO ENTRE CALLES JESUS MUNGUIA Y JOSE LORTA SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								116	INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA, DIVISADEROS							
								01	INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DIVISADEROS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								117	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA, HERMOSILLO								
								01	CONSTRUIR CENTRO COMUNITARIO EN TEMPLO DE LA VICTORIA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								118	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. "TIERRA Y LIBERTAD" EN EJIDO16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR								
								01	CONSTRUIR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E P TIERRA Y LIBERTAD EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE ALTAR	OBRA	0	1	0	1	1		100.00
								119	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS GARCIA EN ESTACION TORRES, LA COLORADA								
								01	CONSTRUIR DRENAJE EN CALLE JESUS GARCIA EN ESTACION TORRES LA COLORADA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								120	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN COBACHI, LA COLORADA								
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN COBACHI LA COLORADA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								121	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LA COLORADA								
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LA COLORADA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								122	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA								
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA LA COLORADA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								123	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN ESTACION TORRES, LA COLORADA								
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN ESTACION TORRES LA COLORADA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								124	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SEBAMPO, ETCHOJOA								
								01	ELECTRIFICAR CAMPO DE FUTBOL EN SEBAMPO, ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								125	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA								
								01	ELECTRIFICAR CAMPO DE FUTBOL EN SAN PEDRO NUEVO ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00
								126	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA								
								01	ELECTRIFICAR CAMPO DE FUTBOL EN BUAYSIACOBÉ ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0		0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								127	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN HUITCHACA, ETCHOJOA							
								01	ELECTRIFICAR CAMPO DE FUTBOL EN HUITCHACA ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								128	REHABILITACION DE EDIFICIO DE ANTIGUA ESCUELA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, CANANEA							
								01	REHABILITAR EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								129	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								130	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN EJIDO TTE. JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN ESCUELAQ PRIMARIA LEONA VICARIO EJ T JUAN DE LA BARRERA HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								131	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, CANANEA							
								01	CONSTRUIR PLAZA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								132	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, CANANEA							
								01	CONSTRUIR PLAZA EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								133	RECONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL TABARE, HUATABAMPO							
								01	RECONSTRUIR CANCHA PUBLICA EN EL TABARE HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA, BENJAMIN HILL							
								01	CONSTRUIR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PESQUEIRA BENJAMIN HILL.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								135	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BAVISPE							
								01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE BAVISPE	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
								136	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ARENITA, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR TEJABAN EN IGLESIA EN ARENITA HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								137	REHABILITACION DE IGLESIA EN LAS PARRAS, HUATABAMPO							
								01	REHABILITAR IGLESIA EN LAS PARRAS HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								138	CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL EN EL RIITO, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR SALON PARROQUIAL EN EL RIITO HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								139	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN YAVAROS, HUATABAMPO							
								01	REHABILITAR PARQUE INFANTIL EN YAVAROS HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								140	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS, HUATABAMPO							
								01	REHABILITAR PARQUE INFANTIL EN COLONIA LOS JURIS HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								141	REHABILITACION DE EDIFICIO DE COMPUTO EN LA ESTANCIA, ACONCHI							
								01	REHABILITAR EDIFICIO DE COMPUTO EN LA ESTANCIA ACONCHI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								142	CONSTRUCCION DE TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS, AGUA PRIETA							
								01	CONSTRUIR TECHO PARA CLUB DEPORTIVO VETERANOS, AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								143	PAVIMENTACION EN AVENIDA DAVILA ENTRE JUAREZ Y PESQUEIRA, BENJAMIN HILL							
								01	PAVIMENTAR AVENIDA DAVILA ENTRE JUAREZ Y PESQUEIRA, BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								144	CONSTRUCCION DE CAPILLA EN BARRIO LAS LIEBRES, MOCTEZUMA							
								01	CONSTRUIR CAPILLA EN BARRIO LAS LIEBRES MOCTEZUMA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								145	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y BAÑOS EN CENTRO DE REHABILITACION "EL DESPERTAR" EN CIBUTA, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DORMITORIOS Y BAÑOS EN CENTRO DE REHABILITACION EL DESPERTAR EN CIBUTA NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								146	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO Y VELATORIO MUNICIPAL, NOGALES							
								01	IMPERMEABILIZAR TECHO DEL ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO Y VELATORIO MUNICIPAL NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								147	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO RELIGIOSO "RIOS DE DIOS DE AGUA VIVA", HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL EN CENTRO RELIGIOSO RIOS DE DIOS DE AGUA VIVA HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								148	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL DE MASCAREÑAS, NOGALES							
								01	CONSTRUIR GRADAS Y BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL DE MASCAREÑAS NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								149	REHABILITACION DE GUARDERIA INFANTIL PRIMERA ETAPA, NACO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR GUARDERIA INFANTIL I ETAPA NACO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
5									GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
									01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
									A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
									LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
									001 COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALICE LA SECRETARÍA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE.							
									01 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA.	POBLACION ABIERTA	100	100	25	25	100	100.00
									02 ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	1	1	1	100.00
									002 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)							
									01 GASTO DE OPERACIÓN CEDES	GASTO	12	12	3	3	12	100.00
									02 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA							
									101 COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL							
									2P APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.							
									001 GASTO DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA.							
									01 MINISTRACION DE SUBSIDIO DE GASTO DE OPERACIÓN CECOP	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	9	12	100.00
02									SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$4,298,782,251	\$2,415,812,323	\$1,517,473,498	\$1,282,696,599	\$2,415,812,323	56.20
2									EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
									04 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
									A04 AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
									H2 CARRETERAS ESTATALES							
									001 GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
									01 GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	GASTO	0	1	0	1	1	100.00
									LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
										001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA					
								01	NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2008.	OBRA	25	51	6	32	99	(*)
								002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2008.							
								01	INDICE DE REPORTES DE AVANCES DE OBRAS.	INFORME	12	12	3	3	12	100.00
								101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
								H2	CARRETERAS ESTATALES							
								002	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE DOUGLAS, EN GUAYMAS							
								01	LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS EN GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								003	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO ORIENTE							
								01	LIBRAMIENTO ORIENTE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								004	AMPLIACION DEL CARRIL "VIA RAPIDA" (FAST LANE) EN NOGALES.							
								01	AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE NOGALES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								005	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA							
								01	CONSTRUCCION CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								006	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO SANTA CLARA							
								01	CONTINUAR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO- GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								007	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - EL DESEMBOQUE							
								01	OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLA GUADALUPE - GARCIA							
								01	OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								009	CONTINUACION DE LA MODERNIZACION DE LA VIALIDAD YAQUI - MAYO							
								01	CONTINUAR LA MODERNIZACION DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
010								CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TEPACHE - SAN PEDRO DE LA CUEVA							
01								OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
011								CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PERA - LA VALDEZA - BACOACHI							
01								OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
012								CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA URES - RAYÓN							
01								OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
015								CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA							
01								CONTINUAR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
016								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE SAN LUIS RIO COLORADO							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
017								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE CABORCA							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA CABORCA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
018								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAGDALENA							
01								REHABILITAR CARRETRAS EN ZONA MAGDALENA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
019								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE HERMOSILLO							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
020								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MOCTEZUMA							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MOCTEZUMA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
021								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MAZATÁN							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA MAZATAN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
022								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DEL VALLE DEL YAQUI							
01								REHABILITAR CARRETERAS EN ZONA DEL VALLE DEL YAQUI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
023								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL VALLE DEL MAYO							
01								REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN VALLE DEL MAYO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
024								CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
01								CONSERVACIÓN RED ESTATAL DE CARRETERAS	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
025								GASTOS DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 GASTO DE OPERACIÓN JUNTA DE CAMINOS	GASTO	1	0	1	0	0	0.00
								026 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA.							
								01 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								027 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA							
								01 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								028 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA							
								01 OBRA DE CONSTRUCCION DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								029 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD							
								01 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								030 CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS							
								01 CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO CEDROS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								031 REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI							
								01 REHABILITAR ACCESO EN ACONCHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								032 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI, EN COYOTE - BACADEHUACHI							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN BACADEHUACHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								033 VADO EN UNAMICHI EN BACOACHI							
								01 CONSTRUIR VADO EN UNAMACHI BACOACHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								034 REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI							
								01 REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								035 MEJORAMIENTO DEL CAMINO SOBASATECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA- DIVISADEROS							
								01 MEJORAR CAMINO SOBASATECHE EC SAHUARIPA-DIVISADEROS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								036 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO NACORI CHICO, (BACADEHUACHI - NACORI CHICO)							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO NACORI-CHICO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								037 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								038 REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN RAYON							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR ACCESO PRINCIPAL EN RAYON	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								039	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS, (E.C. HERMOSILLO - URES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								040	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SOYOPA (E.C. HERMOSILLO - SAHUARIPA), SOYOPA							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SOYOPA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								041	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO EL CRUCERO, VILLA HIDALGO.							
								01	CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								042	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMOS KM 8+480 AL KM 14+200 Y KM 26+560 AL KM 30+000), VARIOS							
								01	MODERNIZAR VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								043	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								044	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE). GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS GUAYMAS	OBRA	0	0.76	0	0.76	0.76	100.00
								045	AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
								01	AMPLIAR CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SEGUNDA ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								046	SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
								01	REALIZAR SEGUIMIENTO RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
								047	ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01	REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	ESTUDIO	0	0.95	0	0.95	0.95	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
048 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA SEGUNDA ETAPA, VARIOS															
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
049 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS															
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100.00
050 CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS															
								01 CONSTRUIR CARRETERA PUERTO PEÑASCO PUERTO LIBERTAD	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
051 TRAMITE PARA EL PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS															
								01 TRAMITAR PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	TRAMITE	0	1	0	0	0	0.00
052 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE (2DO. TRAMO), VARIOS															
								01 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE.	DESLINDE	0	0	0	0	0	0.00
053 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS															
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
054 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO. 15, EMPALME															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL 15	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
055 PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO															
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
056 ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS, MASIACA, VARIOS															
								01 ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
057 GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIOS															

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REALIZAR GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA	TRAMITE	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00
								058 PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								059 PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								060 PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								061 PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								062 ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO 2DA. ETAPA, VARIOS							
								01 REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								063 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								064 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+600, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 57+600), VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-MASIACA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								065 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCHOJOA-HUATABAMPO EN SEBAMPO, ETCHOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-EC ETCHOJOA-HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								066 TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA, S.L.R.C.							
								01 REALIZAR TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA	TRAMITE	0	0	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
067							PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SOYOPA								
01							PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	0.53	0	0.53	0.53	100.00	
068							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	0.24	0	0.24	0.24	100.00	
069							CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO-VILLA HIDALGO), VILLA HIDALGO								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO	OBRA	0	0.39	0	0.39	0.39	100.00	
070							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS	OBRA	0	0.88	0	0.88	0.88	100.00	
071							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI	OBRA	0	0.35	0	0.35	0.35	100.00	
072							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO								
01							CONSTRUIR CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO	OBRA	0	0.2	0	0.2	0.2	100.00	
073							AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA								
01							AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA FAST LINE EN NOGALES II ETAPA	OBRA	0	0.61	0	0.61	0.61	100.00	
074							MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA								
01							MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
075							MODERNIZACIÓN DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO								
01							MODERNIZACIÓN DE CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO	OBRA	0	0.67	0	0.67	0.67	100.00	
076							CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA								
01							CONSTRUIR CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA	OBRA	0	0.07	0	0.07	0.07	100.00	
077							RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE								
01							RECONSTRUIR ACCESO A QUEROBABI. OPODEPE	OBRA	0	0.75	0	0.75	0.75	100.00	
078							CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS								
01							CONSTRUIR ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	0.49	0	0.49	0.49	100.00	
079							CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA)								

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA)	OBRA	0	0.02	0	0.02	0.02	100.00
								080 MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO							
								01 MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								081 PAVIMENTACION DE ACOTAMIENTOS EN EL ACCESO A LAGUNA DEL MAR, PUERTO PEÑASCO							
								01 PAVIMENTAR ACOTAMIENTOS EN ACCESO A LAGUNA DEL MAR PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								082 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 35+000 INCLUYE 3 PUENTES, PUERTO PEÑASCO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100.00
								083 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 RUTA 2, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00
								084 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO DEL KM. 80+000 AL KM. 82+620), VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	0.9	0	0.9	0.9	100.00
								085 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								086 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								087 MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO							
								01 MODERNIZAR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								088 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
089								AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA (FAST LANE) 2DA. ETAPA, NOGALES								
01								AMPLIACION CARRIL VIA RAPIDA FAST LANE II ETAPA NOGALES	OBRA	0	0.61	0	0.61	0.61	100.00	
090								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL TABARE-E.C. (HUATABAMPO-ETCHOROPO), HUATABAMPO								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DEL CAMINO TABARE EC HUATABAMPO-ETCHOROPO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
091								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-BELEM, GUAYMAS								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-BELEM	PROYECTO	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00	
092								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS, GUAYMAS								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
093								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO QUITOVAC-E.C. (CABORCA-SONOYTA), GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL CAMINO QUITOVAC-EC CABORCA SONOITA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
094								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. (ETCHOJOA-TRES CARLOS), ETCHOJOA								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-EC ETCHOJOA-TRES CARLOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
095								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BAYAJORIT-E.C. (BUAYSIACOBEBLANCA), ETCHOJOA								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL CAMINO BAYAJORIT-EC BAYSIACOBEBLANCA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
096								CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO DEL KM. 80+000 AL KM 83+220), VARIOS								
01								CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
097								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA PRIMAVERA" EN EL KM 2+480 DE LA CARRETERA E.C. KM 3+000-(HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL CRUCE DEL RIO MAYO, HUATABAMPO								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
098								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ETCHOJOA" EN EL KM 0+930 DE LA CARRETERA ETCHOJOA-SAHUARAL EN EL CRUCE DEL RIO MAYO, ETCHOJOA								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ETCHOJOA	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00	
099								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA E.C. KM 6+920-(LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE CANAL DE RIEGO, ETCHOJOA								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00	
100								CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS MUNICIPIOS								
01								CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
H3								CARRETERAS ALIMENTADORAS								
001								SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITIQUITO, VARIOS								
01								REALIZAR SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR	SUPERVISIÓN	0	1	0	1	1	100.00	
002								SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITIQUITO								
01								MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES DE CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO EC SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL	OBRA	0	0	0	0	0.00		
003								MODERNIZAR A CUATRO CARRILES LA CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL								
01								MODERNIZAR A CUATRO CARRILES LA CARRETERA FEDERAL 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
H4								INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
002								SUPERVISION EXTERNA Y OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO								
01								SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO MAR DE CORTES	SUPERVISIÓN	1	0	1	0	0.00		
003								SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 REALIZAR SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1	100.00
								004 CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR LINEA ELECTRICA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								005 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. PUERTO PEÑASCO.							
								01 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
								006 CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA AL NUEVO AEROPUERTO PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR OBRAS DE CABEZA AL NUEVO AEROPUERTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
								H2 CARRETERAS ESTATALES							
								001 CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-E.C. FEDERAL NO.- 2							
								01 CARRETERA INTERNACIONAL-EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								002 CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO							
								01 CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								003 CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA							
								01 CAMINO SAN LUIS-GRULLITA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								004 CAMINO LA GRULLITA, E.C. SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS -GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								005 CAMINO LAGUNITAS E.C. SAN LUIS-RIITO							
								01 CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS RIITO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								006 CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CALRA							
								01 CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	0.19	0	0.19	0.19	100.00
								007 CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ							
								01 CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008 CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ							
								01 CAMINO NUEVO LEON-LUIS B SANCHEZ	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								009	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900 EN CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION CALLE MERIDIANO CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								011	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 600, CAJEME							
								01	RECONSTRUIR CALLE 600 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								012	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	RECONSTRUIR CALLE 1100 SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								013	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR CALLE 12 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								014	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR ACCESO A MESA DEL SERI HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								015	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR CALLE 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHIA KINO, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO BAHIA DE KINO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE							
								01	RECONSTRUIR CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								018	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA E. C. CARRETERA FEDERAL NO.-2							
								01	RECONSTRUIR CAMINO CABORCA EC FEDERAL 2	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								019	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SONOYTA-EL PLOMO							
								01	RECONSTRUIR CAMINO SONOITA-EL PLOMO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								020	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO							
								01	RECONSTRUIR EL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								021	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTAR-SARIC							
								01	RECONSTRUIR CAMINO ALTAR-SARIC	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								022	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA							
								01 RECONSTRUIR CALLE 1900 NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ							
								01 RECONSTRUIR CAMINO FUNDICIÓN-JECOPACO-CALLE 2200 BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								025 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO							
								01 RECONSTRUIR CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								027 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE							
								01 RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								029 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-EL CLARO, SANTA ANA							
								01 RECONSTRUIR CAMINO SANTA ANA-EL CLARO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A SAN JOSE DE TUBUTAMA, TUBUTAMA							
								01 RECONSTRUIR ACCESO A SAN JOSE TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								031 RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, NOGALES							
								01 RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								032 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 1RA. ETAPA, VARIOS							
								01 CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
								033 CONSTRUCCION DE VADO TEPACHUI, QUIRIEGO							
								01 CONSTRUIR VADO EN TEPACHUI QUIRIEGO	OBRA	0	0.76	0	0.76	0.76	100.00
								034 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01 CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
036 RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO BACANORA-SAHUARIPA								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
037 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
038 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO																
01 RECONSTRUIR EL CAMINO 4 SUR HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
039 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA																
01 RECONSTRUCCION DE CALLE 26 ETCHOJOA								OBRA	0	0	0	0	0	0.00		
040 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA																
01 CONSTRUIR PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
041 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUASABAS-EL COYOTE, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO HUASABAS-EL COYOTE								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
042 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA								OBRA	0	0.93	0	0.93	0.93	100.00		
043 RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
044 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
045 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
046 RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA, VARIOS																
01 RECONSTRUIR CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
048 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN, VARIOS																
01 RECONSTRUIR EL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
049 CONSERVACION DE LA RED ESTATAL II ETAPA																
01 CONSERVACION DE LA RED ESTATAL II ETAPA								PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00		
050 RECONSTRUIR CALLE 1 EN PUEBLO YAQUI																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	RECONSTRUIR CALLE 1 EN PUEBLO YAQUI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								051	RECONSTRUIR CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	RECONSTRUIR CAMINO LA GRULLITA EC SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								052	CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS-RIITO							
								01	CAMINO LAGUNITAS EC SAN LUIS-RIITO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								053	RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC							
								01	RECONSTRUIR CAMINO NOGALES-SARIC	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								054	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								055	REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO							
								01	REHABILITAR LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								056	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION DE LA CALLE 12 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								057	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 13 HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								058	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION DE LA CALLE 4 SUR HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								059	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION DE LA CALLE CERO NORTE HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								060	REHABILITAR CAMINO SAHUARIPA-TEPACHE							
								01	REHABILITAR CAMINO SAHUARIPA-TEPACHE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								061	RECONSTRUIR CAMINO BACOBAMPO-EC (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)							
								01	RECONSTRUIR CAMINO BACOBAMPO-EC (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								062	RECONSTRUIR CAMINO FUNDICION-QUIRIEGO							
								01	RECONSTRUIR CAMINO FUNDICION-QUIRIEGO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								063	RECONSTRUIR CAMINO MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	RECONSTRUIR CAMINO MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								064	RECONSTRUIR CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUIR CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								065 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCIÓN CALLE BASE CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								066 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-TESOPACO-SAN NICOLAS, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN CAMINO ESPERANZA-TESOPACO-SAN NICOLAS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								067 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE KINO, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCIÓN CALLE KINO CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								068 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 8, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCIÓN CALLE 8 CAJEME	OBRA	0	0.06	0	0.06	0.06	100.00
								069 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								070 RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								071 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								072 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-ARIVECHI, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAHUARIPA-ARIVECHI	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								073 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARBO-RAYON	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								074 RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								075 RECONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES EN VARIAS LOCALIDADES, NOGALES							
								01 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
							078	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA ATIPICA PROVOCADA POR LA DEPRESION TROPICAL "LOWELL" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
							01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA ATIPICA PROVOCADAS POR DEPRESION TROPICAL LOWELL	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
							079	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS PROVOCADAS POR LA DEPRESION TROPICAL "NORBERT" EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
							01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS PROVOCADAS POR LA DEPRESION TROPICAL NORBERT	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
							H4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
							001	AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA EN ALAMOS							
							01	AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA EN ALAMOS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							002	AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA EN ALAMOS							
							01	AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA EN ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							003	RECONSTRUCCION DE LA AEROPISTA DE SAHUARIPA							
							01	RECONSTRUCCION DE LA AEROPISTA DE SAHUARIPA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							104	ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS							
							E6	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO							
							001	PROYECTO TURISTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS EN BACANORA							
							01	PROYECTO TURISTICO RECREATIVO PASEO CAMPESTRE EN LA ZONA DE LA PRESA DE LAS CALABAZAS EN BACANORA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
							002	PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS							
							01	ELABORAR PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
							109	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							
							G2	COORDINAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (COAPAES)							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
							001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES EN ATIL.							
							01 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN ATIL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
3							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
							01 ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD							
							102 NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD							
							UB FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							
							001 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
							01 CONSTRUIR HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO HUATABAMPO	OBRA	0	0.61	0	0.61	0.61	100.00
							002 REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
							01 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							003 SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VARIOS							
							01 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	1	1	100.00
							004 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO							
							01 REMODELAR Y REHABILITAR HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
							101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO							
							2A IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS							
							001 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO EN ACONCHI							
							01 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO ACONCHI	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
							002 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A BANAMICHI							
							01 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ACCESO A BANAMICHI	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
							003 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO A RAYON							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ACCESO RAYON	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								2N INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL.							
								001 URBANIZACION Y LOTIFICACION EN COLONIA PLAYAS DE CORTEZ, GUAYMAS							
								01 URBANIZACION Y LOTIFICACION EN COLONIA PLAYA DE CORTES GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								2P APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL.							
								001 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, VARIOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
								001 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE							
								01 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								002 PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS							
								01 PROGRAMA DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	PROGRAMA	0	0.94	0	0.94	0.94	100.00
								LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
								01 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								X4 COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
								001 RELLENO SANITARIO EN ALAMOS							
								01 RELLENO SANITARIO ALAMOS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								002 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO Y/O BASURERO DE TIPO AIRE LIBRE EN ALTAR							
								01 RELLENO SANITARIO ALTAR	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								003 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE							
								01 RELLENO SANITARIO BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
004								PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS ( CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR PARA GRANADOS Y HUÁSABAS)							
								01 RELLENO SANITARIO GRANADOS Y HUASABAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
005								CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA							
								01 RELLENO SANITARIO VILLA PESQUEIRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
006								CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN YÉCORA							
								01 RELLENO SANITARIO YECORA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
007								MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO							
								01 MANTENER INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
011								PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO, VARIOS							
								01 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESHECHO	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
012								PROGRAMA PARA LA REFORESTACION DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, VARIOS							
								01 PROGRAMA PARA LA REFORESTACIÓN DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
014								PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA), VARIOS							
								01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100.00
015								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", ALAMOS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO C ALAMOS.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
016								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
017								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VARIOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
018								PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", YECORA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D YECORA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
019							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VILLA PESQUEIRA								
01							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO D VILLA PESQUEIRA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
020							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D" EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO D EN GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
021							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", CABORCA								
01							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO C CABORCA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
022							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", PITIQUITO								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO D PITIQUITO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
023							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "B", VARIOS								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO B VARIOS	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
024							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", URES								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO C URES	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
025							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "A" EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO A CIUDAD OBREGÓN	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
026							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D" EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								
01							PROYECTO EJECUTIVO RELLENO SANITARIO TIPO D SONOYTA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
027							PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS								
01							PROYECTO EJECUTIVO TIPO D VARIOS	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
XB							VIALIDADES URBANAS								
001							CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES								
01							CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
002							CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES								
01							CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
003 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES																
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
004 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES																
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
005 CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO CALLE CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME																
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
006 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME.																
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
007 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON CAJEME																
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
008 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA LAS AMERICAS EN EMPALME																
								01	TERMINAR PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EMPALME	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
009 CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS																
								01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
010 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN GUAYMAS																
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
011 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN HERMOSILLO																
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA HERMOSILLO	OBRA	1	0.03	1	0.03	0.03	3.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
012								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO							
01								CONTINUAR CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
013								CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO							
01								CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE PERIFERICO NORTE Y BOULEVARD MORELOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
014								MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD PROGRESO AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO							
01								MODERNIZAR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD PROGRESO AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
015								EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO							
01								EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
016								AMPLIACION DEL BOULEVARD PROGRESO EN EL TRAMO DE LA CALLE REYES AL BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO							
01								AMPLIAR BOULEVARD PROGRESO EN TRAMO DE CALLE REYES Y BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
018								AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO							
01								CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
019								MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
01								MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
020								AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								021	PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EL HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								022	MODERNIZACION DE LA CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS PALO VERDE EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS DEL PALO VERDE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								023	CONTINUACION DEL BOULEVAR SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
								01	CONTINUAR BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								024	VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO EN NAVOJOA							
								01	VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
								025	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA							
								01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								026	CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE DE CALLE OCAMPO-CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								027	AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01	AMPLIAR BOULEVAR CUAUHEMOC EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								028	PAVIMENTACION DE CALLLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN NAVOJOA							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL SUBA EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								029	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								033	CONSTRUCCION DE BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								034 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								036 MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO. 1							
								01 MODERNIZAR EL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL 1.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								042 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								044 PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PLAN SONORA PROYECTA							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								045 CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UN. DEPORTIVA) - ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR)							
								01 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDA	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								046 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS							
								01 OBRA DE PAVIMENTACION	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								048 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE PEREZ							
								01 PAVIMENTAR EL BOULEVARD JOSE PEREZ	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								049 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL DREN DE LA CALLE 200							
								01 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE CALLE 200	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								050 VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN SONORA PROYECTA							
								01 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PLAN SONORA PROYECTA	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00
								051 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, ALTAR.							
								01 PAVIMENTAR CALLE FELIX GOMEZ SUR EN ALTAR	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								052 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, ALTAR.							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA FRANCISCO Y MADERO EN ALTAR	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
053 CONSTRUCCION DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL															
01 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
054 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC															
01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN HÚEPAC								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
055 PAVIEMENTACION DE VIALIDADES EN MAZATAN															
01 PAVIMENTAR VIALIDADES EN MAZATAN								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
056 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO															
01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PITIQUITO								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
057 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA															
01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
058 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO															
01 PAVIMENTAR CALLES EN SAN IGNACIO RIO MUERTO								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
059 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SANTA CRUZ															
01 PAVIMENTAR CALLES EN SANTA CRUZ								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
060 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS															
01 PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
066 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA															
01 CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
067 CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA															
01 CONSTRUIR BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETRA FEDERAL 2 EN AGUA PRIETA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
068 PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA															
01 CONSTRUIR PUENTE ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN CABORCA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
069 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA															
01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CABORCA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
070 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA SEIS, EN CIUDAD OBREGON															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 DE LA CALLE 10 A LA 6 EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								071	CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								072	TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON							
								01	TERMINACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								073	PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DE VIALIDADES EN CANANEA							
								01	PAVIMENTAR Y MODERNIZAR VIALIDADES EN CANANEA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								074	PAVIMENTACION DE 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01	PAVIMENTAR 30,000 METROS CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								075	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								076	ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								077	VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO BACOCIBAMPO							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD BAHÍA DE GUAYMAS-ESTERO BACOCIBAMPO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								078	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								079	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO (4 KM)							
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								080	PAVIMENTACION DE 75,000 METROS DE CALLES EN MAGDALENA							
								01	PAVIMENTAR 75,000 METROS CUADRADOS EN MAGDALENA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								081	PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								082 PAVIMENTACION DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACOZARI							
								01 PAVIMENTACIÓN DE 50,000 METROS CUADRADOS EN NACOZARI	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								083 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								084 PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								085 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								086 PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								087 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								088 PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								089 CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES							
								01 CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								090 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								091 REUBICACION DE AERODROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 REUBICAR AEDROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								092	OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								093	PAVIMENTACION DE 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA							
								01	PAVIMENTAR 40,000 METROS CUADRADOS EN SANTA ANA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								094	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE							
								01	PAVIMENTAR CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								095	MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE							
								01	MODERNIZAR BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI EN OPODEPE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								096	PAVIMENTACION DE ENLACE PAR VIAL EN URES							
								01	PAVIMENTAR ENLACE PAR VIAL EN URES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								097	PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.							
								01	PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								098	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN NOGALES	OBRA	0	0.21	0	0.21	0.21	100.00
								099	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	0.95	0	0.95	0.95	100.00
								100	MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR EL BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								101	CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES (CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE AVENIDA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	0.47	0	0.47	0.47	100.00
								102	PEPROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA"							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								103 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA.							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES II ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								104 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	0.94	0	0.94	0.94	100.00
								105 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	0.94	0	0.94	0.94	100.00
								106 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	0.52	0	0.52	0.52	100.00
								107 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
								01 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO NAVOJOA	OBRA	0	0.65	0	0.65	0.65	100.00
								108 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA)							
								01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								109 CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR PROLONGACIÓN PASEO RIO SONORA ENTRE QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	0.57	0	0.57	0.57	100.00
								110 ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME							
								01 CONSTRUIR ENLACE DE AVENIDA AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARRECIFES EN EMPALME.	OBRA	0	0.9	0	0.9	0.9	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								111 REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO							
								01 REVESTIR CANAL LAS PILAS EN TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								112 EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01 EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	OBRA	0	0.95	0	0.95	0.95	100.00
								113 PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "LAS PILAS" EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO, NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LAS PILAS EN TRAMO CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								114 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300, 2DA. ETAPA (AMPLIACION), CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 II ETAPA CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								115 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	0.94	0	0.94	0.94	100.00
								116 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA NOGALES	OBRA	0	0.78	0	0.78	0.78	100.00
								117 CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN MARINA GUAYMAS	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
								118 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, IMURIS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES IMURIS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								119 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA							
								01 CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								120	CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								121	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES							
								01	CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								122	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
								01	PAVIMENTAR AVENIDA LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								123	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
								01	CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								124	PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								125	PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								126	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								127	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR BORDO NUEVO CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								128	PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								129	PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE NOGALES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								130	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO PONIENTE SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								131 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								132 PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DE FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								133 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								134 ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO BLVD. JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
								01 ACTUALIZAR PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								135 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CABORCA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								136 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								137 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								138 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								139 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								140 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								141	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								142	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACAZARI							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NACAZARI	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								143	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								144	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								145	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								146	ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	0	2	0	0	1	50.00
								147	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABIRELAGUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
								01	CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	0.78	0	0.78	0.78	100.00
								148	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE PEREZ, BACUM							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD JOSE PEREZ BACUM	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								149	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES DE ADIVINO VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								150	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACCHIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACCHIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								151 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
								01 CONSTRUIR PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								152 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01 TERMINAR CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								153 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA DE LAS AMERICAS EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								154 MODERNIZACION DEL BOULEVARD KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD KINO ENTRE AVENIDA MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								155 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
								01 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOITA	PROYECTO	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
								156 CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC NAVOJOA	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
								157 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1							
								01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1	OBRA	0	0.22	0	0.22	0.22	100.00
								158 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
								159 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA							
								01 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA	OBRA	0	0.59	0	0.59	0.59	100.00
								160 MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA.	OBRA	0	0.38	0	0.38	0.38	100.00
								161	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN CAJEME	OBRA	0	0.67	0	0.67	0.67	100.00
								162	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	OBRA	0	0.58	0	0.58	0.58	100.00
								163	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS MAGDALENA	OBRA	0	0.49	0	0.49	0.49	100.00
								164	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO	OBRA	0	0.02	0	0.02	0.02	100.00
								165	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHÍA CATALINA GUAYMAS	OBRA	0	0.1	0	0.1	0.1	100.00
								166	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA							
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100.00
								167	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) AMPLIACION, GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS UNIDAD DEPORTIVA-ESTERO BACOCIBAMPO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								168	MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS							
								01	MODIFICAR AVENIDA IV Y PAVIMENTAR AVENIDA PERIFERICO GUAYMAS	OBRA	0	0.35	0	0.35	0.35	100.00
								169	AMPLIAR BOULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO							
								01	AMPLIAR BOULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE HERMOSILLO	OBRA	0	0.45	0	0.45	0.45	100.00
								170	PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL							
								01	PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BENJAMIN HILL	OBRA	0	0.85	0	0.85	0.85	100.00
								171	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN MAZATAN	OBRA	0	0.02	0	0.02	0.02	100.00
								172	ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								173 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	0.21	0	0.21	0.21	100.00
								174 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	0.95	0	0.95	0.95	100.00
								175 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO							
								01 MODERNIZAR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								176 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0.42	0	0.42	0.42	100.00
								177 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL II ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	0.94	0	0.94	0.94	100.00
								178 PROYECTO EJECUTIVO DE PASO VEHICULAR SUPERIOR, EMPALME							
								01 PROYECTO EJECUTIVO PASO VEHICULAR SUPERIOR EMPALME	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								179 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	0.05	0	0.05	0.05	100.00
								180 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO							
								01 AMPLIAR Y CONSTRUIR BOULEVARD COLOSIO EN TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO	OBRA	0	0.05	0	0.05	0.05	100.00
								181 EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO							
								01 EMBOVEDAMIENTO DE LOS XCANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO HERMOSILLO	OBRA	0	0.95	0	0.95	0.95	100.00
								182 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0.25	0	0.25	0.25	100.00
183								PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 PAVIMENTAR CALLE INDEPENDENCIA SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	0.64	0	0.64	0.64	100.00
184								CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ HERMOSILLO	OBRA	0	0.02	0	0.02	0.02	100.00
185								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	0.32	0	0.32	0.32	100.00
186								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	0	0.1	0	0.1	0.1	100.00
187								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
188								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA	OBRA	0	0.12	0	0.12	0.12	100.00
189								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
190								RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 CAJEME							
								01 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN DREN DE LA CALLE 400 CAJEME	OBRA	0	0.49	0	0.49	0.49	100.00
191								CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 CONSTRUIR ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
192								PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
193								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	0.07	0	0.07	0.07	100.00
194								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE SAHUARIPA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE SAHUARIPA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
195								PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE PITIQUITO							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS DE PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
196								PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEPAC							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEPAC	OBRA	0	0.01	0	0.01	0.01	100.00
								197 REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTAR CALLE ALVARO OBREGON EN ATIL							
								01 REHABILITAR INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTAR CALLE ALVARO OBREGON EN ATIL	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								198 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SANTA CRUZ							
								01 PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SANTA CRUZ	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								199 CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	0	0.65	0	0.65	0.65	100.00
								200 REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE GUAYMAS							
								01 REHABILITAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE GUAYMAS	OBRA	0	0.2	0	0.2	0.2	100.00
								201 CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)							
								01 CONSTRUIR PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								202 CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0.52	0	0.52	0.52	100.00
								203 AMPLIAR Y CONSTRUIR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD EL MUSARO							
								01 AMPLIAR Y CONSTRUIR EL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD EL MUSARO	OBRA	0	0.47	0	0.47	0.47	100.00
								204 CONSTRUIR LA PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR LA PROLONGACIÓN DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	0.57	0	0.57	0.57	100.00
								205 CONSTRUIR AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
								206 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE SANTA ANA	OBRA	0	0.58	0	0.58	0.58	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							207	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA DE KINO							
							01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE MAGDALENA	OBRA	0	0.49	0	0.49	0.49	100.00
							208	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
							01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLE	OBRA	0	0.03	0	0.03	0.03	100.00
							209	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
							01	CONSTRUCCIÓN DE MALECON TURISTICO EN MARINA DE GUAYMAS	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
							210	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA							
							01	CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA CABORCA	OBRA	0	0.59	0	0.59	0.59	100.00
							211	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)							
							01	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES)	OBRA	0	0.05	0	0.05	0.05	100.00
							212	PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUCURPE							
							01	PAVIMENTAR CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUCURPE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							213	CONSTRUIR VADO DE ACCESO Y PASO POR RAYON							
							01	CONSTRUIR VADO DE ACCESO Y PASO POR RAYON	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							214	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1938 EN URES							
							01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1938 EN URES	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							215	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI), HERMOSILLO							
							01	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BOULEVARD PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI) HERMOSILLO.	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							216	MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO							
							01	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 26 HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							217	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								218 MODERNIZACION DE ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO, GUAYMAS							
								01 MODERNIZACIÓN DE ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								219 MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO							
								01 MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE BOULEVARD PROGRESO Y BOULEVARD GARCIA MORALES HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								220 PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								221 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA EN TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD EL MUSARO (SUBTRAMO GARCIA MORALES-COLOSIO) HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								222 CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLO-CALLE OCAMPO), NAVOJOA							
								01 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS (TRAMO CALLE ABASOLO-CALLE OCAMPO) HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								223 REVESTIMIENTO DE CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
								01 REVESTIMIENTO DE CANAL LAS PILAS EN TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE OCAMPO HNAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								224 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
								01 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	0.78	0	0.78	0.78	100.00
								225 TRABAJOS EMERGENTES PARA EL DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDAS Y EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON, ALAMOS							
								01 TRABAJOS EMERGENTES PARA EL DESASOLVE DE CALLES Y AVENIDAS, TERRENOS DE VIVIENDAS EN LOS ARROYOS UVALAMA, LA ADUANA Y EL CHALATON EN ALAMOS.	OBRA	0	0.98	0	0.98	0.98	100.00
								226 PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA							
								01 PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
227								CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARR. INTERNACIONAL EN CD. OBREGON, CAJEME							
01								CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	0.52	0	0.52	0.52	100.00
228								CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARR. INTERNACIONAL EN CD. OBREGON, CAJEME							
01								CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
229								AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE							
01								AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	0.45	0	0.45	0.45	100.00
230								REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DAÑADAS POR LA DEPRESION TROPICAL JULIO, GUAYMAS							
01								REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DAÑADAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL JULIO GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0.00	
XG								SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
001								PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
01								PROYECTO EJECUTIVO PARA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
XI								ELECTRIFICACION RURAL							
001								AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI							
01								ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI	OBRA	1	0	1	0	0.00	
002								AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ							
01								ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ	OBRA	1	0	1	0	0.00	
003								AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NACO							
01								ELECTRIFICACIÓN EN NACO	OBRA	1	0	1	0	0.00	
004								ELECTRIFICACIÓN DE MOVAS EN ROSARIO							
01								ELECTRIFICACIÓN EN MOVAS ROSARIO	OBRA	1	0	1	0	0.00	
005								AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ							
01								ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ	OBRA	1	0	1	0	0.00	
006								AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUBUTAMA							
01								ELECTRIFICACIÓN EN TUBUTAMA	OBRA	1	0	1	0	0.00	
XJ								PLAZAS PUBLICAS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								001	PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS							
								01	PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO AL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PUENTE COLGANTE EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								003	PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL EN NOGALES							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO ESTATAL EN NOGALES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								004	PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								005	ADECUACION A PARQUE CONMEMORATIVO, HERMOSILLO							
								01	ADECUAR PARQUE CONMEMORATIVO HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								006	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								007	CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
								01	CONSTRUIR PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								008	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA GOBERNADORES PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								009	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO							
								01	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								05	CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
								Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
								004	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								005	CONSTRUCCION DEL DELFINARIO ACUARIO 3ERA ETAPA.							
								01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DELFINARIO	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								006	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								007	REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGON							
								01	RENMODELAR Y EQUIPAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								008	CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								009	CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								010	REMODELACION DE AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO							
								01	REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								011	TERMINACION DEL CUM EN HUATABAMPO							
								01	TERMINAR CUM EN HUATABAMPO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								012	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AGORA, ARIZPE							
								01	CONSTRUIR CENTRO CULTURAL AGORA EN ARIZPE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								013	CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA REGION EN HUACHINERA							
								01	CONSTRUIR CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA REGIÓN DE HUACHINERA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								014	TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE							
								01	TERMINAR CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								015	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
								01	REHABILITAR CASA DE LA CULTURA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								016	CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR DELFINARIO-ACUARIO GUAYMAS III ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								017	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONTINUACIÓN DEL DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018	CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
019 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO															
01 REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO								OBRA	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00	
020 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS															
01 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO III ETAPA GUAYMAS								OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
06 DEPORTE PARA TODOS															
101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE															
1A INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE															
003 CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA															
01 CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
004 TERMINACION DEL CENTRO DE USO MULTIPLE EN HUATABAMPO															
01 TERMINAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
005 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN ARIVECHI															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
006 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CARBÓ															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CUMPAS															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
008 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN FRONTERAS															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
009 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
010 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESÚS															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
011 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO															
01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	
012 CONTRUCCIÓN DE COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EN CD. OBREGON															
01 CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL EN CIUDAD OBREGÓN								OBRA	1	0	1	0	0	0.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
013 PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON), EN HERMOSILLO															
								01 CONSTRUIR PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON) EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
014 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN HERMOSILLO															
								01 REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
015 REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS BLANCAS" PRIMERA ETAPA, EMPALME															
								01 REHABILITAR ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS BLANCAS I ETAPA EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
016 PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME															
								01 PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
017 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS, VARIOS															
								01 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
018 CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA															
								01 CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
019 REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO															
								01 REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100.00
020 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO															
								01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
021 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO															
								01 TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AREA DE GIMNASIA EN CENTRO DEPORTIVO SONORA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
022 CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO															
								01 CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HUATABAMPO	OBRA	0	0.05	0	0.05	0.05	100.00
023 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON															
								01 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
024 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI															

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								025	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								026	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								027	ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
								01	ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								028	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA, HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								029	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								07	COHESION SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD							
								102	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
								2N	INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
								001	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRADIODLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO							
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								002	PAVIMENTACION DE LA AV. NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CARRETERA YAVAROS							
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								003	PAVIMENTACION DE LA AV. PAROSIN COLONIA PRI 90.							
								01	PROGAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								004	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CABORCA	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								005	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM							
								01	PROGRAMA DE PAVIMENTACION	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0.00
								006	CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								007	PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA							
								01	PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
								008	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR							
								01	VERIFICACION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION SANTA ANA-ALTAR	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								009	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO							
								01	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
								010	REHABILITACION DEL ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES							
								01	REHABILITACION DE ESTADIO ESTRELLAS EMPALMENSES	REHABILITACION	1	0	0	0	0	0.00
								011	PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA QUEMA, YECORA							
								01	PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								012	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA, YECORA							
								01	CONSTRUIR LINEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA QUEMA YECORA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								013	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, IMURIS							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS IMURIS	OBRA	0	0.98	0	0.98	0.98	100.00
								014	LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA							
								01	LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA	ESTUDIO	0	1	0	0	1	100.00
								015	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								016	ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, HUATABAMPO							
								01	ELABORAR TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HUATABAMPO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								017	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								018 PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUINTANA ROO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								019 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								020 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE VICAM NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								021 CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO							
								01 CONSTRUIR 4 GRADERIAS METALICAS HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
								01 PAVIMENTAR CALLE BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR CALLE GLADIOLA EN COLONIA 14 DE ENERO HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								025 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS-HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028 PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90 HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030 PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN ADIVINO VILLA PESQUEIRA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN ADIVINO VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								UA	DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								001	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL CDI NO.1, HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DEL CDI 1 HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								002	DEMOLICION DE INMUEBLE PARA LA AMPLIACION DEL CDI NO1, HERMOSILLO							
								01	DEMOLER INMUEBLE PARA AMPLIACIÓN DEL CDI 1 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
5									GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								102	MODERNIZACION DE EDIFICIOS PUBLICOS							
								5N	BRINDAR ATENCION GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.							
								001	REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
								01	PROYECTO DE REMODELACION	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								002	REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
								01	REMODELAR EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								104	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								CJ	COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILCITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								001	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS - CD. OBREGON (I ETAPA)							
								01	CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE KILOMETRO 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	1	1	0	1	100.00
								002	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME							
								01	CONSTRUIR RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KILOMETRO 98 CARRETERA INTERNACIONAL EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								003	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGON							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGON	PROYECTO	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
03	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								PESOS	\$3,981,852	\$3,479,194	\$745,069	\$872,141	\$3,479,194	87.38
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
	04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA														
	A01 PLANEAR EL DESARROLLO URBANO														
	X3 COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
	001 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD														
								01 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2	1	1	2	100.00
								02 PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	1	1	1	100.00
05	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								PESOS	\$9,825,944	\$8,881,102	\$2,093,606	\$2,002,500	\$8,881,102	90.38
5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO														
	01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA														
	A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
	7Z ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS														
	001 ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS														
								01 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	0	1	100.00
								02 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	9	0	1	10	(*)
								03 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	170	405	30	193	659	(*)
								04 REALIZAR TRAMINTES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	4	8	4	4	16	(*)
06	DIRECCION JURIDICA								PESOS	\$909,883	\$1,120,446	\$213,184	\$261,963	\$1,120,446	123.14
1	NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY														
	01 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO														
	A02 VIGILAR LA LEGALIDAD														
	AB ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS														

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							001 ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARÍA							
							01 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	27	5	6	38	(*)
							02 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARÍA	ASUNTO	40	106	10	33	149	(*)
07							DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,474,391	\$2,621,451	\$592,485	\$632,564	\$2,621,451	105.94
	6						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN							
							02 REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO							
							A02 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA							
							7Z ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
							001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA							
							01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	DOCUMENTO	32	32	8	8	32	100.00
							02 REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, REASIGNACIÓN Y PAGO DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO	TRAMITES	800	1488	350	1038	1885	(*)
							002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASÍ COMO DISEÑAR LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA ELECTRONICA							
							01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA.	EVENTO	110	110	28	28	110	100.00
10							DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$3,990,957	\$4,254,251	\$951,501	\$1,023,345	\$4,254,251	106.60
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
							01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
							A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
							7V COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
							001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
							01 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACIÓN	PROCESO	1120	1708	280	970	2420	(*)
							02 VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	260	255	65	61	276	(*)
							03 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACIÓN	PROCESO	15	87	3	51	167	(*)

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								04	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	60	193	10	143	439	(*)
11									DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$11,623,143	\$18,797,853	\$2,728,791	\$5,087,435	\$18,797,853	161.73
								5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								L1	ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
								001	COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.							
								01	EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	600	600	150	150	600	100.00
								02	ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	60	60	15	15	60	100.00
12									DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	PESOS	\$6,876,059	\$6,691,008	\$1,656,380	\$1,658,774	\$6,691,008	97.31
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
								L1	ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
								001	COORDINAR ACCIONES DE GESTION DE LA CONTRATACION Y ELEBORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTRIDADES							
								01	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	50	62	10	22	88	(*)
								02	ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYCEOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	30	31	5	6	51	(*)
								03	ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	20	22	2	4	21	(*)
13									DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PESOS	\$5,896,462	\$5,182,878	\$1,411,318	\$1,058,208	\$5,182,878	87.90
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
								X3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
								001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO							

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
										01	ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO	2	2		1
								02	MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	INSUMO	9	9	3	3	9	100.00
								03	PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANAS EN AREAS DE ACTUACIÓN CONCERTADA	PROGRAMA	2	2	1	1	2	100.00
								04	DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO	DICTAMEN	8	9	2	3	9	(*)
15								<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE</b>		<b>PESOS</b>	<b>\$29,582,498</b>	<b>\$27,728,620</b>	<b>\$7,242,506</b>	<b>\$8,015,206</b>	<b>\$27,728,620</b>	<b>93.73</b>
	2							<b>EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE</b>								
		04						<b>DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA</b>								
			A05					<b>IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE</b>								
				IB				<b>SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE</b>								
					001			<b>PROPORCIONAR UN MEJOR SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR P/ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.</b>								
								01	APLICACIÓN DE EXAMENES PSICOMÉTRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2663	500	823	3304	(*)
								02	ATENCIÓN A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCIÓN GENERAL	QUEJA	2000	1986	500	507	2353	(*)
								03	CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	2000	1646	500	274	1001	50.05
								04	EFFECTUAR EXÁMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1200	1052	300	251	1859	(*)
								05	INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	10025	2000	3167	12069	(*)
								06	INSTALAR EL SISTEMA DE CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CONTROL DE INGRESOS Y SETS VALIDADOR DE TARJETAS PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SISTEMA	80	110	20	30	130	(*)
								07	LLEVAR A CABO ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y DICTAMENES TÉCNICO	ACCION	112	113	30	16	121	(*)
								08	RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	400	497	100	135	650	(*)
								09	VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PÚBLICO	VERIFICACION	5000	7207	1250	2038	10136	(*)

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE 2008

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								10	REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE	REGISTRO	1140	1470	570	900	900	78.95
								002	TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01	GASTO DE OPERACIÓN TELEFONIA RURAL	GASTO	12	12	3	3	12	100.00