

---

---

**Secretaría de Infraestructura y  
Desarrollo Urbano**

---

---



## **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el H. Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se le asignaron recursos por un monto de 783 millones 724 mil 961 pesos, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Para fines del primer trimestre del año en curso, tenemos que se ejercieron recursos por 206 millones 766 mil 816 pesos que representan un 26.4 por ciento del total autorizado, habiendo desarrollado las Unidades Administrativas y Entidades Descentralizadas de esta Secretaría, en general, la mayoría de los objetivos y metas planteadas a realizar en el trimestre.

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales programas y avances obtenidos:

### **Secretaría**

Con el objeto de garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y sustentable y detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda; de promover la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano y de Fortalecer la participación activa del Gobierno para alentar la expansión de la oferta de vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna, a través de esta Unidad se autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2006 de esta misma Entidad Descentralizada, el cual será explicado con detalle en el anexo correspondiente de este informe trimestral.

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar la conformación de un gobierno electrónico, a este programa se le autorizaron recursos para la operación de esta Unidad Administrativa, así como para la operación del CEDES, el cual se informa en el anexo correspondiente.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 51 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 14 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 60 reuniones de acuerdo y seguimiento.

### **Subsecretaría de Obras Públicas**

Entre las principales acciones realizadas a través de esta Unidad destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; la construcción y/o ampliación de obras en 5 tramos carreteros de la Entidad; y la rehabilitación de 11 tramos de diferentes carreteras alimentadoras de la red carretera estatal.

Asimismo, tenemos que se terminaron 4 estudios y proyectos de diferentes obras en la Entidad; en Hermosillo se rehabilitó el edificio para doctorado del Colegio de Sonora, se rehabilitó el aire acondicionado de la Casa de la Cultura y se construyó el edificio para el área de Gimnasia en el Centro Deportivo Sonora.

En Guaymas se rehabilitó el Palacio Municipal y el Edificio Guadalupana; y en Ciudad Obregón se rehabilitó el Centro de Desarrollo Infantil.

En Pótam se rehabilitó el Templo Tradicional; en Puerto Peñasco se terminó la construcción de la Imagen Urbana y Arquitectura del Paisaje por la Avenida Revolución y Prolongación La Choya.

### **Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología**

Entre las principales acciones realizadas por esta Unidad Administrativa, se tiene que se dio asesorías a los Ayuntamientos de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos, en lo que respecta a Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Asimismo, se apoya a los municipios de Puerto Peñasco, Álamos y Nogales en la elaboración de sus Programas de Desarrollo Urbano de sus Centros de Población.

### **Dirección General de Administración y Finanzas**

A través de esta Unidad se atendió con 88 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros; se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

### **Dirección Jurídica**

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 22 solicitudes de Información pública y se atendieron 12 asuntos legales donde está involucrada esta Secretaría.

### **Dirección General de Programación y Evaluación**

Entre las principales metas logradas, a través de esta Unidad se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría; se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión; se realizó el trámite de 165 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 25 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

### **Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos**

Las principales metas realizadas por esta Unidad entre Enero y Marzo, tenemos que se logró elaborar 57 contratos, 5 licitaciones, revisión de 235 precios unitarios y la verificación de 54 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

### **Dirección General de Ejecución de Obras**

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre a través de esta Unidad, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión

de obra pública, con el que se realizaron 100 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y mediante la elaboración de 10 Expedientes Unitarios.

Por otra parte se apoyó financieramente a la Dirección General de Telefonía Rural, reportándose sus avances logrados en el anexo correspondiente de este informe trimestral.

### **Dirección General de Proyectos e Ingeniería**

Entre las principales acciones realizadas tenemos que se elaboraron 5 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 7 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 4 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

### **Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial**

Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizó un dictamen de Congruencia de Uso de Suelo para Bahía de Kíno y se realizaron 4 Convenios de Autorización de Desarrollos Turísticos: 2 en Caborca, 1 en Hermosillo y 1 en Guaymas.

Se han realizado actividades de capacitación y asesoría en materia de Administración Urbana y Descentralización de Procedimientos para la Autorización de Fraccionamientos Turísticos a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Puerto Peñasco.

### **Dirección General de Transporte**

En el periodo que se informa, los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 518 exámenes psicometricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 471 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 436 operadores del auto transporte; se elaboraron 302 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 3,019 unidades de transporte; se elaboraron 29 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 176 sistemas de control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 2,572 unidades del auto transporte y se renovaron 291 unidades mas.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |   | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL         |               | TRIMESTRE     |               |               | % AVANCE |    |          |            |
|--------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|----------|------------|
| DP                 | UR  |             |               | ER            | PG            | CP            | PC            | LA            |          | MT | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 10                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO                                       |             | PESOS         | \$783,724,961 | \$807,165,337 | \$253,557,232 | \$206,766,816 | \$206,766,816 | 26.38    |    |          |            |
| 01                 | SECRETARIA  |             | PESOS         | \$219,187,460 | \$221,971,579 | \$55,277,683  | \$33,806,755  | \$33,806,755  | 15.42    |    |          |            |
| 3                  | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL                         |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 04                 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA   |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 101                | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO   |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 1A                 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE   |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 001                | REHABILITACION GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, NACO                             |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | REHABILITACION ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL NACO   |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |    |          |            |
| 2A                 | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS                                  |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 001                | EMBOBEDADO DE ARROYO "EL CAJONCITO" (PRIMERA ETAPA), CUCURPE                            |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | EMBOVEDADO DE ARROYO EL CAJONCITO I ETAPA EN CUCURPE                                    |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |    |          |            |
| 002                | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL, NACO  |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN NACO  |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0.3           | 0.3           | 30.00    |    |          |            |
| 003                | REHABILITACION DE CASA RURAL, ARIZPE  |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | REHABILITACION DE CASA RURAL EN ARIZPE.   |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0.3           | 0.3           | 30.00    |    |          |            |
| 004                | REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS, ARIZPE  |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS EN ARIZPE  |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0.3           | 0.3           | 30.00    |    |          |            |
| 005                | REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF, BACADEHUACHI                                       |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF EN BACADEHUACHI                                     |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0.3           | 0.3           | 30.00    |    |          |            |
| 006                | CONSTRUCCION DE "RAMADON" TRADICIONAL, ETCHOJOA   |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | CONSTRUCCION DE RAMADON TRADICIONAL EN ETCHOJOA   |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |    |          |            |
| 007                | CONSTRUCCION DE FECHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE, TEPACHE                          |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE                                   |             | OBRA          | 0             | 1             | 0             | 0.3           | 0.3           | 30.00    |    |          |            |
| 008                | CONSTRUCCION DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE TEPACHE                      |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 01                 | CONST. DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON EN TEPACHE                                      |             | OBRA          | 0             | 0.7           | 0             | 0.3           | 0.3           | 42.86    |    |          |            |
| 2P                 | APLICAR LAS POLÍTICAS PARA LA ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL.                        |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |
| 001                | GASTOS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN DE OBRA PUBLICA (CECOP), VARIOS |             |               |               |               |               |               |               |          |    |          |            |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |     |  |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----|--------|--|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | D   | E  | S             | C        | R          | I         | P         | C         | I      | O   | N   |        |  |
| DESCRIPCION        |    |    |    |    |    |    |    |     |  | UNIDAD MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |           |           | %      |     |     |        |  |
| DESCRIPCION        |    |    |    |    |    |    |    |     |  | UNIDAD MEDIDA | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO | AVANCE |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | FIRMA DE CONVENIOS GOBIERNO ESTATAL - GOBIERNO MUNICIPAL   |               |          |            | CONVENIO  | 72        | 72        | 18     | 72  | 72  | 100.00 |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 002 | OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP  |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | COMITES CREADOS PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA  |               |          |            | COMITES   | 72        | 1000      | 18     | 87  | 87  | (*)    |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | WA  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 001 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, BENITO JUAREZ                               |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. A. SERDAN, B. JUAREZ   |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0.3 | 0.3 | 30.00  |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 002 | CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS              |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTR. COBERTIZO EN C. CIVICA EN E.P. 1 DE MAYO S. M DE H.  |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0   | 0   | 0.00   |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 003 | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS, ETCHOJOA            |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTR. DE AND. Y PORT. EN E.P. LAZARO C.  |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0   | 0   | 0.00   |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 004 | CONSTRUCCION DE AULA TALLER EN CAME NO2, MOCTEZUMA   |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTRUCCION DE AULA-TALLER EN CAME 2 EN MOCTEZUMA   |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0   | 0   | 0.00   |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | XA  | PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES  |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEON M. TAPIA, BACOACHI   |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | PAVIMENTACION EN CALLE LEON M. TAPIA EN BACOACHI   |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0.3 | 0.3 | 30.00  |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 002 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON S/NOMBRE, BACOACHI   |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | PAVIMENTACION EN CALLEJON S/N EN BACOACHI  |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0   | 0   | 0.00   |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 003 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MADERO E INDEPENDENCIA, NACO          |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | PAVIMENTACION EN CALLE PLUTARCO E. CALLES  |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0.3 | 0.3 | 30.00  |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | XB  | VIALIDADES URBANAS   |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 001 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, HUATABAMPO   |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN HUATABAMPO   |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0   | 0   | 0.00   |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 002 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN BOULEVARD SANALONA ENTRE INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION, BENITO JUAREZ |               |          |            |           |           |           |        |     |     |        |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD SANALONA   |               |          |            | OBRA      | 0         | 1         | 0      | 0.3 | 0.3 | 30.00  |  |

(\*) SUPERIOR AL 100%



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    | DESCRIPCION  | UNIDAD MEDIDA              | ANUAL |     | TRIMESTRE |     |     | % AVANCE |       |          |            |          |
|--------------------|----|--|----------------------------|-------|-----|-----------|-----|-----|----------|-------|----------|------------|----------|
| DP                 | UR |  |                            | ER    | PG  | CP        | PC  | LA  |          | MT    | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL |
| XE                 |    | ABASTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 001                |    | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUATABAMPO   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO  | OBRA                       | 0     | 1   | 0         | 0   | 0   | 0        | 0.00  |          |            |          |
| XG                 |    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 001                |    | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUTABAMPO  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO  | OBRA                       | 0     | 1   | 0         | 0   | 0   | 0        | 0.00  |          |            |          |
| XI                 |    | ELECTRIFICACION RURAL  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 001                |    | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SECTOR EL LLANO, SANTA CRUZ   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 CONST. DE L. ELECT PRIM Y SEC EN EL LLANO SANTA CRUZ  | OBRA                       | 0     | 1   | 0         | 0   | 0   | 0        | 0.00  |          |            |          |
| 002                |    | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 REHAB ALUMBRADO PÚBLICO EN B. LAMPAZOS, TEPACHE   | OBRA                       | 0     | 1   | 0         | 0.3 | 0.3 | 0.3      | 30.00 |          |            |          |
| XJ                 |    | PLAZAS PUBLICAS  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 001                |    | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL BENITO JUAREZ, TEPACHE   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 REHAB. DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL B. JUAREZ TEPACHE   | OBRA                       | 0     | 1   | 0         | 0.3 | 0.3 | 0.3      | 30.00 |          |            |          |
| 5                  |    | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 01                 |    | REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| A01                |    | MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| LN                 |    | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES  |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
| 001                |    | COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE. |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO  | PROGRAMA                   | 1     | 1   | 0         | 0   | 0   | 0        | 0.00  |          |            |          |
|                    |    | 02 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA.  | POBLACION ABIERTA (%)      | 100   | 100 | 25        | 25  | 25  | 25       | 25.00 |          |            |          |
| 002                |    | COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA   |                            |       |     |           |     |     |          |       |          |            |          |
|                    |    | 01 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA  | MINISTRACIONES DE RECURSOS | 24    | 12  | 6         | 3   | 3   | 3        | 12.50 |          |            |          |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |  |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL         |               | TRIMESTRE     |               |               | % AVANCE |
|--------------------|--|----|----|----|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| DP                 | UR   | ER | PG | CP | PC | LA |             |               | MT            | ORIGINAL      | MODIFICADO    | ORIGINAL      | REALIZADO     |          |
| 02                 | SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  |    |    |    |    |    |             | PESOS         | \$495,640,134 | \$515,859,275 | \$180,822,200 | \$158,551,376 | \$158,551,376 | 31.99    |
| 1                  | NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 04                 | SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 102                | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| C3                 | COORDINAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS, INFORMÁTICAS, DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 001                | ESTUDIO DE MECANICA PARA LA CONSTRUCCION DE AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO EN HERMOSILLO  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO  |    |    |    |    |    | OBRA        | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |
| 2                  | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 04                 | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| A04                | AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| LN                 | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 001                | DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | ASESORAR, APOYAR Y GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN A LOS AYUNTAMIENTOS QUE LOS SOLICITEN EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA   |    |    |    |    |    | MUNICIPIO   | 72            | 72            | 18            | 8             | 8             | 8             | 11.11    |
| 02                 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2007   |    |    |    |    |    | OBRA        | 60            | 60            | 15            | 25            | 25            | 25            | 41.67    |
| I01                | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| H2                 | CARRETERAS ESTATALES   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 001                | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE.  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA PERA-LA VALDEZA-BACOACHI  |    |    |    |    |    | KM          | 4             | 0             | 3             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |
| 002                | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SARIC-SASABE   |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | CONSTR DE CARRETERA TEPACHE-SAN PEDRO DE LA CUEVA  |    |    |    |    |    | KM          | 4             | 0             | 3             | 0             | 0             | 0             | 0.00     |
| 003                | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA PERA-LA VALDEZA.  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA URES-RAYON II ETAPA  |    |    |    |    |    | KM          | 4             | 1             | 3             | 1             | 1             | 1             | 25.00    |
| 004                | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CALLE 12-MINERA NYCO.  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |
| 01                 | CONSTR DE CARRETERA PUEBLO DE ALAMOS-N.GRANDE II E.  |    |    |    |    |    | KM          | 3             | 1             | 0             | 1             | 1             | 1             | 33.33    |
| 005                | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN PEDRO DE LA CUEVA-RANCHERIAS.  |    |    |    |    |    |             |               |               |               |               |               |               |          |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |  |               |          |            |           |           |           |          |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | DESCRIPCION  | UNIDAD MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |           |           | % AVANCE |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |  |               | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 CONSTR DE CARRETERA COSTERA G. DE S. CLARA-P.PEÑ.     | KM            | 12       | 0          | 2         | 0         | 0         | 0.00     |
| 006                |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA MISA-ORTIZ              |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 CONSTR DE CARRETERA COSTERA EL DESENB-P.LIB.          | KM            | 4        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0.00     |
| 016                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 900 EN BACUM                                |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 CONSTR DE VIALIDAD YAQUI-MAYO                         | KM            | 3        | 0          | 1         | 0         | 0         | 0.00     |
| 017                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 1100 EN BENITO JUAREZ                       |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 CONSTR DE CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO                  | KM            | 2        | 2          | 0         | 0         | 0         | 0.00     |
| 018                |    |    |    |    |    |    |    | CANINO CALLE 1300 EN BENITO JUAREZ                       |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 CONSTRUCCION DE CARRETERA INDEPENDENCIA-EL FRONTERIZO | PROYECTO      | 1        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0.00     |
| 019                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 1600 EN BENITO JUÁREZ                       |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 AMPLIACION Y MODERNIZ DE CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS     | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 020                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO HUIVULAI-E.C. CALLE 8 EN BENITO JUAREZ            |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION DE VADO CAÑADA ANCHA                   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 022                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE MERIDIANO EN CAJEME                         |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTR DE C. ENTRQ. CARR FED 2-PITIQUITO            | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 023                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 600 EN CAJEME                               |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTR LA ALAMEDA EC (CAB-EL DESEMB)                | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 024                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 29 EN GUAYMAS                               |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION CARR NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO       | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 025                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO FUNDICIÓN-JECOPACO-CALLE 2200 EN BENITO JUAREZ.   |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION PALO VERDE-REFORMA                     | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 026                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO SAN IGNACIÓ-N-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO             |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION CALLE 13 HERMOSILLO                    | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 027                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO NAVOJOA SAN IGNACIO BACOBAMPO EN NAVOJOA.         |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION CALLE 4 SUR, HERMOSILLO                | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 028                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 16 EN BENITO JUAREZ                         |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA        | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.81      | 0.81      | 81.00    |
| 029                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO HUATABAMPO-ETCHOROPO                              |               |          |            |           |           |           |          |
|                    |    |    |    |    |    |    |    | 01 RECONSTRUCCION C MAZOCAHUI ARIZPE-CANANEA             | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00   |
| 030                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO HUATABAMPO-YAVAROS                                |               |          |            |           |           |           |          |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                       |  |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|-------|---|-----------|---|------|------|------|------|--------|-------|--------|---|
| D                  | P  | U  | R  | E  | R  | P  | G  | C | P | C | L | A | M | T | D E S C R I P C I O N | UNIDAD MEDIDA  | ANUAL |   | TRIMESTRE |   |      | %    |      |      |        |       |        |   |
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | O | M | O | R | I | Z | A | C                     | O  | O     | O | R         | I | Z    | A    | C    | O    | M      | O     | A      | V |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | CONSTR DE TERRAPLENES SE SEGURIDAD EN AER. DE ALAMOS | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1      | 1     | 100.00 |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 031                   | CAMINO CALLE 12 EN BENITO JUAREZ                     |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAMINO COMURIPA-EL PORVENIR           | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5    | 50.00 |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 032                   | CAMINO CALLE 32 EN ETCHOJOA                          |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION DE CAM E. EMPALME-L DE GUAYMAS        | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14   | 14.00 |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 033                   | CAMINO CALLE 2700 EN BENITO JUAREZ                   |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM MAYOCAHUI-EC CALLE 2700           | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 80.00  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 034                   | CAMINO ETCHOJOA TRES CARLOS                          |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA EC (PROV-ORTIZ)      | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 30.00  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 035                   | CAMINO RAMAL AGIABAMPO                               |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM PALO VERDE-PROVIDENCIA-P. DE AGUA | OBRA  | 0 | 0.7       | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 82.86  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 036                   | CAMINO BACABACHI HUATABAMPO                          |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM LA MISA-EC(PROVIDENCIA-ORTIZ)     | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 90.00  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 037                   | CAMINO CALLE 36 NORTE EN HERMOSILLO                  |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTR DEL CAM BUIYARUMO-NAVOVAXIA-HUATABAMPO      | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.00   |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 038                   | CAMINO CALLE 28 NORTE EN HERMOSILLO                  |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONST. DEL CAMINO ACCESO A BAHÍA DE LOBOS          | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00   |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 039                   | CAMINO CALLE 28 SUR EN HERMOSILLO                    |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ    | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00   |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 040                   | CAMINO CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO                    |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION DEL CAM DE ACCESO A ISLA HUIVULAI     | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100.00 |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 041                   | CAMINO CALLE 12 NORTE EN HERMOSILLO                  |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION DE CALLE 23                           | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100.00 |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 042                   | CAMINO CALLE COYOACAN EN HERMOSILLO                  |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI        | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 60.00  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 043                   | CAMINO CALLE 4 SUR                                   |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA-EC LA AGUILITA       | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 70.00  |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 044                   | CAMINO CALLE CERO EN HERMOSILLO                      |       |   |           |   |      |      |      |      |        |       |        |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01                    | RECONSTRUCCION CAM CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO   | OBRA  | 0 | 1         | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0.00  |        |   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | D E S C R I P C I O N   | UNIDAD MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |           |           | %      |  |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |               | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO | AVANCE |  |  |
| 045                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA EN HERMOSILLO   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION CAM LAS BOCAS-EC CARRET FED 15   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.27      | 0.27      | 27.00  |  |  |
| 046                |    |    |    |    |    |    |    | CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION CARR LAS PARRAS-POZO DULCE   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |
| 047                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION LAS MAMIAS-LA GALERA, HUATABAMPO   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |  |  |
| 048                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO LUIS B. SÁNCHEZ ENTRONQUE SAN LUIS RIÍTO   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION CAM TETANCHOPO-EC FED 15   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.05      | 0.05      | 5.00   |  |  |
| 049                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CABORCA-EL DESENBOQUE  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION CAM FUNDICIÓN-QUIRIEGO   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.1       | 0.1       | 10.00  |  |  |
| 050                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO Y GRIEGA-ESTACIÓN SAHUARO EN PUERTO PEÑASCO.   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | RECONSTRUCCION CALLE 1300, SAN IGNACIO RIO MUERTO   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.07      | 0.07      | 7.00   |  |  |
| 051                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACIÓN SAHUARO.   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | MODERNIZACION DE VIALIDAD YAQUI-MAYO  | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |
| 052                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO SONOITA-EL PLOMO   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION CARR COSTERA P. PEÑ-GOLF DE SANTA CLARA  | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |
| 053                |    |    |    |    |    |    |    | CARRETERA HUACHINERA-AGUA PRIETA (TRAMO SAN MIGUELITO-COLONIA MORELOS)  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | AMPLIACION Y MOD CALLE 900 EN CAJEME  | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |  |  |
| 054                |    |    |    |    |    |    |    | AMPLIACIÓN DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO.   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | ANTEPROYECTO CAMINO ALAMOS-YOCOJIHUA-MASIACA  | ESTUDIO       | 0        | 1          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |  |  |
| 055                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE BASE EN CAJEME   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | AMPLIACION CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA I ETAPA   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.4       | 0.4       | 40.00  |  |  |
| 061                |    |    |    |    |    |    |    | CAMINO CALLE 300 EN CAJEME  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | MODERNIZACION DE VIALIDAD YAQUI-MAYO  | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.89      | 0.89      | 89.00  |  |  |
| H3                 |    |    |    |    |    |    |    | CARRETERAS ALIMENTADORAS  |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 001                |    |    |    |    |    |    |    | SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA - ALTAR   |               |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR   | SUPERVISION   | 1        | 1          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |  |  |
| 002                |    |    |    |    |    |    |    | MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO A PUENTE RIO SAN MIGUEL |               |          |            |           |           |           |        |  |  |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL  |                            | TRIMESTRE  |          |           | % AVANCE |           |        |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|--|----------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA |             |               | MT   | ORIGINAL                   | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO |          | ACUMULADO |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             | 01            | MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14                         | KM                         | 4          | 4        | 3         | 2        | 2         | 50.00  |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | H2 CARRETERAS ESTATALES  |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 001 GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS            |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 CONSERVACION DE CARRETERA ESTATAL   | KM                         | 3815.67    | 3815.67  | 953.67    | 954      | 954       | 25.00  |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 002 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL   |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA COSTA DE HERMOSILLO                              | KM                         | 8          | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 003 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI                                   |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI                                    | KM                         | 9          | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 004 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO                                    |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO                                     | KM                         | 7          | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 005 REHABILITACION DE CARRETERAS GUAYMAS - EMLAME                                      |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS GUAYMAS-EMPALME  | KM                         | 5          | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 007 REHABILITACION DE CARRETERAS EN SAN LUIS RIO COLORADO                              |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS SAN LUIS RIO COLORADO                                  | KM                         | 5          | 0        | 0         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 008 REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA ALTA                                     |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS SIERRA ALTA  | KM                         | 3          | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 009 REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA CENTRO                                   |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS SIERRA CENTRO  | KM                         | 3          | 0        | 0         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 010 REHABILITACION DE CARRETERAS EN SIERRA SUR   |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 REHABILITACION DE CARRETERAS SIERRA SUR   | KM                         | 4          | 0        | 0         | 0        | 0         | 0.00   |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 011 GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA                    |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO                                | MINISTRACIONES DE RECURSOS | 12         | 12       | 3         | 3        | 3         | 25.00  |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 012 CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE, VARIOS  |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE   | KM                         | 4          | 4        | 3         | 3        | 3         | 75.00  |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 013 CAMINO ARIZPE - CANANEA, VARIOS  |                            |            |          |           |          |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |             |               | 01 CAMINO ARIZPE - CANANEA   | KM                         | 4          | 4        | 3         | 4        | 4         | 100.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA  | ANUAL |          | TRIMESTRE  |          |           | % AVANCE |           |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|--|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA |             |  | MT    | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO |          | ACUMULADO |
|                    |    |    |    |    |    |    | 014         | CONSTRUCCION DE ACCESO A DIVINO (SEGUNDA ETAPA), VILLA PESQUEIRA   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | CONSTRUCCION DE ACCESO A DIVINO  | KM    | 3        | 3          | 2        | 0         | 0        | 0.00      |
|                    |    |    |    |    |    |    | 015         | MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS  | KM    | 2        | 2          | 2        | 1.4       | 1.4      | 70.00     |
|                    |    |    |    |    |    |    | 016         | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA   | OBRA  | 1        | 1          | 0        | 0         | 0        | 0.00      |
|                    |    |    |    |    |    |    | 017         | CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 15 A LA UNIDAD NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, NOGALES |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL   | KM    | 2        | 2          | 0        | 0         | 0        | 0.00      |
|                    |    |    |    |    |    |    | 107         | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | RA          | PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO Y SERVICIOS   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 001         | PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO Y SERVICIOS   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO  | OBRA  | 1        | 1          | 1        | 0.65      | 0.65     | 65.00     |
|                    |    |    |    |    |    |    | 002         | CONSTRUCCION DE PASAJE COMERCIAL-ARTESANAL PRIMERA ETAPA, NAVOJOA  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO  | OBRA  | 0        | 1          | 0        | 0.65      | 0.65     | 65.00     |
|                    |    |    |    |    |    |    | 3           | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 102         | NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | UB          | FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 001         | REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA.  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | REMODELACION HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA  | OBRA  | 0        | 1          | 0        | 0.15      | 0.15     | 15.00     |
|                    |    |    |    |    |    |    | 03          | ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR   |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 101         | CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | W7          | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 001         | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL COLEGIO SONORA  |       |          |            |          |           |          |           |
|                    |    |    |    |    |    |    | 01          | REMODO DE EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL C DE SONORA  | OBRA  | 0        | 1          | 0        | 1         | 1        | 100.00    |
|                    |    |    |    |    |    |    | 04          | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA  |       |          |            |          |           |          |           |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION  | UNIDAD MEDIDA | ANUAL |          | TRIMESTRE  |          |           | % AVANCE |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|--|---------------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA |  |               | MT    | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | REALIZADO |          |
| 101                |    |    |    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO  |               |       |          |            |          |           |          |
| IB                 |    |    |    |    |    |    | SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE        |               |       |          |            |          |           |          |
| 001                |    |    |    |    |    |    | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA                                      |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA                                      | PROGRAMA      | 1     | 0        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| 002                |    |    |    |    |    |    | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME                                       |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME                                       | PROGRAMA      | 1     | 0        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| 003                |    |    |    |    |    |    | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO                                   |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO                                   | PROGRAMA      | 1     | 1        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| 004                |    |    |    |    |    |    | REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE EN VARIAS LOCALIDADES                                    |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE   | PROGRAMA      | 0     | 1        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| LN                 |    |    |    |    |    |    | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES                                |               |       |          |            |          |           |          |
| 001                |    |    |    |    |    |    | FIDEICOMISO PUENTE COLORADO  |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO                                | PROGRAMA      | 3     | 3        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| XB                 |    |    |    |    |    |    | VIALIDADES URBANAS   |               |       |          |            |          |           |          |
| 001                |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL BOULEVARD CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA                   |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | DISTRIBUIDOR VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 300 CAJEME                               | OBRA          | 1     | 1        | 0          | 0.35     | 0.35      | 35.00    |
| 002                |    |    |    |    |    |    | TERMINACIÓN CONST. DE VIALIDAD SOBRE EL DREN NAVOJOA, E/PESQUEIRA Y MORALES, NAVOJOA     |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | BOULEVARD SOBRE DREN DE CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN                                      | OBRA          | 1     | 1        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| 011                |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES  |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | CONSTR DE DISTRIBUIDOR VIAL BOU. SOLIDARIDAD Y TRANSV                                    | OBRA          | 1     | 1        | 0          | 0        | 0         | 0.00     |
| 015                |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE EN POBLADO MIGUEL ALEMAN. |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA CANAL LAS PILAS NAVOJOA                                  | OBRA          | 1     | 1        | 0          | 0.45     | 0.45      | 45.00    |
| 017                |    |    |    |    |    |    | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.                        |               |       |          |            |          |           |          |
|                    |    |    |    |    |    | 01 | CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA                                   | OBRA          | 1     | 0.9      | 0          | 0.1      | 0.1       | 10.00    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | DESCRIPCION   | UNIDAD MEDIDA              | ANUAL    |            | TRIMESTRE |           |           | %      |  |  |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |                            | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO | AVANCE |  |  |
| 018                |    |    |    |    |    |    |    | PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ Y PROLONGACIÓN ENTRE SOTO Y GAMA.   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PROL RIO SONORA HERMOSILLO   | OBRA                       | 1        | 1          | 1         | 0.6       | 0.6       | 60.00  |  |  |
| 019                |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO DEL CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA.  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | MODERNIZACION DEL BOULEVAR KINO EN CAJEME   | OBRA                       | 1        | 1          | 0         | 0.6       | 0.6       | 60.00  |  |  |
| 020                |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES.   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | PAVIMENT DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NAVOJOA  | OBRA                       | 1        | 1          | 0         | 0.7       | 0.7       | 70.00  |  |  |
| 021                |    |    |    |    |    |    |    | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ELACE LEY-CALLE PIRGOS   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | PAV DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARIO EN NAVOJOA   | OBRA                       | 1        | 1          | 0         | 0.8       | 0.8       | 80.00  |  |  |
| 023                |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA.   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION PASO VEHICULAR ELEV EN CALLE 5 DE FEB Y 300  | OBRA                       | 0        | 1          | 0         | 0.35      | 0.35      | 35.00  |  |  |
| 024                |    |    |    |    |    |    |    | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | TERMINACION DIST VIAL BUENOS AIRES NOGALES  | OBRA                       | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |
| 025                |    |    |    |    |    |    |    | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE DREN NAVOJOA   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA   | OBRA                       | 0        | 1          | 0         | 0.47      | 0.47      | 47.00  |  |  |
| 026                |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA (AMPLIACION), PUERTO PEÑASCO |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION I URBANA Y ARQ PAISAJE LA CHOYA EN PUERTO P.   | OBRA                       | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |
| 05                 |    |    |    |    |    |    |    | CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| I01                |    |    |    |    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| Z1                 |    |    |    |    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA   |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 001                |    |    |    |    |    |    |    | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELFINARIO ACUARIO ( I ETAPA) EN GUAYMAS.  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | GASTO DE OEPRACION DEL DELFINARIO   | MINISTRACIONES DE RECURSOS | 1        | 1          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |  |  |
| 002                |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA HOGAR UNACARI DIF  |                            |          |            |           |           |           |        |  |  |
| 01                 |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION DELFINARIO ACUARIO II ETAPA  | OBRA                       | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |  |  |

(\*) SUPERIOR AL 100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA                            |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| DP  | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT | D E S C R I P C I O N   | UNIDAD MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |           |           | %      |        |  |
|   |    |    |    |    |    |    |    |   |               | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO | AVANCE |        |  |
| 003   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DEL DELFINARIO ACUARIO II ETAPA  |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCION Y EQ CASA HOGAR UNACARI EN HERMOSILLO  | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 1      | 100.00 |  |
| 004   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA HOGAR UNACARI DIF II ETAPA                     |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | TERMINACION AIRE ACONDICIONADA CASA DE LA CULTURA   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 005   |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA            |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA                                     | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.95      | 0.95      | 95.00  |        |  |
| 006   |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO DEL COMPLEJO CULTURAL MUSAS EN HERMOSILLO.                               |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO MUSAS EN HERMOSILLO  | PROYECTO      | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 007   |    |    |    |    |    |    |    | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA. |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO  | PROYECTO      | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 06 DEPORTE PARA TODOS                         |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 101 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE           |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 1A INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE            |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 001   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO                                      |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | REHABILITACION DE CUM EN HERMOSILLO   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 0.6       | 0.6       | 60.00  |        |  |
| 002   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ARCO IRIS PRIMERA ETAPA EN BAHÍA DE KINO.                  |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | TERM DE LA CONST DE EDIFICIO DEL AREA DE GIMNASIA   | OBRA          | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 003   |    |    |    |    |    |    |    | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO EN HERMOSILLO.     |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO GIMNASIO MUNICIPAL ETCHOJOA  | PROYECTO      | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 004   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO DE SONORA          |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO EJECUTIVO CUARTO DE MAQUINAS DEL CUM   | PROYECTO      | 0        | 1          | 0         | 1         | 1         | 100.00 |        |  |
| 005   |    |    |    |    |    |    |    | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ARCO IRIS SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO                      |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 01  |    |    |    |    |    |    |    | CAMBIO DE USO DE SUELO PARA PROYECTOS DE CAMPOS DE B BOL                                    | ESTUDIO       | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0.00   |        |  |
| 07 COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD     |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |
| 102 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL |    |    |    |    |    |    |    |   |               |          |            |           |           |           |        |        |  |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    | DESCRIPCION  | UNIDAD MEDIDA | ANUAL |    | TRIMESTRE |      |      | % AVANCE |    |          |            |
|--------------------|----|--|---------------|-------|----|-----------|------|------|----------|----|----------|------------|
| DP                 | UR |  |               | ER    | PG | CP        | PC   | LA   |          | MT | ORIGINAL | MODIFICADO |
| UA                 |    | DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL                                |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN CAJEME.  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REMODELACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN C OBREGÓN   | OBRA          | 0     | 1  | 0         | 1    | 1    | 100.00   |    |          |            |
| I04                |    | PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 4A                 |    | ATENCIÓN A GRUPOS INDÍGENAS  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | REHABILITACIÓN DEL TEMPLO EN POTAM   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM  | OBRA          | 0     | 1  | 0         | 1    | 1    | 100.00   |    |          |            |
| 5                  |    | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 01                 |    | REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| I02                |    | MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 5N                 |    | BRINDAR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.                            |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | PROYECTO DE REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE OFICINAS PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                      |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOB DEL EDO   | OBRA          | 1     | 1  | 0         | 0.15 | 0.15 | 15.00    |    |          |            |
| 6A                 |    | PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUAYMAS.                                   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION PALACIO DE GUAYMAS  | OBRA          | 0     | 1  | 0         | 1    | 1    | 100.00   |    |          |            |
| 002                |    | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO GUDALUPANA EN GUAYMAS.                                 |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REHABILITACION Y REMODELACION EDIFICIO GADALUPANA GUAYMAS  | OBRA          | 0     | 1  | 0         | 1    | 1    | 100.00   |    |          |            |
| 9Y                 |    | FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS                                   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO  |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES   | OBRA          | 1     | 1  | 0         | 0    | 0    | 0.00     |    |          |            |
| 002                |    | REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE AGENCIA FISCAL, OFICINAS DE FISCALIZACION E ICRESON, NAVOJOA |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
|                    | 01 | REMODELACION DE EDIFICIO PARA A. FISCAL Y OF DE FISC   | OBRA          | 1     | 1  | 0         | 0.5  | 0.5  | 50.00    |    |          |            |
| L1                 |    | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA   |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |
| 001                |    | REMODELACIÓN DE FACHADA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.                             |               |       |    |           |      |      |          |    |          |            |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA  | ANUAL                |             | TRIMESTRE   |             |             | % AVANCE    |             |             |             |          |
|--------------------|----|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| DP                 | UR |             |  | ER                   | PG          | CP          | PC          | LA          |             | MT          | ORIGINAL    | MODIFICADO  | ORIGINAL |
|                    |    | 01          | REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE SIDUR   | OBRA                 | 1           | 1           | 0           | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 5.00     |
|                    |    | 104         | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | CJ          | COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 001         | ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RECINTO FISCAL EN EMPALME.  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 01          | CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL EN EMPALME  | OBRA                 | 1           | 1           | 1           | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 75.00    |
| 03                 |    |             | <b>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>   | PESOS                | \$2,307,136 | \$1,842,738 | \$572,473   | \$509,831   | \$509,831   | \$509,831   | \$509,831   | \$509,831   | 22.10    |
| 3                  |    |             | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 04          | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | A01         | PLANEAR EL DESARROLLO URBANO   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | X3          | COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 001         | COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL, ORDENADO DE LA ENTIDAD.                 |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 01          | COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO   | PROGRAMA DE ASESORIA | 2           | 2.5         | 0           | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 12.50    |
|                    |    | 02          | PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO  | PROGRAMA             | 1           | 1           | 0           | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 0.25        | 25.00    |
| 05                 |    |             | <b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>  | PESOS                | \$9,461,880 | \$9,226,812 | \$3,138,311 | \$1,917,425 | \$1,917,425 | \$1,917,425 | \$1,917,425 | \$1,917,425 | 20.26    |
| 5                  |    |             | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 01          | REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | A01         | MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 7Z          | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 001         | ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA INDIRECTOS DE OBRAS. |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                    |    | 01          | ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA   | DOCUMENTO            | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00     |
|                    |    | 02          | ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS   | DOCUMENTO            | 20          | 20          | 4           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 5.00     |
|                    |    | 03          | REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS   | PROGRAMA             | 5           | 5           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00     |
|                    |    | 04          | REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES   | ASUNTO               | 170         | 170         | 50          | 88          | 88          | 88          | 88          | 88          | 51.76    |
| 06                 |    |             | <b>DIRECCION JURIDICA</b>  | PESOS                | \$870,463   | \$1,021,829 | \$199,961   | \$277,648   | \$277,648   | \$277,648   | \$277,648   | \$277,648   | 31.90    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA   |   |    |    |    |          | DESCRIPCION   | UNIDAD MEDIDA | ANUAL       |             | TRIMESTRE |           |           | % AVANCE |
|--|---|----|----|----|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DP   | UR  | ER | PG | CP | PC LA MT |   |               | ORIGINAL    | MODIFICADO  | ORIGINAL  | REALIZADO | ACUMULADO |          |
| 1 NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 01 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| A02 VIGILAR LA LEGALIDAD   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| AB ASESORIA JURÍDICA A LAS ÁREAS INTERNAS  |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 001 ATENDER EL ASPECTO LEGAL DE LA SECRETARIA.   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
|  |   |    |    |    |          | 01 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA                            | ASUNTO        | 40          | 40          | 10        | 22        | 22        | 55.00    |
|  |   |    |    |    |          | 02 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS.   | ASUNTO        | 20          | 20          | 5         | 11        | 11        | 55.00    |
| 07   | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION        |    |    |    |          |   | PESOS         | \$2,368,496 | \$2,335,823 | \$534,185 | \$592,896 | \$592,896 | 25.03    |
| 6 RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN  |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 02 REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| A02 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA  |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 7Z ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS  |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
|  |   |    |    |    |          | 01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO | DOCUMENTO     | 32          | 32          | 8         | 8         | 8         | 25.00    |
|  |   |    |    |    |          | 02 REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO.                  | TRAMITE       | 800         | 800         | 100       | 165       | 165       | 20.63    |
| 002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASÍ COMO DISEÑAR LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS. |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
|  |   |    |    |    |          | 01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA                 | EVENTO        | 108         | 108         | 25        | 25        | 25        | 23.15    |
| 10   | DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS |    |    |    |          |   | PESOS         | \$3,972,446 | \$4,069,450 | \$914,371 | \$969,860 | \$969,860 | 24.41    |
| 5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 7V COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
| 001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATACIONES.   |   |    |    |    |          |   |               |             |             |           |           |           |          |
|  |   |    |    |    |          | 01 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS                           | PROCESO       | 60          | 60          | 10        | 57        | 57        | 95.00    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|---|
| D                  | P  | U  | R  | E  | R  | P  | G  | C | P | C | L | A | M | T | DESCRIPCION |  |                            |                     |                     | UNIDAD MEDIDA      | ANUAL              |                    | TRIMESTRE    |  |  | % |
| DP                 | UR | ER | PG | CP | PC | LA | MT |   |   |   |   |   |   |   | ORIGINAL    | MODIFICADO   | ORIGINAL                   | REALIZADO           | ACUMULADO           | AVANCE             |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 02          | LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION   | PROCESO                    | 15                  | 15                  | 3                  | 5                  | 5                  | 33.33        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 03          | REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS  | PROCESO                    | 1320                | 1320                | 330                | 235                | 235                | 17.80        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 04          | VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS  | PROCESO                    | 280                 | 280                 | 70                 | 54                 | 54                 | 19.29        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | <b>11</b>   | <b>DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS</b>   | <b>PESOS</b>               | <b>\$13,756,202</b> | <b>\$13,970,223</b> | <b>\$3,525,358</b> | <b>\$2,614,944</b> | <b>\$2,614,944</b> | <b>19.01</b> |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 2           | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 04          | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 101         | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | LN          | PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 004         | TELEFONIA RURAL DE SONORA  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01          | OPERACION DE TELEFONIA RURAL DE SONORA   | MINISTRACIONES DE RECURSOS | 12                  | 12                  | 3                  | 3                  | 3                  | 25.00        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 5           | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01          | REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | A01         | MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | L1          | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 001         | COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIÓDICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.             |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01          | EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA   | VISITA                     | 800                 | 800                 | 100                | 100                | 100                | 12.50        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 02          | ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS   | EXPEDIENTE                 | 80                  | 80                  | 10                 | 10                 | 10                 | 12.50        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | <b>12</b>   | <b>DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA</b>   | <b>PESOS</b>               | <b>\$7,258,140</b>  | <b>\$6,982,012</b>  | <b>\$1,666,190</b> | <b>\$1,540,846</b> | <b>\$1,540,846</b> | <b>21.23</b> |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 3           | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 04          | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 101         | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO  |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | L1          | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA   |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 001         | COORDINAR ACCIONES DE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS, EMISIÓN DE DICTÁMENES Y APOYO TÉCNICO A MUNICIPIOS. |                            |                     |                     |                    |                    |                    |              |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 01          | ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES   | ACCION                     | 20                  | 20                  | 3                  | 4                  | 4                  | 20.00        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 02          | ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS   | PROCESO                    | 40                  | 40                  | 5                  | 7                  | 7                  | 17.50        |  |  |   |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 03          | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | EXPEDIENTE                 | 40                  | 40                  | 5                  | 5                  | 5                  | 12.50        |  |  |   |

(\*) SUPERIOR AL 100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |   | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL        |              | TRIMESTRE   |             |             | % AVANCE |    |          |            |
|--------------------|---|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|----------|------------|
| DP                 | UR  |             |               | ER           | PG           | CP          | PC          | LA          |          | MT | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 13                 | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  |             | PESOS         | \$5,689,503  | \$5,798,876  | \$1,281,865 | \$1,271,665 | \$1,271,665 | 22.35    |    |          |            |
| 3                  | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL   |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 04                 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA   |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| A01                | PLANEAR EL DESARROLLO URBANO  |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| X3                 | COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 001                | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO  |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 01                 | ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO  |             | DOCUMENTO     | 2            | 2            | 0           | 0           | 0           | 0.00     |    |          |            |
| 02                 | DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO   |             | DICTAMEN      | 8            | 8            | 2           | 1           | 1           | 12.50    |    |          |            |
| 03                 | MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO   |             | INSUMO        | 15           | 15           | 3           | 3           | 3           | 20.00    |    |          |            |
| 04                 | PLANEACION Y ADMINISTRACION URBANAS EN AREAS DE ACTUACION CONCERTADA  |             | PROGRAMA      | 4            | 4            | 0           | 0           | 0           | 0.00     |    |          |            |
| 15                 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE   |             | PESOS         | \$23,213,101 | \$24,086,721 | \$5,624,634 | \$4,713,570 | \$4,713,570 | 20.31    |    |          |            |
| 2                  | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE  |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 04                 | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA  |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| A05                | IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE   |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| IB                 | SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE   |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 001                | PROPORCIONAR, UN MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO. LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO, INCENTIVAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PARA LLEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRA |             |               |              |              |             |             |             |          |    |          |            |
| 01                 | APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES   |             | EXAMEN        | 1600         | 1600         | 400         | 518         | 518         | 32.38    |    |          |            |
| 02                 | ATENCIÓN A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE RECIBEN EN LA DIR. GRAL.  |             | QUEJAS        | 1500         | 1500         | 400         | 471         | 471         | 31.40    |    |          |            |
| 03                 | CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO.  |             | CAPACITACION  | 1100         | 1100         | 275         | 436         | 436         | 39.64    |    |          |            |
| 04                 | EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO   |             | EXAMEN        | 1200         | 1200         | 300         | 302         | 302         | 25.17    |    |          |            |
| 05                 | INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE  |             | INSPECCION    | 11000        | 11000        | 2750        | 3019        | 3019        | 27.45    |    |          |            |
| 06                 | INSTALAR EL SISTEMA DE CTROL. DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CTROL. DE INGRESO Y SETS VALIDADOR DE TARJETA PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE.   |             | SISTEMA       | 320          | 320          | 80          | 176         | 176         | 55.00    |    |          |            |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## SECRETARIA DE HACIENDA

### SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE 2007

| CLAVE PROGRAMATICA |    | DESCRIPCION   | UNIDAD MEDIDA | ANUAL |      | TRIMESTRE |      |      | % AVANCE |    |          |            |
|--------------------|----|---|---------------|-------|------|-----------|------|------|----------|----|----------|------------|
| DP                 | UR |   |               | ER    | PG   | CP        | PC   | LA   |          | MT | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 07                 |    | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA APLICACION DE RUTAS Y COBERTURA DE SERVICIO | ESTUDIO       | 60    | 60   | 15        | 29   | 29   | 48.33    |    |          |            |
| 08                 |    | RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DENTRO DE LA VIDA UTIL                 | UNIDAD        | 540   | 540  | 135       | 291  | 291  | 53.89    |    |          |            |
| 09                 |    | VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO                      | VEHICULO      | 6500  | 6500 | 1625      | 2572 | 2572 | 39.57    |    |          |            |