

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO								PESOS	\$1,705,612,544	\$2,060,879,094	\$501,595,971	\$124,447,985	\$124,447,985	7.30
01	SECRETARIA								PESOS	\$295,206,985	\$297,128,125	\$70,562,665	\$23,261,291	\$23,261,291	7.88
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA														
09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO														
01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO														
001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE														
01	COORDINAR LAS ACCION QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA								ACCIÓN	100	100	25	25	25	25.00
02	ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.								PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
002	GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA														
01	MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACIÓN (CECOP).								MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	3	25.00
003	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA														
01	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA.								MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0.00
004	CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA EN SUAQUI GRANDE														
01	CONSTRUIR LINEA PRIMARIA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA EN SUAQUI GRANDE								OBRA	0	1	0	0	0	0.00
005	APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP														
01	APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP								PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
03	COMPROMISO CON EL FUTURO														
11	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES														
01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE														
002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)														
01	GASTO DE OPERACIÓN (CEDES).								MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	3	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
003								GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO - ACUARIO								
01								GASTO DE OPERACIÓN DELFINARIO ACUARIO (CEDES).	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	3	25.00	
02	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								PESOS	\$1,309,321,796	\$1,662,539,930	\$402,697,271	\$80,935,769	\$80,935,769	6.18	
E2								SONORA SALUDABLE								
01								SALUD PARA TODOS								
08								PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
05								PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								
001								CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO								
01								CONSTRUIR HOSPITAL GENERAL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
01								INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
07								PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE								
02								PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA								
001								REMODELACIÓN DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO								
01								REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
03								PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN								
001								OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (REHABILITACION, ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS POLIFUNCIONALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME								
01								CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CAJEME.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
002								TERMINACION DE MODULO DEPORTIVO EN CARBO								
01								TERMINAR MODULO DEPORTIVO EN CARBO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
003								REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
01								REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
004								REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR								
01								REHABILITACIÓN DEPORTIVA EN GUAYMAS SUR.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00	
005								CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS NORTE								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS NORTE.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006 AMPLIACION Y REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN GUAYMAS							
								01 AMPLIAR Y REHABILITAR GIMNASIO MUNICIPAL EN GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								007 UNIDADES DEPORTIVAS PARA FUTBOL Y BEISBOL EN HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR UNIDADES DEPORTIVAS PARA FUTBOL Y BEISBOL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								008 REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS LA SAUCEDA EN HERMOSILLO							
								01 REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS LA SAUCEDA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								009 REHABILITACION DE GIMNASIO EN NAVOJOA							
								01 REHABILITAR GIMNASIO EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								010 ILUMINACION DE CAMPO DE SOFTBOL EN NAVOJOA							
								01 ILUMINAR CAMPO DE SOFBOL EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								011 ILUMINACION DE CAMPOS INFANTILES EN NAVOJOA							
								01 ILUMINAR CAMPO INFANTILES EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								012 CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE							
								01 CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								013 REHABILITACION DE UBR, NAVOJOA							
								01 REHABILITAR UBR EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								014 REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN PUERTO PEÑASCO							
								01 REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								015 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN RAYON							
								01 CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN RAYON.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								016 REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN EL GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								017 IE018/08.- REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
								01 REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	1	1	100.00
								018 FA-174/09.- CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	1	1	100.00
								019	FA-039.- REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							
								01	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	1	1	100.00
								020	FA-040/09.- CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUCCION QUINTA ETAPA DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								021	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME							
								01	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								022	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN CARBO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								023	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								024	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								025	CONSTRUCCION DEMODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								026	CONSTRUCCION DE QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								027	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN BACANORA							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN BACANORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								028	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								029	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								030	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN ETCHOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								031	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								032	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE							
								01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO							
								01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO							
								001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DEL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS PUBLICAS.							
								01	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2010.	OBRA	129	129	0	58	58	44.96
								002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2010.							
								01	INDICE DE REPORTES DE AVANCES DE OBRA.	INFORME	12	12	3	3	3	25.00
								003	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
								01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA OPERACION.	MINISTRACION DE RECURSOS	0	0	0	0	0	0.00
								004	PROGRAMA DE FONDEN URBANO							
								01	PROGRAMA DE FONDEN URBANO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006	PROGRAMAS DE REFRENDOS ESTATALES							
								01	PROGRAMA DE REFRENDOS ESTATALES.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								007	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA (TRAMO BLVD. COLOSIO- PASEO RIO SONORA) EN HERMOSILLO							
								01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								008	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA (TRAMO BLVD. GARCIA MORALES - BLVD. COLOSIO) EN HERMOSILLO							
								01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								009	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								010	PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								011	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CAJEME							
								01	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								012	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CAJEME							
								01	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								013	CONTINUACION DEL BOULEVAR SOBRE EL DREN NAVOJOA EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								014	PASO PEATONAL EN EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
								01	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								015	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN NAVOJOA							
								01	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								016	CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUCCION DEL MALECON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								019	PROLONGACION DEL BOULEVARD NAVARRETE (TRAMO BLVD. QUINTERO ARCE - BLVD. QUIROGA EN HERMOSILLO.							
								01	CONSTRUCCION DE BOULEVARD NAVARRETE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								020	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PASEO DE LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.							
								01	CONSTRUIR BOULEVARD PASEO DE LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								021	PROLONGACION BULEVARD QUINTERO ARCE (TRAMO BLVD. COLOSIO - BLVD. PASEO DEL RIO) EN HERMOSILLO.							
								01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								022	PROLONGACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS (TRAMO AVENIDA VILLA HERMOSA - BLVD. CAMINO DEL SERI) EN HERMOSILLO.							
								01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								023	MODERNIZACION DEL BOULEVARD CAMINO DEL SERI (TRAMO BLVD. SOLIDARIDAD - BLVD. QUIROGA) EN HERMOSILLO.							
								01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							024	PROLONGACION BOULEVARD QUIROGA (TRAMO BLVD. CAMINO DEL SERI - CALLE 26) EN HERMOSILLO.							
							01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD QUIROGA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							025	MODERNIZACION DEL PERIFERICO ORIENTE (TRAMO BLVD. DREN NAVOJOA - BLVD. SOSA CHAVEZ) EN NAVOJOA							
							01	MODERNIZACION DEL PERIFERICO ORIENTE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							026	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE. CARRETERA GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO CARRETERA FEDERAL - LIBRAMIENTO CARRETERA COSTERA) EN SAN LUIS RIO COLORADO.							
							01	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							027	CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y UNIONES DE CIRCUITO EN SAN LUIS RIO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA							
							01	PAVIMENTACION DE VARIAS AVENIDAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							028	OBRA DE PROTECCION PLUVIAL EN EMPALME							
							01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PLUVIAL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							029	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA							
							01	CONSTRUCCION DE GIMNASIO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							030	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CANANEA							
							01	PAVIMENTACION DE VIALIDADES	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							031	REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL EN CANANEA							
							01	REHABILITACION DE ESTADIO DE FUTBOL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							032	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN CANANEA							
							01	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							033	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO " CALL CENTER" EN CANANEA							
							01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							034	CONSTRUCCION DEL BOULEVAR SOBRE EL TRAZO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑAZCO.							
							01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							035	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES							
							01	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							036	PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO PASO POR BACUM							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							037	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 14 + 000 SAN PEDRO - ZAMORA - PESQUEIRA.							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							038	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE SHANGAI EN EL KM. 38 +550 DE LA CARRETERA HERMOSILLO - MAZATAN							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							040	PAVIMENTACION DE CAMINO EXISTENTE DEL EJIDO INDEPENDENCIA - COLONIA LA BOLSA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							041	ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO CON CARRETERA A LA COLORADA							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							042	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							043	CONSTRUCCION DE PARES VIALES EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							044	CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							045	MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							046	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							047	CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							048	CONSTRUCCION DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							049	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE POLIFUNCIONAL EN VARIOS MUNICIPIOS							
							01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
							050	EQUIPAMIENTO DE PARQUES VEHICULARES EN VARIOS MUNICIPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								051 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								052 INSTALACIONES ELECTRICAS A ESCUELAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
								053 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								054 REMODELACION DE EDIFICIOS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
								055 CONSTRUCCION DE PARQUES ECOLOGICOS TEMATICOS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
								056 CONSTRUCCION, PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RELLENOS SANITARIOS EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								057 PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PGJE/PEI/JUZGADOS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								059 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE NOGALES							
								01 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE NOGALES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								060 VIALIDAD AEROPUERTO-EL TULAR EN GUAYMAS							
								01 VIALIDAD AEROPUERTO-EL TULAR EN GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								061 TECNOLOGIA DE CONTROL DE PAGOS PARA TRANSPORTE GRATUITO							
								01 PROGRAMA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								062 SUBSIDIO AL TRANSPORTE GRATUITO							
								01 PROGRAMA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
								065 CONSTRUCCION DE CELDA DE RELLENO SANITARIO EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUIR CELDA DE RELLENO SANITARIO EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								066 PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN CANANEA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CANANEA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								068 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								069 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								070 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGON							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								071 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								072 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAD EN NOGALES							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								073 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								074 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								075 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								076 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								077 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EMPALME							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								078 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BACUM							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								079 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA							
								01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								080 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAHUARIPA							
								01 OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							081 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BAVIACORA							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							082 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DIVISADEROS							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							083 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA							
							01 OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							084 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAZATAN							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							085 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN RAYON							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							086 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS OPODEPE							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							087 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS QUIRIEGO							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							088 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ALAMOS							
							01 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ALAMOS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							089 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS AGUA PRIETA							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							090 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN IGNACIO RIO MUERTO							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							091 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BACOACHI							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							092 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HUASABAS							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							093 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS VILLA HIDALGO							
							01 OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
							094 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS PUERTO PEÑASCO							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							095 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SONOYTA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
							01 OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							096	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ETCHOJOA							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							097	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA							
							01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							098	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BENITO JUAREZ							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							099	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CUMPAS							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							100	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SUAQUI GRANDE							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							101	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ARIZPE							
							01	ONRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							102	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS TEPACHE							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							103	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BACANORA							
							01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							105	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN NAVOJOA							
							01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							106	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ETCHOJOA							
							01	CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN ETCHOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							107	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CUMPAS							
							01	CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN CUMPAS.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							108	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SUAQUI GRANDE							
							01	CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN SUAQUI GRANDE.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							116	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN GUAYMAS							
							01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							118	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN NOGALES							
							01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN NOGALES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
								120	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN CANANEA								
								01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN CANANEA.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								122	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN PUERTO PEÑASCO								
								01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								127	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAPE EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAPE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								128	PAVIMENTACION DE LA CALLE BACOACHI EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BACOACHI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								129	PAVIMENTACION DE LA CALLE BANAMICHI EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BANAMICHI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								130	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL DE LA LOPEZ PORTILLO A LA BACERAC, HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL DE LA LOPEZ PORTILLO A LA BACERAC EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								131	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL DE LA MAZATAN A LA NACORI GRANDE, HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL DE LA MAZATAN A LA NACORI CHICO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								132	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO VIEJO EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RANCHO VIEJO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								133	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LORENZO EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTAR CALLE SAN LORENZO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								134	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDREGAL EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTAR CALLE PEDREGAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								135	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO DE LA SAN JAVIER AL PARRAL EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTAR CALLE CERRO DE ORO DE LA SAN JAVIER AL PARRAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00
								136	PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO EN HERMOSILLO								
								01	PAVIMENTAR CALLE 18 DE MARZO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO			
								137	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO DE LA PILARES A LA 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE CERRO DEL ORO DE LA PILARES A LA 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								138	PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								139	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL REALITO EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE EL REALITO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								140	PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLA JUAREZ EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE VILLA JUAREZ EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								141	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN RAFAEL EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE SAN RAFAEL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								142	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA COLORADA EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE LA COLORADA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								143	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANO EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE MANZANO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								144	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA FALCON EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE PRESA FALCON EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								145	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCUZARI EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE MOCUZARI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								146	PAVIMENTACION DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								147	PAVIMENTACION DE LA CALLE IRRIGACION EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE IRRIGACION EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								148	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMOS EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE DEL ALAMOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								149	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO, CALLEJON 1RO. DE MAYO Y CALLE BALDERRAMA EN HERMOSILLO									
								01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO, CALLEJON 1ERO DE MAYO Y CALLE BALDERRAMA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0		0.00	
								150	PAVIMENTACION DE LA CALLE PICO DE ORIZABA EN HERMOSILLO									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
																01
								01	PAVIMENTAR CALLE PICO DE ORIZABA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
151									PAVIMENTACION DE LA CALLE EMULIANO ZAPATA EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE EMILIANO ZAPATA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
152									PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SANTA CLARA EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD SANTA CLARA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
153									PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ RIEZGO EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO LOPEZ RIESGO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
154									PAVIMENTACION DE LA CALLE 19 EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE 19 EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
155									PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAPOMO EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD CAPOMO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
156									PAVIMENTACION DE LA CALLE FLAMINGOS EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE FLAMINGOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
157									PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LOS FRESNOS EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD LOS FRESNOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
158									PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARAISO EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTACION DE LA CALLE PARAISO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
159									PAVIMENTACION DE LA CALLE ZINC, BISMUTO Y CALLE CEDROS EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLES ZINC, BISMUTO Y CEDROS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
160									PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CIMARRON EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR BOULEVARD CIMARRON EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
161									PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE SIN NOMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
162									PAVIMENTACION DE LA CALLE DESEMBOQUE EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE DESEMBOQUE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
163									PAVIMENTACION DE LA CALLE OSCURA EN HERMOSILLO							
								01	PAVIMENTAR CALLE OSCURA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
164									PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DE LAS HUERTAS EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE SIERRA DE LAS HUERTAS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								165 PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE DE LOS MAESTROS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								166 PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO VERDE EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE CAMPO VERDE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								167 PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE SIERRA DEL SUR EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								168 PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								169 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE MORA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE VICENTE MORA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								170 PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								171 PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEJIA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE ROBERTO MEJIA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								172 PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DEL BLVD. IGNACIO SALAZAR A LA AVE. TOLUCA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DEL BOULEVARD IGNACIO SALAZAR A LA AV TOLUCA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								173 PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DE LA MERIDA A LA TEPIC EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DE LA MERIDA A LA TEPIC EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								174 PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL NORTE EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE PERIMETRAL NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								175 PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE QUIJADA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE ENRIQUE QUIJADA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								176 PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								177 PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALAJARA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE GUADALAJARA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							178	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							179	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE REUBLICA DE HONDURAS EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							180	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE CUBA EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE CUBA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							181	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							182	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							183	PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE CABO SAN ANTONIO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							184	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE EUCALIPTO EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							185	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							186	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							187	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							188	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							189	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							190	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO							
							01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							191	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								192 PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								193 PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE EMETERIO OCHOA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								194 PAVIMENTACION DE LA CALLE SEXTA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE SEXTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								195 PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR CALLE SEPTIMA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								196 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO EN HERMOSILLO							
								01 PAVIMENTAR BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								197 PAVIMENTACION EN VARIAS COLONIAS EN HUATABAMPO							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								198 REMODELACION DE LA ENTRADA SUR EN MAGDALENA							
								01 REMODELAR ENTRADA SUR EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								199 PAVIMENTACION OBREGON SUR EN MAGDALENA							
								01 PAVIMENTAR CALLE OBREGÓN SUR EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								200 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								201 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								202 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO SONORA EN AGUA PRIETA							
								01 PAVIMENTAR DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO SONORA EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								203 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN AGUA PRIETA							
								01 PAVIMENTAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								204 PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN ESPERANZA CAJEME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE VICENTE GUERRERO EN ESPERANZA EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								205 PAVIMENTACION DE LAS CALLES VIENTE PADILLA Y YUCATAN EN COLONIA HOGAR Y PATRIMONIO EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLES VICENTE PADILLA Y YUCATAN EN COLONIA HOGAR Y PATRIMONIO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								206 PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y SONORA EN ESPERANZA CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLE CUAUHEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y SONORA EN ESPERANZA CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								207 PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO EN CIUDAD OBREGON CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLE 23 REGIMIENTO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								208 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 5 DE MAYO (ZONA URBANA TOBARITO) CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO TOBARITO CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								209 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JOSE AGUILERA EN MARTE R GOMEZ CAJEME							
								01 PAVIMENTAR CALLE JOSE AGUILERA EN MARTE R GOMEZ CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								210 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y 400 INCLUYE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CIUDAD OBREGON CAJEME.							
								01 PAVIMENTAR CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y 400 EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								211 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CANANEA							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN CANANEA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								212 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN GUAYMAS							
								01 PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								213 REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS							
								01 REHABILITAR PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								214 CONSTRUCCION DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR ANDADORES EN VARIAS COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								215 REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS EN GUAYMAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REHABILITAR PLAZAS PUBLICAS EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								216	ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRINCIPALES EN NAVOJOA							
								01	INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRINCIPALES DE NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								217	IE004/08.- CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA, CAJEME							
								01	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								218	IE005/08.- AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI) HERMOSILLO							
								01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN SUBTRAMO PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								219	IE017/08.- MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO							
								01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE PROGRESO Y GARCIA MORALES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								220	IE015/08.- CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO							
								01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE GARCIA MORALES Y COLOSIO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								221	IE016/08.- AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE), HERMOSILLO							
								01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								222	IE011/08.- MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO							
								01	MODERNIZACION DE LA CALLE 26 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								223	IE007/08.- CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC, NAVOJOA							
								01	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								224	ED-636.- EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y M,ODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								225	FA-056/09.- CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE TRAMO PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								226	FA-044/09.- AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
								01	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								227	FA-043/09.- CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
								01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								228	FA-037/09.- PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA							
								01	PAVIMENTACION CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								229	FA-045/09.- PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
								01	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								230	FA-046/09.- CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS							
								01	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								231	FA-057/09.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA							
								01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								232	ED-728.- PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTACION CALLE HERMOSILLO EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								233	IE005/08.- AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI) AMPLIACION, HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
234								IE014/08.-	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA) AMPLIACION, HERMOSILLO							
								01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION BOULEVARD QUIROGA TRAMO COLOSIO-BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
235									PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA							
								01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
236									CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON							
								01	CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
237									PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA							
								01	CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
238									AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN BANAMICHI							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACION EN BANAMICHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
239									AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN NACO							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACION EN NACO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
240									AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ							
								01	AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
241									CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES PINO-SUAREZ EN HERMOSILLO							
								01	CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES PINO-SUAREZ EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
243									MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN HERMOSILLO							
								01	MODERNIZAR LA CALLE 26 EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
244									CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								245	CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								246	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								247	CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME							
								01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								248	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								249	CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL							
								01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								250	CONSTRUCCIÓN DE PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA							
								01	CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								251	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES							
								01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								252	MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO GUAYMAS							
								01	MODERNIZAR ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								253	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA							
								01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								254	ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARREFICES EMPALME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARREFICES EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								255	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								256	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								257	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PITIQUITO							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PITIQUITO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								258	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SANTA CRUZ							
								01	PAVIMENTAR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								259	AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA							
								01	AMPLIAR BOULEVARD CUAUHEMOC EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								260	REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN TRAMO ABASOLO-OCAMPO EN NAVOJOA							
								01	REVESTIR CANAL LAS PILAS EN TRAMO ABASOLO-OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								261	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS TRAMO ABASOLO-OCAMPO EN NAVOJOA							
								01	CONSTRUIR VIALIDAD SOBRE CANAL LAS PILAS TRAMO ABASOLO-OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								262	MODERNIZACIÓN DELLIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA							
								01	MODERNIZAR LIBRAMIENTO PONIENTE TRAMO SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								263	AMPLIACIÓN DE CARRIL VIA RAPIDA (FAST LANE) II ETAPA NOGALES							
								01	AMPLIAR CARRIL VIA RAPIDA (FAST LANE) II ETAPA NOGALES	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								264	CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								265	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	CONSTRUIR LIBRAMIENTO SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								266	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRINCHERAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								267 RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 CAJEME							
								01 CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								268 ELABORACIÓN Y ADECUACIÓN PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
								01 ELABORAR Y ADECUAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
								269 CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								270 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								271 MODERNIZACIÓN DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1 EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								272 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA EN CABORCA							
								01 CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA EN CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								273 CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO							
								01 CONSTUIR LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								274 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								276 CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 15 HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 15 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								277	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO NORTE I ETAPA HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTAR ACCESO NORTE I ETAPA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								278	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA ADUANA ALAMOS							
								01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA ADUANA ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								280	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								289	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								290	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
								01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								291	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD LAS AMERICAS EN COLONIA MODERNA EMPALME							
								01	PAVIMENTAR CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD LAS AMERICAS EN COLONIA MODERNA EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								292	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CRESCENCIO MONROY CANANEA							
								01	PAVIMENTAR CALLE CRESCENCIO MONROY CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								293	PAVIMENTACIÓN DE CALLES LEYES DE REFORMA CANANEA							
								01	PAVIMENTAR CALLES LEYES DE REFORMA CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								294	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN							
								01	PAVIMENTAR CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								295	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN							
								01	PAVIMENTAR CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								296	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS CIUDAD OBREGÓN							
								01	PAVIMENTAR CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT					ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		REALIZADO	ACUMULADO
								297	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON								
								01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								298	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON								
								01	PAVIMENTAR CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								299	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON								
								01	PAVIMENTAR CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								300	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ, CIUDAD OBREGÓN								
								01	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ, CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								301	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUILA ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGÓN.								
								01	PAVIMENTAR CALLE AGUILA ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								302	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN EN CIUDAD OBREGÓN								
								01	PAVIMENTAR CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								303	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA								
								01	PAVIMENTAR CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								304	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES, NAVOJOA								
								01	PAVIMENTAR CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								305	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CLUB ACTIVO 20.30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO, NAVOJOA.								
								01	PAVIMENTAR CALLE CLUB ACTIVO 20.30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO, NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
								306	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								307 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								308 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.							
								01 PAVIMENTAR CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								309 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.							
								01 PAVIMENTAR CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								310 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL, CIUDAD OBREGÓN.							
								01 PAVIMENTAR CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								311 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								312 PAVIMENTACIÓN DE CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA							
								01 PAVIMENTAR CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								313 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 ENTRE AVENIDA R Y AVIACIÓN, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR CALLE 15 ENTRE AVENIDA R Y AVIACIÓN, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								314 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								315 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA R, CABORCA							
								01 PAVIMENTAR CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA R, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								316	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA R, CABORCA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE MARIA JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA R, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								317	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A LAS CALABAZAS, CABORCA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A LAS CALABAZAS, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								318	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR, CABORCA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								319	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA N Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CABORCA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA N Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								320	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORENO ENTRE CUAUHEMOC Y DEL RÍO SANTA ANA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE MORENO ENTRE CUAUHEMOC Y DEL RÍO SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								321	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHEMOC Y ALDAMA, SANTA ANA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHEMOC Y ALDAMA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								322	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO, SANTA ANA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								323	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORENO ENTRE ALDAMA Y REFORMA, SANTA ANA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE MORENO ENTRE ALDAMA Y REFORMA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								330	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA, SANTA ANA.							
								01	PAVIMENTAR CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								331	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA, SANTA ANA.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								332 PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA.							
								01 PAVIMENTAR CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
10								PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO							
								02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS							
								001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES							
								01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								002 CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD							
								01 CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD	OBRA	20.2	0	0	0	0	0.00
								003 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA NAVOJOA							
								01 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								004 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CAJEME							
								01 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								005 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA HERMOSILLO							
								01 RECONSTRUCCION DE LA ESTATAL DE CARRETERAS ZONA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								006 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAZATAN							
								01 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAZATAN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								007 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MOCTEZUMA							
								01 RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							008	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAGDALENA							
							01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							009	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CABORCA							
							01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CABORCA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							010	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							011	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
							01	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)	OBRA	1	1	0	1	1	100.00
							012	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO (CALLE DALIA) (R)							
							01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO (CALLE DALIA)	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							013	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA - CITAVARO - SAHUARAL - EL CASTILLO EN HUATABAMPO (R)							
							01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO HUATABAMPO.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
							014	MODIFICACION Y ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD(R)							
							01	MODIFICAR Y ADECUAR PROYECTO DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
							016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. FEDERAL NO. 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
							01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL- E.C- FEDERAL NO. 2	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS - COLONIA HIDALGO EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
							01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							018	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS - LA GRULLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								019 RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
								01 RECONSTRUCCION DE CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								020 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO (R)							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								021 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO (R)							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								022 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO (R)							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE EN CAJEME (R)							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								024 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE CAMPO TIPO, EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO, GOLFO DE SANTA CLARA(R)							
								01 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION CAMPO TIPO, EN CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								025 ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO - VILLA HIDALGO SEGUNDA ETAPA (R)							
								01 ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCERO-VILLA HIDALGO SEGUNDA ETAPA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
								026 MODIFICACION AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA(R)							
								01 MODIFICACION AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
								027 MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KILOMETRO 31+161.41(NAVOJOA- HUATABAMPO) - SEBAMPO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (R)							
								01 MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 31+161(NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
								031 CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD DEL KM. 5+800 AL KM. 26+000							
								01 CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							033	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES							
							01	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
							034	PROGRAMA DE FONDEN CARRETERO							
							01	PROGRAMA DE FONDEN CARRETERO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							035	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
							01	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
							036	PAVIMENTACION DEL CAMINO CALLE 24 MAYOJUSALIT - AGUSTIN MELGAR EN VARIAS							
							01	PAVIMENTAR CALLE 24 MAYOJUSALIT-AGUSTIN MELGAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							037	CAMINO LOS BUIDBORES - BOCA DEL RIO EN HUATABAMPO							
							01	CAMINO LOS BUIDBORES-BOCA DEL RIO EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
							038	PROYECTO CAMINO RAMAL - FUNDICION - CABORA EN VARIAS LOCALIDADES.							
							01	PROYECTO CAMINO RAMAL-FUNDICION-CABORA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
							039	IE013/08.- MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO, VARIOS							
							01	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							040	IE008/08.- CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							041	NC1-008.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 90+000, ALAMOS							
							01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
							042	NC1-009.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAHIA KINO-PUNTA CHUECA DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000, HERMOSILLO							
							01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA BAHIA DE KINO-PUENTA CHUECA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
043 NC1-010.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+350, HUATABAMPO										01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO	PROYECTO	0	1		0
044 NC1-011.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO-TOROCOPA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, HUATABAMPO								01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO-TOROCOPA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
045 NC1-012.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUITCHACA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, ETCHOJOA								01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC(NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUITCHACA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
046 NC1-013.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO-HUATABAMPO)-JITONHUECA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, JITONHUECA, ETCHOJOA								01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO-HUATABAMPO)-JITONHUECA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
047 ED-715.- CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS								01	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
048 RECONSTRUCCION DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO								01	RECONSTRUIR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
049 RECONSTRUCCION DE CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO								01	RECONSTRUIR CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
050 CONSTRUCCION DE CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

EVT - 01

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								051 PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA.							
								01 PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								052 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA.							
								01 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								053 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SOYOPA-EC (HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA)							
								01 PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC (HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								054 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR.							
								01 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								055 CONSERVACIÓN LA RED CARRETERA ESTATAL							
								01 CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								056 CONSERVACIÓN LA RED CARRETERA ESTATAL							
								01 CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								057 RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO.							
								01 RECONSTRUIR CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								058 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO.							
								01 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								059 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.							
								01 CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								060 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO HUATABAMPO.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO HUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								061 MODIFICACION Y ADECUACION PROYECTO DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD							
								01 MODIFICAR Y ADECUAR PROYECTO DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								062 MODIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PENASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.							
								01 MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PENASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
								063 CONSTRUCCION DE ACCESO A ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO.							
								01 CONSTRUIR ACCESO A ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								11 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES							
								02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE							
								001 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN VILLA JUAREZ							
								01 CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN VILLA JUAREZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
03								SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$23,433,348	\$23,433,348	\$7,963,483	\$1,318,637	\$1,318,637	5.63
								E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
								01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
								09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO							
								01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO							
								001 COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD							
								01 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTO EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO.	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2	0	1	1	50.00
								02 PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								002 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
								01 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								003 INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	INSTALAR MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CONSERVACION ECOLOGICA Y PROGRAMAS RELACIONADOS							
								01	MANTENER Y REPARAR INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CONSERVACION ECOLOGICA Y PROGRAMAS RELACIONADOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
05									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$10,857,858	\$10,743,685	\$3,137,367	\$2,393,510	\$2,393,510	22.04
									E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
									02 GOBIERNO AUSTERO							
									06 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA							
									05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO							
									001 ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS.							
								01	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0.00
								02	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	8	2	0	0	0.00
								03	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	180	180	45	195	195	(*)
								04	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	4	4	6	6	(*)
06									DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$1,091,269	\$1,091,269	\$285,548	\$262,219	\$262,219	24.03
									E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
									02 GOBIERNO AUSTERO							
									09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO							
									01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO							
									001 ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA							
								01	PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	20	20	5	6	6	30.00
								02	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	40	10	28	28	70.00
07									DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$3,090,125	\$3,090,125	\$803,689	\$647,821	\$647,821	20.96
									E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
									02 GOBIERNO AUSTERO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
06 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA															
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO															
001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA															
01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO								DOCUMENTO	25	25	6	6	6	24.00	
02 ELABORAR DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO								DOCUMENTO	800	800	150	111	111	13.88	
002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS.															
01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA								EVENTO	178	178	45	605	605	(*)	
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA															
001 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO.															
01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO								DOCUMENTO	6	6	2	2	2	33.33	
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS								PESOS	\$5,265,194	\$5,263,704	\$1,355,552	\$1,200,024	\$1,200,024	22.79	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE															
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA															
09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO															
01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO															
001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES															
01 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION								REALIZADO	1400	1400	350	521	521	37.21	
02 VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS								PROCESO	280	280	70	22	22	7.86	
03 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION								PROCESO	20	20	5	5	5	25.00	
04 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS								PROCESO	70	70	18	102	102	(*)	
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS								PESOS	\$11,455,053	\$14,177,275	\$2,954,168	\$4,224,685	\$4,224,685	36.88	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE															

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 38 de 41

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
01							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
09							PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO								
01							FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO								
001							COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS								
01							EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	200	200	40	40	40	20.00	
02							ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	70	70	20	20	20	28.57	
12	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA							PESOS	\$8,125,213	\$8,125,213	\$2,092,919	\$1,807,448	\$1,807,448	22.24	
E4							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
01							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
09							PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO								
01							FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO								
001							COORDINAR ACCIONES DE GESTION EN LA CONTRATACION Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES.								
01							ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	27	27	2	0	0	0.00	
02							ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	32	32	3	0	0	0.00	
03							ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	13	13	2	22	22	(*)	
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							PESOS	\$5,876,991	\$5,876,991	\$1,507,752	\$1,482,859	\$1,482,859	25.23	
E4							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
03							COMPROMISO CON EL FUTURO								
09							PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO								
01							FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO								
001							MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO								
01							ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROGRAMA MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITOR	ASESORIA	3	3	0	1	1	33.33	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								02	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBA	DICTÁMEN	5	5	1	2	2	40.00
								03	DISEÑO Y ELABORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SISTEMA	1	1	0	0	0	0.00
								04	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.	ASESORIA	4	4	1	0	0	0.00
								05	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO	5	5	1	0	0	0.00
								06	PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0.00
								002	REGISTRO DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES AUTORIZADOS EN EL ESTADO							
								01	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	15	15	3	3	3	20.00
								02	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	REGISTRO	290	290	72	19	19	6.55
15									DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	PESOS	\$31,888,711	\$29,409,427	\$8,235,557	\$6,913,723	\$6,913,723	21.68
	E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
		01							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
			10						PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO							
				06					FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
					001				PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO INCENTIVAR A LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRA							
								01	APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2322	500	822	822	41.10
								02	ATENCION A LAS QUEJOAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL	QUEJA	1600	1554	400	354	354	22.13
								03	CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACIÓN	2000	1756	500	256	256	12.80
								04	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1300	1300	325	325	325	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA								UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	ES	FN	SF	LA	MT		ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
								05	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN	8000	8500	2000	2500	2500	31.25
								06	LLEVAR A COBO ACCION TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ACCIÓN	60	73	15	28	28	46.67
								07	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	100	172	25	97	97	97.00
								08	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACIÓN	5000	5010	1250	1260	1260	25.20
								09	REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	REGISTRO	1000	750	250	0	0	0.00
								002	TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01	SERVICIOS BRINDADOS / SERVICIOS PROGRAMADOS	MINISTRACION DE RECURSOS	2000	12	500	3	3	0.15