



# Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

---



## **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2010, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se le asignaron recursos por un monto de 1,705 millones, 612 mil, 544 pesos, por el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados. Al cierre del presente informe se han ejercido 1,151 millones 356 mil 700 pesos, equivalentes al 67.50 por ciento del total autorizado.

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales acciones y avances Físicos y Financieros obtenidos:

### **Secretaría**

Con el objeto de garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y sustentable y detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda; de promover la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano, a esta unidad se le autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2010 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre los logros alcanzados en este trimestre, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual será explicado en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

Asimismo, se le autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES, lo cual será explicado en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

Entre las principales acciones logradas por esta Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de acuerdo y seguimiento.

A esta Unidad Administrativa se le incorporaron las siguientes metas nuevas:

1001E40109010076101	ED-1130.- APORTACION PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GESTION SOCIAL EMERGENTE), VARIOS
1001E40109010086210	FA-073.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "HEROE DE NACUZARI" EN LA COLONIA MODERNA, EMPALME

### **Subsecretaría de Obras Públicas**

Entre los principales logros obtenidos en este Tercer Trimestre, destaca: la continuación del Programa de Conservación 2010 de la Red Carretera Estatal.

También se terminaron los Estudios y Proyectos Ejecutivos de los siguientes caminos:

- Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Carretera Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada.
- Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Carretera Bahía de Kino-Punta Chueca.
- Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Modernización y Ampliación del Camino Loma del Etchoropo-Torocoba.
- Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Modernización y Ampliación del Camino E.C.(Navojoa-Etchojoa-Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huitchaca.
- Estudio y Proyecto ejecutivo en la Modernización y Ampliación del Camino EC (Navojoa-San Ignacio- Bacobampo-Huatabampo)-Jitonhueca.
- Se modificó el Proyecto ejecutivo de la Carretera Costera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara.
- Estudio y Proyecto para la Pavimentación del Ramal (Fundición-Quiriego)-Cabora.
- Estudio y Proyecto para Modernización de Carretera de Acceso a La Bolsa en San Luis Río Colorado.

De igual manera, se encuentran en proceso la construcción y reconstrucción de las siguientes obras carreteras:

- Construcción de la Carretera Barranca-Las Guijas-Nahuibampo-San Juan-Cejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos (Ejido Los Conejos), con un 50 por ciento de Avance.
- La reconstrucción de caminos y carreteras dañadas por la ocurrencia del sismo que afecto los municipios de General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Con un 22 por ciento de avance.

- La construcción de la Carretera Costera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara en sus tramos del kilómetro 93+000 al kilómetro 97+000 y del kilómetro 131+180 al kilómetro 134+020, con un 72 por ciento de avance.

Asimismo se ejecutaron obras de Equipamiento, Pavimentación y Vialidades Urbanas, destacándose las siguientes:

- Ampliación de la red de electrificación en Santa Cruz.
- Mantenimiento y reparación del Delfinario Acuario en San Carlos, Guaymas.
- Mantenimiento y reparación de las Instalaciones del Centro Ecológico en Hermosillo.
- Mantenimiento y reparación de Instalaciones del edificio del CEDES en Hermosillo.

Se encuentran en proceso de ejecución:

- Pavimentación de la Calle Coral entre Zafiro y Rubi en Colonia Valle Verde de Ciudad Obregón con 85 por ciento de avance.
- Construcción de Plaza 2010 en Hermosillo, con 40 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Bacoachi en Hermosillo, con 35 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Banámichi en Hermosillo, con un 5 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Perimetral de la López portillo a la Bacerac en Hermosillo con un 20 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Cabo San Antonio en Hermosillo, con 80 por ciento de avance.
- Pavimentación de varias calles en San Luis Río Colorado, con un 87 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle 23 Regimiento en Ciudad Obregón con 68 por ciento de avance.
- Pavimentación de la Calle Hermosillo en Huatabampo, con un 95 por ciento de avance.
- Construcción de Entronque del Boulevard Morelos y Carretera Federal 15 en Hermosillo, con un 98 por ciento de Avance.
- Pavimentación del Acceso Norte Primera Etapa en Huatabampo, con un avance de 73 por ciento.
- Construcción de Puente Vehicular La Aduana en Álamos, con un avance del 67 por ciento.
- Pavimentación de la Calle Crescencio Monroy en Cananea, con un avance del 80 por ciento.

- Pavimentación de la calle Leyes de Reforma en Cananea, con un avance de 25 por ciento.
- Pavimentación de la Calle Amatista entre zafiro y Naranjos en la Colonia Valle Verde de Ciudad Obregón con un 50 por ciento de Avance.
- Pavimentación de la Calle Rubí entre Diamante y Amatista en la Colonia Valle Verde de Ciudad Obregón con un 85 por ciento de Avance.
- Pavimentación de las calles Crisantemos, Graneros, Gardenias, Violetas, Tabasco y Misión Santa Ana en la Colonia Maximiliano R. López en Ciudad Obregón, con un 45 por ciento de Avance.
- Pavimentación de la Calle Águila entre Michoacán y Tabasco, en Ciudad Obregón, con un 62 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Cajeme entre Tecoripa y Juan de la barrera en Navojoa con 37 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Club Rotario entre Sosa Chavez y Aguascalientes en Navojoa, con un 17 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Club Activo 20-30 entre Jimenez y Tetanchopo en Navojoa, con un 52 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Ramón Corona entre Sosa Chavez y Aguascalientes en Navojoa, con un 54 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Leona Vicario entre Cuauhtemoc y club rotario en Navojoa, con un 22 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Cuarzo entre Topacio y Naranjos en la Colonia Valle Verde en Ciudad Obregón, con un avance del 100 por ciento.
- Pavimentación de la calle Cuarzo entre Zafiro y Turquesa en la Colonia Valle Verde en Ciudad Obregón, con un avance del 47 por ciento.
- Pavimentación de la calle Plan Guadalupe entre Talamante y Ejercito Nacional en Ciudad Obregón, con un avance del 100 por ciento.
- Pavimentación de la Calle 5 de Mayo entre Campodonico y Sosa Chavez en Navojoa, con un avance de 19 por ciento.
- Pavimentación de la calle Cócorit entre Carranza y Huatabampo en Navojoa, con un avance de 30 por ciento.
- Pavimentación de la Calle 15 entre Avenida R y Aviación en Caborca, con un 99 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Eleazar Ortiz entre avenida P y Avenida R en Caborca, con un avance de 40 por ciento.
- Pavimentación de la calle María Jesús Méndez entre Altar y avenida R en Caborca, con el 1 por ciento de avance.

- Pavimentación de la calle Simón Bolívar entre calle 9 y carretera a Las Calabazas en Caborca con 5 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle 9 entre carretera Internacional y Simón Bolívar en Caborca, con un avance del 5 por ciento.
- Pavimentación de la calle Pitiquito entre avenida N y avenida Universidad en Caborca, con 5 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Artículo 70 entre Anaya y Vicente Guerrero en Santa Ana, con un avance de 38 por ciento.
- Pavimentación de la calle 16 de Septiembre entre calles 3 y 4 en Caborca, con 99 por ciento de avance.
- Pavimentación de la avenida Tubutama entre María Jesús Mendez y calle Circunvalación en Caborca, con avance del 43 por ciento.
- Pavimentación de la calle 15 entre Aviación y Trigal en Caborca, con un avance del 50 por ciento.
- Pavimentación de la calle Pitiquito y R en Caborca, con un 99 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Niños Héroes entre Mártires y Sonora, con un 16 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle 5 de Mayo entre Ferrocarril y Sonora en Santa Ana, con un 49 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle 200 entre Boulevard Kino y calle Meridiano en Ciudad Obregón, con un avance del 70 por ciento.
- Pavimentación de la calle 400 entre calle 10 y Michoacán en Ciudad Obregón, con un avance del 19 por ciento.
- Pavimentación de la calle Guerrero en Ciudad Obregón, con un avance del 1 por ciento.
- Pavimentación de la calle XII entre calle 10 y 19 en Guaymas, con un avance del 10 por ciento.
- Pavimentación de la calle Diagonal Yáñez en Guaymas, con un avance del 30 por ciento.
- Pavimentación de la calle XIV en Guaymas entre 8 y 4, con un avance del 15 por ciento.
- Pavimentación de la calle XIV en Guaymas entre 13 y 12, con un avance del 15 por ciento.
- Pavimentación de la calle 27 de Septiembre, con un avance del 10 por ciento.
- Pavimentación de calles y avenidas en Guaymas, con un avance del 20 por ciento.
- Pavimentación del Boulevard Bacatete entre Cajeme y avenida IV en Guaymas con un 30 por ciento de avance.

- Pavimentación de la avenida IV entre calle 13 y Juárez en Guaymas, con un 42 por ciento de Avance.
- Pavimentación de la calle Loma Linda entre carretera Internacional y Loma Linda en Guaymas, con un avance del 45 por ciento.
- Pavimentación de la calle Emiliano Zapata en Navojoa, con un avance del 15 por ciento.
- Pavimentación de la calle Central en Navojoa, con un avance del 10 por ciento.
- Modernización de la avenida Pesqueira en Navojoa, con un avance del 20 por ciento.
- Pavimentación del Retorno Celestita en Cananea, con un avance del 4 por ciento.
- Pavimentación del Retorno Digenita en Cananea, con un avance del 2 por ciento.
- Pavimentación de la calle 15 Este en Cananea, con un avance del 2 por ciento.
- Pavimentación de la calle del Parque en Cananea, con un avance del 55 por ciento.
- Pavimentación de la calle Azteca en Cananea, con un avance del 2 por ciento.
- Pavimentación de la calle Flores Magón en Cananea, con un avance del 20 por ciento.
- Pavimentación de la calle Luis Donald Colosio en Cananea, con un avance del 12 por ciento.
- Pavimentación de la calle Xochimilco en Cananea, con un avance del 20 por ciento.
- Pavimentación de las calles Prolongación Primero de Mayo, Las Auroras y Turqueza en Alamos, con un avance del 2 por ciento.
- Pavimentación de la calle 20 de Noviembre en Trincheras, con un 90 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Ignacio Allende en Trincheras, con un avance del 20 por ciento.
- Pavimentación de la calle 5 de Mayo en Trincheras, con un avance del 90 por ciento.
- Pavimentación de la calle Reforma Agraria en Estación Pesqueira municipio de San Miguel de Horcasitas, con un avance del 3 por ciento.
- Pavimentación de la calle Pablo Sidar en Benjamín Hill, con un 15 por ciento de avance.
- Pavimentación de la calle Álvaro Obregón, en Benjamín Hill, con un 16 por ciento.
- Pavimentación de la calle Sin Nombre en Sinoquipe municipio de Arizpe, con un avance del 16 por ciento.
- Pavimentación de las calles de Anza, Guadalupe Morales, José Urrea, Primero de Mayo y García Morales en Arizpe, con un avance del 5 por ciento.
- Pavimentación de las calles 5 de Febrero, Francisco I Madero e Independencia en Naco, con un avance del 42 por ciento.
- Pavimentación de la calle Mariano Escobedo en Villa Hidalgo, con un avance del 5 por ciento.
- Pavimentación de la avenida Talamante en Sahuaripa, con un avance del 41 por ciento.



- Pavimentación de la calle del Álamo en Hermosillo, con un avance del 70 por ciento.
- Pavimentación del Acceso al Fraccionamiento el Dorado en Cananea, con un avance del 4 por ciento.
- Pavimentación de la avenida Sinaloa en Cananea, con un 5 por ciento de avance.
- Pavimentación de varias calles y avenidas en el Apache en Hermosillo, con un avance del 5 por ciento.
- Construcción de Gimnasio Municipal en Etchojoa, con un avance del 16 por ciento.
- Construcción de Modulo Deportivo en Cumpas.
- Construcción de Modulo Deportivo en Suaqui Grande, con un avance del 80 por ciento.

A esta Unidad Administrativa, en el periodo de Julio-Septiembre, se le incluyeron las siguientes 117 metas adicionales; autorizadas como metas nuevas:

1002E40107030356107	ED-1164.- CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
1002E40107030366221	NC2-446.- REMODELACION Y CONSTRUCCION EN UNIDAD DEPORTIVA, ALAMOS
1002E40109014196110	ED-995.- PAVIMENTACION DE LAS CALLES CIRCUNVALACION MANUEL J. CLOUTHIER, VAPORCITO Y PROLONGACION DE AVENIDA CUAUHEMOC EN LA COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA
1002E40109014206225	FI-032.- PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO
1002E40109014216210	FA-062.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6, CABORCA
1002E40109014286101	ED-1108.- PAVIMENTACION DEL CBTIS NO. 64 EN NAVOJOA
1002E40109014296225	FI-037.- CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA, CD. OBREGON, CAJEME
1002E40109014446210	FA-131/07.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ATIL
1002E40109014486601	ED-1322.- MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO
1002E40109014496601	ED-1377.- CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO
1002E40109014506221	NC2-420.- REMODELACION DE PLAZA PUBLICA, PRIMERA ETAPA, SARIC
1002E40109014516221	NC2-421.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA, SARIC
1002E40109014526221	NC2-422.- PERFORACION DE POZO, COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MAYCOBA, YECORA
1002E40109014536221	NC2-423.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES YECORA Y HERMOSILLO, YECORA
1002E40109014546221	NC2-424.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA, YECORA
1002E40109014556221	NC2-425.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YECORA Y HERMOSILLO, YECORA
1002E40109014566221	NC2-426.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA, YECORA
1002E40109014586221	NC2-428.- PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDAS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y ADOLFO DE LA HUERTA, YECORA
1002E40109014596601	ED-1163.- SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS, VARIOS

1002E40109014606601	ED-1174.- ESTUDIO TECNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014616221	NC2-430.- PAVIMENTACION DE LAS CALLES EDUARDO W. VILLA ENTRE 5 DE MAYO Y FLORENCIO RUIZ, TAMAULIPAS ENTRE FLORENCIO RUIZ Y 5 DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE EDUARDO W. VILLA Y TAMAULIPAS, BAVIACORA
1002E40109014626221	NC2-447.- INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE ACCESO A URES
1002E40109014646221	NC2-454.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014656221	NC2-455.- PAVIMENTACION DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014666221	NC2-456.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014676221	NC2-457.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACION DOCE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014686221	NC2-458.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE, COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014696221	NC2-459.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1 Y DE LA CONFIANZA COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014706221	NC2-460.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE CUATRO Y DOCE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014716221	NC2-461.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA EQUIDAD ENTRE CONCURRENCIA Y LEALTAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014726221	NC2-462.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA LEGALIDAD ENTRE LEALTAD Y LEGALIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014736221	NC2-463.- PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUATRO ENTRE DIAGONAL QUINTA Y PROLONGACION CUATRO COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014746221	NC2-464.- PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LA IGUALDAD ENTRE RESPONSABILIDAD Y COOPERACION COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014756221	NC2-465.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONCURRENCIA Y CONFIANZA COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014766221	NC2-466.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONFIANZA Y OBJETIVIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014776221	NC2-467.- PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014786221	NC2-468.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONCURRENCIA ENTRE CERRADA 1 Y SIETE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014796221	NC2-469.- PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014806221	NC2-470.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CERTIDUMBRE ENTRE EQUIDAD Y DIEZ COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014816221	NC2-471.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DEBER ENTRE DERECHO Y EQUIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014826221	NC2-472.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE COMPROMISO Y EQUIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014836221	NC2-473.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE ONCE Y SIETE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014846221	NC2-474.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DOCE ENTRE DERECHO Y SOLIDARIDAD COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014856221	NC2-475.- PAVIMENTACION DE LA CALLE EQUIDAD ENTRE DEBER Y CERTIDUMBRE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014866221	NC2-476.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA OBJETIVIDAD ENTRE ALIANZA Y PARTICIPACION COL. SOLIDARIDAD, NOGALES

1002E40109014876221	NC2-477.- PAVIMENTACION DE LA CALLE OCHO ENTRE DE LOS ARCOS Y DE LOS VIRREYES COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014886221	NC2-478.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ONCE ENTRE CERTIDUMBRE Y DE LOS ARCOS COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014896221	NC2-479.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SEIS ENTRE DE LOS ARCOS Y CALZADA DE LOS VIRREYES COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014906221	NC2-480.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SIETE ENTRE DE LOS ARCOS Y DERECHO COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014916221	NC2-481.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE SIETE Y DOCE COL. SOLIDARIDAD, NOGALES
1002E40109014926221	NC2-482.- PAVIMENTACION DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014936221	NC2-483.- PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014946221	NC2-484.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ALABASTRO ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014956221	NC2-485.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014966221	NC2-486.- PAVIMENTACION DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014976221	NC2-487.- PAVIMENTACION DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y ESMERALDA COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014986221	NC2-488.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109014996221	NC2-489.- PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015006221	NC2-490.- PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015016221	NC2-491.- PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015026221	NC2-492.- PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015036221	NC2-493.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE ESMERALDA Y MARMOL COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015046221	NC2-494.- PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015056221	NC2-495.- PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015066221	NC2-496.- PAVIMENTACION DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015076221	NC2-497.- PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40109015086221	NC2-498.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ONIX ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME
1002E40110021016101	ED-969.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "GENERAL FRANCISCO VILLA", GUAYMAS
1002E40110021026101	ED-970.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA Y HACIA EL EJIDO "EL GATO", ATIL
1002E40110021036101	ED-971.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SECCION LAS HACIENDAS DEL REAL DEL ALAMITO, HERMOSILLO
1002E40110021046101	ED-973.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALTAR-SASABE, ALTAR
1002E40110021056101	ED-974.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN BACOACHI

1002E40110021066101	ED-975.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E INTERNOS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, CANANEA
1002E40110021076101	ED-976.- COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN ACCESO A PLAYA "NUEVO COLORADO", HERMOSILLO
1002E40110021086101	ED-977.- COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN VARIOS ENTRONQUES, VILLA PESQUEIRA
1002E40110021096101	ED-978.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, NAVOJOA
1002E40110021106101	ED-979.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, SOYOPA
1002E40110021116101	ED-980.- CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A SEHUADEHUACHI Y VARIAS CALLES DE SAHUARIPA
1002E40110021126101	ED-981.- MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PALMAR-BACADEHUACHI, BACADEHUACHI
1002E40110021136101	ED-982.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD "FIDEL VELAZQUEZ", QUIRIEGO
1002E40110021146101	ED-983.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARBO-OPODEPE, CARBO
1002E40110021156101	ED-984.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHINAPA, ARIZPE
1002E40110021166101	ED-985.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS ACCESOS DE VARIAS LOCALIDADES, ARIZPE
1002E40110021176101	ED-986.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-SAN NICOLAS, CAJEME
1002E40110021186101	ED-987.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL NO.2-TRINCHERAS, TRINCHERAS
1002E40110021196101	ED-988.- TRABAJOS DE BACHEO EN VARIAS CALLES DE URES
1002E40110021206101	ED-989.- SUMINISTRO DE TUBERIA DE 20" PARA CONDUCCION EN EL PARQUE RECREATIVO "AGUA CALIENTE", ACONCHI
1002E40110021216210	FA-061.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, VARIOS
1002E40110021226210	FA-063.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE, VARIOS
1002E40110021236210	FA-064.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 15, CAJEME
1002E40110021246110	NC1-166.- PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO (AMPLIACION), VARIOS
1002E40110021286101	ED-1102.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN EL EJIDO SANTA MARIA, EMPALME
1002E40110021296101	ED-1103.- COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL ACCESO A BACUM, BACUM
1002E40110021306101	ED-1104.- COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS EN EL PUENTE SOBRE EL RIO YAQUI ENTRADA NORTE, BACUM
1002E40110021316101	ED-1105.- PAVIMENTO Y COLOCACION DE PARADERO DE AUTOBUSES SOBRE LA CALLE BASE, BACUM
1002E40110021326101	ED-1106.- REHABILITACION DE DESCENSOS SOBRE LA CARRETERA CABORCA-Y GRIEGA, CABORCA
1002E40110021336101	ED-1107.- REHABILITACION DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-E.C. CABORCA-EL DESEMBOQUE, CABORCA
1002E40110021346210	FA-069.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS
1002E40110021356210	FA-071.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS-COSTA RICA), HERMOSILLO
1002E40110021366210	FA-072.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO
1002E40110021376110	ED-1172.- ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO FISCAL, SAN LUIS RIO COLORADO
1002E40110021386110	ED-1173.- ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE SUB-AGENCIA FISCAL, LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO
1002E40110021396225	FI-052.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE 300, VARIOS

1002E40110021406225	FI-053.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN, VARIOS
1002E40110021416210	FA-219/09.- RECONSTRUCCION DEL PUENTE "LA CAPILLA" EN EL KM. 65+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS
1002E40110021426210	FA-075.- RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA, HERMOSILLO

- Metas Nuevas que sustituyen Metas Originales:

Meta Nueva	Meta Original Sustituida
1002E401090142301 Pavimentación de la Calle Matape en Hermosillo.	1002E401090112701
1002E401090142401 Pavimentación del Boulevard Los Fresnos en Hermosillo.	1002E401090115701
1002E401090142501 Pavimentación de la Calle del Paraíso en Hermosillo.	1002E401090115801
1002E401090142601 Pavimentación de la Calle Rancho Viejo en Hermosillo	1002E401090113201
1002E401090144501 Pavimentación de Calle Soto en San Luis R.C.	1002E401090107301
1002E401090144601 Pavimentación de la Calle Benjamín Hill en San Luis R.C.	1002E401090107301
1002E401090144701 Pavimentación de la Avenida Sinaloa. En San Luis R.C.	1002E401090107301
1002E401090145701 Pavimentación de la Avenida Lázaro Cárdenas en Yécora.	1002E401090139101
1002E401090151901 Pavimentación del Boulevard Las Quintas en Hermosillo.	1002E401090102001

- Meta Nueva convenida con IMPULSOR:

1002E40109014276101 ED-1079 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010 EN HERMOSILLO.

### Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre las principales acciones realizadas por esta Unidad Administrativa, tenemos que se está trabajando en los Programas de Asesoría a los Ayuntamientos en los rubros de Ordenamiento y Desarrollo Urbano teniéndose los siguientes avances:

- Se realizó, terminó y entregó el Estudio de Factibilidad para la Ubicación de Estadio de Beisbol en Hermosillo.
- Se llevaron a cabo los talleres de participación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Programas Regionales de Ordenamiento Territorial, en las localidades de Sahuaripa, Moctezuma, Banamichi, Ures, Magdalena, Caborca y Ciudad Obregón.
- Se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo relativo a los Proyectos Ejecutivos de los Libramientos Carreteros de Hermosillo y Ciudad Obregón.

A esta Unidad Administrativa se le incorporaron las siguientes metas nuevas:

10030110020016101	ED-1167.- ESTUDIO Y LABORES DE GESTION EN LAS DIVERSAS ETAPAS DE PREPARACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, VARIOS.
-------------------	--

- Metas Nuevas que sustituyen Metas Originales:

Meta Nueva	Meta Original Sustituida
1003E401090100501 Instalación de Módulos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	1002E40109000301

### **Dirección General de Administración y Finanzas**

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General, se tiene que se atendió con 399 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros; se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría; se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 137 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Se hace la aclaración que esta última función correspondía a la Unidad Administrativa 07, pero fue reasignada a la Unidad Administrativa 05.

La meta 1005E5602060500102 “Elaboración y/o Actualización de Documentos Operativos” que preveía la actualización de 2 Documentos Operativos, fue diferida para el cuarto trimestre, ya que actualmente se encuentran en proceso de elaboración por la Empresa Integración Empresarial Siglo 21, mediante el contrato No. SIDUR-SP-10-198.

En cuanto a la meta 1005E602060500103 “Realizar Trámites y llevar el Control de Solicitudes” fue rebasada ampliamente, esto debido a que cuando se programan las metas se considera un promedio de lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función de las actividades que realizan cada una de las Unidades Responsables Dependientes de esta Secretaría.

### **Dirección Jurídica**

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 20 solicitudes de Información pública y se atendieron 9 demandas de amparo, interpuestas a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas realizadas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace la programación de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. Si se presentan más o menos asuntos respecto a lo esperado se atienden de igual manera.

### **Dirección General de Programación y Evaluación**

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizó el trámite de 427 de liberación de recursos y pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

Se hace la aclaración que la meta 1007E602060200102, no fue ejecutada por esta Unidad Administrativa, ya que fue reasignada a la Unidad Administrativa 05, por lo que el resultado de la ejecución de esta meta será reportado en esa Unidad Administrativa.

### **Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos**

Las principales metas realizadas en este III Trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 209 contratos, 84 licitaciones, revisión de 207 precios unitarios y la verificación de 251 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace la programación de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si se requiere ejecutar más o menos acciones respecto a lo esperado, se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

### **Dirección General de Ejecución de Obras**

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este se realizaron 55 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y mediante la elaboración de 30 Expedientes Unitarios.

### **Dirección General de Proyectos e Ingeniería**

Entre las principales acciones realizadas por esta Unidad Administrativa, tenemos que se llevaron a cabo 118 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios; se elaboraron 39 expedientes de obra y se elaboraron 14 verificaciones de Proyectos y/o Obras.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si se requiere realizar más o menos acciones respecto a lo esperado, se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

### **Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial**

Entre los principales avances registrados por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- De acuerdo a la Línea de Acción 1013E403090100101; Se proporcionó asesoría técnica en la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población a las localidades de: Agua Prieta, Santa Ana, Imuris, Caborca, Álamos y Golfo de Santa Clara de San Luis Río Colorado.
- En relación a la elaboración de Dictámenes en materia de Planeación Territorial, Usos de Suelo de Impacto Regional y/o de los Programas de Ordenamiento, se tiene que se dio respuesta al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco con respecto a la Congruencia de Uso de Suelo para llevar a cabo Proyecto de Acuacultura en Estanques Rústicos y para aprovechamiento del agua de acuerdo al Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Costa del Estado de Sonora; de igual manera se dio respuesta a la



- Comisión Federal de Electricidad en relación a Proyectos de Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión en el Valle del Yaqui para los municipios de BÁCUM y Cajeme.
- En cuanto al Diseño y Elaboración del Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial se tiene que se continúa trabajando en la página Web adicional que permite dejar comentarios del proceso de consulta pública de la actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Programas Regionales de Ordenamiento Territorial.
  - En el aspecto de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se tiene que se llevaron a cabo 8 cursos regionales dirigidos a los 72 ayuntamientos del Estado, siendo la sede de los cursos las localidades de Sahuaripa donde asistieron 7 municipios; Moctezuma donde asistieron 12 municipios; Agua Prieta donde asistieron 6 municipios; Banámichi donde asistieron 6 municipios; Ures donde asistieron 10 municipios; Magdalena donde asistieron 8 municipios; Caborca donde asistieron 10 municipios y Ciudad Obregón donde asistieron 13 municipios.
  - Dentro del Programa de Supervisión y Conclusión de Trámites de Desarrollos en Proceso, tenemos que se realizaron 4 trámites, 2 para Hermosillo, 1 para Nogales y 1 para Puerto Peñasco.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si se presentan más o menos acciones respecto a lo esperado se atienden de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

La meta 1013E403090100202 "Programa de Registro y Seguimiento de Fraccionamientos" no se realizó debido a que no se presentaron registros en el Sistema Estatal de Información para Ordenamiento territorial, por parte de las Entidades Públicas Estatales y Municipales.

### **Dirección General de Transporte**

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 570 Exámenes Psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 392 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 173 operadores del auto transporte; se elaboraron 421 exámenes *antidoping* a los operadores; se Inspeccionaron 2,092 unidades de transporte; se elaboraron 16 Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se

verificaron físicamente a un total de 1,315 unidades del auto transporte y se renovaron un total de 64 unidades de Transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se programan las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores. Si se requiere realizar más o menos acciones respecto a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	PESOS	\$1,705,612,544	\$2,417,032,864	\$388,975,756	\$393,064,957	\$1,151,356,700	67.50
	01	SECRETARIA	PESOS	\$295,206,985	\$410,739,047	\$66,765,222	\$124,618,554	\$314,105,244	106.40
	E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
	01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
	09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO							
	01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO							
	001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE							
		01 COORDINAR LAS ACCION QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA	ACCIÓN	100	100	25	25	75	75.00
		02 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	100.00
	002	GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							
		01 MINISTRACION DE RECURSO PARA OPERACIÓN (CECOP).	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00
	003	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA							
		01 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA.	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0.00
	004	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA Y SUBESTACION ELECTRICA, SUAQUI GRANDE							
		01 CONSTRUIR LINEA PRIMARIA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA EN SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	005	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS							
		01 APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	006	PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE (CECOP), VARIOS							
		01 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE (CECOP), VARIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	007	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GESTION SOCIAL EMERGENTE), VARIOS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE)	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00			
		008	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOZARI" EN COLONIA MODERNA EMPALME.										
		01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOZARI" EN COLONIA MODERNA EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		03	COMPROMISO CON EL FUTURO										
		11	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES										
		01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										
		002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)										
		01	GASTO DE OPERACIÓN (CEDES).	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00			
		003	GASTO DE OPERACION DEL DELFINARIO - ACUARIO										
		01	GASTO DE OPERACIÓN DELFINARIO ACUARIO (CEDES).	MINISTRACION DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00			
02			<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$1,309,321,796</b>	<b>\$1,909,078,150</b>	<b>\$297,818,123</b>	<b>\$240,913,924</b>	<b>\$766,823,899</b>	<b>58.57</b>			
		E1	SONORA SOLIDARIO										
		03	LA FAMILIA COMO BASE										
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										
		03	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL										
		001	CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), SAN LUIS RIO COLORADO										
		01	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) EN SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		E2	SONORA SALUDABLE										
		01	SALUD PARA TODOS										
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										
		05	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001		CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
	01	CONSTRUIR HOSPITAL GENERAL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA									
07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE									
02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA									
001 REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO									
	01	REMODELAR AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
002 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VISITANTES EN LA ZONA ARQUEOLOGICA "CERRO DE TRINCHERAS", TRINCHERAS									
	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VISITANTES EN LA ZONA ARQUEOLOGICA "CERRO DE TRINCHERAS", TRINCHERAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
003 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO									
	01	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
03 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION									
001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (REHABILITACION, ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS POLIFUNCIONALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME									
	01	CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CAJEME.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
002 TERMINACION DE MODULO DEPORTIVO EN CARBO									
	01	TERMINAR MODULO DEPORTIVO EN CARBO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
003 REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES									
	01	REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
004 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR									
	01	REHABILITACION DEPORTIVA EN GUAYMAS SUR.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
005	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS NORTE													
01	CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS NORTE.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
006	AMPLIACION Y REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN GUAYMAS													
01	AMPLIAR Y REHABILITAR GIMNASIO MUNICIPAL EN GUAYMAS.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
007	UNIDADES DEPORTIVAS PARA FUTBOL Y BEISBOL EN HERMOSILLO													
01	CONSTRUIR UNIDADES DEPORTIVAS PARA FUTBOL Y BEISBOL EN HERMOSILLO.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
008	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS LA SAUCEDA EN HERMOSILLO													
01	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS LA SAUCEDA EN HERMOSILLO.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
009	REHABILITACION DE GIMNASIO EN NAVOJOA													
01	REHABILITAR GIMNASIO EN NAVOJOA.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
010	ILUMINACION DE CAMPO DE SOFTBOL EN NAVOJOA													
01	ILUMINAR CAMPO DE SOFBOL EN NAVOJOA.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
011	ILUMINACION DE CAMPOS INFANTILES EN NAVOJOA													
01	ILUMINAR CAMPO INFANTILES EN NAVOJOA.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
012	CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE													
01	CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
013	REHABILITACION DE UBR, NAVOJOA													
01	REHABILITAR UBR EN NAVOJOA.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
014	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN PUERTO PEÑASCO													
01	REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN PUERTO PEÑASCO.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
015	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN RAYON													
01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN RAYON.		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
016	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN EL GOLFO DE SANTA CLARA													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	REHABILITAR CAMPOS DEPORTIVOS EN GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	1	1	0	0	0				0.00
		017	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO										
		01	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	0	1				100.00
		018	CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY, HERMOSILLO										
		01	CONSTRUCCION DE CENTRO ESTATAL DE HOCKEY HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	0	1				100.00
		019	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO										
		01	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO.	MODULO	0	1	0	0	1				100.00
		020	CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO										
		01	CONSTRUCCION QUINTA ETAPA DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		021	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME, CAJEME										
		01	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		022	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CARBO										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CARBO	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		023	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, MOCTEZUMA										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		024	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN FELIPE DE JESUS										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		025	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN IGNACIO RIO MUERTO										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	1				100.00
		026	CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	CONSTRUIR QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		027	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, BACANORA										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN BACANORA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		028	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN FRONTERAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		029	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, ARIVECHI										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		030	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA										
		01	CONSTRUIR GIMNASIO MUNICIPAL EN ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		031	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CUMPAS										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		032	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SUAQUI GRANDE										
		01	CONSTRUIR MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		034	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA, EMPALME										
		01	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLA EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		035	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SONOYTA, MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.										
		01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SONOYTA, MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		036	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS.										
		01	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO										
		01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO										



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001		DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DEL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS PUBLICAS.							
	01	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2010.	OBRA	129	183	15	12	97	75.19
002		DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2010.							
	01	INDICE DE REPORTES DE AVANCES DE OBRA.	INFORME	12	12	3	3	9	75.00
003		GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO							
	01	MINISTRACION DE SUBSIDIO PARA OPERACION.	MINISTRACION DE RECURSOS	0	0	0	0	0	0.00
004		PROGRAMA DE FONDEN URBANO							
	01	PROGRAMA DE FONDEN URBANO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
006		PROGRAMAS DE REFRENDOS ESTATALES							
	01	PROGRAMA DE REFRENDOS ESTATALES.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
007		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA ( TRAMO BLVD. COLOSIO- PASEO RIO SONORA) EN HERMOSILLO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
008		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA (TRAMO BLVD. GARCIA MORALES - BLVD. COLOSIO) EN HERMOSILLO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
009		CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO							
	01	CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
010		PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL EN HERMOSILLO							
	01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
011		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO EN CAJEME							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
	012	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CAJEME							
	01	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
	013	CONTINUACION DEL BOULEVAR SOBRE EL DREN NAVOJOA EN NAVOJOA							
	01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	014	PASO PEATONAL EN EN DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES							
	01	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	015	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN NAVOJOA							
	01	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	016	CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
	01	CONSTRUCCION DEL MALECON	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	019	PROLONGACION DEL BOULEVARD NAVARRETE (TRAMO BLVD. QUINTERO ARCE - BLVD. QUIROGA EN HERMOSILLO.							
	01	CONSTRUCCION DE BOULEVARD NAVARRETE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	020	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PASEO DE LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.							
	01	CONSTRUIR BOULEVARD PASEO DE LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	0	1	0	0	0.00
	021	PROLONGACION BULEVARD QUINTERO ARCE (TRAMO BLVD. COLOSIO - BLVD. PASEO DEL RIO) EN HERMOSILLO.							
	01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	022	PROLONGACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS (TRAMO AVENIDA VILLA HERMOSA - BLVD. CAMINO DEL SERI) EN HERMOSILLO.							
	01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	023	MODERNIZACION DEL BOULEVARD CAMINO DEL SERI (TRAMO BLVD. SOLIDARIDAD - BLVD. QUIROGA) EN HERMOSILLO.							

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

## SECRETARIA DE HACIENDA SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	024	PROLONGACION BOULEVARD QUIROGA (TRAMO BLVD. CAMINO DEL SERI - CALLE 26) EN HERMOSILLO.										
	01	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD QUIROGA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	025	MODERNIZACION DEL PERIFERICO ORIENTE (TRAMO BLVD. DREN NAVOJOA - BLVD. SOSA CHAVEZ) EN NAVOJOA										
	01	MODERNIZACION DEL PERIFERICO ORIENTE	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	026	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE CARRETERA GOLFO DE SANTA CLARA ( TRAMO CARRETERA FEDERAL - LIBRAMIENTO CARRETERA COSTERA) EN SAN LUIS RIO COLORADO.										
	01	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	027	CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y UNIONES DE CIRCUITO EN SAN LUIS RIO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA										
	01	PAVIMENTACION DE VARIAS AVENIDAS	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	028	OBRA DE PROTECCION PLUVIAL EN EMPALME										
	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PLUVIAL	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	029	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN CANANEA										
	01	CONSTRUCCION DE GIMNASIO	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	030	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE VIALIDADES	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	031	REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL EN CANANEA										
	01	REHABILITACION DE ESTADIO DE FUTBOL	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	032	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN CANANEA										
	01	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00		
	033	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO " CALL CENTER" EN CANANEA										
	01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO	OBRA	1	0	1	0	0	0	0.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
034	CONSTRUCCION DEL BOULEVAR SOBRE EL TRAZO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN PUERTO PEÑAZCO.													
01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
035	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES													
01	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00				
036	PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO PASO POR BACUM													
01	OBRA		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
037	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 14 + 000 SAN PEDRO - ZAMORA - PESQUEIRA.													
01	OBRA		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
038	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE SHANGAI EN EL KM. 38 +550 DE LA CARRETERA HERMOSILLO - MAZATAN													
01	OBRA		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
040	PAVIMENTACION DE CAMINO EXISTENTE DEL EJIDO INDEPENDENCIA - COLONIA LA BOLSA EN SAN LUIS RIO COLORADO													
01	OBRA		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
041	ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO CON CARRETERA A LA COLORADA													
01	OBRA		OBRA	1	0	0	0	0	0	0.00				
042	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS													
01	PROGRAMA DE OBRA		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00				
043	CONSTRUCCION DE PARES VIALES EN VARIOS MUNICIPIOS													
01	PROGRAMA DE OBRA		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00				
044	CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS EN VARIOS MUNICIPIOS													
01	PROGRAMA DE OBRA		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00				
045	MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES													
01	PROGRAMA DE OBRA		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE									
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
046		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
047		CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
048		CONSTRUCCION DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
049		PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE POLIFUNCIONAL EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
050		EQUIPAMIENTO DE PARQUES VEHICULARES EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
051		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
052		INSTALACIONES ELECTRICAS A ESCUELAS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0.00								
053		CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
054		REMODELACION DE EDIFICIOS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0.00								
055		CONSTRUCCION DE PARQUES ECOLOGICOS TEMATICOS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0.00								
056		CONSTRUCCION, PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RELLENOS SANITARIOS EN VARIOS MUNICIPIOS																
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0.00								
057		PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PGJE/PEI/JUZGADOS EN SAN LUIS RIO COLORADO																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PROGRAMA DE OBRA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
	059	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE NOGALES							
	01	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE NOGALES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	060	VIALIDAD AEROPUERTO-EL TULAR EN GUAYMAS							
	01	VIALIDAD AEROPUERTO-EL TULAR EN GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	061	TECNOLOGIA DE CONTROL DE PAGOS PARA TRANSPORTE GRATUITO							
	01	PROGRAMA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
	062	SUBSIDIO AL TRANSPORTE GRATUITO							
	01	PROGRAMA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
	065	CONSTRUCCION DE CELDA DE RELLENO SANITARIO EN CIUDAD OBREGON							
	01	CONSTRUIR CELDA DE RELLENO SANITARIO EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	066	PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN CANANEA							
	01	ELABORAR PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CANANEA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	068	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HERMOSILLO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	069	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
	01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	070	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGON							
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
	071	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
	01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
072		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAD EN NOGALES												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
073		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO												
	01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
074		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA												
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
075		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO												
	01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO.	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
076		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
077		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EMPALME												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
078		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BACUM												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
079		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
080		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAHUARIPA												
	01	OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00					
081		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BAVIACORA												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
082		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DIVISADEROS												
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00					
083		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA												
	01	OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
084		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAZATAN							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
085		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN RAYON							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
086		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS OPODEPE							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
087		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS QUIRIEGO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
088		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ALAMOS							
	01	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ALAMOS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
089		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS AGUA PRIETA							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
090		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN IGNACIO RIO MUERTO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
091		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN BACOACHI							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
092		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS HUASABAS							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
093		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS VILLA HIDALGO							
	01	OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
094		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS PUERTO PEÑASCO							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
095		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SONOYTA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
	01	OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
096		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ETCHOJOA							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		097		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA									
		01		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		098		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BENITO JUAREZ									
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		099		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CUMPAS									
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		100		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SUAQUI GRANDE									
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		101		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ARIZPE									
		01		ONRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		102		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS TEPACHE									
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		103		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BACANORA									
		01		OBRA	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		105		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN NAVOJOA									
		01		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN NAVOJOA.	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	0.00
		106		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ETCHOJOA									
		01		CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN ETCHOJOA.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		107		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CUMPAS									
		01		CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN CUMPAS.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		108		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SUAQUI GRANDE									
		01		CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA EN SUAQUI GRANDE.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0.00
		116		PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN GUAYMAS									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN GUAYMAS.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	118	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN NOGALES							
	01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN NOGALES.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	120	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN CANANEA							
	01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN CANANEA.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	122	PROYECTO Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN PUERTO PEÑASCO							
	01	ELABORAR PROYECTO Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS ESTATALES EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	127	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAPE EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAPE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	128	PAVIMENTACION DE LA CALLE BACOACHI EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BACOACHI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	129	PAVIMENTACION DE LA CALLE BANAMICHI EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BANAMICHI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	130	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL DE LA LOPEZ PORTILLO A LA BACERAC, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL DE LA LOPEZ PORTILLO A LA BACERAC EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	131	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL DE LA MAZATAN A LA NACORI GRANDE, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL DE LA MAZATAN A LA NACORI CHICO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	132	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO VIEJO EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RANCHO VIEJO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
	133	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LORENZO EN HERMOSILLO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR CALLE SAN LORENZO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
134		PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDREGAL EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE PEDREGAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
135		PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO DE LA SAN JAVIER AL PARRAL EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE CERRO DE ORO DE LA SAN JAVIER AL PARRAL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
136		PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE 18 DE MARZO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
137		PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO DE LA PILARES A LA 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE CERRO DEL ORO DE LA PILARES A LA 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
138		PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE 7 DE NOVIEMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
139		PAVIMENTACION DE LA CALLE EL REALITO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE EL REALITO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
140		PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLA JUAREZ EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE VILLA JUAREZ EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
141		PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN RAFAEL EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SAN RAFAEL EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
142		PAVIMENTACION DE LA CALLE LA COLORADA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE LA COLORADA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
143		PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE MANZANO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
144		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA FALCON EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE PRESA FALCON EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
145		PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCUZARI EN HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR CALLE MOCUZARI EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
146		PAVIMENTACION DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
147		PAVIMENTACION DE LA CALLE IRRIGACION EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE IRRIGACION EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
148		PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMOS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE DEL ALAMOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
149		PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO, CALLEJON 1RO. DE MAYO Y CALLE BALDERRAMA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO, CALLEJON 1ERO DE MAYO Y CALLE BALDERRAMA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
150		PAVIMENTACION DE LA CALLE PICO DE ORIZABA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE PICO DE ORIZABA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
151		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE EMILIANO ZAPATA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
152		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SANTA CLARA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR BOULEVARD SANTA CLARA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
153		PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ RIEZGO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO LOPEZ RIESGO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
154		PAVIMENTACION DE LA CALLE 19 EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE 19 EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
155		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAPOMO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR BOULEVARD CAPOMO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
156		PAVIMENTACION DE LA CALLE FLAMINGOS EN HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR CALLE FLAMINGOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
157		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LOS FRESNOS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR BOULEVARD LOS FRESNOS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
158		PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARAISO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE PARAISO EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
159		PAVIMENTACION DE LA CALLE ZINC, BISMUTO Y CALLE CEDROS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLES ZINC, BISMUTO Y CEDROS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
160		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CIMARRON EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR BOULEVARD CIMARRON EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
161		PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SIN NOMBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
162		PAVIMENTACION DE LA CALLE DESEMBOQUE EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE DESEMBOQUE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
163		PAVIMENTACION DE LA CALLE OSCURA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE OSCURA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
164		PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DE LAS HUERTAS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SIERRA DE LAS HUERTAS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
165		PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE DE LOS MAESTROS EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
166		PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO VERDE EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE CAMPO VERDE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
167		PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SIERRA DEL SUR EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
168		PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PAVIMENTAR CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
169		PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE MORA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE VICENTE MORA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
170		PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE ANGEL ARREOLA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
171		PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEJIA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE ROBERTO MEJIA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
172		PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DEL BLVD. IGNACIO SALAZAR A LA AVE. TOLUCA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DEL BOULEVARD IGNACIO SALAZAR A LA AV TOLUCA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
173		PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DE LA MERIDA A LA TEPIC EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE HONDURAS DE LA MERIDA A LA TEPIC EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
174		PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL NORTE EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE PERIMETRAL NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
175		PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE QUIJADA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE ENRIQUE QUIJADA EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
176		PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO.	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
177		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALAJARA EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE GUADALAJARA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
178		PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR EN HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
179	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE REUBLICA DE HONDURAS EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
180	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE CUBA EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE CUBA EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
181	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
182	PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE REPUBLICA DE BELICE EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
183	PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE CABO SAN ANTONIO EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
184	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE EUCALIPTO EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
185	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
186	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
187	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE BENITO JUAREZ EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
188	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
189	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO													
01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO		OBRA	1	1	0	0	0	0.00					
190	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
191		PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
192		PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
193		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE EMETERIO OCHOA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
194		PAVIMENTACION DE LA CALLE SEXTA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SEXTA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
195		PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR CALLE SEPTIMA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
196		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO EN HERMOSILLO										
	01	PAVIMENTAR BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
197		PAVIMENTACION EN VARIAS COLONIAS EN HUATABAMPO										
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
198		REMODELACION DE LA ENTRADA SUR EN MAGDALENA										
	01	REMODELAR ENTRADA SUR EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
199		PAVIMENTACION OBREGON SUR EN MAGDALENA										
	01	PAVIMENTAR CALLE OBREGÓN SUR EN MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
200		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN NAVOJOA										
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
201		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN LUIS RIO COLORADO										
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	1	100.00			
202		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO SONORA EN AGUA PRIETA										



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO SONORA EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	203	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN AGUA PRIETA										
	01	PAVIMENTAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN AGUA PRIETA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	204	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN ESPERANZA CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLE VICENTE GUERRERO EN ESPERANZA EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	205	PAVIMENTACION DE LAS CALLES VIENTE PADILLA Y YUCATAN EN COLONIA HOGAR Y PATRIMONIO EN CIUDAD OBREGON CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLES VICENTE PADILLA Y YUCATAN EN COLONIA HOGAR Y PATRIMONIO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	206	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y SONORA EN ESPERANZA CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLE CUAUHEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y SONORA EN ESPERANZA CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	207	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO EN CIUDAD OBREGON CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLE 23 REGIMIENTO EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 5 DE MAYO (ZONA URBANA TOBARITO) CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO TOBARITO CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JOSE AGUILERA EN MARTE R GOMEZ CAJEME										
	01	PAVIMENTAR CALLE JOSE AGUILERA EN MARTE R GOMEZ CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	210	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y 400 INCLUYE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CIUDAD OBREGON CAJEME.										
	01	PAVIMENTAR CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y 400 EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	211	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CANANEA										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN CANANEA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
212		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN GUAYMAS										
	01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
213		REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS										
	01	REHABILITAR PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
214		CONSTRUCCION DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS										
	01	CONSTRUIR ANDADORES EN VARIAS COLONIAS POPULARES EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
215		REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS EN GUAYMAS										
	01	REHABILITAR PLAZAS PUBLICAS EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
216		ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRINCIPALES EN NAVOJOA										
	01	INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRINCIPALES DE NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
217		CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA, CAJEME										
	01	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
218		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI) HERMOSILLO										
	01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN SUBTRAMO PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
219		MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE EL BOULEVARD PROGRESO Y EL BOULEVARD GARCIA MORALES, HERMOSILLO										
	01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE PROGRESO Y GARCIA MORALES EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
220		CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA ENTRE GARCIA MORALES Y COLOSIO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		221	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE), HERMOSILLO										
		01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		222	MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO										
		01	MODERNIZACION DE LA CALLE 26 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		223	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC, NAVOJOA										
		01	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		224	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO										
		01	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y M,ODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		225	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO										
		01	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE TRAMO PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		226	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO										
		01	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		227	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME										
		01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		228	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, NAVOJOA										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	PAVIMENTACION CALLE OCAMPO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		229	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA										
		01	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		230	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS, GUAYMAS										
		01	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		231	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA										
		01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		232	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO, HUATABAMPO										
		01	PAVIMENTACION CALLE HERMOSILLO EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		233	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI) AMPLIACION, HERMOSILLO										
		01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA TRAMO PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		234	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA) AMPLIACION, HERMOSILLO										
		01	AMPLIACION Y CONSTRUCCION BOULEVARD QUIROGA TRAMO COLOSIO-BOULEVARD PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		235	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL "JIMENA" A SU PASO POR LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, EMPALME Y NAVOJOA, VARIOS										
		01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DEL SECTOR URBANO DAÑADO POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00			
		236	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL "OSTIMURI" AMPLIACION, CIUDAD OBREGON, CAJEME										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01		CONSTRUIR PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		237		PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA									
		01		CONSTRUIR PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA PADRE KINO EN MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		238		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, BANAMICHI									
		01		AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		239		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, NACO									
		01		AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		240		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, SANTA CRUZ									
		01		AMPLIAR RED DE ELECTRIFICACIÓN SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	1	0	1	1	100.00
		241		CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO									
		01		CONSTRUIR PAR VIAL ROSALES PINO-SUAREZ EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		243		MODERNIZACION DE LA CALLE 26, HERMOSILLO									
		01		MODERNIZAR LA CALLE 26 EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		244		CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE 1RA. ETAPA, HERMOSILLO									
		01		CONSTRUIR BOULEVARD MORELOS NORTE I ETAPA HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		245		CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME									
		01		CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		246		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME									
		01		PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		247		CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	CONSTRUIR PASO ELEVADO NORTE EN CRUCE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		248	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME										
		01	CONSTRUIR VIALIDAD EN DREN BORDO NUEVO EN TRAMO CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		249	CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME										
		01	CONSTRUIR AVENIDA LAS TORRES ENTRE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		250	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR, AGUA PRIETA										
		01	CONSTRUIR PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		251	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES										
		01	CONSTRUIR PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		252	MODERNIZACION DE ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO, GUAYMAS										
		01	MODERNIZAR ENTRONQUE EN ACCESO A DELFINARIO GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		253	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA										
		01	PAVIMENTAR CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		254	ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES, EMPALME										
		01	CONSTRUIR ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARRECIFES EMPALME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		255	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES										
		01	PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
		256	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACOSARI										

(\*) SUPERIOR AL 100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	PAVIMENTAR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
267			RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400, CIUDAD OBREGON, CAJEME										
		01	CONSTRUIR RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
268			ELABORACION Y ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS										
		01	ELABORAR Y ADECUAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00			
269			CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME										
		01	CONSTRUIR PASO ELEVADO SUR EN CRUCE DE CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
270			CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA										
		01	CONSTRUIR BOULEVARD SOBRE DREN NAVOJOA TRAMO CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
271			MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO.1, SAN LUIS RIO COLORADO										
		01	MODERNIZAR ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN TRAMO GARITA PUENTE RIO COLORADO A GARITA INTERNACIONAL 1 EN SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
272			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA										
		01	CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL 2 Y CRUCE CON CALLE QUIROZ Y MORA EN CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
273			CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, HUATABAMPO										
		01	CONSTUIR LIBRAMIENTO ORIENTE HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
274			CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES										



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
		01		CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA II ETAPA NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	1	100.00
		276		CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL NO.15, HERMOSILLO								
		01		CONSTRUIR ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 15 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		277		PAVIMENTACION DEL ACCESO NORTE PRIMERA ETAPA, HUATABAMPO								
		01		PAVIMENTAR ACCESO NORTE I ETAPA HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		278		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "LA ADUANA", ALAMOS								
		01		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA ADUANA ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		279		PAVIMENTACION DE LAS CALLES CRESCENCIO MONROY Y LEYES DE REFORMA, CANANEA								
		01		PAVIMENTACION DE LAS CALLES CRESCENCIO MONROY Y LEYES DE REFORMA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		280		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO								
		01		PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		289		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS								
		01		PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		290		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS								
		01		PAVIMENTAR VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		291		PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD LAS AMERICAS EN LA COLONIA MODERNA, EMPALME								
		01		PAVIMENTAR CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD LAS AMERICAS EN COLONIA MODERNA EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
		292		PAVIMENTACION DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY, CANANEA								
		01		PAVIMENTAR CALLE CRESCENCIO MONROY CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
293	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA, CANANEA													
01	PAVIMENTAR CALLES LEYES DE REFORMA CANANEA		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
294	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTAR CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
295	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTAR CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
296	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMATISTA ENTE ZAFIRO Y NARANJOS EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTAR CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS CIUDAD OBREGÓN		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
297	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
298	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTAR CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
299	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTAR CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGON		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
300	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. LOPEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME													
01	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ, CIUDAD OBREGÓN		OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
301	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILA ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PAVIMENTAR CALLE AGUILA ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	302	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTAR CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	303	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTAR CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	304	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTAR CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	305	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTAR CALLE CLUB ACTIVO 20.30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO, NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	306	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	307	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTAR CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	308	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTAR CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	309	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTAR CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
310		PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME												
	01	PAVIMENTAR CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
311		PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
312		PAVIMENTACION DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA												
	01	PAVIMENTAR CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
313		PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA "R" Y AVIACION, CABORCA												
	01	PAVIMENTAR CALLE 15 ENTRE AVENIDA R Y AVIACIÓN, CABORCA	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
314		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA												
	01	PAVIMENTAR LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
315		PAVIMENTACION DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA "P" Y AVENIDA "R", CABORCA												
	01	PAVIMENTAR CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA R, CABORCA	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
316		PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA "R", CABORCA												
	01	PAVIMENTAR CALLE MARIA JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA R, CABORCA.	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
317		PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A LAS CALABAZAS, CABORCA												
	01	PAVIMENTAR CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A LAS CALABAZAS, CABORCA.	OBRA			0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
318		PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR, CABORCA												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PAVIMENTAR CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	319	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA "N" Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CABORCA							
	01	PAVIMENTAR CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA N Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	320	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORENO ENTRE CUAUHEMOC Y DEL RIO, SANTA ANA							
	01	PAVIMENTAR CALLE MORENO ENTRE CUAUHEMOC Y DEL RIO SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	321	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHEMOC Y ALDAMA, SANTA ANA							
	01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHEMOC Y ALDAMA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	322	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO, SANTA ANA							
	01	PAVIMENTAR CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	323	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORENO ENTRE ALDAMA Y REFORMA, SANTA ANA							
	01	PAVIMENTAR CALLE MORENO ENTRE ALDAMA Y REFORMA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	324	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4, CABORCA							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	325	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TUBUTAMA ENTRE MARIA JESUS MENDEZ Y CALLE CIRCUNVALACION, CABORCA							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TUBUTAMA ENTRE MARIA JESUS MENDEZ Y CALLE CIRCUNVALACION, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	326	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVIACION Y DURAZNO, CABORCA							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVIACION Y DURAZNO, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EVT - 01

SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	02	PAVIMENTACION DE LA CALLE PESQUEIRA ENTRE PAPAGOS Y AVENIDA "J", CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
327		PAVIMENTACION DE LA CALLE PESQUEIRA ENTRE PAPAGOS Y AVENIDA "J", CABORCA										
	02	PAVIMENTACION DE LA CALLE PESQUEIRA ENTRE PAPAGOS Y AVENIDA "J", CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
328		PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACION Y TRIGAL, CABORCA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACION Y TRIGAL, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
329		PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO Y "R", CABORCA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO Y "R", CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
330		PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA, SANTA ANA										
	01	PAVIMENTAR CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
331		PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA, SANTA ANA										
	01	PAVIMENTAR CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
332		PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA										
	01	PAVIMENTAR CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
333		PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
334		ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIALIDADES URBANAS, VARIOS										
	01	ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIALIDADES URBANAS, VARIOS	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
335		PAVIMENTACION DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOCAN (PRIMERA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOCAN (PRIMERA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
336		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DEL NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
337		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS							
	01	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
338		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
339		PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE CALLE 19 Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE CALLE 19 Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
340		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUAREZ, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUAREZ, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
341		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
342		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
343		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
344		PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
345		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
346		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
347		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y BENITO JUAREZ, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y BENITO JUAREZ, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
348		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA, GUAYMAS												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRW CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
352		CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR), GUAYMAS												
	01	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA) -ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR), GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00					
354		REMODELACION DE LA ENTRADA SUR, MAGDALENA												
	01	REMODELACION DE LA ENTRADA SUR, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
355		PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RELLENO SANITARIO TIPO "C", CANANEA												
	01	PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RELLENO SANITARIO TIPO "C", CANANEA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
356		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES OVIDIO PEREIRA Y BENITO JUAREZ, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES OVIDIO PEREIRA Y BENITO JUAREZ, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
357		PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
358		PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
359		PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, HUEPAC							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, HUEPAC	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
360		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
	01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
361		PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CANANEA							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
362		MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD "LAS PILAS" Y PUENTE "RIO MAYO", NAVOJOA							
	01	MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD "LAS PILAS" Y PUENTE "RIO MAYO", NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
363		PAVIMENTACION DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA							
	01	PAVIMENTACION DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
364		PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA, CANANEA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
365		PAVIMENTACION DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
366		PAVIMENTACION DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
367		PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ESTE, ENTRE AVENIDA JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ESTE, ENTRE AVENIDA JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
368		PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARQUE ENTRE PRIMERO DE JUNIO Y FRANCISCO VARELA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARQUE ENTRE PRIMERO DE JUNIO Y FRANCISCO VARELA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
369		PAVIMENTACION DE LA CALLE COOPERATIVA ENTRE BOULEVARD LAZARO GUTIERREZ DE LARA Y ELIZA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE COOPERATIVA ENTRE BOULEVARD LAZARA GUTIERREZ DE LARA Y ELIZA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
370		PAVIMENTACION DE LA CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A AGUA PRIETA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A AGUA PRIETA Y AVENIDA TURQUESA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
371		PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ENTRE MALAQUITA Y POBLADO, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ENTRE MALAQUITA Y POBLADO, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
372		PAVIMENTACION DE LA CALLE ELIZA DE LA COLONIA MINERA 2, CANANEA										
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE ELIZA DE LA COLONIA MINERA 2, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
373		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 3 Y JAIME SANDOVAL MENDEZ, CANANEA							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 3 Y JAIME SANDOVAL MENDEZ, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
374		PAVIMENTACION DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA, CANANEA							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
375		PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA, ALAMOS							
	01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA, ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
376		PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO, TRINCHERAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
377		PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA, TRINCHERAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
378		PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMENEGILDO GALEANA, TRINCHERAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMENEGILDO GALEANA, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
379		CONSTRUCCION DE ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO							
	01	CONSTRUCCION DE ACCESO A PUERTA FRONTERIZA, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
380		TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
	01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
381		PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE QUINTANAR Y EMILIANO CORELLA, SAN FELIPE DE JESUS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE QUINTANAR Y EMILIANO CORELLA, SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	382	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS DELICIAS, BANAMICHI							
	01	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS DELICIAS, BANAMICHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	383	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES, ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES, ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	384	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDAN, BENJAMIN HILL							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDAN, BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	385	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA, BENJAMIN HILL							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA, BENJAMIN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	386	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA, HUACHINERA							
	01	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA, HUACHINERA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	387	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN SINOQUIPE, ARIZPE							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN SINOQUIPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	388	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ANZA, GUADALUPE MORALES, JOSE URREA, PRIMERO DE MAYO Y GARCIA MORALES, ARIZPE							
	01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ANZA, GUADALUPE MORALES, JOSE URREA, PRIMERO DE MAYO Y GARCIA MORALES, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	389	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, NACO							
	01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
390		PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA, YECORA												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA, YECORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
391		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE ALAMOS Y CABORCA, YECORA												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE ALAMOS Y CABORCA, YECORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
392		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO CONTRERAS EN EL SECTOR PANTEON, BAVIACORA												
	01	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO CONTRERAS EN EL SECTOR PANTEON, BAVIACORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
393		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO, BAVIACORA												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO, BAVIACORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
394		PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, VILLA HIDALGO												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
395		PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA, VILLA HIDALGO												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
396		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA, SAHUARIPA												
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
397		PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE AVENIDA SIERRA DEL SUR Y AVENIDA CAMPO, HERMOSILLO												
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE AVENIDA SIERRA DEL SUR Y AVENIDA CAMPO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
398		PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA, HERMOSILLO												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
399			PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DESEMBOQUE ENTRE CALLE SIERRA COLORADA Y CALLE UNIDAD, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DESEMBOQUE ENTRE SIERRA COLORADA Y CALLE UNIDAD, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
400			PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PERIMETRAL NORTE Y AVENIDA CHETUMAL, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PERIMETRAL NORTE Y AVENIDA CHETUMAL, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
401			PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
402			PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL, DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR Y BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR Y BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
403			PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
404			PAVIMENTACION DE LA CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALFONSO ARMENTA, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEXTA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALFONSO ARMENTA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
405			PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
406			PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DOCEAVA Y BOULEVARD LIBERTAD, HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DOCEAVA Y BOULEVARD LIBERTAD, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
407		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS. HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
408		PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO ENTRE SAN JAVIER Y PARRAL, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL ORO ENTRE SAN JAVIER Y PARRAL, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
409		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
	01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
410		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE ARIZONA, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE ARIZONA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
411		PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL ENTRE LA AVENIDA BACERAC Y BLVD. LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIMETRAL ENTRE LA AVENIDA BACERAC Y BLVD. LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
412		PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
413		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y LA CALLE ARIZONA, HERMOSILLO							
	01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y LA CALLE ARIZONA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
414		PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO "EL DORADO" ENTRE CARRETERA A AGUA PRIETA Y FRACCIONAMIENTO "EL DORADO", CANANEA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO "EL DORADO" ENTRE CARRETERA A AGUA PRIETA Y FRACCIONAMIENTO "EL DORADO", CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
415			PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA), CANANEA										
		01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA), CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
416			AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EL PAREDON, BENITO JUAREZ										
		01	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EL PAREDON, BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
417			ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACION DEL RIO AGUA PRIETA, AGUA PRIETA										
		01	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACION DEL RIO AGUA PRIETA, AGUA PRIETA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
418			PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALDAMA, YUCATAN Y ZARAGOZA ENTRE HECTOR LIZARRAGA Y ALICIA ARELLANO, IMURIS										
		01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALDAMA, YUCATAN Y ZARAGOZA ENTRE HECTOR LIZARRAGA Y ALICIA ARELLANO, IMURIS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
419			PAVIMENTACION DE LAS CALLES CIRCUNVALACION MANUEL J. CLOUTHIER, VAPORCITO Y PROLONGACION DE AVENIDA CUAUHEMOC EN LA COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA										
		01	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CIRCUNVALACION, MANUEL J. CLOUTHIER, VAPORCITO Y PROLONGACION DE AVENIDA CUAUHEMOC EN COLONIA INFONAVIT DE SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
420			PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO										
		01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COLONIA EL APACHE EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
421			PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6, CABORCA										
		01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y 6 DE CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
423			PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAPE ENTRE SIMON BLEY Y 12 DE OCTUBRE, HERMOSILLO										



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
01				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAPE ENTRE SIMON BLEY Y 12 DE OCTUBRE EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
424				PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LOS FRESNOS ENTRE PICACHO Y SIERRA ALPINA, HERMOSILLO									
01				PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LOS FRESNOS ENTRE PICACHO Y SIERRA ALPINA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
425				PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARAISO ENTRE DIECINUEVE Y AGUILUCHO, HERMOSILLO									
01				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PARAISO ENTRE DIECINUEVE Y AGUILUCHO EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
426				PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO VIEJO ENTRE MONTEVERDE Y GENERAL PIÑA, HERMOSILLO									
01				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RANCHO VIEJO ENTRE MONTEVERDE Y GENERAL PIÑA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
427				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010 EN HERMOSILLO.									
01				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 2010 EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
428				PAVIMENTACIÓN DEL CBTIS 64 EN NAVOJOA.									
01				PAVIMENTACIÓN DEL CBTIS 64 EN NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
429				CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA EN CIUDAD OBREGÓN.									
01				CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
444				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ATIL									
01				CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
445				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y TLASCALA EN SAN LUIS RÍO COLORADO.									
01				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y TLASCALA EN SAN LUIS RÍO COLORADO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0	0.00
446				PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMIN HILL ENTRE TLAXCALA Y CHIHUAHUA EN SAN LUIS RÍO COLORADO.									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
455		PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YECORA Y HERMOSILLO EN YECORA.							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YECORA Y HERMOSILLO EN YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
456		PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA.							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
457		PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE ALAMOS Y CABORCA EN YECORA.							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE ALAMOS Y CABORCA EN YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
458		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA PRIETA ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y ADOLFO DE LA HUERTA EN YECORA.							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA PRIETA ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y ADOLFO DE LA HUERTA EN YECORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
459		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS							
	01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
460		ESTUDIO TECNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGÓN.							
	01	ESTUDIO TECNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES EN CIUDAD OBREGÓN.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
461		PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EDUARDO W. VILLA ENTRE 5 DE MAYO Y FLORENCIO RUIZ; TAMAULIPAS ENTRE FLORENCIO RUIZ Y 5 DE MAYO; 5 DE MAYO ENTRE EDUARDO W. VILLA Y TAMAULIPAS EN BAVIACORA.							
	01	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EDUARDO W. VILLA ENTRE 5 DE MAYO Y FLORENCIO RUIZ; TAMAULIPAS ENTRE FLORENCIO RUIZ Y 5 DE MAYO; 5 DE MAYO ENTRE EDUARDO W. VILLA Y TAMAULIPAS EN BAVIACORA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
462		INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A URES.							
	01	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A URES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
464		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
465		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
466		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
467		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACIÓN DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACIÓN DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
468		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
469		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1 Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1 Y DE LA CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
470		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS ARCOS ENTRE CUATRO Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS ARCOS ENTRE CUATRO Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
471		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA EQUIDAD ENTRE CONCURRENCIA Y LEALTAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA EQUIDAD ENTRE CONCURRENCIA Y LEALTAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
472		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA LEGALIDAD ENTRE LEALTAD Y LEGALIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA LEGALIDAD ENTRE LEALTAD Y LEGALIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
473		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUATRO ENTRE DIAGONAL QUINTA Y PROLONGACIÓN CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUATRO ENTRE DIAGONAL QUINTA Y PROLONGACIÓN CUATRO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
474		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DE LA IGUALDAD ENTRE RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DE LA IGUALDAD ENTRE RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
475		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONCURRENCIA Y CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONCURRENCIA Y CONFIANZA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
476		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONFIANZA Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONFIANZA Y OBJETIVIDAD COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
477		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
478		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONCURRENCIA ENTRE CERRADA 1 Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CONCURRENCIA ENTRE CERRADA 1 Y SIETE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
479		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 4 ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.												



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCHO ENTRE LOS ARCOS Y DE LOS VIRREYES COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		488	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONCE ENTRE CERTIDUMBRE Y DE LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONCE ENTRE CERTIDUMBRE Y DE LOS ARCOS COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		489	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEIS ENTRE LOS ARCOS Y CALZADA DE LOS VIRREYES COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEIS ENTRE LOS ARCOS Y CALZADA DE LOS VIRREYES COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		490	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIETE ENTRE LOS ARCOS Y DERECHO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIETE ENTRE LOS ARCOS Y DERECHO COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		491	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE SIETE Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE SIETE Y DOCE COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		492	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		493	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		494	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTRO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA CALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTRO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA CALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		495	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
		01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
496		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
497		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
498		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
499		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
500		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUEZA Y TOPACIO COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUEZA Y TOPACIO COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
501		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
502		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
503		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE ESMERALDA Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.												
	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE ESMERALDA Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
504		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.												



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
01		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
505		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
01		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
506		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
01		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
507		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.										
01		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
508		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONIX ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.										
01		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ONIX ENTRE ZAFIRO Y RUBI COLONIA VALLE VERDE CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
519		PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.										
01		PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD LAS QUINTAS EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
10		PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO										
01		FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
102		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA Y HACIA EL EJIDO EL GATO EN ATIL.										
01		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA Y HACIA EL EJIDO EL GATO EN ATIL.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
103		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA SECCIÓN LAS HACIENDAS DEL REAL DEL ALAMITO EN HERMOSILLO.										
01		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA SECCIÓN LAS HACIENDAS DEL REAL DEL ALAMITO EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
104		MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALTAR-SASABE										
01		MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALTAR-SASABE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
105		MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN BACOACHI.												
	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN BACOACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
106		MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E INTERNOS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EN CANANEA.												
	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E INTERNOS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EN CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
107		COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN ACCESO A PLAYA NUEVO COLORADO EN HERMOSILLO.												
	01	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN ACCESO A PLAYA NUEVO COLORADO EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
108		COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN VARIOS ENTRONQUES VILLA PESQUEIRA.												
	01	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN VARIOS ENTRONQUES VILLA PESQUEIRA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
109		MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN NAVOJOA												
	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
110		MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SOYOPA.												
	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
111		CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A SEHUADEHUACHI Y VARIAS CALLES DE SAHUARIPA.												
	01	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A SEHUADEHUACHI Y VARIAS CALLES DE SAHUARIPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
112		MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PALMAR-BACADEHUACHI.												
	01	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PALMAR-BACADEHUACHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
113		MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD FIDEL VELAZQUEZ.												
	01	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD FIDEL VELAZQUEZ.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				
114		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARBO-OPODEPE.												
	01	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARBO-OPODEPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
115		MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHINAPA ARIZPE							
	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHINAPA ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
116		COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LOS ACCESOS DE VARIAS LOCALIDADES.							
	01	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LOS ACCESOS DE VARIAS LOCALIDADES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
117		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-SAN NICOLAS.							
	01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-SAN NICOLAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
118		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO EC CARRETERA FEDERAL 2-TRINCHERAS.							
	01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO EC CARRETERA FEDERAL 2-TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
119		TRABAJOS DE BACHEO EN VARIAS CALLES DE URES.							
	01	TRABAJOS DE BACHEO EN VARIAS CALLES DE URES.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
120		SUMINISTRO DE TUBERIA DE 20 PARA CONDUCCIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO AGUA CALIENTE EN ACONCHI.							
	01	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 20 PARA CONDUCCIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO AGUA CALIENTE EN ACONCHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
122		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE.							
	01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
123		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLE 15 DE CAJEME.							
	01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLE 15 DE CAJEME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
124		PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR EL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO.							
	01	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR EL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO.	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
128		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN EL EJIDO SANTA MARIA EN EMPALME.							
	01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN EL EJIDO SANTA MARIA EN EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
129		COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN ACCESO A BACUM.							
	01	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN ACCESO A BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
130		COLOCACIÓN DE DEFENSAS METALICAS EN EL PUENTE SOBRE EL RIO YAQUI ENTRADA NORTE EN BACUM.							
	01	COLOCACIÓN DE DEFENSAS METALICAS EN EL PUENTE SOBRE EL RIO YAQUI ENTRADA NORTE EN BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
131		PAVIMENTO Y COLOCACIÓN DE PARADERO DE AUTOBUSES SOBRE CALLE BASE EN BACUM.							
	01	PAVIMENTO Y COLOCACIÓN DE PARADERO DE AUTOBUSES SOBRE CALLE BASE EN BACUM.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
132		REHABILITACIÓN DE DESCENSOS SOBRE LA CARRETERA CABORCA-Y GRIEGA EN CABORCA.							
	01	REHABILITACIÓN DE DESCENSOS SOBRE LA CARRETERA CABORCA-Y GRIEGA EN CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
133		REAHABILITACIÓN DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-EC CABORCA-EL DESEMBOQUE.							
	01	REAHABILITACIÓN DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-EC CABORCA-EL DESEMBOQUE.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
134		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA.							
	01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
135		RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CERO NORTE(SIETE CERROS-COSTA RICA)							
	01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CERO NORTE(SIETE CERROS-COSTA RICA)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
136		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA.							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	0	1	0	0	0				0.00
		137	ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO FISCAL EN SAN LUIS RÍO COLORADO.										
		01	ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO FISCAL EN SAN LUIS RÍO COLORADO.	ESTUDIO	0	1	0	1	1				100.00
		138	ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE SUBAGENCIA FISCAL EN SAN LUIS RÍO COLORADO.										
		01	ESTUDIO DICTAMEN Y EXAMENES DE LABORATORIO DE TIPO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE SUBAGENCIA FISCAL EN SAN LUIS RÍO COLORADO.	ESTUDIO	0	1	0	1	1				100.00
		139	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 300.										
		01	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 300.	PROYECTO	0	1	0	0	0				0.00
		140	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN.										
		01	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN.	PROYECTO	0	1	0	0	0				0.00
		141	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA CAPILLA EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA.										
		01	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA CAPILLA EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA.	PROYECTO	0	1	0	0	0				0.00
		142	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA EN HERMOSILLO.										
		01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0				0.00
		02	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
		001	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
		002	CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD										
		01	CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD	OBRA	20.2	0	0	0	0	0.00			
		003	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA NAVOJOA										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		004	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CAJEME										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		005	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA HERMOSILLO										
		01	RECONSTRUCCION DE LA ESTATAL DE CARRETERAS ZONA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		006	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAZATAN										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAZATAN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		007	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MOCTEZUMA										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		008	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAGDALENA										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA MAGDALENA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
		009	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CABORCA										
		01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA CABORCA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
010		RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA SAN LUIS RIO COLORADO							
	01	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ZONA SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
011		CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
	01	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)	OBRA	1	1	0	0	1	100.00
012		CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO (CALLE DALIA) (R)							
	01	CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO (CALLE DALIA)	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
013		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA - CITAVARO - SAHUARAL - EL CASTILLO EN HUATABAMPO (R)							
	01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO HUATABAMPO.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
014		MODIFICACION Y ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD(R)							
	01	MODIFICAR Y ADECUAR PROYECTO DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
016		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. FEDERAL NO. 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL- E.C- FEDERAL NO. 2	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
017		RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS - COLONIA HIDALGO EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
018		RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS - LA GRULLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							
	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
019		RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA EN SAN LUIS RIO COLORADO (R)							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
01		RECONSTRUCCION DE CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
020		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR EN HERMOSILLO (R)							
01		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
021		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO (R)							
01		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
022		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO (R)							
01		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
023		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE EN CAJEME (R)							
01		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE BASE	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
024		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE CAMPO TIPO, EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO, GOLFO DE SANTA CLARA(R)							
01		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION CAMPO TIPO, EN CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
025		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO - VILLA HIDALGO SEGUNDA ETAPA (R)							
01		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCERO-VILLA HIDALGO SEGUNDA ETAPA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
026		MODIFICACION AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA(R)							
01		MODIFICACION AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00
027		MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KILOMETRO 31+161.41(NAVOJOA- HUATABAMPO) - SEBAMPO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (R)							
01		MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 31+161(NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO	OBRA	1	0	0	0	0	0.00
031		CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD DEL KM. 5+800 AL KM. 26+000							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	OBRA	1	0	0	0	0	0.00			
	033	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES										
	01	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
	034	PROGRAMA DE FONDEN CARRETERO										
	01	PROGRAMA DE FONDEN CARRETERO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	035	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS										
	01	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	OBRA	1	0	0	0	0	0.00			
	036	PAVIMENTACION DEL CAMINO CALLE 24 MAYOJUSALIT - AGUSTIN MELGAR EN VARIAS										
	01	PAVIMENTAR CALLE 24 MAYOJUSALIT-AGUSTIN MELGAR	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	037	CAMINO LOS BUIDBORES - BOCA DEL RIO EN HUATABAMPO										
	01	CAMINO LOS BUIDBORES-BOCA DEL RIO EN HUATABAMPO	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
	038	PROYECTO CAMINO RAMAL - FUNDICION - CABORA EN VARIAS LOCALIDADES.										
	01	PROYECTO CAMINO RAMAL-FUNDICION-CABORA	PROYECTO	1	1	0	0	0	0.00			
	039	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO, VARIOS										
	01	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
	040	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO										
	01	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			
	041	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 90+000, ALAMOS										
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00			

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
042		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAHIA KINO-PUNTA CHUECA DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000, HERMOSILLO							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA BAHIA DE KINO-PUENTA CHUECA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
043		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+350, HUATABAMPO							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
044		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO-TOROCOPA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, HUATABAMPO							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO-TOROCOPA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
045		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUITCHACA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, ETCHOJOA							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC(NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUITCHACA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
046		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO-HUATABAMPO)-JITONHUECA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, JITONHUECA, ETCHOJOA							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO-HUATABAMPO)-JITONHUECA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
047		CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
048		RECONSTRUCCION DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
01		RECONSTRUIR CARRETERA PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
049		RECONSTRUCCION DE CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
01		RECONSTRUIR CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
050		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM. 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+000 AL KM. 35+000, VARIOS							
01		CONSTRUIR CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
051		PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERA DAÑADOS POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL "JIMENA" A SU PASO POR LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, VARIOS							
01		PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADAS POR LA OCURRENCIA DEL CICLON TROPICAL JIMENA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
052		CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 59+500 AL KM. 96+000), SAN LUIS RIO COLORADO							
01		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA TRAMO ESTACIÓN DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
053		PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SOYOPA							
01		PAVIMENTAR CAMINO SOYOPA-EC (HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA)	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
054		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
01		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
055		CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS							
01		CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
056		SE-001.- CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS							
01		CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
057		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO												
01		RECONSTRUIR CAMINO CALLE CERO NORTE EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
058		MODERNIZACION DE LA CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO, VARIOS												
01		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00					
059		CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMOS KM. 93+000 AL KM. 97+000 Y KM. 131+180 AL KM. 134+020), VARIOS												
01		CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
060		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO, NAVOJOA												
01		ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO HUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00					
061		MODIFICACION Y ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, CABORCA												
01		MODIFICAR Y ADECUAR PROYECTO DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00					
062		MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS												
01		MODIFICAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00					
063		CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ISLITA, SAN LUIS RIO COLORADO												
01		CONSTRUIR ACCESO A ISLITA EN SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00					
064		SE-005/09.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL RESIDENCIA HERMOSILLO, VARIOS												
01		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL RESIDENCIA HERMOSILLO, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00					
065		SE-006/08.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL RESIDENCIA CIUDAD OBREGON, VARIOS												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
	01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL RESIDENCIA CIUDAD OBREGON, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
066		ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, VARIOS										
	01	ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, VARIOS	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00			
067		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CALLE 24-MAYO JUSALIT-AGUSTIN MELGAR, ETCHOJOA										
	01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CALLE 24-MAYO-JUSALIT-AGUSTIN MELGAR, ETCHOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
068		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL RAMAL (FUNDICION-QUIRIEGO)-CABORCA, QUIRIEGO										
	01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL RAMAL (FUNDICION-QUIRIEGO)-CABORCA, QUIRIEGO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00			
069		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN PEDRO DE LA CUEVA-SAN JOSE DE BATUC Y ACCESO AL EMBARCADERO, SAN PEDRO DE LA CUEVA										
	01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN PEDRO DE LA CUEVA-SAN JOSE DE BATUC Y ACCESO AL EMBARCADERO, SAN PEDRO DE LA CUEVA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
070		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CARRETERA PASO POR BACUM, BACUM										
	01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CARRETERA PASO POR BACUM, BACUM	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
071		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCESO A LA BOLSA, SAN LUIS RIO COLORADO										
	01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CARRETERA ACCESO A LA BOLSA, SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00			
072		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHINAPA" EN EL KM. 118+500 DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHINAPA" EN EL KM. 118+500 DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
073		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHANGAI" KM. 38+550 EN CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN EN VARIAS LOCALIDADES DE MAZATAN										
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHANAGAI" KM. 38+500 EN CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN EN VARIAS LOCALIDADES DE MAZATAN	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
074		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "TAHUICHOPA" KM. 105+200 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS										
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "TAHUICHOPA" KM. 105+200 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
075		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CUCURPE" KM 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE, CUCURPE										
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CUCURPE" KM. 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE, CUCURPE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
076		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "BACANORA" KM. 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, BACANORA										
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "BACANORA" KM. 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, BACANORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
077		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MOLINOTE" KM. 18+000 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE, BAVIACORA										
01		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MOLINOTE" KM. 18+000 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE, BAVIACORA	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
078		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 14+000 DE CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA, HERMOSILLO										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 14+000 DE CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA, HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
		079	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM. 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI-UNAMICHI, BACOACHI										
		01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM. 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI-UNAMICHI, BACOACHI	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
		080	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE MERIDIANO CRUCE CON CALLE 600, CAJEME										
		01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE MERIDIANO CRUCE CON CALLE 600, CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
		081	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE 1900 CON CRUCE DREN CALLE 14, CAJEME										
		01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE 1900 CON CRUCE DREN CALLE 14, CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
		082	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS										
		01	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00			
		083	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS										
		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00			
		084	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO										
		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		085	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI-NACORI CHICO), NACORI CHICO										
		01	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI-NACORI CHICO), NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
086		CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE), GUAYMAS							
	01	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE), GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
087		CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO-VILLA HIDALGO), VILLA HIDALGO							
	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO-VILLA HIDALGO), VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
088		RECONSTRUCCION DE AEROPISTA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
	01	RECONSTRUCCION DE AEROPISTA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
089		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO OPODEPE-CUCURPE, VARIOS							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO OPODEPE-CUCURPE, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
090		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, VARIOS							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, VARIOS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
091		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CALLE 4 SUR DESDE EL E.C. (HERMOSILLO-BAHIA DE KINO) AL E.C. CARRETERA FEDERAL NO.15, HERMOSILLO							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CALLE 4 SUR DESDE EL E.C. (HERMOSILLO-BAHIA DE KINO) AL E.C. CARRETERA FEDERAL NO. 15, HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
092		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCIAL-E.C. (HERMOSILLO-YECORA), GUAYMAS							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCIAL-E-C- (HERMOSILLO-YECORA), GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
093		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SUAQUI GARNDE-CUMURIPA, SUAQUI GRANDE							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SUAQUI GRANDE-CUMURIPA, SUAQUI GRANDE	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
	094	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CUMURIPA-BUENA VISTA, CAJEME							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CUMURIPA-BUENA VISTA, CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
	095	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SINOQUIPE-CUMPAS, CUMPAS							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SINOQUIPE-CUMPAS, CUMPAS	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
	096	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE HERMOSILLO 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
	01	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE HERMOSILLO 2DA. ETAPA, HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	0	0.00
	097	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN EL KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), CRUZ DE PIEDRA, EMPALME							
	01	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN EL KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), CRUZ DE PIEDRA, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	099	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 600, CAJEME							
	01	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 600, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	100	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 2200, NAVOJOA							
	01	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 2200, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	101	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "GENERAL FRANCISCO VILLA", GUAYMAS							
	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA EN GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
	121	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, VARIOS							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00			
		11	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES										
		02	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE										
		001	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN VILLA JUAREZ										
		01	CONSTRUIR RELLENO SANITARIO EN VILLA JUAREZ	OBRA	1	1	0	0	0	0.00			
03			<b>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$23,433,348</b>	<b>\$18,210,399</b>	<b>\$5,247,545</b>	<b>\$5,955,672</b>	<b>\$10,026,859</b>	<b>42.79</b>			
E4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
		01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA										
		09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO										
		01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO										
		001	COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD										
		01	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTO EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO.	PROGRAMA DE ASESORIA	2	1	0	0	2	100.00			
		02	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
		002	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
		01	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
		003	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES										
		01	INSTALAR MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
		004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CONSERVACION ECOLOGICA Y PROGRAMAS RELACIONADOS										
		01	MANTENER Y REPARAR INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CONSERVACIÓN ECOLOGICA Y PROGRAMAS RELACIONADOS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00			
		005	INSTALACIONES DE MODULOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, VARIOS										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	01	INSTALACIONES DE MODULOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.	MODULO	0	1	0	0	0	0.00
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO							
	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL DELFINARIO-ACUARIO, SAN CARLOS, GUAYMAS							
	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DELFINARIO-ACUARIO, SAN CARLOS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	008	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA CEDES, HERMOSILLO							
	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INSTALACIONES DEKL EDIFICIO CEDES, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	009	ADECUACION DE LOS PROGRAMAS ESTATAL Y REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
	01	ADECUACION DE LOS PROGRAMAS ESTATAL Y REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
	010	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO							
	01	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100.00
	011	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL POLIGONO "VALLE VERDE", CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	01	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL POLIGONO "VALLE VERDE", CIUDAD OBREGON, CAJEME	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
	012	PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS PARA 56 MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE 300 KILOMETROS, VARIOS							
	01	PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS PARA 56 MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE 300 KILOMETROS, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE					
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO
	013	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA CONURBADA DE GUAYMAS, EMPALME Y SAN CARLOS, VARIOS												
	01	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA CONURBADA DE GUAYMAS, EMPALME Y SAN CARLOS, VARIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	0.00				
	014	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO												
	01	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	0.00				
	015	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE NAVOJOA, NAVOJOA												
	01	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE NAVOJOA, NAVOJOA	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	0.00				
10	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO													
	02	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS												
	001	ESTUDIOS Y LABORES DE GESTIÓN EN LAS DIVERSAS ETAPAS DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA.												
	01	ESTUDIOS Y LABORES DE GESTIÓN EN LAS DIVERSAS ETAPAS DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0	0.00				
05	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			PESOS	\$10,857,858	\$10,553,232	\$2,639,053	\$3,020,222	\$8,313,763	76.57				
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA													
	02	GOBIERNO AUSTERO												
	06	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA												
	05	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO												
	001	ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASI COMO DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS.												
	01	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE				
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL
		02	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	8	6	2	0	0				0.00
		03	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	180	534	45	399	1034				(*)
		04	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	10	0	6	17				(*)
<b>06</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>			<b>PESOS</b>	<b>\$1,091,269</b>	<b>\$1,080,375</b>	<b>\$270,087</b>	<b>\$289,396</b>	<b>\$838,136</b>				<b>76.80</b>
	E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
	02 GOBIERNO AUSTERO												
	09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO												
	01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO												
	001 ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA												
	01 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO			20	24	5	9	17				85.00
	02 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO			40	50	10	20	93				(*)
<b>07</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION</b>			<b>PESOS</b>	<b>\$3,090,125</b>	<b>\$3,046,308</b>	<b>\$757,551</b>	<b>\$835,166</b>	<b>\$2,224,471</b>				<b>71.99</b>
	E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
	02 GOBIERNO AUSTERO												
	06 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA												
	02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO												
	001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA												
	01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO			25	25	6	6	18				72.00
	02 ELABORAR DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO			800	927	300	427	855				(*)
	002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS.												
	01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA	EVENTO			178	271	44	137	1089				(*)

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
06		CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA								
001		ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO.								
01		ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO								
			DOCUMENTO	6	6	2	2	5	83.33	
10		DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$5,265,194	\$5,504,357	\$1,301,218	\$1,734,840	\$4,318,679	82.02	
E4		SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
01		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
09		PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO								
01		FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO								
001		COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES								
		01	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	REALIZADO	1400	1257	350	207	910	65.00
		02	VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	461	70	251	333	(*)
		03	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	20	99	5	84	166	(*)
		04	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	70	261	18	209	485	(*)
11		DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$11,455,053	\$13,903,288	\$2,837,682	\$3,857,731	\$11,189,511	97.68	
E4		SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
01		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
09		PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO								
01		FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO								
001		COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS								
		01	EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	200	200	55	55	140	70.00
		02	ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	70	70	30	30	70	100.00

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 76 de 79

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
12	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA		PESOS	\$8,125,213	\$7,875,972	\$2,009,860	\$2,025,202	\$5,667,673	69.75			
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE											
01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA											
09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO											
01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO											
001	COORDINAR ACCIONES DE GESTION EN LA CONTRATACION Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES.											
01	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		EXPEDIENTE	27	56	10	39	60	(*)			
02	ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS		PROCESO	32	34	12	14	19	59.38			
03	ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES		ACCION	13	127	4	118	249	(*)			
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PESOS	\$5,876,991	\$5,852,815	\$1,457,418	\$1,715,546	\$4,762,552	81.04			
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE											
03	COMPROMISO CON EL FUTURO											
09	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO											
01	FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO											
001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO											
01	ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		ASESORIA	3	8	1	6	9	(*)			
02	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		DICTAMEN	5	6	1	2	4	80.00			
03	DISEÑO Y ELABORACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL		SISTEMA	1	2	0	1	1	100.00			
04	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.		ASESORIA	4	4	1	1	3	75.00			

(\*) SUPERIOR AL 100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

EVT - 01

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER ES FN SF LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
	05	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO	5	3	2	8	8	(*)
	06	PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
	002	REGISTRO DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, TURISTICOS, INDUSTRIALES Y CAMPESTRES AUTORIZADOS EN EL ESTADO							
	01	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	15	14	5	4	12	80.00
	02	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	REGISTRO	290	217	73	0	19	6.55
15		<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$31,888,711</b>	<b>\$31,188,920</b>	<b>\$7,871,999</b>	<b>\$8,098,704</b>	<b>\$23,085,912</b>	<b>72.40</b>
	E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
	01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
	10	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO							
	06	FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
	001	PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO INCENTIVAR A LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOSS							
	01	APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	2000	2392	500	570	1826	91.30
	02	ATENCION A LAS QUEJOAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL	QUEJA	1600	1546	400	392	1053	65.81
	03	CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	2000	1429	500	173	564	28.20
	04	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	1300	1396	325	421	1084	83.38
	05	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	8000	8592	2000	2092	6647	83.09
	06	LLEVAR A COBO ACCION TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ACCION	60	74	15	16	75	(*)

(\*) SUPERIOR AL 100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**EVT - 01**

**SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010**

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**TERCER TRIMESTRE**

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
DP	UR			ER	ES	FN	SF	LA		MT	ORIGINAL	MODIFICADO
07		RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	100	211	25	64	198	(*)			
08		VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACIÓN	5000	5075	1250	1315	3875	77.50			
09		REALIZAR REGISTRO DE LOS ACTOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	REGISTRO	1000	500	250	0	0	0.00			
002		TELEFONIA RURAL DE SONORA										
01		SERVICIOS BRINDADOS / SERVICIOS PROGRAMADOS	MINISTRACION DE RECURSOS	2000	12	500	3	9	0.45			